

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021**

**ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL**

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

SEPTIEMBRE DE 2020

<b>ENTIDAD: CFE Consolidado</b>	Página: 1 de 4
---------------------------------	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha de Entrega de la Obra		Avance Estimado de la inversión Financiada (%)						Monto Total de Inversión Financiada					Explicación de la Actualización	
			Físico			Financiero			Pesos		Variaciones				
			Acumulado 2019 (2)	Programado 2020 (3)	Programado 2021 (4)	Acumulado 2019 (5)	Programado 2020 (6)	Programado 2021 (7)	Autorizado 2020 (precios de 2020) (8)	Actualización 2021 (precios de 2021) (9)	Absolutas (10)=(9-8)	Relativas (%)			
												Nominal (11)=(9/8)	<sup>1</sup> Real (12)=(9/8)		
Inicial (1)	Final														
<b>TOTAL</b>															
<b>Inversión Financiada Directa</b>															
171 CC Agua Prieta II (con campo solar)	28-09-16	18-12-20	99	1		99.82	.18		11,420,022,160	12,333,623,933	913,601,773	8	4.75	*	
188 SE 1116 Transformación del Noreste	01-05-09	30-04-21	85.8	12	2.2	84.63	12.12	3.25	5,626,762,560	5,277,703,565	(349,058,995)	(6.20)	(9.02)		ADECUACIÓN DE INVERSIÓN FINANCIADA Y PRESUPUESTAL. SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL Y ALCANCE DEL PROYECTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN.
209 SE 1212 SUR - PENINSULAR	20-12-10	14-03-25	39.75	6.14	4.86	39.75	6.14	4.86	2,659,820,000	2,872,605,600	212,785,600	8	4.75	*	
212 SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	01-10-10	01-10-15	100			100			685,740,000	740,599,200	54,859,200	8	4.75	*	
214 SE 1210 NORTE - NOROESTE	05-01-11	15-08-25	45.9	8.27		45.90	8.27		4,821,420,000	5,207,133,600	385,713,600	8	4.75	*	
245 SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE	19-09-11	15-08-25	42.88			42.88			1,867,607,080	2,017,015,646	149,408,566	8	4.75	*	
249 SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	01-03-14	15-12-21	98	1	1	96.61	3.23	.16	1,147,783,180	1,239,605,834	91,822,654	8	4.75	*	
257 CCI Santa Rosalía II	03-01-23	25-01-24							899,400,000	971,352,000	71,952,000	8	4.75	*	
258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2	01-04-16	30-12-22	78.2			99.98	.02		8,613,120,000	9,302,169,600	689,049,600	8	4.75	*	
261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I	26-01-15	15-12-21	99.8	.1	.1	96.32	3.28	.40	10,105,201,760	10,913,617,901	808,416,141	8	4.75	*	
264 CC Centro	22-09-17	15-12-21	99.5	.2	.3	99.73	.14	.14	14,722,023,100	15,899,784,948	1,177,761,848	8	4.75	*	
266 SLT 1603 Subestación Lago	30-01-19	15-12-22	92.6			96.20		2.56	3,555,520,000	3,839,961,600	284,441,600	8	4.75	*	
268 CCI Guerrero Negro IV	03-04-14	15-12-21	91	2.5	6.5	90.82	2.50	6.68	412,684,800	445,699,584	33,014,784	8	4.75	*	INCREMENTO DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
273 SE 1621 Distribución Norte-Sur	15-06-15	20-06-25	32.42	11.06		32.41	11.06		2,064,000,000	2,229,120,000	165,120,000	8	4.75	*	
274 SE 1620 Distribución Valle de México	27-11-13	15-08-25	1.2	97.25	1.26	41.74	4.84		5,810,000,000	4,655,520,792	(1,154,479,208)	(19.87)	(22.28)		ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN
278 RM CT José López Portillo	24-11-17	21-06-21	99.6	.2	.2	97.37	1.32	1.32	4,849,760,000	5,237,740,800	387,980,800	8	4.75	*	
280 SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	05-05-15	16-05-25	19.13	5.14	4.08	19.13	5.14		2,032,000,000	2,195,121,600	163,121,600	8.03	4.78	*	
281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	01-12-17	15-12-21	98	1	1	91.76	1.06	7.18	1,880,970,860	2,031,448,529	150,477,669	8	4.75	*	
282 SLT 1720 Distribución Valle de México	17-08-18	14-08-25	26.61		41.22	26.61			1,200,000,000	1,296,000,000	96,000,000	8	4.75	*	

**Cuadro 4**

\* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

<sup>1</sup> La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021**

**ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL**

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

SEPTIEMBRE DE 2020

<b>ENTIDAD: CFE Consolidado</b>	Página: 2 de 4
---------------------------------	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha de Entrega de la Obra		Avance Estimado de la inversión Financiada (%)						Monto Total de Inversión Financiada					Explicación de la Actualización
			Físico			Financiero			Pesos		Variaciones			
	Inicial (1)	Final	Acumulado 2019 (2)	Programado 2020 (3)	Programado 2021 (4)	Acumulado 2019 (5)	Programado 2020 (6)	Programado 2021 (7)	Autorizado 2020 (precios de 2020) (8)	Actualización 2021 (precios de 2021) (9)	Absolutas (10)=(9-8)	Relativas (%)		
												Nominal (11)=(9/8)	<sup>1</sup> Real (12)=(9/8)	
284 CG Los Humeros III	29-06-17	05-05-23	36.3		5	33.09		1.54	2,598,298,200	2,806,162,056	207,863,856	8	4.75	*
289 CH Chicoasén II	05-04-17	08-05-24	22.54		16.81	19.56		45.93	8,908,413,620	9,621,086,710	712,673,090	8	4.75	*
290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	30-12-22	30-12-22			28.94			28.94	47,880,000	51,710,400	3,830,400	8	4.75	*
296 CC Empalme I	26-03-19	15-12-21	99	.5	.5	98.48	1.24	.28	14,765,480,000	15,655,118,400	889,638,400	6.03	2.84	ADECUACIÓN DE INVERSIÓN FINANCIADA Y PRESUPUESTAL, SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL Y ALCANCE DEL PROYECTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN.
297 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	20-07-17	15-12-21	98	1	1	98.65	.35	1.01	2,877,385,900	3,107,576,772	230,190,872	8	4.75	*
298 CC Valle de México II	05-09-20	15-12-21	98.9	.6	.5	99.40	.46	.14	13,975,090,200	15,093,097,416	1,118,007,216	8	4.75	*
304 LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	02-05-16	15-12-22	44		25	33.24		16.74	4,984,000,000	3,665,520,000	(1,318,480,000)	(26.45)	(28.67)	ADECUACIÓN DE INVERSIÓN FINANCIADA Y PRESUPUESTAL, SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL Y ALCANCE DEL PROYECTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN.
310 SLT 1821 Divisiones de Distribución	04-07-17	05-06-25	15.87	14.1	2.66	15.88	14.10	2.66	2,340,480,000	2,527,718,400	187,238,400	8	4.75	*
311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	06-12-18	15-12-21	99.8	.1	.1	99.41	.30	.28	7,069,117,020	7,634,646,382	565,529,362	8	4.75	*
313 CC Empalme II	14-08-19	15-12-21	99	.5	.5	98.53	1.33	.14	14,505,360,000	15,665,788,800	1,160,428,800	8	4.75	*
321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	15-10-16	12-09-25	41.21	10.67	8.52	41.20	10.67	10.02	1,174,680,000	1,268,654,400	93,974,400	8	4.75	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN. SE ACTUALIZÓ EL MONTO DE INVERSIÓN DEBIDO A UNA REVISIÓN DE LOS COSTOS
323 CC San Luis Potosí	01-10-22	02-10-25	.52	23.14	24.22	.20	.20	10.76	10,182,850,800	10,997,478,864	814,628,064	8	4.75	

**Cuadro 4**

\* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

<sup>1</sup> La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021**

**ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL**

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

SEPTIEMBRE DE 2020

<b>ENTIDAD: CFE Consolidado</b>	Página: 4 de 4
---------------------------------	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha de Entrega de la Obra		Avance Estimado de la inversión Financiada (%)						Monto Total de Inversión Financiada					Explicación de la Actualización
			Físico			Financiero			Pesos		Variaciones			
	Inicial (1)	Final	Acumulado 2019	Programado 2020	Programado 2021	Acumulado 2019	Programado 2020	Programado 2021	Autorizado 2020 (precios de 2020)	Actualización 2021 (precios de 2021 )	Absolutas (10)=(9-8)	Relativas (%)		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)=(9/8)	<sup>1</sup> Real (12)=(9/8)	
40 CE Sureste I		30-11-17	100			100			11,257,096,600	12,157,664,328	900,567,728	8	4.75	*
42 CC Noroeste		02-01-20	99	1		99.95	.05		13,112,327,860	14,161,314,089	1,048,986,229	8	4.75	*
43 CC Noreste		30-03-20	99	1		99.93	.07		29,458,893,100	31,815,604,548	2,356,711,448	8	4.75	*
45 CC Topolobampo III		30-08-20	99.1	.9		99.49	.51		12,617,470,080	13,626,867,686	1,009,397,606	8	4.75	*
49 CE Sureste IV y V		30-03-21		74	26		12.70	87.30	21,284,056,980	22,986,781,538	1,702,724,558	8	4.75	*
303 LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia	01-12-17	28-05-22		6.6	45		2.08	51.84	32,606,969,380	35,215,526,930	2,608,557,550	8	4.75	*

**Cuadro 4**

\* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

<sup>1</sup> La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.