



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Avance Físico y Financiero de los
Programas y Proyectos de Inversión
Enero-Mayo 2022

Presentación a la H. Cámara de Diputados

En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Junio 2022



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Sector Central

Junio 2022

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2204F000001	Adquisición de Scanners	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		7,050,579				0	0	0	7,050,579	0	0.00	0.00
					E-010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

5 Relaciones Exteriores
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		128,852,273				2,748,808,987	0	0	2,253,149,873	2,748,808,987	0.00	100.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		124,243,692	124,518,359	54,312,298							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
20061100001	CLIENTES LIGEROS 110	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		4,295,976				0	0	4,295,976	0	0.00	0.00
					G-002 Detección y prevención de ilícitos financieros		0	0	0						
21061120001	Adquisición de equipos de video y fotografía.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		314,400				0	0	314,400	0	0.00	0.00
					P-001 Diseño de la política de ingresos		0	314,400	0						
21065000001	Sustitución de Servidores	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		3,368,770				0	0	3,368,770	0	0.00	0.00
					P-004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP		0	0	0						
21065000002	Adquisición de Equipamiento.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		835,309				0	0	835,309	0	0.00	0.00
					P-004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP		0	0	0						
21067150001	Adquisición de mobiliario museográfico.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		2,977,548				0	0	2,977,548	0	0.00	99.00
					E-008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP		0	2,977,547	0						
2006E000001	Fortalecimiento Integral de la Unidad Canina 2020	Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Gto, Gro, Jal, Mex, Mich, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, Sin, Son, Tab, Tamps, Ver., Yuc.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión		6,666,062				0	0	26,775,348	0	0.00	0.00
					E-025 Control de la operación aduanera		0	0	0						
2106E000001	Adquisición de equipo para Protección Civil	CDMX.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión		16,293,129				0	0	16,293,129	0	0.00	0.00
					E-026 Recaudación de las contribuciones federales		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 1 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2207110001	Actualización del Sistema de Producción Cartográfica Militar	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		25,520,000					0	0	25,520,000	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							
1607110002	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO DE OPERACIONES DEL CIBERESPACIO (I/a. ETAPA)	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		213,133,013					0	0	553,624,591	147,257,929	0.00	26.59
					A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar		0	0	0							
1807110002	SISTEMA DE ENLACE DE DATOS Y DIFUSIÓN DE LA SITUACIÓN TÁCTICA.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		357,485,092					0	0	1,216,839,029	0	0.00	0.00
					A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar		0	0	0							
2107115001	Adquisición de Equipo en apoyo al Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		15,013,501					0	0	15,013,501	0	0.00	0.00
					A-021 Sistema educativo militar		0	0	0							
					A-022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior		0	3,925,534	0							
2207116001	Adquisición de equipo para atención del Hospital Militar de Zona de San Miguel de los Jagüeyes, Méx.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		19,795,780					0	0	19,795,780	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
					A-009 Programa de sanidad militar		0	0	0							
					A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas		0	17,760,922	0							
					A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN		0	0	0							
2207116002	Adquisición de ganado y material genético para atención del Servicio de Veterinaria y Remonta	Chiñ., CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		7,900,296					0	0	7,900,296	0	0.00	0.00
					A-023 Salud y producción animal		0	0	0							
2207116003	Adquisición de Equipo Médico para atención del Hospital Militar de Zona, Ixcotel, Oaxaca	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		350,888					0	0	350,888	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 2 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					A-009 Programa de sanidad militar		0	0	0								
19071170006	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA APOYAR LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		19,242,913,601				32,786,948	0	5,026,196,480	26,392,576,514	5,058,983,428	0.00	56.05	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	9,171,926,865	0								
20071170023	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		1,449,085,182				2,105,854,405	0	0	4,316,483,740	2,105,854,405	0.00	100.00	
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	2,437,821	210,666								
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	652,168,882	638,670,059								
20071170028	Rehabilitación y adecuación de espacios para habilitar el CIDEFAM	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		2,573,175				6,438,327	0	0	9,011,502	6,438,327	0.00	98.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0								
20071170034	Rehabilitación de la U.H.M. Saltillo, Coah.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		51,876,225				31,125,735	0	0	51,876,225	31,125,735	0.00	1.01	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	51,876,225	31,125,735								
20071170037	Construcción de un Subcentro de Adiestramiento de Buceo del Campo Militar No. 34-C (Cozumel, Q. Roo.)	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		50,086,179				37,198,225	0	0	50,086,179	37,198,225	100.00	1.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	37,198,225	37,198,225								
21071170001	Estudios de preinversión para la construcción de una Base Aérea Militar y un Aeropuerto Internacional en Tulum, Q. Roo.	Q. Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		169,674,112				240,344,444	0	0	246,413,075	240,344,444	0.00	96.90	
					K-028 Estudios de preinversión		0	327,210,962	163,605,481								
21071170003	Rehabilitación de la pista de tartán de la escuela militar se sargentos. Puebla, Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		7,215,474				0	0	0	7,215,474	0	0.00	0.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0								
21071170006	Aprovechamiento del rancho "las mesas" como centro de reproducción equino del alto rendimiento.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		18,552,633				84,101,484	0	0	102,654,117	84,101,484	2.00	98.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	166,153	0								
21071170011	Construcción de un centro deportivo SEDENA en beneficio de los usuarios de la U.H.M. "Chihuahua"	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		123,040,104				220,712,196	0	0	242,305,808	220,712,196	0.00	90.15	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	156,642,722	156,642,722							
21071170015	Adecuación de las instalaciones que ocupará el CADMIL (campo militar I-A Gral. Álvaro Obregón, Cd. Méx.)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,002,181				8,850,203	0	0	9,852,384	8,850,203	0.00	98.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
21071170016	Incrementar la seguridad del Campo Militar No. 9-A y las Unidades Habitacionales Militares de Culiacán, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		31,294,122				22,637,616	0	0	31,294,122	22,637,616	0.00	1.01
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	32,339,451	22,637,616							
21071170020	Construcción de instalaciones para incrementar la capacidad de atención terapéutica del C.R.I. de Mazatlán, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		13,482,209				23,084,754	0	0	30,303,846	23,084,754	2.00	98.01
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	6,263,117	6,263,117							
22071170001	Adecuación y equipamiento del Hospital Militar de Zona de ¿Temamatla¿.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		25,165,808				0	0	0	25,165,808	0	0.00	0.01
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	14,255,929	0							
22071170002	Construcción de un Centro Gerontológico Militar	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		80,822,696				0	0	0	80,822,696	0	0.00	0.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
22071170003	Rehabilitación de la U.H.M. Petatlán. Gro.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		36,645,428				27,115,485	0	0	36,645,428	27,115,485	0.00	1.01
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	38,736,408	27,115,485							
22071170004	Adecuación del Hospital Militar Regional de Irapuato, Gto.	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		361,869,115				154,067,874	0	0	361,869,115	154,067,874	0.00	1.02
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	308,135,749	154,067,874							
22071170005	Adecuación del hospital Militar de Zona de "Constituyentes" a Hospital Militar de Especialidades Oftalmológicas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		550,609,704				61,021,204	0	0	550,609,704	61,021,204	0.00	3.12
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	284,615,345	61,021,204							
22071170006	Adecuación y equipamiento del Hospital Militar de Zona de "El Vergel".	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		55,482,651				0	0	0	55,482,651	0	0.00	0.02

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	55,482,653	0							
22071170007	Adecuación del Hospital Militar de Zona de Sta. María Rayón.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		52,255,895			0		0	0	52,255,895	0	0.00	11.50
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	52,255,897	0							
22071170008	Construcción y Ampliación en el Hospital Militar Regional de Puebla, Pue.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		716,896,127			0		0	0	716,896,127	0	0.00	0.02
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	716,896,129	0							
22071170009	Construcción, Ampliación y Adecuación en la Unidad de Especialidades Médicas	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		203,521,429			0		0	0	203,521,429	0	0.00	0.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
22071170010	Ampliación y adecuación del Hospital Militar de Zona del Campo Mil. No. 1-A.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		46,810,620			0		0	0	46,810,620	0	0.00	0.01
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	46,810,622	0							
22071170011	Ampliación y adecuación del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		283,321,987			0		0	0	283,321,987	0	0.00	0.01
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	281,417,052	0							
22071170012	Construcción de un Centro Militar de Medicina Aeroespacial. (CE.M.M.A.)	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		593,264,278			0		0	0	593,264,278	0	0.00	0.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
22071170013	Construcción, ampliación y adecuación en el Hospital Central Militar	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		2,477,733,820			0		0	0	2,477,733,820	0	0.00	0.01
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	1,926,009,550	0							
22071170014	Construcción de un C.R.I. con equinoterapia de Mérida, Yuc.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		153,536,984			59,980,922		0	0	153,536,984	59,980,922	0.00	3.72
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	119,961,845	59,980,922							
22071170016	Mantenimiento mayor de la U.H.M. 19-E Tempoal, Ver.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		37,328,456			26,129,919		0	0	37,328,456	26,129,919	0.00	4.40

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 5 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	37,328,456	26,129,919							
22071170017	Mantenimiento Mayor UU.HH.MM. 9 El Barrio No. 2 y 3. (Culiacán, Sinaloa)	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		60,496,516				36,297,910	0	0	60,496,516	36,297,910	100.00	7.42
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	60,496,517	36,297,910							
22071170018	Construcción de un C.R.I. con equinoterapia en Puebla, Pue.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		150,453,146				58,787,423	0	0	150,453,146	58,787,423	0.00	1.01
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	117,574,845	58,787,423							
22071170019	Rehabilitación de las UU.HH.MM. 9-B-I y II (Mazatlán, Sin).	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		18,747,482				14,997,986	0	0	18,747,482	14,997,986	100.00	1.01
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	18,747,482	14,997,986							
22071170020	Mantenimiento mayor de la U.H.M. 4-B-III (Esperanza, Son).	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		33,079,980				23,155,986	0	0	33,079,980	23,155,986	0.00	6.50
					A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria		0	0	0							
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	33,079,980	23,155,986							
22071170021	Construcción de un local y adquisición e instalación de un "BodyScanner" y una banda deslizador de rayos X para la prisión militar de la V R.M.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		6,153,214				0	0	0	6,153,214	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
22071170022	Construcción de un alojamiento para mujeres militares del Campo Militar No. 38-A, Tensioque, Tab. (60 mujeres)	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		8,806,444				0	0	0	8,806,444	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
22071170023	Construcción de un alojamiento para el personal de mujeres y hombres de la banda de música del I cuerpo del ejército	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		7,511,681				0	0	0	7,511,681	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
22071170024	Construcción de un alojamiento para mujeres militares del Campo Militar No. 33-A (Campeche, Camp.)	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		5,908,455				0	0	0	5,908,455	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
22071170025	construcción de la instalaciones que ocupará el centro de liderazgo militar con perspectiva de género.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		36,000,000				0	0	0	36,000,000	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 6 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
22071170026	Biblioteca virtual de ingles para el centro de adiestramiento de fuerzas especiales	Mex.	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		3,827,446			0	0	0	0	3,827,446	0	0.00	0.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
22071170027	construcción de un alojamiento para mujeres militares pertenecientes al cuartel general de la 35/a zona militar. Chilpancingo Guerrero	Gro.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		6,407,297			0	0	0	0	6,407,297	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
22071170028	construcción de un alojamiento para mujeres militares pertenecientes al 1er batallón de transmisiones y la E.M.S.T., Los leones, Tacuba.	CDMX.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		3,735,818			0	0	0	0	3,735,818	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
19071200004	Adquisición de equipos industriales.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		5,949,422				20,725,085	0	0	24,345,909	20,725,085	0.00	39.86
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	6,002,951	2,266,885							
					A-015 Producción de árboles en viveros forestales militares		0	0	0							
					A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria		0	0	0							
					A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas		0	0	0							
					A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN		0	0	0							
20071200003	SISTEMA ANTI-DRON.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		209,291,794				49,395,964	0	0	227,434,838	49,395,964	91.10	10.90
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	31,252,920	31,252,920							
					A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar		0	0	0							
21071200002	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TELEFÓNICO MILITAR	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		153,317,107			0	0	0	0	153,317,107	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 7 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-015 Producción de árboles en viveros forestales militares		0	0	0							
					A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas		0	0	0							
					A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN		0	0	0							
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							
09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	Mex.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		429,388,289			4,252,405,749	0	0	8,653,368,236	4,252,405,749	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		185,640,000	306,351,720	90,733,540							
10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Mex.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		553,886,991			3,573,446,840	0	0	10,524,271,323	3,573,446,840	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		229,940,000	367,861,154	112,859,935							
12071320003	Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor.	CDMX.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		475,302,825			3,499,872,879	0	0	5,792,115,303	3,499,872,879	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		331,390,000	424,674,154	163,383,189							
14071320009	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204	NAC.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		569,544,824			3,700,941,429	0	0	8,385,125,322	3,700,941,429	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		362,780,000	440,332,317	177,753,236							
14071320010	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL EA 301.	Mex.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		154,068,141			1,043,823,252	0	0	2,193,780,477	1,043,823,252	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		109,290,000	120,317,656	54,357,136							
14071320011	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	Jal.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		230,027,602			1,506,396,392	0	0	3,403,233,023	1,506,396,392	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		148,390,000	182,808,463	73,899,065							
14071320013	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN	NAC.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		145,829,893			1,021,569,864	0	0	2,175,498,988	1,021,569,864	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		95,600,000	113,591,983	47,592,055							
14071320014	MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	CDMX.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		254,530,901			1,929,657,068	0	0	3,810,973,264	1,929,657,068	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		177,480,000	182,949,512	66,967,460							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 8 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
15071320001	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AEREO DEL ESCUADRÓN AEREO 502	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	363,261,346	253,050,000	270,902,909	126,624,422	2,107,232,137	0	0	5,398,678,985	2,107,232,137	0.00	100.00
17071320001	ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	121,510,924	62,120,000	102,883,656	30,623,226	329,607,583	0	0	1,753,678,549	329,607,583	0.00	100.00
18071320005	ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACION POR ASPERSION.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	18,129,303	17,480,883	9,535,028	0	0	0	0	265,077,463	0	0.00	0.00
18071320006	ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA LA F.A.M.	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	68,157,186	65,719,449	31,114,419	0	0	0	0	1,007,346,300	0	0.00	0.00
21071320001	Contar con tres activos modernizados	Oax., Son., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	853,478,147	0	345,534,676	345,534,676	345,534,676	0	0	4,505,338,058	345,534,676	0.00	0.00
21071410002	ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE GIMNASIO PARA ATENCION DEL COLEGIO DE DEFENSA 2021	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	2,422,873	0	0	0	0	0	0	2,422,873	0	0.00	0.00
22071430001	Programa de Reemplazo de Armamento y Pertrechos para el Ejército Mexicano	CDMX., Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	671,402,240	0	0	0	0	0	0	671,402,240	0	0.00	0.00
22071430002	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	24,745,440	0	0	0	0	0	0	24,745,440	0	0.00	0.00
21071440001	ADQUISICION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 2021	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		103,371,746	0	0	0	0	0	0	103,371,746	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
					A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas		0	0	0							
22071440001	Programa de Adquisición de vehículos para el Cuerpo de Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		6,985,993,001				0	0	0	6,985,993,001	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
					A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas		0	6,396,874,335	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

8 Agricultura y Desarrollo Rural
Sector Central

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2008510001	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	M-001 Actividades de apoyo administrativo	413,733	0	400,000	0	0	0	0	413,733	0	0.00	0.00
22085120001	SUSTITUCIÓN DEL DOMO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión / Ejecución	K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	34,457,628	0	34,457,628	0	0	0	0	34,457,628	0	0.00	0.00
1708B000001	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SUPERVISION DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA EN SALUD ANIMAL CNRSA	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión	K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	58,657,375	0	0	0	75,794,267	0	0	3,028,315,759	75,794,267	0.00	2.44
2208D000001	PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-014 Otros proyectos de infraestructura social	2,250,906	0	2,250,906	0	0	0	0	2,250,906	0	0.00	0.00
1508I000003	Estudios de Preinversión en el Sistema Lagunar Huizache-Caimanero	Sin.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	7,930,602	0	0	0	0	0	0	24,500,000	0	0.00	0.00
1908I000001	Obras en Corralero	Oax.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión	K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	71,166,699	0	0	0	0	0	0	140,204,607	0	0.00	0.00
1908I000002	OBRAS DE PROTECCIÓN EN BOCA DE CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, JUQUILA, OAXACA.	Oax.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión	K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	83,932,505	0	0	0	0	0	0	195,889,438	0	0.00	0.00
1908I000005	Estudio de Factibilidad en el Sistema Laguna Superior-Inferior-Mar Muerto	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	5,250,000	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	0.00	0.00
2008I000001	Actualización del Estudio y Proyecto en Barra de Galindo	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	1,750,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0.00	0.00
2008I000002	Estudio de Factibilidad en el Estero Grande	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	1,750,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0.00	0.00
2008I000003	Estudios de Factibilidad en Comunidades Pesqueras	BC, BCS, Chis., Mich., Nay., Q., Roo, Sin., Tamps., Yuc.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		22,750,000	0	0	0	0	0	0	45,500,000	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

8 Agricultura y Desarrollo Rural
Sector Central

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2008I000004	Estudio de Diagnóstico integral	BC., BCS., Camp., Col., Chis., Gro., Nay., Oax., Q. Roo., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		7,000,000				0	0	0	18,000,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2008I000005	Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Sur de Chiapas	Chis.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		5,250,000				0	0	0	10,500,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2008I000006	Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit	Nay.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		14,000,000				0	0	0	28,000,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2008I000007	Estudio de Factibilidad en el Sistema Carmen-Pajonal-Machona	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,000,000				0	0	0	4,000,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2108I000001	Estudio de Factibilidad en Bahía de Navachiste, Sinaloa	Sin.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,074,186				0	0	0	4,148,372	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2108I000002	Estudio de Factibilidad en Laguna Cuyutlán	Col.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,074,186				0	0	0	4,148,372	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2108I000004	Reconstrucción de daños Guerrero 2019	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		42,515,463				0	0	0	73,818,040	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2108I000007	Reconstrucción de daños Jalisco 2019	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		16,143,360				0	0	0	32,215,574	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2108I000008	Rehabilitación del Centro Acuicola "Jala"	Col.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión		4,371,317				0	0	0	4,371,317	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092100004	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2022	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	623,811,485	400,094,518	395,594,518	18,165,187	18,165,187	0	0	623,811,485	18,165,187	100.00	0.21
21092100005	Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2022	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	1,555,639,615	500,000,000	500,000,000	76,094,222	76,094,222	0	0	1,555,639,615	76,094,222	100.00	0.00
21092100006	Liberación del derecho de vía 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	2,074,186,153	0	171,502,230	2,502,188	2,502,188	0	0	2,074,186,153	2,502,188	0.00	0.00
21092100007	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	10,370,930,765	4,153,200,000	1,384,064,883	237,265,459	237,265,459	0	0	10,370,930,765	237,265,459	100.00	4.76
21092100008	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por la Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 2 "Grace"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	937,131,630	0	0	0	0	0	0	1,166,059,556	227,969,535	0.00	0.00
21092100009	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	306,207,044	0	0	0	0	0	0	323,319,080	17,109,350	0.00	0.00
21092100010	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Inundaciones y Lluvias del 6 al 8 de Septiembre, Edo. de Hidalgo.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	320,543,670	0	298,400,000	18,268,907	18,268,907	0	0	336,970,706	34,695,853	0.00	0.00
21092100011	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Sismo de Magnitud 7.1 Grados del 7 de Septiembre.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,100,000			16,510,015	16,510,015	0	0	21,615,500	16,510,015	0.00	0.00

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
21092100012	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán "Olaf"	NAC.	Programa de Mantenimiento	Ejecución		65,597,454				4,290,740	0	0	69,978,135	4,290,740	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
21092100013	Atención de las Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Pamela" en el Estado de Nayarit.	NAC.	Programa de Mantenimiento	Ejecución		163,200,000				62,955,897	0	0	226,168,143	62,955,897	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Mantenimiento	Ejecución		1,424,050,700				9,037,451	0	0	1,424,050,700	9,037,451	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	324,000,000	9,037,451							
22092100002	Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvias, inundación y Mov de ladera en estados de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca.	NAC.	Programa de Mantenimiento	Preinversión		81,007,840				0	0	0	81,007,840	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22092100003	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Rick" en el estado de Guerrero.	NAC.	Programa de Mantenimiento	Preinversión		180,846,000				0	0	0	180,846,000	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22092100004	Entronque Aeropuerto Cancún	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		80,000,000				83,521	0	0	243,600,000	83,521	0.60	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	80,000,000	83,521							
22092100005	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2022	NAC.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		210,000,000				21,803,107	0	0	210,000,000	21,803,107	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	64,704,000	21,803,107							
22092100006	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa en el municipio de Amatán en el estado de Chiapas.	NAC.	Programa de Mantenimiento	Preinversión		2,219,375				0	0	0	2,219,375	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	2,219,375	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092110001	Programa de Conservación Rutinaria de Puentes	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		311,127,923			1,131,355		0	0	311,127,923	1,131,355	100.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		100,000,000	14,228,543	1,131,355							
21092110004	Programa de Reconstrucción de Puentes	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,348,220,999			188,978,306		0	0	1,348,220,999	188,978,306	0.00	24.58
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	823,925,535	188,978,306							
21092110005	Programa Conservación Rutinaria de Tramos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		9,437,546,996			1,596,695,496		0	0	9,437,546,996	1,596,695,496	100.00	37.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		6,868,300,000	4,806,097,569	1,596,695,496							
21092110006	Programa de Conservación Periódica de Tramos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		13,202,194,863			792,092,540		0	0	13,202,194,863	792,092,540	100.00	20.20
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		1,631,700,000	2,618,955,370	792,092,540							
21092110007	Programa de Reconstrucción de Tramos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,770,628,152			1,146,959		0	0	4,770,628,152	1,146,959	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	102,722,612	1,146,959							
21092110008	Programa de Atención de Puntos de Conflicto y Seguridad Vial.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		829,674,461			53,344,665		0	0	829,674,461	53,344,665	0.00	29.50
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	157,070,371	53,344,665							
21092110009	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "NORA" EN AGOSTO DE 2021	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		446,157,325			80,532,715		0	0	520,924,271	80,532,715	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	174,862,000	5,773,205							
21092110013	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "PAMELA" EN OCTUBRE DE 2021	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		162,620,000			11,488,361		0	0	174,110,991	11,488,361	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
22092110001	OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		460,314,718			0		0	0	460,314,718	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	128,544,000	0							
22092110002	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "OLAF" EN SEPTIEMBRE DE 2021	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		27,273,124			0		0	0	27,273,124	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
21092120001	Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2022, a través de su auscultación	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	322,127,080	89,873,455	79,884,583	56,600,769	0	0	322,127,080	56,600,769	100.00	50.69
21092120002	Verificación de calidad de las obras de infraestructura carretera a cargo de la SCT en 2022	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	311,127,923	102,350,753	102,218,144	39,108,427	0	0	311,127,923	39,108,427	100.00	27.37
21092120003	Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender su planeación, construcción, modernización y conservación en 2022	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	135,295,064	57,775,792	67,897,273	5,934,789	0	0	135,295,064	5,934,789	100.00	9.46
21092120004	Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2022.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	22,297,501	0	0	0	0	0	22,297,501	0	0.00	0.00
21092140001	Liberación de Derecho de Vía para carreteras concesionadas y APPs 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	G-008 Derecho de Vía K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	1,555,639,615	0	0	24,097,497	0	0	1,555,639,615	24,097,497	100.00	2.67
21092140002	Programa Contingente de Liberación de Derecho de Vía para Concesiones y APPs 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	G-008 Derecho de Vía K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	404,466,300	0	0	0	0	0	404,466,300	0	0.00	0.00
21092140003	Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2022	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	414,992,795	0	0	0	0	0	414,992,795	0	0.00	0.00
13093110003	Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	456,531,592	0	0	73,917,773	0	0	11,907,109,512	73,917,773	0.00	65.95

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13093110007	Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec, Estado de México	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	9,852,629	1,231,946,911	0	3,898,936,103	9,852,629	0.00	44.00
13093110008	Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros	7,259,651,535	7,000,000,000	366,461,539	24,763,498	63,781,072,391	2,956,371,581	2,635,605,881	103,615,381,115	66,416,678,272	6.27	77.35
14093110002	BRT Corredor Troncal La Laguna	Coah, Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	2,407,115,951	0	3,420,346,852	0	0.00	80.00
14093110014	Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	338,446,151	0	1,332,930,718	0	0.00	0.00
14093110018	Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros	128,852,273	0	0	0	0	0	0	2,167,243,362	0	0.00	0.00
15093110005	Sistema de Transporte Integrado (STI) en la Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	781,123,772	0	2,931,273,240	0	0.00	28.30
17093110003	CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	200,416,270	0	2,651,824,099	0	0.00	0.00
19093110001	Adquisición de vehículos Línea 2	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo	276,643,870	0	0	0	0	0	0	542,470,286	0	0.00	0.00
19093110006	SIT Zacatecas	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	1,220,807,924	0	2,052,484,289	0	0.00	0.00
2009D000001	Gran Visión del Sector Ferroviario Mexicano	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	17,409,691	0	0	0	0	0	0	43,524,227	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2009D000002	Estudios de Preinversión Tren Ligero de Naucalpan - Buenavista	CDMX, Mex.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		28,219,447				0	0	0	53,634,977	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2009D000003	Estudios de Preinversión para el Tren Suburbano de Hidalgo (Tellez - Santa Lucia)	Hgo, Mex.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		10,592,908				0	10,592,908	0	42,371,632	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2009D000004	Estudios de Preinversión Tren Ligero Metropolitano de la Región Capital - Banderilla - Velodromo en Xalapa - Coatepec - Xico	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		16,090,493				0	0	0	32,180,986	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2009D000005	Estudios de Preinversión para el Tren de Pasajeros del Istmo de Tehuantepec	Oax, Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		12,872,394				0	0	0	25,744,789	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2009D000006	Estudios de Preinversión de Tram - Tren Tapachula - Aeropuerto Internacional- Puerto Chiapas (puerto de altura):	Chis.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		8,849,771				0	7,240,722	0	32,180,987	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2009D000007	Estudios de Preinversión Terminal Ferroviaria Intermodal Internacional, Ciudad Hidalgo, Chiapas	Chis.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,413,574				0	2,413,574	0	9,654,296	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2009D000008	Tren Suburbano Villa García - Aeropuerto Monterrey	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		7,625,659,240				0	0	0	25,432,028,303	0	0.00	0.00
					K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros		0	0	0							
2009D000009	Estudio para la implementación del laboratorio de seguridad ferroviaria	Qro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0				0	10,726,995	0	21,453,991	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2009310002	Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Culiacán, Sinaloa (SIT).	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0				0	1,122,817,389	0	3,291,617,345	0	0.00	0.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							
2009310004	Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,324,179,764				508,146,492	8,614,445,055	0	17,973,149,830	508,146,492	96.60	27.17
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		1,657,806,181	1,657,806,181	91,757,065							
2009310005	Línea 4 Tren Ligero de Guadalajara	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		2,728,758,294				0	0	0	14,406,503,377	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							
2109D000001	Estudios de Preinversión para el Tren Regional Colima - Manzanillo	Col.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		20,741,861				0	0	0	41,483,723	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2109D000002	Tren Monterrey, N.L. - Saltillo, Coahuila	Coah, NL	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		41,483,723				0	0	0	41,483,723	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2109D000003	Tren Monterrey - Nuevo Laredo	NL, Tamps.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		62,225,585				0	0	0	62,225,585	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2109D000004	Estudios de Preinversión para el Tren Ligero de Morelia, Michoacan	Mich.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		31,112,792				0	0	0	31,112,792	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
21093110001	SIT en la ZMVM, Trolebús, Tramo: Chalco - Tlahuac y Tramo Chalco - Santa Marta	CDMX, Mex.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		28,607,117				31,025,735	0	0	59,632,852	31,025,735	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
21093110002	Sistema Integrado de Transporte Público SIT Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0				0	578,159,741	0	972,625,077	0	0.00	0.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							
21093110003	Estudios de Pre inversión para la realización del Tren suburbano Coahuilteca, Derramadero-Ramos Arizpe, en el Estado de Coahuila.	Coah.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		37,454,814				0	0	0	37,454,814	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
21093110007	Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		4,393,211,906				0	5,307,827,837	0	18,061,043,665	0	0.00	0.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	4,393,211,906	0							
2209D000002	Estudios de Preinversión para la Formulación del Sistema Nacional de Corredores de Transporte Intermodal	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		4,116,229				0	0	0	4,116,229	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
22093110001	Construcción del Ramal Ferroviario Estación Ing. Roberto Ayala - Dos Bocas, en el Estado de Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		2,790,931,649				0	0	0	6,054,378,298	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22096230001	Camino San Francisco de la Sierra.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		51,000,000					0	0	52,000,000	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	50,000,000	0							
13096250007	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM. 333+000 AL KM. 343+500	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		158,042,768					0	0	316,007,407	164,574,436	15.10	30.47
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		100,000,000	100,000,000	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelilbano	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		73,596,575					0	0	420,222,056	191,305,656	0.00	49.24
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
08096270011	Camino Cojtomil-Jetja-El Diamante.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		116,443,284					0	0	441,905,319	179,562,172	0.00	31.64
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
11096270043	Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr. Nuevo Huixtán - Bélgica	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		63,432,299					0	0	212,823,588	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
12096270001	José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		56,176,877					0	0	159,968,142	25,766,095	0.00	11.43
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
15096270004	Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,116,948,874					0	0	3,865,568,186	764,448,641	29.50	46.59
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		770,000,000	400,000,000	131,716,995							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
18096270005	E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canavial (Chavarria)	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		24,961,921					0	0	74,885,764	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
19096270001	E.C.Desv. Piedra Azul-Juan de Grijalva I	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		18,667,675				0	0	0	26,348,083	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
19096270003	Camino Pueblo Nuevo - San José Mujular	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		32,774,011				0	0	0	172,439,625	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
08096320008	Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		426,232,504				1,285,010,895	0	0	2,434,223,094	1,285,010,895	0.00	52.18
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
05096300002	Los Herrera - Tamazula.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		374,597,403				2,326,796,879	0	0	2,762,472,928	2,326,796,879	3.00	97.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		300,000,000	304,500,000	95,390,722							
21096300001	Camino Los Altares - Otáez	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		80,011,731				60,969,630	0	39,588,647	361,530,647	100,558,277	0.00	31.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
20096310001	PSV La Presita en la Carretera Federal 45	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		150,177,936				0	0	0	150,177,936	0	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
20096310004	PSV sobre la carretera federal 90 Irapuato - La Piedad libre, en la comunidad de La Soledad	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		171,631,926				0	0	0	171,631,926	0	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21096310001	Entronque a Desnivel en la Carretera Federal No. 45 en el Km. 164+260 cruce con el Ramal a Comanjilla	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	0	0	0	0	276,903,851	0	276,903,851	0	0.00	0.00
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	617,032,650	50,000,000	50,000,000	56,493	1,651,703,459	0	0	2,615,810,913	1,651,703,459	5.56	93.50
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	2,435,804,073	300,000,000	70,000,000	63,249	3,533,551,204	0	0	6,982,245,061	3,533,551,204	4.00	53.00
10096320017	Ayutla-Acatepec, Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	220,071,151	212,200,000	212,200,000	91,973,462	215,618,548	0	0	352,652,298	215,618,548	50.35	71.34
14096320002	Modernización De E.C. (Tlapa Marquelia)-Capulín Chocolate.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,849,536	0	0	0	0	0	0	24,886,629	0	0.00	0.00
16096320006	Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	48,245,116	0	0	0	0	0	0	179,785,425	0	0.00	0.00
22096320001	Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lim. de Edos. Gro./Oax.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión / Contratación	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	832,067,098	0	220,000,000	114,783	114,783	0	0	2,982,128,000	114,783	0.60	0.00
09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		20,260,650	0	0	0	157,157,840	0	0	187,180,453	157,157,840	0.00	77.22

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 13 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096360021	San José Cayaco - Hacienda Vieja.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	62,829,159	0	0	0	11,801,215	0	0	137,190,724	11,801,215	0.00	16.67
12096360024	E.C. (El Copetiro - Tancitaro) - Apúndaro - Pareo.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	24,903,138	0	0	0	22,870,364	0	0	71,433,474	22,870,364	0.00	30.82
14096360032	Libramiento Zinapécuaro.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,912,186	0	0	0	13,716,524	0	0	53,217,854	13,716,524	0.00	15.27
20096360001	Camino El Tepehuaje - E.C. (Ixtlán-Rincón del Mezquite)	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,664,972	0	0	0	0	0	0	18,664,972	0	0.00	0.00
20096360002	La Barra - El Chupadero - La Mesa de Manzanillo	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,135,984	0	0	0	0	0	0	45,662,674	0	0.00	0.00
21096360002	Descansadero - Puerto de San Simón.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,445,873	0	0	0	0	0	0	52,891,746	0	0.00	0.00
19096380001	Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	493,922,549	283,410,000	283,410,000	83,046,452	270,185,056	0	0	681,061,154	270,185,056	70.40	39.51
20096380001	Eje Interestatal (Tepic - Aguascalientes), tramo: Carretones - Mesa de Pajaritos - Camotlán	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	445,950,023	430,000,000	430,000,000	56,490,377	96,429,956	0	0	487,433,746	96,429,956	100.00	18.04
20096380002	Boulevard Costero Riviera Nayarit	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		697,254,699				0	0	0	1,716,319,261	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
20096380003	Puente 80 del Municipio de Ruiz.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		85,815,963				56,652,862	0	0	171,631,926	56,652,862	0.00	99.80
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	Oax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		643,619,723				4,613,619,844	0	0	5,499,324,365	4,613,619,844	2.00	82.56
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		203,500,000	573,500,000	64,215,370							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	64,000,000	1,096,553							
08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,099,600,540				5,477,200,540	0	1,274,358,125	17,454,076,278	6,751,558,665	0.50	75.03
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		523,999,996	203,999,996	47,673,464							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	63,200,000	54,007,066							
16096400004	Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		29,038,606				84,360,682	0	0	177,969,627	84,360,682	25.00	78.33
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		28,000,000	28,000,000	18,706,284							
16096400005	Camino Llano Crucero - Cerro Costoche - San Pablo Lachiriegua -San Pedro Quiatoni.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		19,601,059				14,523,357	0	0	206,816,951	14,523,357	0.00	10.90
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
17096400001	Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca - El Coquito tramo del Km 0+000 al Km 11+500	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		44,186,667				0	0	0	61,349,859	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
17096400002	Modernización a nivel de pavimento del camino E. C. (Mitla Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachixila del km 0+000 al km 13+560.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		10,370,931				45,081,267	0	0	66,632,559	45,081,267	26.50	73.50
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000	2,555,754							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
19096400001	Puente Vehicular Yolotepec sobre Río Verde.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,107,535	0	0	0	0	0	31,107,535	0	0.00	0.00
20096400001	Libramiento de Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	268,174,885	0	0	0	2,856,196,057	0	6,697,821,702	0	0.00	0.00
20096400002	Camino E.C. (Sn P Amuzgos - Cacahuatpec) - Sn Antonio Ocotlán Incluye Ramal a Sn Pedro Amuzgos y Sn Martín Amuzgos (Edo Oax) - Gpe Victoria (Edo Gro)	Gro., Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	103,709,308	100,000,000	100,000,000	20,010,402	0	0	326,715,432	231,741,361	60.00	63.99
20096400004	San Pedro y San Pablo Ayutla Tramo Cerro Costoche - San Juan Juquila Mixes	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,899,847	0	0	0	31,249,764	0	52,025,927	31,249,764	0.00	57.75
20096400005	Camino El Desengaño - San Silverio El Cedral - La Mina	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	53,002,084	0	0	0	0	0	106,004,168	0	0.00	0.00
21096400011	Puente Vehicular Tlaltepusco	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	39,494,534	0	0	0	0	0	39,494,534	0	0.00	0.00
21096400015	Camino Colonia Jordán - Ejido el Jordán	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,512,490	24,600,000	24,600,000	76,759	12,912,185	0	38,372,444	12,912,185	1.00	99.00
09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras	11,120,495	0	0	0	757,169,284	0	573,077,369	757,169,284	0.00	98.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
20096410001	Camino Texmalaquilla - San Manuel de la Sierra	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		18,600,610				0	0	0	18,600,610	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
21096420001	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 540, QUERÉTARO ¿ CHICHIMEQUILLAS, QUERÉTARO	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		0				0	37,850,514	0	130,673,727	0	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
22096430001	Puente Vehicular Nichupté	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		1,800,000,000				934,692	0	0	5,580,000,000	934,692	0.60	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	1,800,000,000	934,692							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
22096430002	Conexión entre Av. Huayacán - Carretera Federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez. Av. Chac Mool	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		116,000,000				0	0	0	237,800,000	0	0.60	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	60,000,000	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
22096430003	Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez, Tr: Boulevard Colosio	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		348,000,000				359,414	0	0	1,084,600,000	359,414	0.60	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	348,000,000	359,414							
13096440027	Damian Carmona - El Aguacate.	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		19,086,750				17,890,755	0	0	37,304,005	17,890,755	0.00	39.99
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		2,022,331,499				1,348,757,260	0	0	5,456,887,836	1,348,757,260	18.20	20.90
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		975,000,000	896,300,000	185,105,361							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	35,000,000	1,921,436							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
19096440001	Eje I40 en San Luis Potosí	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		470,686,599				0	0	1,572,719,553	0	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0						
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0						
18096450001	Terminación de la Carretera Badiraguato Parral.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		350,330,041				1,410,394,500	0	1,856,569,820	1,410,394,500	12.88	92.17
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		337,800,000	337,800,000	29,125,750						
18096450002	Cerrillos - Producto de la Revolución	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		36,346,712				0	0	72,693,425	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0						
18096450003	Ipucha-El Sabino	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		37,315,958				0	0	71,239,557	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0						
18096450004	San Juan - Vado Hondo	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		41,859,875				0	0	83,719,749	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0						
18096450005	Badiraguato-Otatillos, tramo del km 12+400 al km 38+200	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		38,446,745				0	0	145,871,472	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0						
19096450002	Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita	Dgo., Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		363,981,575				517,572,938	0	806,256,148	517,572,938	26.76	84.07
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		350,963,268	330,963,268	73,357,151						
21096450001	Ampliación de la carretera Guasave-Las Clonias a 12 metros de corona, 2 carriles con acotamientos, del tramo de km 29+260 al km 37+670	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		103,709,308				26,773,257	0	103,709,308	26,773,257	100.00	23.45
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		100,000,000	80,000,000	26,773,257						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 18 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096460006	Agua Prieta Bavispe.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	303,868,271	293,000,000	293,000,000	151,739,113	358,767,237	0	0	554,250,855	358,767,237	55.79	56.96
20096460003	Camino Agua Prieta - Bavispe. Tr. del Km. 80+000 al Km. 140+000.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	472,032,914	455,150,000	455,150,000	156,035,099	479,698,402	0	143,302,627	804,939,792	623,001,029	89.50	46.33
06096470005	Construcción y Ampliación de la Carretera Estacion Chontalpa - Eントnque Autopista Las Choapas - Ocozacoautla	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	319,281,390	307,861,847	280,401,847	96,471,790	1,524,378,647	0	0	1,681,532,868	1,524,378,647	9.00	90.60
12096470009	VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	165,897,254	0	0	0	142,943,960	0	0	585,191,796	142,943,960	0.00	0.00
13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión / Contratación	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	611,064,949	0	70,900,000	15,542,066	3,110,853,669	0	0	4,158,640,810	3,110,853,669	0.00	68.31
20096470001	Puente Quintín Arauz.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	420,000,000	190,000,000	190,000,000	173,586,486	235,189,815	0	0	481,603,329	235,189,815	100.00	56.00
11096480005	Cd. Victoria - Lim. Edos. N.L.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	115,413,215	0	0	0	1,375,320,246	0	0	2,440,190,344	1,375,320,246	0.00	32.75
11096490002	Libramiento de Calpulalpan.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		277,745,857				914,482	0	0	1,345,809,838	914,482	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 19 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
20096490001	Los Reyes-Zacatepec, tramo del km 112+440 al km 115+500	Tlx.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		825,978,644				45,976	0	0	1,179,969,491	45,976	22.22	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		296,400,000	296,400,000	45,976							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
04096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		382,274,572				1,231,945,595	0	0	1,723,076,991	1,231,945,595	0.00	78.30
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
11096500018	Ozuluama-Tampico	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		570,401,192				916,828,551	0	0	2,208,302,886	916,828,551	6.60	37.74
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		250,000,000	450,000,000	43,221,444							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	5,100,000	310,261							
13096500015	Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		360,593,325				1,824,602,622	0	40,659,915	2,074,179,326	1,865,262,537	0.00	62.74
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	250,000,000	34,480,175							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
19096500001	Modernización del Tramo Entronque Cabeza Oimeca Paso a Desnivel Tamaca	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		321,809,861				88,225,372	0	0	1,093,030,608	88,225,372	0.00	3.70
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
20096500001	Cámino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilatatlán	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		124,451,169				150,730,628	0	0	234,105,946	150,730,628	78.00	67.34
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		120,000,000	120,000,000	54,478,464							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
20096500002	Camino Minatitlan - Hidalgotitlan	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	70,003,783		67,500,000	67,500,000	28,947,869		0	0	269,125,654	227,997,692	51.00	78.22
22096500001	Libramiento Sayula	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	221,475,727		0	37,500,000	0		0	0	527,323,157	0	0.00	0.00
11096510001	Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcanal.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,368,030		0	0	0		0	0	142,914,019	86,662,930	0.00	66.67
18096510002	Camino Alimentador E.C. (Emiliano Zapata - Xouhayan) - Huntochac	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	63,849,057		0	0	0		0	0	255,396,228	0	0.00	0.00
19096510001	Sotuta - Holcá	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,818,451		0	0	0		0	0	104,521,321	0	0.00	0.00
19096510002	E.C. (Xul - Emiliano Zapata) - Xohuayán - Tekax	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	38,395,588		0	0	0		0	0	112,787,039	0	0.00	0.00
20096510001	Sotuta - Tixcaltuyub	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	36,739,959		0	0	0		0	0	78,843,416	0	0.00	0.00
13096520013	Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	106,547,841		0	0	0		0	0	1,055,302,651	726,836,620	0.00	52.60

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096520021	El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	43,551,602	0	0	0	61,322,878	0	0	199,307,349	61,322,878	0.00	45.45
15097120001	Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	155,455,794	0	0	0	0	0	0	3,640,821,308	0	0.00	0.00
1109A000003	Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución / Operación	K-010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología	217,539,031	0	0	0	224,873,634	0	0	912,547,914	224,873,634	0.00	97.00
1609A000001	Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	21,024,268	0	0	0	0	0	0	29,150,318	0	0.00	0.00
1909C000001	REESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS AÉREOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO METROPOLITANO	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,367,231,836	800,000,000	745,132,109	1,902,717	1,043,765,881	0	0	4,781,315,152	1,043,765,881	31.37	21.54
2009C000001	Sustitución de Sistemas de Radioayudas a la Navegación Aérea.	BC, BCS, Coah, Chi, Hgo, NL, Oax, Tab, Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	182,014,067	0	0	0	0	0	0	182,014,067	0	0.00	0.00
2209C000001	Mobiliario y equipo de apoyo para Unidades de servicio para 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	35,966,704	0	0	0	0	0	0	35,966,704	0	0.00	0.00
2209D000001	Estudios de Preinversión para el Tren Ligero de Campeche	Camp.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	15,514,840	0	0	0	0	0	0	31,029,681	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2010710001	Mantenimiento a la escalera de emergencia de Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		20,467,762				6,436,164	0	0	26,733,674	6,436,164	0.00	25.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 1 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21116170001	Equipamiento para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (DGBTED)	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-068 Educación Física de Excelencia	21,391,184	0	0	0	0	0	0	21,391,184	0	0.00	0.00
22116170001	Equipamiento deportivo para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-068 Educación Física de Excelencia	19,868,805	0	0	0	0	0	0	19,868,805	0	0.00	0.00
22116170002	Equipamiento médico, de laboratorio, industrial y electrónico para planteles de la DGBTED	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-068 Educación Física de Excelencia	18,191,177	0	0	0	0	0	0	18,191,177	0	0.00	0.00
2111A000001	Programa de actualización de la conectividad de los equipos tecnológicos en la UPN Ajusco.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	9,598,058	0	0	0	0	0	0	9,598,058	0	0.00	0.00
2111B000001	Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de la Unidad Académica ESIME Azcapotzalco	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	56,363,199	0	60,990,062	0	0	0	0	56,363,199	0	0.00	0.00
2111B000002	Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de la Unidad Académica ESIME Ticoman	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	61,970,020	0	61,970,020	0	0	0	0	61,970,020	0	0.00	0.00
2111B000003	Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESEO, CICS MA Y CICS ST	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	59,458,888	0	59,458,887	0	0	0	0	59,458,888	0	0.00	0.00
2111B000004	Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ENCB y UPIBI	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	61,075,900	0	61,075,900	0	0	0	0	61,075,900	0	0.00	0.00
2111B000005	Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESE, EST, ESCA ST y ESCA Tepepan	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	62,161,853	0	62,161,853	0	0	0	0	62,161,853	0	0.00	0.00
2111B000006	Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de 10 Unidades Académicas del IPN	CDMX, Gto., Mex., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	50,629,071	0	0	0	0	0	0	50,629,071	0	0.00	0.00
2111B000007	Equipamiento de bienes TIC para las Unidades Académicas de Nivel Medio Superior	CDMX, Gto., Mex., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		51,854,618	0	0	0	0	0	0	51,854,618	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 2 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0							
2111B000008	Programa de equipamiento de bienes de Tecnología de la Información y la Comunicación para las Unidades Académicas de Nivel Superior	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		51,642,282				0	0	51,642,282	0	0.00	0.00	
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2111B000009	Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica UPIIC Coahuila	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		47,072,537				0	0	47,072,537	0	0.00	0.00	
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2111B000010	Adquisición de mobiliario para la Unidad Académica UIPEM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		20,734,866				0	0	20,734,866	0	0.00	0.00	
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2111B000011	Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de la Unidad Académica UPIIC Coahuila	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		5,981,219				0	0	5,981,219	0	0.00	0.00	
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2211B000001	Proveer de Infraestructura al Centro de Datos Nodo UPIICSA	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		41,657,919				0	0	41,657,919	0	0.00	0.00	
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2211B000002	Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica ESM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		62,186,096				0	0	62,186,096	0	0.00	0.00	
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2211B000003	Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESIA Tecamachalco y ESIA Ticomán	CDMX., Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		61,832,962				0	0	61,832,962	0	0.00	0.00	
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
1911B010004	Vehículos Operaciones	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		8,420,412				0	0	8,420,412	0	0.00	0.00	
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
1911B010005	FT Electromecánica	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		30,084,477				0	0	30,084,477	0	0.00	0.00	
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
1911B010006	Vehículos Producción	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,196,081				0	0	2,196,081	0	0.00	0.00	
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 3 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1911B010007	Terreno SLP	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,352,171				0	0	0	3,352,171	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2011B010001	Sistema Tx-RX Sat	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		18,557,171				0	0	0	18,557,171	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2011B010002	FT Equipo Digital	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		30,084,477				23,921,275	0	0	53,937,496	23,921,275	0.00	45.54
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2011B010003	NR C11 Puebla	Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,579,544				0	0	0	2,579,544	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2011B010004	NR C11 Monterrey	NL.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,579,544				0	0	0	2,579,544	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2111B010001	Canal 11.3	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		89,100,611				0	0	0	89,100,611	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2111B010003	Sistema Teleprompter	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,228,248				0	0	0	1,228,248	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2111B010004	Equipo Mantenimiento AA	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		71,699				0	0	0	71,699	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	71,699	0							
2111B010005	Transmisión Diferida	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,738,969				0	0	0	1,738,969	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2111B010006	NR C11 Centro	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		191,295,965				0	0	0	191,295,965	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111B010009	SS Incendios	CDMX.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión		1,331,656				0	0	0	1,331,656	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 4 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
211B010010	Mobiliario CII	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		154,589			0	0	0	154,589	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2211B010001	Monitores Videowall	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		195,920			0	0	0	195,920	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2211B010002	Digitalización Acervos	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		26,830,208			0	0	0	26,830,208	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2111K000001	Infraestructura Tecnológica de la UnADM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		78,361,654			0	0	0	78,361,654	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
2211M000001	Equipos de Laboratorios y Talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona centro	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		149,500,000			0	0	0	149,500,000	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
2211M000002	Equipos de Laboratorios y Talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona norte	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		146,000,000			0	0	0	146,000,000	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
2211M000003	Equipos de Laboratorios y Talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona sur-sureste	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		149,000,000			0	0	0	149,000,000	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
2211M000004	Mobiliario y equipo administrativo para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		96,314,291			0	0	0	96,314,291	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
2211M000005	Tecnologías de la Información y Comunicación para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		110,000,000			0	0	0	110,000,000	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
2211M000006	Mobiliario y Equipo Escolar para las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		33,685,709			0	0	0	33,685,709	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20112160004	Adquisición de aires acondicionados y UPS para la infraestructura de la DGTVE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		36,265,876				0	0	0	36,265,876	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

12 Salud
Sector Central

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
06125120002	Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		13,175,345			87,549,784	0	0	263,506,899	87,549,784	3.96	82.51
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		5,052,147	4,259,351	810,509						
06125120003	Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		34,004,397			226,374,849	0	0	680,087,940	226,374,849	3.84	83.04
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		12,835,590	11,001,125	2,045,731						
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		28,570,205			183,165,224	0	0	571,404,098	183,165,224	3.12	85.96
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		10,739,431	9,062,518	1,740,161						
21125140004	Desastre Natural llluvias septiembre 2019 Sinaloa	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		188,484			1,374,179	0	0	1,562,664	1,374,179	0.00	100.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0						
21125140006	Reforzamiento Estructural y Rehabilitación de los Edificios A-1 Auditorio, B, B-1 y C, dañados por el sismo del 19/09/2017	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		52,167,894			36,567,439	0	0	88,735,333	36,567,439	0.00	62.94
					S-281 Programa Nacional de Reconstrucción		0	0	0						
21125140007	Construcción por sustitución del Centro de Salud Mapastepec dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		10,947,205			7,937,355	0	0	18,884,560	7,937,355	0.00	86.15
					S-281 Programa Nacional de Reconstrucción		0	0	0						
21125140009	Sustitución CS Acapetlahuaya Gro 2021	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		2,776,335			5,908,747	0	0	8,710,662	5,908,747	0.00	72.50
					S-281 Programa Nacional de Reconstrucción		0	0	0						
21125140010	Sustitución CS San Miguelito Gro	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		7,852,149			0	0	0	7,852,149	0	0.00	0.00
					S-281 Programa Nacional de Reconstrucción		0	0	0						
21125140011	Sustitución del Centro de salud de Huehuetlán el Chico, Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		12,197,702			0	0	0	12,197,702	0	0.00	0.00
					S-281 Programa Nacional de Reconstrucción		0	0	0						
21125140012	Desastre Natural llluvias junio 2018 Quintana Roo	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		5,044,000			0	0	0	21,268,000	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0						
22125140001	Mantenimiento de 2 Centros de Salud en el municipio de Tepalcingo del Estado de Morelos	Mor.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		3,911,441			0	0	0	3,911,441	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
Sector Central

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					S-281 Programa Nacional de Reconstrucción	0	0	0	0	0	284,689,950	0	496,325,145	0	0.00	0.00
2012610011	Sustitución del Hospital General de Huajuapán de León, Oaxaca	Oax.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	0	284,689,950	0	496,325,145	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
21126110002	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, 2021	Nay.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	0	607,021,318	0	1,064,291,411	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
21126110003	Obra nueva y equipamiento del Hospital General de 30 camas en el municipio de Jiutepec	Mor.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	0	155,860,920	0	432,406,352	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
21126110004	Ampliación y equipamiento del Centro Oncológico de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas	Tamps.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	0	122,828,517	0	122,828,517	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
21126110005	Equipamiento para el Fortalecimiento del Hospital General de León con Resonador Magnético, 2022	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0	0	0	0	0	43,921,774	0	43,921,774	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
21126110006	Equipamiento Acelerador Lineal y Braquiterapia para el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasus"	Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0	0	0	0	0	121,401,673	0	121,401,673	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
22126110001	Gto. Sustitución y Equipamiento de la UMAPS San José de Otates en la localidad de San José de Otates, municipio de Manuel Doblado	Gto.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	0	16,761,385	0	16,761,385	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
22126110002	Sustitución del Hospital General Agustín O'Horán en la Ciudad de Mérida, Yucatán	Yuc.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	0	1,171,079,001	0	3,293,727,758	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2112L000001	Programa Nacional de Tamiz Metabólico Neonatal	Coah., Chis., CDMX., Hgo.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		13,851,381	0	0	0	0	0	0	13,851,381	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
05125000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		19,071,835	12,874,406	10,348,981	1,183,475	195,546,293	0	0	381,436,700	195,546,293	5.04	84.95
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		12,874,406	10,348,981	1,183,475							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 **Salud**
Sector Central

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
Sector Central

Página: 1 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1813130009	Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	566,707,773	0	0	0	0	0	6,743,822,495	0	0.00	0.00
2113180002	Adquisición de Tecnología para el Fortalecimiento de la Red de Datos del Sistema de Inteligencia de la Armada de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	20,000,113	0	0	0	0	0	20,000,113	0	0.00	0.00
2113180003	Modernización de sistemas aéreos no tripulados.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	38,092,787	0	0	0	0	0	38,092,787	0	0.00	0.00
21131220002	Replica de Sistema Aereo No Tripulado.	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	38,000,000	0	0	0	0	0	38,000,000	0	0.00	0.00
08132110005	Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales	NDC.	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Preinversión / Contratación	K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	397,966,330	0	0	0	524,296	0	775,051,149	524,296	0.00	0.00
13132110005	Construcción de Embarcaciones Interceptoras	NDC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	655,247,460	0	0	0	100,483,935	0	931,210,667	100,483,935	0.00	12.50
13132110006	Construcción de Embarcaciones para Transporte de Personal	NDC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	79,436,202	0	0	0	0	0	476,617,208	0	0.00	0.00
13132110008	Construcción de Buques Patrulla Costera	NDC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	2,303,599,071	0	0	0	1,102,330,771	0	4,125,397,943	1,102,330,771	0.00	29.54

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
Sector Central

Página: 2 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
13132110010	Construcción de Buques Tanque Auxiliar	NDG.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	116,675,630	0	0	0	0	0	466,702,520	0	0.00	0.00
13132110011	Construcción de Buques Remolcadores de Altura	NDG.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	313,440,933	0	0	0	0	0	1,253,763,732	0	0.00	0.00
16132110005	Adquisición de Activos para Operaciones Navales	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	1,861,546,341	1,597,391,193	1,208,021,202	345,376,660	0	0	23,952,677,054	3,141,849,699	0.00	99.00
18132110001	Construcción de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento	NDG.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	531,904,880	0	0	0	0	0	4,255,239,040	0	0.00	0.00
21132110001	CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS AUTOPROPULSADAS.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	829,674,461	0	385,700,000	0	1,037,093,073	0	2,244,611,657	1,037,093,073	0.00	10.16
21132110002	Construcción de Embarcaciones de Respuesta Inmediata (ERI)	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	349,500,367	0	122,200,000	0	98,647,617	0	1,048,501,101	98,647,617	0.00	46.87
21132110006	Adquisición de buques tipo Ferry	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	570,401,192	0	272,190,000	251,769,420	251,769,420	0	570,401,192	251,769,420	0.00	0.00
10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	184,210,810	96,620,000	96,620,000	46,834,608	1,383,698,966	0	2,712,621,451	1,383,698,966	0.00	100.00
10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		267,553,423				1,876,682,648	0	3,785,585,287	1,876,682,648	0.00	100.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
Sector Central

Página: 3 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		138,710,000	138,710,000	67,297,643							
12132160002	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		162,894,835			1,081,248,469	0	0	2,341,407,945	1,081,248,469	0.00	100.00	
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		108,490,000	108,490,000	43,161,381							
13132160020	Construcción de instalaciones para las Unidades y Brigadas de Construcción	NDC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		9,203,145			0	0	0	64,422,015	0	0.00	0.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
14132160011	Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		536,027,104			2,912,297,165	0	4,868,974	7,127,142,483	2,917,166,139	0.00	98.00	
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		358,620,000	358,620,000	149,826,612							
14132160016	Adquisición de activos para actividades sustantivas	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		178,408,637			1,039,785,305	0	0	2,461,842,120	1,039,785,305	0.00	99.00	
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		117,520,000	117,520,000	59,053,583							
14132160017	Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		54,731,090			395,079,268	0	0	833,330,115	395,079,268	0.00	100.00	
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		36,090,000	36,090,000	17,816,107							
14132160036	Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		64,754,674			467,940,406	0	0	989,861,479	467,940,406	0.00	100.00	
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		42,750,000	42,750,000	21,118,130							
14132160037	Adquisición de activos para operaciones de vigilancia	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		198,765,546			1,317,264,793	0	0	2,901,969,017	1,317,264,793	0.00	99.00	
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		132,430,000	132,430,000	65,753,581							
21132160002	Construcción del muelle de Puerto Balleto, Nay.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		92,077,333			0	0	0	195,786,641	0	0.00	0.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
Sector Central

Página: 4 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21132160005	Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	70,000,000	0	476,276	271,544	0	0	70,000,000	271,544	0.00	0.39	
21132160014	Reconstrucción de Infraestructura Naval dañada por desastres naturales.	NDG.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	131,550,333	0	0	89,425,755	0	0	220,976,088	89,425,755	0.00	40.48	
21132160015	Reconstrucción de Infraestructura Naval dañada por desastres naturales.	NDG.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	86,320,799	0	0	83,882,724	0	0	195,903,347	83,882,724	0.00	55.94	
21132160016	Modernización de TIC's para capitanías de puerto.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	155,553,591	0	10,193,576	0	0	0	155,553,591	0	0.00	0.00	
21132160017	Fortalecimiento del Centro de Alerta de Tsunamis.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	5,247,094	0	0	0	0	0	5,247,094	0	0.00	0.00	
21132160018	Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución	K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	2,177,673,465	0	1,134,600,000	0	361,713,175	0	0	5,523,931,135	361,713,175	0.00	20.00
22132160001	Adquisición de Estación Meteorológica de buque para el velero "ARM.- Cuauhtémoc"	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	680,000	0	680,000	0	0	0	680,000	0	100.00	0.00	
22132160002	Construcción y Equipamiento de las Instalaciones Navales en Dos Bocas, Paraíso y Chiltepec, Tabasco	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión	K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	1,732,380,401	0	0	0	0	0	6,453,505,163	0	0.00	0.00	
22132160003	Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Oax.,Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		1,381,570,000	0	0	0	0	0	1,381,570,000	0	22.94	0.00	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	204,299,991	0							
22132160004	Construcción y Equipamiento de la Estación Naval de Busqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Islas Marias.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		144,773,701			0		0	0	144,773,701	0	0.00	0.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
20133110001	Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Col.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		266,177,179			415,671,267		0	0	869,842,491	415,671,267	0.00	34.88
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
20133110004	Construcción y equipamiento del Hospital General Naval en La Paz, Baja California Sur	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		369,218,936			209,930,052		0	0	604,224,227	209,930,052	0.00	55.86
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	360,280,000	0							
20133110005	Construcción y equipamiento del Hospital Naval en Campeche, Campeche	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		455,340,698			219,825,049		0	0	690,449,698	219,825,049	0.00	73.35
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	314,800,000	0							
21133110001	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Naval de Acapulco, Gro.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		120,284,269			148,045,820		0	0	334,029,152	148,045,820	0.00	63.99
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	181,600,000	0							
21133110003	Ampliación, Remodelación y equipamiento del Hospital Naval de Especialidades, de Mazatlan, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		341,599,807			0		0	0	625,348,473	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	132,700,000	0							
21133110004	Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Isla Mujeres, Q. Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		231,532,980			82,640,574		0	0	335,242,288	82,640,574	0.00	30.95
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	132,000,000	0							
21133110007	Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Yukalpeten, Yuc.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		217,066,963			0		0	0	320,776,271	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
21133110008	Reemplazo de 06 elevadores para el Centro Médico Naval.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		12,284,528			0		0	0	12,284,528	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-007 Administración y fomento de los servicios de salud		0	0	0							
22133110001	Adquisición de mobiliario y equipo e instrumental médico, odontológico y de laboratorio.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		147,495,800			0		0	0	147,495,800	0	0.00	0.00
					A-007 Administración y fomento de los servicios de salud		0	0	0							
22133110002	Ampliación, Remodelación y Equipamiento de la Clínica Naval de San Blas	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		233,478,733			0		0	0	233,478,733	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
19095100001	Rehabilitación de infraestructura portuaria en Playa las Gatas, Zihuatanejo, Gro.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		6,692,805			0		0	0	6,692,805	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
20095100001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA PLAYA DE LA BAHÍA DE PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO, GRO.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		81,285,953			0		0	0	190,984,180	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
20095100002	Protección costera en La Vigueta, Tecolutla, Veracruz. Primera etapa.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		35,605,023			0		0	0	35,605,023	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
21095100002	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Gro.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		48,579,749			0		0	0	48,579,749	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

14 Trabajo y Previsión Social
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
22145120001	Adquisición de equipos de aire acondicionado para las ORFT y US, así como para las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje de la STPS, en 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		7,189,294			0	0	0	7,189,294	0	100.00	0.00
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	7,189,294	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
20151130001	Movilidad Integral en Cancún	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		831,172,838				0	0	3,211,659,103	0	0.00	0.00
					K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano		0	0	0						
20151130002	Parque El Chamizal en Ciudad Juárez	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		143,154,533				0	0	2,288,553,609	0	0.00	0.00
					K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano		0	0	0						
20151130003	Malecón Villahermosa	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		493,679,450				0	0	2,087,100,259	0	0.00	0.00
					K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano		0	0	0						
2115B000001	Programa de Inversión para la adquisición de Equipos de Computo, Antivirus y No-Break 's para Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales del RAN.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		33,986,577				0	0	33,986,577	0	0.00	0.00
					P-003 Modernización del Catastro Rural Nacional		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 1 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
22161260001	Reconstrucción de la infraestructura costera de 3 municipios del estado de Colima	Col.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión		2,973,134				0	0	2,973,134	0	0.00	0.00
					K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental		0	0	0						
13165120002	Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución/ Operación		212,604,081				1,785,638,531	0	3,769,226,328	1,785,638,531	5.04	38.64
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		205,000,000	200,000,000	60,465,810						
21166120001	Proyecto de Gestión Integral de Residuos en la Zona Norte de la Región Olmeca de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		123,882,607				0	87,670,140	266,655,103	0	0.00	0.00
					K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental		0	0	0						
22166120001	Estudios de Gestión Integral de Residuos para el Municipio de Chihuahua	Chih.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0				0	11,600,000	11,600,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0						
22166120002	Elaboración de Estudios en materia de residuos sólidos urbanos para Tlaxcala	Tlax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0				0	11,600,000	11,600,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0						
17167100001	Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto.	Gto.	Programa Ambiental	Ejecución/ Operación		121,669,647				32,270,199	0	510,136,522	119,900,109	13.28	51.12
					K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental		67,862,831	67,862,831	0						
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		49,564,857				573,696,968	5,507,207	1,295,124,449	573,696,968	0.00	43.10
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal techificado		0	0	0						
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		159,943,705				1,411,730,092	0	3,107,604,576	1,411,730,092	0.68	59.38
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		20,000,000	20,000,000	2,954,365						
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	Gto., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,276,168,141				8,551,033,257	0	16,444,315,764	9,549,318,475	0.00	89.74
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	1,500,000,000	2,048,669						
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente.	CDMX., Hgo., Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		766,122,000				5,866,209,335	0	49,352,648,492	35,890,977,429	0.00	65.40

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 2 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	505,800,000	6,309,471								
0816B000219	Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa	Sin.	Proyecto de Infraestructura Económica	Ejecución		5,071,150,985				5,010,257,079	221,521,881	0	19,009,845,503	5,010,257,079	11.71	42.81	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		2,227,320,000	2,488,753,858	863,604,401								
1416B000002	Construcción del Canal Centenario, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Infraestructura Económica	Ejecución		2,500,000,000				3,678,140,015	0	0	9,198,122,543	3,678,140,015	18.60	35.21	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		1,712,350,000	1,622,350,000	350,378,666								
1416B000025	PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO	Hgo.	Proyecto de Infraestructura Económica	Ejecución		22,653,554				24,663,325	0	0	54,133,559	24,663,325	0.00	42.76	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
1416B000146	Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB).	Tab.	Proyecto de Infraestructura Económica	Ejecución		3,911,811,375				2,712,544,631	0	0	21,378,889,559	2,712,544,631	10.85	11.80	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Areas Productivas		2,321,940,000	835,211,460	193,133,762								
1516B000009	Programa de Estudios de inundaciones fluviales para las ciudades medias del país, primera etapa.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		8,965,060				16,624,197	0	0	49,727,480	16,624,197	0.00	27.18	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0								
1516B000071	Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,922,270,815				1,913,097,474	0	0	11,001,391,941	1,913,097,474	5.92	28.27	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		650,000,000	605,424,850	2,490,902								
1616B000004	Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte)	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,472,094,050				499,421,739	0	0	2,984,061,998	499,421,739	6.39	38.59	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		191,000,001	158,475,864	2,120,434								
1616B000007	Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,376,285,187				569,044,852	0	0	2,847,723,820	569,044,852	5.23	30.84	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		148,000,000	116,652,035	2,394,714								
1616B000043	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California	NAC.	Proyecto de Infraestructura Económica	Ejecución		12,090				26,351,622	0	0	25,724,422	26,351,622	0.00	26.71	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
1616B000067	Construcción del Sistema de la Presa de Almacenamiento Milpillás	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		729,188,061				57,780,923	2,561,581,975	0	7,997,248,099	57,780,923	0.00	0.54	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0								
1616B000093	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,243,734,375				1,128,017,101	0	0	7,666,097,793	1,128,017,101	11.22	14.65	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		850,000,000	491,789,754	15,984,349								
1616B000106	Proyecto integral de obras y acciones de solución a la problemática pluvial de la zona conurbada de Guadalajara la Etapa.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		805,767,735				0	633,103,220	0	9,726,585,783	0	0.00	0.00	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0								
1716B000005	CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO CON POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		9,705,417				3,132,721	0	0	25,659,417	3,132,721	0.00	12.05	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
1716B000036	Análisis de la interfase salina en los acuíferos de: (3006) Costera de Veracruz, (3008) Cotaxtla y (3012) Costera de Coatzacoalcos	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		1,390,468				0	0	0	2,780,936	0	0.00	0.00	
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0								
1716B000040	Programa de Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos	Gto., SLP, Zac.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		6,628,610				0	0	0	13,257,220	0	0.00	0.00	
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0								
1716B000070	Construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		584,700,000				0	1,049,013,188	0	6,265,838,434	0	9.35	0.00	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		584,700,000	0	0								
1816B000008	Construcción de Unidad de Riego en la zona centro del Mpio. San Juan del Río, Estado de Durango.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		4,378,131				306,305	0	0	6,764,261	306,305	0.00	4.44	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
1816B000013	Adquisición de 1 radar meteorológico móvil, banda C.	Jal., NL, Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		38,087,999				0	0	0	76,175,998	0	0.00	0.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 4 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
1816B000077	Modernización de sistemas de riego en el municipio de San Juan del Río, Dgo.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		8,064,930				0			19,388,242	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1816B000023	Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos, Puerto Ángel, Oaxaca; Tamuín, San Luis Potosí; Choix, Sinaloa; Empalme, Sonora y Culiacán, Sinaloa.	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		4,610,410				4,295,123	0	0	28,846,597	4,295,123	15.40	7.76
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		4,445,512	4,445,512	0							
1916B000008	Construcción por reubicación del Observatorio Meteorológico en Tuxpan, Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		6,834,544				746,204	0	0	7,581,251	746,204	0.00	10.16
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
1916B000016	Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		4,290,195				2,857,802	0	0	45,758,997	2,857,802	0.00	5.69
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
1916B000020	Estudio de Factibilidad de la conducción y Zona de Riego ALTO ITURBE, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	Hgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		4,432,823				0	0	0	4,432,823	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000022	Protección contra inundaciones en 19 Km de la M. D. del Río Suchiate	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		671,414,058				131,183,727	0	0	896,504,211	131,183,727	72.20	13.76
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		647,400,000	211,826,946	279,243							
1916B000023	Rehabilitación del DTT 026 Valle de ucum	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		32,517,876				240,215	0	0	144,124,408	240,215	5.55	0.21
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		8,000,000	8,000,000	0							
1916B000024	Adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas ¿ EMAs	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		51,633,973				0	0	0	103,267,946	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
1916B000038	Conservación Normal de Distritos de Riego	Dgo., Nay., Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		759,830				23,279,389	0	0	23,423,422	23,279,389	0.00	22.78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000041	Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de Yucatan	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		18,207,851				7,777,695	0	0	64,655,390	7,777,695	12.36	12.27
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		8,000,000	8,000,000	139,437							
1916B000042	Rehabilitación del DTT 008 Oriente de Yucatan	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		8,134,000				7,567,628	0	0	70,401,583	7,567,628	11.15	10.79
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		8,000,000	8,000,000	0							
1916B000043	Rehabilitación del Distrito de Temporal 003 Tesechoacan, Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		25,873,595				5,342,876	0	0	89,401,409	5,342,876	8.95	5.61
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		8,000,000	8,000,000	173,861							
1916B000044	Rehabilitación del DTT 002 Zanapa-Tonalá	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		21,422,040				674,753	0	0	136,089,530	674,753	5.88	0.48
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		8,000,000	8,000,000	0							
1916B000045	Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego,	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		760,915,190				538,311,067	0	0	2,811,986,607	538,311,067	26.10	17.64
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		733,700,000	733,700,000	42,318,436							
1916B000046	Rehabilitación del DTT 027 Frailasca	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		28,232,753				8,083,576	0	0	140,173,253	8,083,576	5.71	30.47
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		8,000,000	8,000,000	251,733							
1916B000047	Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-Pijijiapan	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		30,861,162				12,690,085	0	0	95,493,494	12,690,085	8.37	73.62
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		8,000,000	8,000,000	214,096							
1916B000049	Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca arroyo Las Viboras De Ciudad Juárez, Chihuahua	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		251,079,594				0	0	0	491,607,192	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 6 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1916B000058	Ampliación de la capacidad de Saneamiento en la Cuenca del Río Tijuana.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		117,513,041				0	0	92,534,822	252,507,651	92,534,822	39.60	20.00	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		100,000,000	100,000,000	0								
1916B000059	Presa Tunal II, Durango, Dgo.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		631,711,536				0	163,154,429	0	3,709,826,617	0	0.00	0.00	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0								
1916B000060	Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		25,120,224				0	0	0	48,198,152	0	0.00	0.00	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
1916B000061	Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		375,445				0	0	0	7,214,086	0	0.00	0.00	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
2016B000002	Estudios de Diagnóstico de Seguridad de Presas	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		33,186,978				0	0	0	75,150,840	0	29.96	0.00	
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		22,522,000	22,522,000	0								
2016B000003	Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		9,862,716				0	0	0	9,862,716	0	0.00	0.00	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
2016B000005	Proyecto de la Presa de Almacenamiento PALANGANAS y Zona de Riego del Valle de Casas Grandes	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		502,865,861				1,670,825	0	0	1,611,752,506	1,670,825	0.00	0.10	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
2016B000011	Estudios de preinversión para Agua Saludable para la Laguna	Coah, Dgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		75,000,000				0	0	0	75,000,000	0	0.00	0.00	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0								
2016B000014	Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		22,001,057				0	0	0	38,512,286	0	0.00	0.00	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2016B000015	Estudios de preinversión de agua potable y saneamiento de Calakmul, Campeche.	Camp.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		3,984,204				22,833,285	0	0	26,817,489	22,833,285	0.00	80.78
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2016B000016	Rehabilitación del DTT 007 Centro de Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		31,546,498				7,399,814	0	0	147,180,331	7,399,814	5.45	21.44
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		8,000,000	8,000,000	128,986							
2016B000017	Rehabilitación del DTT 025 Rio Verde	Camp.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		58,382,525				4,573,308	0	0	129,464,957	4,573,308	6.17	12.33
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		8,000,000	8,000,000	0							
2016B000022	Construcción del vertedor auxiliar de la presa Juan Sabines (El Portillo II) La Concordia, Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		79,064,927				0	0	0	469,263,555	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Areas Productivas		0	0	0							
2016B000028	Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		23,017,024				0	0	0	46,034,048	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2016B000029	Obras faltantes del proyecto hidroagrícola de Ajacuba, Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		18,972,195				9,543,968	0	0	114,810,567	9,543,968	0.00	8.59
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2016B000036	Adquisición de 2 Receptoras GOES	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		33,041,495				0	0	0	33,041,495	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2016B000041	Elaboración de estudios de preinversión para el PDB Coatzacoalcos I	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		5,899,848				10,083,790	0	0	17,699,542	10,083,790	32.14	56.93
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		5,688,832	5,688,832	0							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2016B000042	Modernización del Acueducto Rio Colorado Tijuana	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	462,650,740	268,950,000	168,950,000	0	0	0	985,177,060	0	27.41	0.00
2016B000045	Adquisición de 2 juegos de instrumentos patrón para calibración de equipo meteorológico de las redes meteorológicas nacionales de superficie	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	17,848,064	0	0	0	0	0	17,848,064	0	0.00	0.00
2016B000046	Rehabilitación y Modernización del abastecimiento a Calakmul	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	1,096,752,826	1,000,000,000	1,000,000,000	715,387,392	737,223,236	0	1,429,819,291	737,223,236	69.95	53.21
2016B000050	Protección de la margen izquierda del río Tapaón	SLP.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	3,732,995	0	0	0	0	0	3,732,995	0	0.00	0.00
2016B000051	Estudios de preinversión para el PDB Salina Cruz, Oax.	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	60,000,000	0	31.06	0.00
2016B000055	Programa de conservación de la infraestructura hidroagrícola a cargo de Conagua	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	575,295,730	200,000,000	260,306,992	0	187,028,965	0	2,876,478,650	187,028,965	6.96	6.74
2016B000058	Estudio Geohidrológico del acuífero Valles Centrales en el estado de Oaxaca.	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	4,290,798	4,000,000	4,000,000	0	0	0	9,117,946	0	43.88	0.00
2016B000059	Radar banda X	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	26,023,152	0	0	0	0	0	52,046,304	0	0.00	0.00
2016B000060	Proyecto Ecológico Lago de Texcoco	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	2,797,654,370	2,100,050,000	1,795,050,000	36,501,731	499,852,320	0	18,370,667,517	499,852,320	10.92	2.58
2016B000062	Rehabilitación del DTT 016 Sanes Huasteca	Chis., Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		16,903,783				0	0	75,200,424	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2016B000063	Rehabilitación del DTT 001 La Sierra	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		13,926,503				0	0	0	52,100,191	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2016B000064	Planta potabilizadora en Montemorelos, N.L.	NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		43,602,474				0	0	0	133,611,682	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2016B000066	Agua Saludable para la Laguna	Coah., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		5,335,394,422				168,125,683	0	0	14,092,807,638	168,125,683	19.73	1.44
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		2,300,000,000	2,076,657,498	1,473,650							
2016B000067	Margen Derecha, Río Santiago, Nayarit, segunda etapa.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		316,149,014				0	0	0	574,816,389	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2116B000001	Programa de Estudios de preinversión del Proyecto Integral de Manejo del Agua en Tabasco, (PIMAT).	Chis., Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		177,824,795				41,305,828	0	0	219,130,623	41,305,828	0.00	18.81
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000002	Programa de Estudios Especializados a Presas de Almacenamiento, Derivadoras y Bordos en Alto Riesgo.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		116,154,422				0	0	0	268,174,879	0	22.35	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		60,000,000	60,000,000	0							
2116B000003	Estudios Técnicos de las presas Valle de Bravo, Villa Victoria, Colorines y el Bosque	Mex., Mich.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		5,470,374				0	0	0	41,369,194	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2116B000005	Mantenimiento y conservación del río Santa Catarina.	NL.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		101,010,195				0	0	0	101,010,195	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000007	Mantenimiento ríos Atoyac y Salado, Oaxaca	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		29,974,452				0	0	0	29,974,452	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000008	Programa de adquisición de equipos para el Laboratorio Nacional de Referencia y la Red Nacional de Laboratorios de Conagua.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		154,629,505			0		0	0	154,629,505	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2116B000009	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego La Nolasca (Las Cruces), municipio de Tumbiscatío, Michoacán.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		723,542,114			0		0	0	1,545,081,474	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2116B000010	Margen derecha Río Santiago, Rehabilitación y Modernización	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		393,172,159			0		0	0	619,739,941	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2116B000013	Delimitación y demarcación de zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		36,298,258			0		0	0	145,193,032	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2116B000014	Rehabilitación del DTT 023 Isla Rodríguez Clara	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		8,847,623			0		0	0	30,105,590	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2116B000015	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		38,596,093			0		0	0	38,596,093	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de Inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
2116B000016	Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		236,505,024			0		0	0	239,483,815	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2116B000018	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		164,166,134			10,022,941		0	0	308,640,866	10,022,941	0.00	3.15
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000019	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Colima.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		7,312,135			318,152		0	0	39,765,547	318,152	0.00	0.79

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000020	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		14,813,238				1,281,153	0	0	16,094,391	1,281,153	0.00	7.96
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000021	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Michoacán.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		86,141,005				29,454,322	0	0	229,141,292	29,454,322	0.00	12.64
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000022	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		146,815,933				0	0	0	162,579,616	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000023	Estudio Paso Largo Veracruz	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		3,935,390				4,954,863	0	0	8,890,253	4,954,863	0.00	52.58
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000025	Programa de Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera 2022	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		155,563,961				102,793	0	0	155,563,961	102,793	19.27	0.07
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		30,000,000	30,000,000	102,793							
2116B000026	Programa de Mantenimiento D.I.M. Lázaro Cárdenas 2022	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		20,741,862				0	0	0	20,741,862	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2116B000027	Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro	Ags., Col., CDMX., Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Pue., Qro., SLP., Tlax., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		154,526,868				0	0	0	154,526,868	0	0.00	0.00
					K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza		0	0	0							
2116B000028	Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur	Chis., CDMX., Gro., Oax., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		149,000,000				0	0	0	149,000,000	0	0.00	0.00
					K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 12 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2116B000029	Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte	BC., BCS., Coah., Chih., CDMX., Dgo., NL., Sin., Son., Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	149,000,000	0	0	0	0	0	0	149,000,000	0	0.00	0.00
2116B000030	Proyecto de las Obras para la Captación, la Conducción y Evacuación de los Ecurrimientos Pluviales de la Ciudad de Tuxtla Cutiérez, Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	231,417,609	0	0	0	0	189,341,681	0	420,759,290	0	0.00	0.00
2116B000031	Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León	NL.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	28,998,606	0	0	0	0	0	0	147,888,718	0	0.00	0.00
2116B000032	Acueducto Yaqui	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	1,121,616,162	1,081,500,000	1,081,500,000	0	0	0	0	2,245,622,533	0	48.15	0.00
2116B000033	Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Río Bravo, Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	19,985,038	0	0	0	0	0	0	19,985,038	0	0.00	0.00
2116B000035	Estudio río Santiago, Manzanillo, Colima	Col.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	2,053,444	0	0	0	0	0	0	2,053,444	0	0.00	0.00
2116B000037	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	350,478,979	0	335,573,054	0	72,830,726	0	0	489,691,949	72,830,726	0.00	14.83
2116B000038	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guanajuato.	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	33,438,936	0	0	0	0	0	0	56,585,415	0	0.00	0.00
2116B000039	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	66,523,657	0	0	0	573,049	0	0	118,662,425	573,049	0.00	0.43

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 13 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2116B000040	Topobatemetría a presas y cuerpos de agua	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		11,525,215				0	0	0	42,520,815	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2116B000042	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		105,452,756				30,435,413	0	0	256,460,262	30,435,413	0.00	11.86
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000043	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Morelos.	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		25,671,419				0	0	0	36,955,415	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000044	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sinaloa.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		7,318,103				21,062,505	0	0	241,720,601	21,062,505	0.00	8.60
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000045	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,012,628,239				1,100,876	0	0	1,966,443,655	1,100,876	0.00	0.06
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000046	Reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal para la atención de daños suscitados el año 2018 en 8 municipios del estado de Nayarit	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		91,462,421				38,399,255	0	0	129,861,677	38,399,255	0.00	29.44
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000048	Estudios de preinversión para el diagnóstico y propuesta de solución de la problemática de saneamiento de la Cuenca Lerma - Chapala - Santiago.	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		25,927,327				0	0	0	41,483,723	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2116B000049	Estudios para el Polo de Desarrollo para el Bienestar Texistepec, Veracruz	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		13,000,000				0	0	0	20,000,000	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2116B000050	Programa de mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		26,760,239				0	0	0	26,760,239	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2116B000055	Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos.	BCS, SLP, Zac.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	3,716,457	0	0	0	0	0	7,432,914	0	0.00	0.00
2116B000056	Adquisición de Equipo para proyecto de macroinvertidos acuáticos como bioindicadores biológicos de la calidad del agua	Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Chis, CDMX, Dgo, Gto, Hgo, Mex, Mich, Mor, NL, Pue, Qro, Q Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	15,015,740	0	0	0	0	0	15,015,740	0	0.00	0.00
2116B000058	Adquisición de Software para la Subdirección General Técnica.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	5,269,518	0	0	0	0	0	5,269,518	0	0.00	0.00
2116B000062	Programa Nacional de Manejo de la Recarga de Aguas Subterráneas	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	19,445,495	0	0	0	0	0	77,781,980	0	0.00	0.00
2116B000063	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos de los Edos. de BCS, Coa., Gto., Jal., Tam., Tlax., Ver., Chih., Pue. y SLP.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	27,251,176	0	0	0	0	0	44,700,546	0	0.00	0.00
2216B000003	Rehabilitación del DTT 012 La Chontalpa	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	102,297,652	0	0	0	0	0	1,198,244,140	0	0.00	0.00
2216B000004	Rehabilitación Estero el Camalote	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	25,264,346	0	0	0	0	0	54,468,213	0	0.00	0.00
2216B000005	Modernización y rehabilitación de la Unidad de Riego Productores de Riego El Espinal de Pilcaya A.C., del municipio de Pilcaya, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	14,112,562	0	0	0	0	0	14,112,562	0	0.00	0.00
2216B000006	Rehabilitación del sistema de drenaje Unidad de Riego Canal Bajo Tepetitlan	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		13,919,968	0	0	0	0	0	13,919,968	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0									
2216B000008	Intervención arquitectónica a determinadas áreas del Edificio Histórico, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		5,000,000			0		0		0	50,000,000	0	0.00	0.00	
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0									
2216B000009	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 3 municipios del estado de Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		275,029,396			0		0		0	275,029,396	0	0.00	0.00	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	112,183,875	0									
2216B000010	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 5 municipios del estado de Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		95,550,949			0		0		0	260,399,476	0	0.00	0.00	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	82,372,690	0									
2216B000011	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre de 2020, en 8 municipios del estado de Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		277,523,459			0		0		0	473,850,486	0	0.00	0.00	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	186,710,655	0									
2216B000012	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit (Huracán Nora 2021)	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		171,343,281			0		0		0	319,874,925	0	0.00	0.00	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0									
2216B000013	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit (Huracán Pamela 2021)	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		107,357,731			0		0		0	350,970,667	0	0.00	0.00	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0									
2216B000014	Acueducto Concordia	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		165,294,335			0		0		0	293,856,595	0	0.00	0.00	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0									
2216B000016	Obras de protección Paso Largo, Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		137,127,009			0		0		0	590,165,250	0	0.00	0.00	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	137,127,009	0									
2216B000018	Mantenimiento Lerma, Edo. Méx.	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		47,199,645			0		0		0	47,199,645	0	0.00	0.00	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000019	Adquisición, instalación y puesta en operación de una planta eléctrica de emergencia, para el edificio sede del SMN.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		3,165,264			0		0	0	3,165,264	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	3,165,264	0							
2216B000020	Proyecto de Saneamiento del Rio de la Sabana.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		115,840,000			0		0	0	115,840,000	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2216B000021	Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos San Juan, Vicente Guerrero Y Jahuactal, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco.	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		8,633,483			0		0	0	8,633,483	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2216B000022	Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos Emiliano Zapata y Hacienda Chable, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco.	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		3,180,752			0		0	0	3,180,752	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2216B000023	Proyecto de Saneamiento de la Laguna Negra.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		92,430,000			0		0	0	92,430,000	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2216B000024	Adquisición de 4 generadores de hidrógeno.	Chi., Sin, Son, Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		8,541,235			0		0	0	17,082,470	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2216B000025	Adquisición, instalación y puesta en operación de l estación de radar meteorológico banda C de doble polaridad en Alvarado, Veracruz.	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		19,411,755			0		0	0	64,705,850	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2216B000026	Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos Playa Larga, Amatitlán y El Caoba, Mpio. Jonuta, Tabasco.	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		4,998,329			0		0	0	4,998,329	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2216B000027	Adecuación a las instalaciones de la CONAGUA, en el municipio de Boca del Rio, estado de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		28,943,461			0		0	0	28,943,461	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
2216B000028	Programa de Adquisiciones de equipo de Inspección y Medición	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		840,001			0		0	0	840,001	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

20 Bienestar
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
19206000001	Vivero Forestal Tapachula	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-014 Otros proyectos de infraestructura social	1,667,000	0	0	0	228,346,884	0	0	234,977,054	228,346,884	0.00	98.80

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

21 Turismo
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21212100002	PREFACTIBILIDAD ERP/ 17 BARRA DE NAVIDAD	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		459,947				0	459,948	0	23,014,816	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
21212100005	EP- RP / 11 PUERTO VALLARTA	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		8,717,772				0	8,717,771	0	29,388,868	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2121B000001	Programa de la Adquisición de Nuevas Radio Patrullas	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		155,563,962				0	0	0	259,273,270	0	60.00	0.00
					E-005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

27 Función Pública
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22272080001	Construcción y equipamiento de Laboratorio Fijo de Verificación de Calidad para Obra Pública	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		3,900,000				0	0	0	33,593,886	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
21275140001	Habilitado de área para archivo en el inmueble de Campa Num. 37 de la Secretaría de la Función Pública	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		35,439,026				0	0	0	35,439,026	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	9,662,213	0							
21275140002	Rehabilitación integral de baños e Instalaciones Eléctricas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		8,401,885				0	0	0	49,144,594	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	8,401,885	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

31 Tribunales Agrarios
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2131000001	MODERNIZACION DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL TRIBUNAL AGRARIO	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	6,556,502	0	0	0	0	0	6,556,502	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2036H000002	Programa de adquisición de armeros para el mejoramiento de los Depósitos de armas.	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Operación		52,754,266				30,406,624	0	0	77,800,246	30,406,624	0.00	80.40
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos		0	52,754,267	4,431,612							
2136H000003	Mantenimiento de nivelación de Pilotes de control en Edificio de Reforma 362 y 364, Centro de Evaluación y Control de Confianza	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		1,028,377				0	0	0	1,028,377	0	0.00	0.00
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos		0	0	0							
2136H000004	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección General de Desarrollo Profesional	SLP.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		423,653				0	0	0	423,653	0	0.00	0.00
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

48 Cultura
Sector Central

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2048200001	CALZADA FLOTANTE Y PUENTES PARA LA INTERCONEXIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	155,158,997	147,282,197	0	0	0	0	1,022,366,314	0	14.41	0.00
2048200002	Estudios de Preinversión para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	82,554,793	79,602,106	34,602,106	0	0	0	282,836,852	0	28.15	0.00
2048200003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	3,730,118,576	3,596,705,697	486,362,188	0	3,821,477	0	9,101,123,940	3,821,477	39.53	0.00
2248210001	Adquisición de instrumentos musicales para bandas de música y ensambles tradicionales en los Estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Tabasco y Chiapas	Chis, Gro, Mor., Oax., Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-011 Desarrollo Cultural	42,535,640	0	0	0	0	0	42,535,640	0	0.00	0.00
2148350001	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura	97,463,622	0	0	0	0	0	97,463,622	0	0.00	0.00
2148350002	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura	29,220,423	0	0	0	0	0	29,220,423	0	0.00	0.00
2148350003	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 12 municipios del Estado de México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura	1,322,294	0	0	0	0	0	1,322,294	0	0.00	0.00
2148350004	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del Estado de Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura	1,084,124	0	0	0	0	0	1,084,124	0	0.00	0.00
2048200003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,730,118,576				53,918,655	0	9,101,123,940	53,918,655	0.00	2.01

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

48 Cultura
Sector Central

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000002	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 6.5, el 1 de febrero de 2019, en 33 municipios del estado de Chiapas	Chis.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		50,776				0	0	0	1,015,521	0	0.00	95.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000003	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 97 municipios del estado de Chiapas	Chis.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		234,537,302				59,036,080	0	0	299,271,884	59,036,080	0.00	21.63
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	1,495,000	0							
2148D000006	Programa Nacional Emergente de Adquisiciones	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		14,973,184				0	0	0	14,973,184	0	0.00	0.00
					E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural		0	0	0							
2148D000007	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1, el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del estado de Guerrero	Gro.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		12,240,000				0	0	0	12,240,000	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000008	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		517,281,032				0	0	0	517,281,032	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	65,342,745	0							
2148D000009	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 40 municipios del Estado de Tlaxcala	Tlax.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		147,571,722				2,941,433	0	0	147,571,722	2,941,433	0.00	1.99
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	20,360,668	2,941,433							
2148D000010	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 112 municipios del Estado de Puebla	Pue.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		1,554,287,849				0	0	0	1,554,287,849	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	34,630,117	0							
2148D000011	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 12 municipios del Estado de México	Mex.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		197,737,872				1,602,499	0	0	197,737,872	1,602,499	0.00	0.81
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	36,263,696	1,602,499							
2148D000012	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 8 municipios del Estado de Oaxaca	Oax.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		376,908				342,360	0	0	376,908	342,360	0.00	90.83
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	360,907	342,360							
2148D000013	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018 en 59 municipios del Estado de Oaxaca	Oax.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		7,785,326				0	0	0	7,785,326	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2148D000014	Desastre Natural por la presencia de lluvias severas e inundaciones pluviales en el Estado de Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		5,185,465					0	0	5,185,465	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000015	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,082,589,284				26,057,377	0	0	1,082,589,284	26,057,377	0.00	2.40
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	105,141,935	26,057,377							
2148D000016	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.4 el día 23 de junio de 2020 en 157 municipios del Estado de Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		332,978,054				0	0	0	332,978,054	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000017	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 283 municipios del estado de Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		650,782,557				12,208,624	0	0	650,782,557	12,208,624	0.00	1.87
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	106,437,139	12,208,624							
2248D000001	Adquisición por la vía de expropiación del Area Central del Sitio Arqueológico de Dzibilchaltún	Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		131,647,000				0	0	0	131,647,000	0	0.00	0.00
					E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural		0	0	0							
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,730,118,576				152,171,626	0	0	9,101,123,940	152,171,626	0.00	4.35
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	84,822,706	0							



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**Entidades
del Sector Paraestatal
y Empresas Productivas del
Estado**

Junio 2022

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2106GIH0003	REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN ZAPOPAN, JAL.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		33,058,300				0	0	33,058,300	0	0.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		3,058,300	3,058,300	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		30,000,000	30,000,000	0						
2106GIH0004	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SUCURSAL MARINA.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		28,723,316				0	0	28,723,316	0	0.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		4,723,316	4,723,316	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		24,000,000	24,000,000	0						
2106GIH0005	ADQUISICIÓN, REEMPLAZO Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA MÓDULOS FRONTERIZOS Y OFICINAS DEL CORPORATIVO.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		89,119,500				0	0	89,119,500	0	0.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		89,119,500	89,119,500	0						
2106GIH0006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN XALAPA, VER.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		26,529,116				0	0	26,529,116	0	0.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		2,529,116	2,529,116	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		24,000,000	24,000,000	0						
2106GIH0007	REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN TOLUCA, EDO. MEX.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		32,809,100				0	0	32,809,100	0	0.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		2,809,100	2,809,100	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		30,000,000	30,000,000	0						
2106GIH0008	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SUCURSAL MEXICALI, B.C.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		11,225,732				0	0	11,225,732	0	0.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		609,116	609,116	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		10,616,616	10,616,616	0						
2106GIH0009	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		106,100,000				0	0	106,100,000	0	0.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		106,100,000	106,100,000	0						

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2106GIH0010	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO PUENTE INTERNACIONAL Y II NUEVO LAREDO, TAMPS.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		26,982,200				0	0	26,982,200	0	0.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas	2,982,200	2,982,200	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	24,000,000	24,000,000	0							
2106GIH0011	ADQUISICIÓN, REEMPLAZO Y RENOVACIÓN DE KIOSKOS MULTITRÁMITE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		42,896,000				0	0	42,896,000	0	0.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas	42,896,000	42,896,000	0							
2106GIH0012	SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE BANJERCITO.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		17,000,000				0	0	17,000,000	0	0.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas	17,000,000	17,000,000	0							
2206GIH0001	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA TORRE CORPORATIVA DE BANJERCITO	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		120,000,000				0	0	120,000,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión	0	0	0							
2206GIH0002	ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS DISPENSADORES DE EFECTIVO, MULTIFUNCIONALES Y AUTOCAJEROS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		74,660,000				0	0	74,660,000	0	0.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas	0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
G2T Casa de Moneda de México

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2006G2T0001	mantenimiento de inmuebles	SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Operación		19,286,483				38,731,153	0	0	78,194,218	38,731,153	30.00	43.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		18,590,000	18,590,000	1,300,212							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
GSA Agroasemex, S.A.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2006GSA0001	Proyecto y suministro e instalacion de paneles solares en inmueble matriz de AGROASEMEX	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-031 Seguro y reaseguro agropecuario	5,800,000	0	5,800,000	0	0	0	5,800,000	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1906HAN0001	RIGIDIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	34,820,449	0	33,575,047	9,389,312	10,288,187	0	0	35,698,026	10,288,187	0.00	21.00
2106HAN0001	Conservación y Mantenimiento 2021	BCS, Camp, Chih, CDMX, Dgo, Hgo, Jal, Mich, Oax, Pue, Sin, Son, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	54,804,457	30,000,000	30,000,000	3,937,212	14,779,880	0	0	80,731,784	14,779,880	25.00	93.00
2206HAN0001	Adquisición de bienes muebles 2022	CDMX, Jal, NL, Pue, Son, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	F-003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales F-004 Recuperación de cartera del sector rural	19,031,160	0	9,515,581	0	0	0	0	19,031,160	0	0.00	0.00

6 Hacienda y Crédito Público
HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2106HBW0001	Programa de sustitución de equipo de oficina de FIRA	Jal., Mich., NL., Pue., Son., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		8,516,636				7,840,800	0	0	16,357,436	7,840,800	0.00	76.00
					F-034 Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero		0	8,516,636	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 1 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2006HJO0009	Inversión 89 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración	Ags., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Mex., Mich., Mor., Nay., N.L., Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		496,370,797				0	0	0	496,370,797	0	0.00	59.98
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos	0	0	0								
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	0	0								
2006HJO0010	Inversión 88 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración	CDMX., Gto., Gro., Sin., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		490,793,598				0	0	0	490,793,598	0	0.00	56.29
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos	0	0	0								
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	0	0								
2106HJO0001	Inversión 80 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., para los Estados de Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.	Hgo., Mex., Oax., Pue., Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		456,052,517				0	0	0	456,052,517	0	0.00	60.64
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos	0	0	0								
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	0	0								
2106HJO0002	Inversión 85 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., B.C., Coah., Col., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., S.L.P., Sin. y Son.	Ags., B.C., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., S.L.P., Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		484,555,800				0	0	0	484,555,800	0	0.00	59.39
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos	0	0	0								
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	0	0								
2106HJO0003	Inversión 86 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala	Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		490,256,456				0	0	0	490,256,456	0	0.00	60.31
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos	0	0	0								
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	0	0								
2106HJO0004	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz	Oax., Q., Roo, Tab., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		410,447,266				0	0	0	410,447,266	0	0.00	60.60
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos	0	0	0								
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	0	0								
2106HJO0005	Inversión 75 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas	Camp., Chis., CDMX., Gro., Mich., Oax., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		416,147,922				0	0	0	416,147,922	0	0.00	57.93

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 2 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0006	Inversión 85 sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver. y Zac.	Chis., Chih., CDMX, Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		484,555,800			0	0	0	484,555,800	0	0.00	60.64
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0007	Sustitución y adquisición adicional de equipo de cómputo personal y periféricos para el Corporativo y 433 Sucursales del Banco del Bienestar	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		51,703,468			78,973,189	0	0	130,676,677	78,973,189	0.00	65.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
2106HJO0008	Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz	CDMX, Oax., Q. Roo, Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		495,957,113			0	0	0	495,957,113	0	0.00	41.82
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0009	Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz	Chis., CDMX, Gro., Tab., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		495,957,113			0	0	0	495,957,113	0	0.00	36.66
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0010	Inversión 86 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz	Col., Chis., CDMX, Gto., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		490,256,456			0	0	0	490,256,456	0	0.00	52.77
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0011	Inversión 87 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Mich., Jal., Nay., B.C., Chih., Coah., Dgo., N.L., SLP., Sin., Son. y Tamps.	BC, Coah., Chih., CDMX, Dgo., Jal., Mich., Nay., NL, SLP., Sin., Son., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		495,957,113			0	0	0	495,957,113	0	0.00	46.60
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 3 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2106HJO0012	Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		339,829,542				0	0	0	339,829,542	0	0.00	38.98
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0013	Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		339,829,542				0	0	0	339,829,542	0	0.00	37.56
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0014	Inversión 71 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Jal., Edo. Méx., Mich., Gro., Sin., Son. y Zac.	Coah., Col., Chih., CDMX, Dgo., Gto., Jal., Méx., Mich., Qro., Sin., Son., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		404,746,609				0	0	0	404,746,609	0	0.00	47.65
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0015	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Camp., Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax. y Ver.	Ags., Camp., Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		410,447,266				0	0	0	410,447,266	0	0.00	31.33
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0016	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex., Mor., Pue., Qro., y Tlax.	CDMX, Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377				0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0017	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Jal., Mich., Oax., y Ver.	CDMX, Gro., Jal., Mich., Oax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377				0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0018	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Coah., Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin., Tamps., Yuc. y Zac.	Coah., Chis., Chih., CDMX, Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin., Tamps., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377				0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 4 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0019	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., Construcción y Adquisición de Equipamiento para el Estado de Puebla.	CDMX, Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377			0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0020	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Tab., Ver. y Yuc.	Chis., CDMX, Tab., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377			0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0021	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	CDMX, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377			0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0022	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Oax., Pue. y Ver.	CDMX, Gro., Oax., Pue., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377			0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0023	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Mor., Pue., Tlax. y Ver.	CDMX, Hgo., Mor., Pue., Tlax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377			0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0024	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Qro. y S.L.P.	CDMX, Hgo., Qro., SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377			0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0025	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B.C., Chih., Sin. y Son.	BC., Chih., CDMX, Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377			0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 5 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0026	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Gto., Mich. y S.L.P.	Ags., CDMX, Gto., Mich., SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377			0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0027	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco	CDMX, Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377			0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0028	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex. y Mich.	CDMX, Mex., Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377			0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0029	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B. C., Coah., N.L. y Tamps.	BC, Coah., CDMX, N.L., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		403,222,377			0	0	0	403,222,377	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0030	Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Chih., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver. y Zac.	Ags., Chih., CDMX, Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación		408,822,687			0	0	0	408,822,687	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2206HJO0001	Programa de adquisición de equipos de video y fotografía para la Dirección de Vinculación Institucional del Banco del Bienestar	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		597,823			0	0	0	597,823	0	100.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	597,823	0						
2206HJO0002	Adquisición de 500 cajeros automáticos dispensadores de efectivo, para el Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		203,000,000			0	0	0	203,000,000	0	0.00	0.00
					F-035 Programa de Inclusión Financiera		0	203,000,000	0						



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJY Lotería Nacional

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2006HJY0001	Adquisición de Máquinas de Sorteos con Accesorios	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Operación		22,243,865				25,612,690	0	0	30,078,852	25,612,690	0.00	100.00
					B - 0 0 3 Comercialización de juegos y productos		0	22,243,865	17,777,703							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional

Página: 1 de 2

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2007HXA0023	Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags.	Ags.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		30,994,714						30,994,714	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	18,637,335	0							
2007HXA0024	Mantenimiento de la UHM San Luis Potosí I, S.L.P.	SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		33,585,668						33,585,668	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	33,585,668	0							
2007HXA0025	Mantenimiento de la UHM Tlaxcala I, Tlax.	Tlax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		20,246,044						20,246,044	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	20,246,044	0							
2007HXA0029	Mantenimiento de la UHM Nuevo Laredo I, Tamps.	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		16,034,513						16,034,513	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	16,034,513	0							
2107HXA0010	Construcción de red hidráulica para la UHM, Comitán, Chis.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		2,286,457						2,286,457	0	100.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	2,210,131	0							
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,286,457	76,326	0							
2107HXA0011	Mantenimiento de la UHN Lázaro Cárdenas III-C, Mich.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		33,874,033						33,874,033	0	100.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		33,874,033	33,874,033	0							
2107HXA0012	Mantenimiento de la UHM Coatzacoatlán, Ver.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		49,752,263				14,176,595		49,752,263	14,176,595	100.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		49,752,263	49,752,263	14,176,595							
2107HXA0014	Sustitución de Juegos Infantiles.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		9,000,000						9,000,000	0	0.00	0.00	
					A-013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas		0	9,000,000	0							
2107HXA0015	Sustitución de Bienes Muebles Adheridos a las Viviendas.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		8,266,440						8,266,440	0	0.00	0.00	
					A-013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas		0	5,610,411	0							
2107HXA0019	Construcción de la UHM Nogales III-D, Son.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		31,534,476				196,484		31,534,476	196,484	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	31,534,476	196,484							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2107HXA0020	Construcción de la UHN Isla Mujeres III, Q.R.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	104,107,290	0	104,107,290	137,000	137,000	0	0	104,107,290	137,000	0.00	0.00
2107HXA0021	Construcción de la UHM Santa Fe VII, Cd. de Méx.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	223,585,928	0	223,585,928	63,980,894	63,980,894	0	0	223,585,928	63,980,894	0.00	0.00
2107HXA0022	Construcción de la UHN Frontera III, Tab.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	27,712,514	0	27,712,514	251,835	251,835	0	0	27,712,514	251,835	0.00	0.00
2107HXA0023	Construcción de la UHM Ensenada V, B. C.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	53,269,814	0	53,269,814	251,916	251,916	0	0	53,269,814	251,916	0.00	0.00
2107HXA0024	Construcción de la UHM Chihuahua III, Edo. de Méx.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	179,261,374	0	172,766,105	97,092	97,092	0	0	179,261,374	97,092	0.00	0.00
2107HXA0025	Construcción de la UHN San Felipe I-C, B.C.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	135,519,630	0	135,519,630	289,691	289,691	0	0	135,519,630	289,691	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

8 Agricultura y Desarrollo Rural
VSS Diconsa, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2208VSS0001	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		12,705,712				0	0	0	12,705,712	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
2208VSS0002	Rehabilitación de almacenes de Diconsa S.A. de C.V. zona centro, golfo, norte y sur.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		149,812,475				0	0	0	149,812,475	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
210930U0004	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLAZA DE COBRO	Coah., Mich., Nay., NL, Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		10,732,994				1,577,419	0	0	12,562,800	1,577,419	0.00	14.00
					E-003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		0	0	0							
220930U0001	REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DIRECTO CUAUHTÉMOC - OSIRIS	Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		222,140,000				0	0	0	222,140,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1909JZL0006	Remediación de subsuelo de plataforma	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	9,233,503	8,903,254	7,959,916	0	0	0	26,312,462	0	64.91	0.00
1909JZL0008	Estudios aeropuerto de Tamuín	SLP.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	20,669,873	17,181,540	13,969,058	8,426,904	0	0	51,152,401	28,509,861	28.86	99.37
2009JZL0002	Programa de modernización del aeropuerto internacional de Puerto Escondido, Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	212,054,290	196,279,064	179,294,131	3,043,164	0	0	496,957,511	11,865,463	47.51	4.09
2009JZL0005	Vehículos para la Seguridad Operacional 2020	Pue., SLP, Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	50,395,424	0	40,560,861	0	0	0	50,395,424	0	0.00	0.00
2009JZL0006	Tanque para la estación Bajo	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	37,473,539	31,000,000	32,304,775	1,554,218	0	0	53,401,728	4,676,385	64.71	35.29
2009JZL0007	Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	98,527,802	81,834,624	84,937,760	0	0	0	194,580,374	1,145,740	50.60	0.68
2009JZL0008	Autotanques y dispensadores para suministro de combustible de aviación	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	6,051,507	0	0	0	0	0	77,686,188	71,634,681	0.00	95.00
2009JZL0009	Programa de Modernización del aeropuerto de Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	112,806,591	84,944,000	61,469,227	182,494	0	0	371,726,001	182,494	23.50	0.05
2009JZL0010	Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche.	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	174,429,603	135,508,270	150,370,347	0	0	0	443,636,472	4,905,637	36.74	1.28
2009JZL0013	Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	9,474,450	0	8,167,629	0	0	0	9,474,450	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2009JZL0014	Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		188,568,582				9,034,299	0	0	333,115,843	9,034,299	51.39	12.61
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		156,000,000	148,395,455	3,619,638							
2009JZL0015	Estación de san José del Cabo 2020-2022	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		155,012,296				3,240,876	0	0	449,677,879	3,240,876	45.60	1.11
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		129,081,707	129,081,707	2,341,550							
2109JZL0002	Construcción del cercado perimetral con rodapié en el Aeropuerto Nacional de Tamián, San Luis Potosí	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		4,826,423				5,767,159	0	0	12,066,058	5,767,159	41.07	93.00
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		4,011,896	4,011,896	1,893,584							
2109JZL0003	Programa de rehabilitación y/o sustitución de cercados perimetrales para la seguridad 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		35,191,739				0	0	0	35,191,739	0	100.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		30,337,711	30,337,711	0							
2109JZL0004	Programa de adquisición de equipo de seguridad de la aviación 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		28,985,476				0	0	0	28,985,476	0	100.00	0.00
					E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		24,987,475	13,823,269	0							
2109JZL0005	Programa de adquisición de equipo para el servicio de Seguridad Operacional 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		26,212,870				0	0	0	26,212,870	0	100.00	0.00
					E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		22,597,301	2,103,900	0							
2109JZL0007	Programa de remediación del subsuelo en la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto de Monterrey	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		18,843,360				0	0	0	54,546,349	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Página: 1 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1909KDN0010	Sustitución de Subestaciones Eléctricas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	357,520,621	175,152,942	108,329,742	40,934,791	705,161,408	0	0	1,023,878,497	705,161,408	38.65	62.20
1909KDN0011	Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	85,643,038	82,579,896	79,448,458	500,000	22,881,374	0	0	177,027,142	22,881,374	82.88	17.12
1909KDN0013	Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para la recuperación de lluvia y agua tratada y abastecimiento de agua potable	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	22,275,635	0	0	0	12,225,692	0	0	55,540,951	12,225,692	0.00	92.11
1909KDN0015	Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para posiciones de pernocta y puente elevado	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	52,270,012	0	3,079,874	1,000,000	1,814,334	0	0	59,529,664	1,814,334	0.00	6.49
2009KDN0002	Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	498,696,577	82,573,556	191,590,488	164,997,398	300,916,456	0	0	1,098,386,158	300,916,456	27.00	18.61
2009KDN0003	Ampliación y Modernización de Activos para Limpieza en Área Operacional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	46,382,455	18,861,453	43,536,453	0	0	0	0	46,382,455	0	100.00	0.00
2009KDN0004	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA OPERACIONAL	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	54,217,657	0	3,000,000	0	0	0	0	112,461,655	0	0.00	0.00
2009KDN0005	Sustitución de Elevadores en el AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	85,560,509	20,000,000	0	0	0	0	0	95,931,440	0	100.00	0.00
2009KDN0006	INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	49,314,555	47,550,751	0	0	3,050,969	0	0	69,019,323	3,050,969	95.57	4.43
2009KDN0007	Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	54,145,301	30,000,000	12,867,315	0	9,611,123	0	0	65,553,325	9,611,123	80.27	32.14

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Página: 2 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2009KDN0008	SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		56,270,315			0	0	0	77,012,177	0	100.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		54,257,729	50,000,000	0						
2009KDN0009	OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		270,601,260			0	0	0	1,188,656,096	0	23.00	0.03
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		46,540,000	100,995,511	0						
2009KDN0010	Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos mayores y adecuaciones de infraestructura 2020-2021	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		47,037,516				14,901,195	0	68,692,019	14,901,195	81.03	21.31
					K-028 Estudios de preinversión		45,355,154	20,013,790	0						
2009KDN0011	Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		318,387,574				34,608,751	0	1,007,154,636	34,608,751	17.14	3.57
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		71,000,000	8,898,420	7,918,780						
2009KDN0013	Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		118,474,205				6,485,169	0	959,598,475	6,485,169	19.52	66.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		30,000,000	1,934,203	1,934,203						
2009KDN0014	Construcción de la Plataforma de Emergencia	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		148,891,835				3,734,794	0	213,440,508	3,734,794	98.00	1.75
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		76,980,458	144,700,000	0						
2009KDN0016	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		26,998,072				7,295,883	0	53,962,492	7,295,883	84.32	15.68
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		26,032,448	22,763,598	0						
2109KDN0001	Obra para la Operatividad Vial de Terminal 2	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		31,044,860				0	0	31,044,860	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	16,500,000	0						
2109KDN0002	Ampliación de la capacidad de respuesta de SEI	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		37,339,356				0	0	37,339,356	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	32,189,100	0						
2109KDN0003	Construcción de calle de salida rápida E3	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		50,497,050				0	0	50,497,050	0	0.00	0.00
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Página: 3 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2109KDN0004	Ampliación de capacidad de operación en almacenes del AIBJCM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	2,421,020	0	2,421,020	0	0	0	2,421,020	0	0.00	0.00
2109KDN0005	Implementación del sistema de control vehicular en área operacional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	43,940,493	0	0	0	0	0	43,940,493	0	0.00	0.00
2109KDN0006	Ampliación y modernización del sistema de audio en las Terminales 1 y 2	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	9,186,474	0	0	0	0	0	9,186,474	0	0.00	0.00
2109KDN0007	Estudios de preinversión para la rehabilitación y modernización de los sistemas de documentación de equipaje BHS en los edificios terminales	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	71,927,003	0	0	0	0	0	71,927,003	0	0.00	0.00
2109KDN0008	Programa Plurianual de Mantenimiento de vialidades internas y externas	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	47,767,808	0	0	0	0	0	116,679,257	0	0.00	0.00
2109KDN0009	Fortalecimiento del sistema de seguridad informática	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	19,276,563	0	0	0	0	0	19,276,563	0	0.00	0.00
2109KDN0010	Equipo de seguridad aérea para las instalaciones del AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	97,930,086	0	0	0	0	0	97,930,086	0	0.00	0.00
2109KDN0011	Ampliación de TI y separación de flujo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	41,483,723	0	0	0	0	0	704,735,389	0	0.00	0.00
2109KDN0012	Ampliación de capacidad de seguridad para pasajeros	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	112,083,155	0	0	0	0	0	373,610,516	0	0.00	0.00



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
K2H Centro Nacional de Metrología

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1910K2H0002	Adquisiciones para Sistemas de Enfriamiento Criogénico.	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad	7,516,299	0	0	0	0	0	7,516,299	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Página: 1 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1410K2N0006	Reposición de Planta Lavadora de Sal Industrial	BCS.	Otros proyectos de Inversión	Contratación / Ejecución		95,464,418				83,363,353	0	0	410,925,659	83,363,353	0.00	1.80
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	5,000,000	0							
1910K2N0009	Taller de Soldadura Isla De Cedros	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Contratación / Ejecución		1,131,421				14,741,660	0	0	15,577,162	14,741,660	0.00	85.06
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	1,131,421	0							
2010K2N0004	Mantenimiento Preventivo de Equipos 2020	BC., BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		9,011,079				57,703,103	0	0	65,502,470	57,703,103	0.00	94.89
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	3,539,702	0							
2010K2N0015	Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2021	BC., BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		42,706,033				70,788,694	0	0	113,494,727	70,788,694	0.00	39.59
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2010K2N0016	Programa de Reposición módulos de Cribas de Planta de Cribado 2021	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		28,825,447				17,841,217	0	0	46,666,664	17,841,217	0.00	66.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2010K2N0017	Sistema Recepcion Almacenamiento y Distribucion de Combustible I. de C. 2021	BC.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión		13,394,370				0	0	0	33,650,889	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	5,000,000	0							
2010K2N0019	Sistema de monitoreo y control de protección catodica de muelles de la Entidad 2021	BC., BCS.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión		3,754,448				0	0	0	3,754,448	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	3,500,000	0							
2010K2N0020	Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2021	BC., BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		9,772,011				19,320,695	0	0	29,092,706	19,320,695	0.00	78.14
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2010K2N0022	Adquisición de equipos y bienes especializados 2021: Módulos de bombeo para la salina.	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		3,518,455				15,356,761	0	0	18,875,216	15,356,761	0.00	99.99
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2010K2N0024	Adquisición de Vehículos especializados 2021: Maquinaria para Minería	BC., BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Ejecución		127,032,644				42,041,098	0	0	149,705,947	42,041,098	0.00	10.42
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	42,221,647	19,367,795							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Página: 2 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2010K2N0025	Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2021	BC., BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		11,096,113				10,357,879	0	0	21,453,991	10,357,879	0.00	40.12
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	8,047,352	0							
2110K2N0002	Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2022	BC., BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		98,944,420				6,094,188	0	0	98,944,420	6,094,188	100.00	9.54
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		95,405,535	95,405,535	6,094,188							
2110K2N0003	Adquisición de Equipo y bienes especializados 2022: Dolly tipo Rimpull	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		13,452,134				0	0	0	13,452,134	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2110K2N0004	Obras de apoyo a la zona industrial 2022	BCS.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión		20,741,862				0	0	0	20,741,862	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	10,780,000	0							
2110K2N0005	Parque Comunidad Isla de Cedros	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		4,252,082				0	0	0	4,252,082	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	4,100,000	0							
2110K2N0006	Construcción de Caja Tipo Dart 2022	BCS.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión		71,730,543				0	0	0	71,730,543	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	30,548,635	0							
2110K2N0007	Actualización Sistema de Cabina de Control Sistema Operacional de Casa de Fuerza Isla de Cedros	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		17,112,036				0	0	0	17,112,036	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	16,500,000	0							
2110K2N0008	Adquisición de Vehículo Especializado 2022: Tractor Dart	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		60,949,960				0	0	0	60,949,960	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2110K2N0009	Obras de apoyo a la comunidad Guerrero Negro e Isla de Cedros 2022	BC., BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		13,647,372				0	0	0	13,647,372	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	5,040,000	0							
2110K2N0010	Reposición de Tanques de Agua Potable en Isla de Cedros 2022	BC.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión		9,158,184				0	0	0	9,158,184	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	8,830,629	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Página: 3 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2110K2N0011	Adquisición de Vehículos especializados 2022: Maquinaria para Minería	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		131,115,633				0	0	131,115,633	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	26,699,391	0						
2110K2N0012	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo e industrial 2022	BC., BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,638,607				0	0	1,638,607	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	1,031,751	0						
2110K2N0013	Adquisición de Equipos y bienes especializados para Mantenimiento en Guerrero Negro e Isla de Cedros 2022	BC., BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		20,741,862				0	0	20,741,862	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	9,897,691	0						
2110K2N0014	Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2022	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		15,556,396				0	0	15,556,396	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	7,495,835	0						
2110K2N0015	Reparación General de Diques y Computas en Áreas de Concentración 2021	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		62,277,439				0	0	62,277,439	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	17,869,659	0						
2210K2N0001	Reemplazo de Equipo Eléctrico y Mecánico de Cargador de Barcos I.C. 2022	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		41,483,723				0	0	41,483,723	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	9,970,401	0						
2210K2N0002	Reposición de Pasillo de Acceso a Sistema C, ejes 1 al 15, Isla de Cedros 2022	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		47,260,000				0	0	47,260,000	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	40,208,401	0						
2210K2N0003	Adquisición de equipos y bienes especializados 2022: Módulos de bombeo para la salina.	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		20,741,862				0	0	20,741,862	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	15,000,000	0						
2210K2N0004	Adquisición de equipos y bienes Especializados Flota Marítima 2022	BC., BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		5,185,465				0	0	5,185,465	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	2,428,916	0						
2210K2N0005	Adquisición de transportadores de sal para la zona de apilamientos de Isla de Cedros, primera etapa	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		88,712,942				0	0	88,712,942	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
LAT Procuraduría Federal del Consumidor

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2210LAT0001	Programa de Adquisición de Camiones de Combustión a Diésel, con Plataforma y Grúa Hidráulica Articulada	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		17,400,000				0	0	0	17,400,000	0	0.00	0.00
					G-003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores		0	0	0							
2210LAT0002	Programa de Adquisiciones de Equipamiento para la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		30,513,852				0	0	0	30,513,852	0	0.00	0.00
					G-003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
LAU Servicio Geológico Mexicano

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2010LAU0001	Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos	Chih.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		6,221,657				5,631,676	0	0	17,485,002	5,631,676	32.18	79.73
					K-028 Estudios de preinversión		5,800,000	5,800,000	920,455							
2010LAU0002	Inventario Minero y Exploración en Distritos Mineros susceptibles de ser reactivados	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		15,983,223				28,143,015	0	0	44,517,031	28,143,015	5.46	96.51
					K-028 Estudios de preinversión		14,900,000	14,900,000	9,906,235							
2010LAU0003	Inventarios Mineros Municipales	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		2,837,291				5,316,260	0	0	7,449,899	5,316,260	31.30	86.56
					K-028 Estudios de preinversión		2,645,000	2,645,000	992,637							
2010LAU0004	Inventario de pasivos ambientales mineros por estado	Chih.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		6,436,198				4,801,584	0	0	16,895,018	4,801,584	32.22	80.66
					K-028 Estudios de preinversión		6,000,000	6,000,000	951,291							
2110LAU0001	Adquisición de Vehículos Terrestres para Trabajo de Campo (2021)	Chih., Dgo., Hgo., Jal., Oax., SLP., Sin., Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		72,462,369				0	0	0	72,462,369	0	0.00	0.00
					E-007 Producción de información geológica del territorio nacional		0	72,462,369	0							
2110LAU0002	Exploración por Litio	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		35,274,315				15,629,270	0	0	49,365,672	15,629,270	71.00	64.97
					K-028 Estudios de preinversión		34,012,680	34,012,680	6,443,285							
2110LAU0003	Exploración y evaluación de minerales radiactivos y asociados	NDG.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación		30,630,731				5,411,482	0	0	61,146,067	5,411,482	50.00	21.99
					K-028 Estudios de preinversión		0	30,630,731	5,411,482							
2110LAU0004	Estudios geohidrológicos	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación		12,871,712				3,031,562	0	0	27,653,429	3,031,562	50.00	16.54
					K-028 Estudios de preinversión		0	12,871,712	3,031,562							
2110LAU0005	Generación de información geofísica del territorio nacional	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación		142,866,513				25,688,849	0	0	249,044,711	25,688,849	50.00	30.96
					K-028 Estudios de preinversión		0	142,866,513	25,688,849							
2110LAU0006	Exploración por carbón y energéticos alternos	NDG.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación		8,914,395				1,883,036	0	0	18,912,554	1,883,036	50.00	22.05
					K-028 Estudios de preinversión		0	8,914,395	1,883,036							
2110LAU0007	Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex)	NDG.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación		22,237,089				3,288,921	0	0	45,850,584	3,288,921	49.79	21.40
					K-028 Estudios de preinversión		0	22,237,089	3,288,921							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
LAU Servicio Geológico Mexicano

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2210LAU0001	Investigación aplicada a las ciencias de la Tierra	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación		9,296,086				1,806,946	0	0	19,123,191	1,806,946	50.00	19.90
					K-028 Estudios de preinversión		0	9,296,086	1,806,946							
2210LAU0002	Estudios geológico - ambientales	NDC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación		15,723,901				3,321,389	0	0	33,442,804	3,321,389	49.99	12.43
					K-028 Estudios de preinversión		0	15,723,901	3,321,389							
2210LAU0003	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica. Escala 1:50,000	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación		91,158,444				22,489,428	0	0	193,000,871	22,489,428	49.99	25.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	91,158,444	22,489,428							
2210LAU0004	Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		135,811,171				27,704,124	0	0	262,873,550	27,704,124	0.00	19.87
					K-028 Estudios de preinversión		0	135,811,171	27,704,124							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública
A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
161IA2M0001	Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	37,513,002	0	0	0	0	0	43,373,158	0	0.00	0.00
161IA2M0002	Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	1,249,173	0	0	0	0	0	38,727,384	0	0.00	0.00
181IA2M0002	Mantenimiento a celdas de cimentación en edificios	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	8,298,200	0	0	0	0	0	8,298,200	0	0.00	0.00
181IA2M0003	Inversión para cubiertas ligeras en los edificios m, lp, 2p,3p, q, r y s	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	12,692,503	0	0	0	0	0	25,385,006	0	0.00	0.00
191IA2M0001	Programa de Adquisición de vehículos para renovación del parque vehicular utilitario 2020	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	783,021	0	0	0	0	0	783,021	0	0.00	0.00
191IA2M0002	Construcción del Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	108,679,175	0	0	0	0	0	362,263,918	0	0.00	0.00
191IA2M0003	Construcción del Nuevo Edificio "S"	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	169,716,992	0	124,652,679	11,662,565	200,587,767	0	358,642,194	200,587,767	0.00	55.44
191IA2M0004	Construcción Módulo B de la Unidad Iztapalapa	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	184,128,373	0	36,175,435	4,064,335	134,325,369	0	314,389,406	134,325,369	0.00	29.96
201IA2M0001	Habilitación y equipamiento del Módulo A de la UAM-Iztapalapa	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	191,812,664	126,857,464	166,029,350	6,799,979	29,517,759	0	214,530,444	29,517,759	72.00	6.93
201IA2M0002	Instalación y puesta en marcha de un ascensor para el edificio F de DCBS	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	2,884,660	0	0	0	0	0	2,884,660	0	0.00	0.00
201IA2M0003	Cerca perimetral UAM Lerma	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		7,090,651	0	0	0	0	0	20,152,377	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública
A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
201IA2M0004	Reestructuración, mejora de instalaciones y remodelación de espacios del edificio "c"	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		19,130,956			0	0	0	205,812,710	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
201IA2M0005	Construcción del edificio "a"	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		4,016,534			0	0	0	283,501,608	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
201IA2M0006	Sustitución de elevadores en UAM-A	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		8,410,186			0	0	0	8,410,186	0	0.00	0.00	
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
201IA2M0007	Construcción de escaleras de emergencia para los edificios: "T" módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y "F"	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Preinversión		15,366,657			0	0	0	15,366,657	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
201IA2M0008	Habilitado y sustitución de la Barda perimetral en colindancias de la Unidad	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		6,879,055			0	0	0	6,879,055	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
201IA2M0009	Reforzamiento del edificio "M" (lado norte)	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Preinversión		17,518,062			0	0	0	17,518,062	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
201IA2M0010	Reestructuración del edificio L	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		6,685,222			0	0	0	132,517,260	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
201IA2M0011	Mantenimiento mayor a la cancha de fútbol soccer	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		11,639,161			0	0	0	11,639,161	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
201IA2M0012	Barda colindante UAMC	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		5,473,687			0	0	0	5,473,687	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
211IA2M0001	Programa Universitario para la Sustentabilidad	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		30,056,960			0	0	0	42,938,515	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
211A2M0002	Construcción CICTE UAM AZCAPOTZALCO	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		22,501,353				0	0	0	112,506,766	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
211A2M0003	Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio R	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		10,288,463				0	0	0	10,288,463	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
211A2M0004	Programa anual de equipamiento para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado de la UAM.	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		46,669,188				0	0	0	46,669,188	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
211A2M0005	Circuito vial Unidad Lerma	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		10,661,958				0	0	0	30,462,736	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
221A2M0001	Programa anual de equipamiento para las actividades de investigación de la UAM.	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		46,669,188				0	0	0	46,669,188	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 1 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1811A3Q0003	Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD).	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	40,776,146	0	0	0	92,547,771	0	0	131,586,332	92,547,771	0.00	80.00
2011A3Q0001	Licenciatura en Nutriología FES Zaragoza	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	42,522,539	0	0	0	0	0	0	42,522,539	0	0.00	0.00
2011A3Q0002	Edificio de laboratorios de investigación en el instituto de química	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	89,644,038	0	0	0	7,881,907	0	0	97,525,945	7,881,907	0.00	15.00
2011A3Q0003	Rehabilitación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	10,000,000	0	0	0	44,595,002	0	0	71,188,491	44,595,002	0.00	56.00
2011A3Q0010	Escuela de Nacional Ciencias de la Tierra	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	6,000,000	0	0	0	29,557,153	0	0	128,723,945	29,557,153	0.00	35.00
2111A3Q0001	Programa anual de equipamiento a entidades con función de Docencia en la UNAM	CDMX., Gto., Mex., Mich., Mor., Qro., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-007 Servicios de Educación Media Superior E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	555,545,781	55,837,584	55,837,584	30,260,186	71,766,334	0	0	555,545,781	71,766,334	100.00	34.00
2111A3Q0002	Centro de Atención y Servicios Psicológicos	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	82,448,900	0	0	0	0	0	0	82,448,900	0	0.00	0.00
2111A3Q0003	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Acapotzalco	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	21,701,665	0	0	0	0	0	0	52,700,709	0	0.00	0.00
2111A3Q0004	Equipamiento del Centro de Supercomputo de la UNAM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	247,853,837	0	0	0	0	0	0	247,853,837	0	0.00	0.00
2111A3Q0005	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Vallejo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	24,183,193	0	0	0	0	0	0	57,727,833	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 2 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2111A3Q0006	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Naucalpan	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	22,557,638	0	0	0	0	0	0	54,538,370	0	0.00	0.00
2111A3Q0007	Mantenimiento a la Red de agua potable de la FES Aragón	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	12,693,017	0	0	0	0	0	0	12,693,017	0	0.00	0.00
2111A3Q0008	Ampliación del Centro Universitario de Teatro	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	51,312,773	0	0	0	0	0	0	51,312,773	0	0.00	0.00
2111A3Q0009	Centro de Investigación en Virología de la UNAM	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	291,708,666	0	0	0	0	0	0	291,708,666	0	0.00	0.00
2111A3Q0010	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Oriente	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	27,914,249	0	0	0	0	0	0	66,810,504	0	0.00	0.00
2111A3Q0011	Edificio de laboratorios curriculares en el CCH Plantel Sur	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	22,991,268	0	0	0	0	0	0	55,214,259	0	0.00	0.00
2111A3Q0012	Programa anual de equipamiento a entidades con función de investigación en la UNAM	BC, Chis, CDMX, Jal, Mich, Mor, NL, Pue, Oro, Q, Roo, Sin, Ver, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	486,043,198	281,195,512	281,195,512	79,635,027	79,635,027	0	0	486,043,198	79,635,027	100.00	46.00
2111A3Q0013	Mantenimiento a entidades de Docencia e Investigación ubicadas en la CDMX y ZM	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	424,487,780	245,583,232	245,583,232	16,964,559	16,964,559	0	0	424,487,780	16,964,559	100.00	16.00
2111A3Q0014	Programa anual de equipamiento a recintos de Difusión Cultural y Extensión Universitaria UNAM	CDMX, Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-011 Desarrollo Cultural	48,734,217	46,991,170	46,991,170	4,624,125	4,624,125	0	0	48,734,217	4,624,125	100.00	36.00
2111A3Q0015	Unidad de Servicios Geofísicos del Instituto de Geofísica en C.U.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	33,925,389	0	0	0	0	0	0	33,925,389	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 3 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2111A3Q0016	Mantenimiento a entidades y recintos de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	46,789,955	45,116,447	45,116,447	9,813,831	9,813,831	0	0	46,789,955	9,813,831	100.00	22.00
2111A3Q0017	Mantenimiento a entidades foráneas de la UNAM con funciones de Docencia e Investigación	BC, Chis, Gto., Mex, Mich., Mor., NL, Qro., Q. Roo, Sin., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	120,495,846	69,711,687	69,711,687	5,010,815	5,010,815	0	0	120,495,846	5,010,815	100.00	18.00
2111A3Q0018	Conmutadores telefónicos de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	193,080,156	0	0	0	0	0	0	424,351,912	0	0.00	0.00
2111A3Q0019	División Traslacional en Neurociencias del Instituto de Neurobiología	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	259,869,909	0	0	0	0	0	0	259,869,909	0	0.00	0.00
2111A3Q0020	Rehabilitación de la pista roja del Estadio Olímpico Universitario	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	4,200,845	0	0	0	0	0	0	99,786,771	0	0.00	0.00
2111A3Q0021	Ampliación del edificio principal del Instituto de Fisiología Celular	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	18,688,417	0	0	0	0	0	0	18,688,417	0	0.00	0.00
2111A3Q0022	Mantenimiento de la red de agua potable de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	17,703,179	0	0	0	0	0	0	414,567,587	0	0.00	0.00
2111A3Q0023	Mantenimiento del sistema de alumbrado público de Ciudad Universitaria	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	5,204,620	0	0	0	0	0	0	138,866,763	0	0.00	0.00
2111A3Q0024	Mantenimiento del sistema de vialidades de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	5,973,656	0	0	0	0	0	0	66,477,666	0	0.00	0.00
2111A3Q0025	Mantenimiento de la Red de Drenaje de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	6,886,298	0	0	0	0	0	0	40,996,289	0	0.00	0.00
2111A3Q0026	Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad de la Facultad de Medicina	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		15,819,865	0	0	0	0	0	0	15,819,865	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 4 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
211A3Q0027	Actualización de infraestructura soporte Red UNAM y telefonía	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		19,497,370				0	0	24,746,915	0	0.00	0.00	
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
211A3Q0028	Mantenimiento al camino y Estacionamientos del Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		7,154,784				0	0	7,154,784	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
211A3Q0029	Clinica de medicina del deporte y fisioterapia de la UNAM	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		10,059,688				0	0	223,236,583	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
211A3Q0030	Remodelación de la biblioteca Dra. Graciela Ortega	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		18,154,867				0	0	18,154,867	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
211A3Q0031	Plantas de tratamiento de aguas residuales en la FES Cuautitlán	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		52,975,856				0	0	52,975,856	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
211A3Q0032	Rehabilitación del edificio B del CCH Vallejo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		9,333,838				0	0	9,333,838	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
211L3P0001	Estudio de Pre inversión Tonalá	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		360,908				0	0	0	360,908	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
221L3P0001	Programa para el Fortalecimiento de Mobiliario de Aulas, Talleres y Laboratorio del CETI	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,799,410				0	0	0	1,799,410	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0							
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
221L3P0002	Programa de Adquisición de Mobiliario para Laboratorios y Salas de Maestros CETI 2022.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		354,282				0	0	0	354,282	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0							
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública

Página: 1 de 2

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2011L4J0001	Construcción del Módulo B en la Unidad Guadalajara del Cinvestav	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	44,945,173	0	0	0	0	0	74,564,279	0	0.00	0.00
2111L4J0001	Construcción de Complejo de Laboratorios Especializados en Físicoquímica de Materiales y Geoquímica Marina	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	74,297,828	0	52,484,736	3,562,785	22,764,837	0	101,873,678	22,764,837	0.00	50.50
2111L4J0002	Programa anual de adquisición de bienes y equipo para los laboratorios de investigación del Cinvestav.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	95,724,521	0	57,442,108	74,170	74,170	0	95,724,521	74,170	0.00	1.00
2111L4J0003	Programa anual de adquisición de bienes de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Cinvestav.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	5,198,908	0	5,146,954	0	0	0	5,198,908	0	0.00	0.00
2111L4J0004	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav.	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,540,859	0	0	0	0	0	7,540,859	0	0.00	0.00
2111L4J0005	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav	Gto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,570,418	0	0	0	0	0	3,570,418	0	0.00	0.00
2111L4J0006	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,765,876	0	0	0	0	0	3,765,876	0	0.00	0.00
2111L4J0007	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro del Cinvestav	Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,192,240	0	0	0	0	0	7,192,240	0	0.00	0.00
2111L4J0008	Ampliación, mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Taller de la Unidad Zacatenco del Cinvestav.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	6,957,754	0	0	0	0	0	11,408,024	0	0.00	0.00
2111L4J0009	Programa Anual de Mantenimiento mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,665,333	0	0	0	0	0	2,665,333	0	0.00	0.00
2111L4J0010	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Zacatenco y Sede Sur del Cinvestav	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		8,634,929	0	0	0	0	0	8,634,929	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública

Página: 2 de 2

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	8,634,929	0							
2111L4J0011	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		1,613,862				0	0	0	1,613,862	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2111L4J0012	Estudios de preinversión para la construcción de dos casetas de vigilancia y un área deportiva y de esparcimiento en la Unidad Guadalajara.	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		254,088				0	0	0	254,088	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111L4J0013	Adecuación de edificio existente para la operación del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 (LBS-3), en la Unidad Zacatenco del Cinvestav	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		16,792,685				0	0	0	16,792,685	0	0.00	2.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	16,792,685	0							
2111L4J0014	Programa de adquisición para reposición de la infraestructura, Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato.	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		6,418,569				0	0	0	6,418,569	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
2111L4J0015	Programa de adquisición de TIC para renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Guadalajara.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		18,604,972				0	0	0	18,604,972	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
2111L4J0016	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		2,503,534				0	0	0	2,503,534	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
L5N Colegio de Bachilleres

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1811L5N0001	Trabajos de Reconstrucción Derivados de los Sismos de Septiembre del 2017 en el Edificio Administrativo de la Dirección del COLBACH	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Preinversión / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	49,028,575	0	0	0	1,444,253	0	0	251,010,445	1,444,253	0.00	0.54

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1911LSX0003	Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 29 planteles CONALEP en Campeche CDMX Oaxaca y Tabasco 2020	Camp., CDMX., Oax., Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	33,329,503	0	0	0	0	0	0	33,329,503	0	0.00	0.00
2111LSX0001	Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios en planteles del Centro de la República del sistema CONALEP 2022	Dgo., Hgo., Pue., SLP., Tamps., Tlax., Ver., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	36,500,000	0	0	0	0	0	0	36,500,000	0	0.00	0.00
2111LSX0002	Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios en planteles de la Zona Pacífico del sistema CONALEP 2022	BCS., Col., Gro., Mich., Nay., Oax., Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	6,188,492	0	0	0	0	0	0	6,188,492	0	0.00	0.00
2111LSX0003	Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 16 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP 2022	CDMX., Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	13,482,210	0	0	0	0	0	0	13,482,210	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2111L6H0003	Programa de obtención de equipos para los CI y AA del IPN 2022	BC, CDMX, Dgo., Mich., Sin., Tamps., Tlax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		20,741,861					0	0	20,741,861	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
2211L6H0001	Programa de obtención de equipos para laboratorios, talleres y espacios físicos de las Unidades Académicas del NMS del IPN 2022	CDMX, Hgo., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		13,704,476					0	0	13,704,476	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0							
2211L6H0002	Programa de obtención de equipos para laboratorios, talleres y espacios físicos de las Unidades Académicas del NS del IPN 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		7,609,813					0	0	7,609,813	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
L8K El Colegio de México, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2111LBK0001	Ampliación de la Áreas de Estudio y Salas de Usos Múltiples	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	36,015,428	0	33,708,698	11,070,072	44,163,749	0	0	69,109,105	44,163,749	0.00	45.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
221MDE0001	Desarrollo de sistema de información de infraestructura física educativa	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0					4,766,000	0	4,766,000	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
221MDE0002	Desarrollo de sistema de información de infraestructura física educativa	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0					5,693,876	0	5,693,876	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
221MDE0003	Conclusión de Planteles Educativos en la Ciudad de México	NDC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		10,606,723					0	0	10,606,723	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
221MDE0004	CONALEP GUERRERO PLANTEL 133, CHIALPA DE ALVAREZ	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		21,927,513					0	0	21,927,513	0	100.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	31,995,937	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2111MGH0001	Maquinaria agrícola para ranchos universitarios	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		27,357,478				0	0	0	27,357,478	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2111MGH0002	Equipo de laboratorio para ofrecer servicios de calidad al interior y al exterior - División de Ciencia Animal Unidad Laguna	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		31,216,574				0	0	0	31,216,574	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
2111MGH0003	Equipo de laboratorio para ofrecer servicios de calidad al interior y al exterior - División de Ingeniería Saltillo	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		29,408,367				0	0	0	29,408,367	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
2111MGH0004	Instalación de techo fotovoltaico en estacionamiento de la Unidad Laguna	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		24,550,606				0	0	0	24,550,606	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

12 Salud
M7B Instituto de Salud para el Bienestar

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1712U000016	San Luis Potosí.- Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	0	0	0	0	0	872,745,135	965,824,795	1,815,635,592	965,824,795	0.00	98.50
1812U000018	Querétaro. Sustitución por obra nueva del Hospital General de Querétaro 120 camas, en el municipio de Querétaro.	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	0	0	0	0	0	934,706,377	544,401,102	2,010,938,141	544,401,102	0.00	83.10
1912U000006	Equipamiento de Hospitales Generales Servicios de Salud de Guerrero.	Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	51,770,164	0	155,479,472	0	0.00	0.00
1912U000008	Programa de Adquisición de ambulancias para el fortalecimiento del Sistema de Atención de Urgencias Médicas en el Estado de Coahuila.- Fideicomiso 2022	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	13,728,423	0	137,284,234	0	0.00	0.00
1912U000009	Fortalecimiento de los Servicios de Hemodinamia en los Hospitales Generales de las ciudades de Torréón y Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	72,259,392	0	84,494,327	0	0.00	0.00
2012610003	Construcción y Equipamiento de la Torre de Oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" en el Estado de Tabasco 2022	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	323,423,862	0	323,423,862	0	0.00	0.00
2012610005	Equipamiento de Hospitales Regionales de Alta Especialidad y UNEME de imagenología, en diferentes localidades del Estado de Tabasco 2022	Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	531,518,398	0	531,518,398	0	0.00	0.00
2012610006	Construcción y equipamiento por sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Dr. Maximiliano Dorantes en Villahermosa Tabasco 2022	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	160,445,228	0	160,445,228	0	0.00	0.00
2012610007	Equipamiento de Hospitales Generales y Hospitales Comunitarios, en diferentes localidades del Estado de Tabasco 2022	Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	295,793,667	0	295,793,667	0	0.00	0.00
2112M7B0004	Construcción y equipamiento de una farmacia para el otorgamiento de medicamentos que contribuyan a la atención ambulatoria.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	39,470,970	0	39,470,970	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
M7B Instituto de Salud para el Bienestar

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2212M7B0001	Construcción y equipamiento del Centro de Mezclas Metropolitanas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		29,927,383				0	216,329,293	0	246,256,676	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2212M7B0002	Sustitución de equipamiento médico y mobiliario del Hospital General de Escárcega	Camp.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	16,389,840	0	16,389,840	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2212M7B0003	Sustitución de equipamiento médico del Hospital Comunitario de Candelaria	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0				0	12,855,240	0	12,855,240	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							

12 Salud
NAW Hospital Juárez de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2112NAW0001	PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	5,994,629	0	0	0	0	0	5,994,629	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2112NBG0001	Adquisición y Equipamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		36,471,785				0	0	0	36,471,785	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2112NBG0002	Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		155,015,203				0	0	0	155,015,203	0	20.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		77,724,852	77,724,852	0							
2112NBG0003	Programa para la Sustitución de 2 Equipos Elevadores del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2022-2023.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		3,007,570				0	0	0	6,015,140	0	20.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		2,900,000	2,900,000	0							
2212NBG0001	Programa de Adquisición para la Sustitución de 2 Calderas de 250 C.C.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		9,720,162				0	0	0	9,720,162	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	9,720,162	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2112NBQ0001	Adquisición de equipo médico para la atención de los programas médicos quirúrgicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, 2022	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	0	0	0	0	0	123,252,073	0	123,252,073	0	0.00	0.00
2112NBQ0002	Adquisición de equipo para enfermería y áreas oncológicas del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío -2022	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	358,290	0	0	0	0	0	0	358,290	0	0.00	0.00
2112NBQ0003	Adquisición de simuladores para la Clínica de Accesos Vasculares y Clínica de Heridas del HRAEB, 2022	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	138,423	0	0	0	0	0	0	138,423	0	0.00	0.00
2112NBQ0004	Adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío -2022	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	9,760,760	0	0	0	0	0	0	9,760,760	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud

Página: 1 de 1

NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2112NCA0002	Sustitución de elevadores en las áreas de Consulta Externa, Hospitalización e Investigación del INC 2021	CDMX.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión		22,137,292				15,949,246	0	0	38,884,955	15,949,246	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0							
					E-023 Atención a la Salud		0	15,378,799	0							
2112NCA0003	Adquisición de Equipo de Investigación Básica y Tecnológica 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		27,948,519				0	0	0	27,948,519	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		26,948,901	26,948,901	0							
2112NCA0004	Mobiliario y equipo 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		8,992,689				0	0	0	8,992,689	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		1,734,211	1,734,211	0							
2112NCA0005	Sustitución de equipo médico para áreas Quirúrgicas 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		120,189,721				0	0	0	120,189,721	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		109,542,768	109,542,768	0							
2112NCA0006	Sustitución de Equipo Médico para Hemodinámica y Laboratorios 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		92,777,058				0	0	0	92,777,058	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NCA0001	Unidad de Atención Especializada 2022-2023	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		77,066,860				0	0	0	459,859,221	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud

Página: 1 de 1

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		2,804,575				417,442,124	0	12,319,350	411,663,708	429,761,474	0.00	96.23
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2012NCD0002	Programa de Adquisición de un tomógrafo axial computarizada de alta resolución INER	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		30,770,960				0	0	0	30,770,960	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	30,463,251	0							
2112NCD0004	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2021-2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		4,110,747				2,792,043	0	0	6,902,790	2,792,043	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	3,963,720	0							
2212NCD0001	Programa de Adquisición de un equipo SPECT-CT para pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		42,240,000				0	0	0	42,240,000	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NCD0002	Programa de Adquisición de un equipo PET CT para la atención de pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		87,234,277				0	0	0	87,234,277	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NCD0003	Programa de adquisición de Equipo Médico e Instrumental para pacientes COVID y patologías asociadas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		61,288,129				0	0	0	61,288,129	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0							
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
					P-016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS		0	0	0							

12 Salud
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1812NCG0001	SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	463,399,654	0	446,825,521	84,627,738	525,502,886	0	0	1,026,490,423	525,502,886	0.00	58.27

12 Salud
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
03121100001	Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 2005-2022	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución		184,855,989				3,209,756,406	0	264,274,870	2,840,793,171	3,474,031,276	0.98	90.20
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		178,244,357	178,244,357	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2112NCZ0001	Sustitución del Acelerador Lineal del INP	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		125,018,667				0	0	0	125,018,667	0	100.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		120,547,200	120,547,200	0							
2112NCZ0002	Mantenimiento a Casa de Máquinas y Edificios adjuntos del INP, Segunda etapa	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		41,957,054				0	0	0	41,957,054	0	100.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		40,000,000	40,000,000	0							
2112NCZ0003	Adquisición de Refrigeradores, Congeladores y Ultracongeladores de la Red Fria del INP	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		36,530,545				0	0	0	36,530,545	0	100.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		35,223,979	35,223,979	0							

12 Salud
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212NDF0003	Proyecto del Edificio de Urgencias	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		95,782,369				283,203,444	0	0	371,748,050	283,203,444	0.00	100.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2212NDF0001	Programa Terapia Intravenosa Ambulatoria	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		742,004				0	0	0	742,004	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	742,004	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
NDY Instituto Nacional de Salud Pública

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2112NDY0002	Proyecto de rehabilitación estructural de los daños causados por sismo del año 2017 a los edificios Cuernavaca y Tlalpan del INSP, 2021-2022.	CDMX, Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	2,169,230	0	4,425,688	0	11,183,053	0	0	13,352,283	11,183,053	0.00	99.00
2112NDY0003	Estudios de preinversión para obtener las factibilidades y el ACB para la conclusión del Edificio del Laboratorio de Nutrición del INSP, 2022.	Mor.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de Preinversión	3,503,217	0	0	0	0	0	0	3,503,217	0	0.00	0.00
2212NDY0001	Programa de inversión de adquisición de equipo de laboratorio para el INSP, 2022.	CDMX, Mor.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	1,998,521	0	0	0	0	0	0	1,998,521	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud

Página: 1 de 1

NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2212NHK0001	Adquisición de equipo electromecánico para el adecuado funcionamiento de los inmuebles propiedad del SNDIF	Ags., CDMX., Mor., Nay., Oax., Q., Roo, Sin., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-040 Servicios de asistencia social integral	28,949,724	0	0	0	0	0	28,949,724	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J2P Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
200932P0005	Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		84,953,554				21,759,309	0	0	424,767,770	21,759,309	20.00	25.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		55,000,000	40,700,000	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J2R Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190932R0004	Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2019)	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	69,292,014	0	30,000,000	0	117,241,874	0	0	185,702,600	117,241,874	0.00	70.59
211332R0001	Centro de emergencias portuarias de API Ensenada	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	18,554,627	0	15,995,368	0	0	0	0	18,554,627	0	0.00	0.00
211332R0002	Centro Regulator de Transporte de API Ensenada	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	25,927,327	0	25,927,327	0	0	0	0	25,927,327	0	0.00	0.00
211332R0003	Construcción de oficinas operacionales en el puerto de El Sauzal, B.C (Reordenamiento de áreas operacionales).	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	9,624,005	0	9,624,005	2,253,846	2,253,846	0	0	9,624,005	2,253,846	0.00	4.50
211332R0004	Áreas de control de accesos (equipamiento e instalaciones) en los Puertos de Ensenada y el Sauzal.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	13,482,210	0	13,482,210	0	0	0	0	13,482,210	0	0.00	4.50

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J2T Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
160932T0001	Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		154,582,082				79,322,632	0	0	275,141,288	79,322,632	73.00	27.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		108,053,239	0	0							
210932T0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN AV. DEL DELFIÍN, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		125,343,901				77,448,321	0	0	171,973,758	77,448,321	0.00	40.19
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	108,053,239	30,779,137							
211332T0001	Reubicación del CIAD-Culiacán en Ciudad Educadora de Saber de Sinaloa	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		211,071,257				0	0	0	306,400,110	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
211332T0002	Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C., Mazatlán, Sinaloa.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		138,214,200				0	0	0	186,000,338	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
211332T0003	Terminales Turísticas de Cruceiros y Terminal de Transbordadores, Mazatlán, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		441,063,571				222,975,011	0	0	863,445,662	222,975,011	0.00	18.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
221332T0001	Proyecto de Infraestructura para Mitigación y Control de Agitación de Oleaje en el Puerto Interior del Recinto Portuario	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		149,931,671				0	0	0	247,819,808	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
221332T0002	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2022-2024	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		12,000,000				0	0	0	36,000,000	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	10,180,000	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J2U Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
200932U0002	Programa de mantenimiento del rompeolas del viaducto de comunicación de Progreso, Yucatán.	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		58,387,701				47,049,584	0	0	149,028,997	47,049,584	37.79	34.09
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		56,299,384	56,299,384	23,322,389							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J2W Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
210932W0001	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2021-2024	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		25,927,327				1,602,639	0	0	93,338,378	1,602,639	0.00	6.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	25,927,327	1,602,639							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina

Página: 1 de 1

J2X Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
200932X0001	Complemento de Libramiento de Acceso al Puerto Tuxpan de A2 a A4.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		207,494,954				0	0	297,137,773	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0						
200932X0003	Programa de Dragado de Mantenimiento en Áreas de Navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz (2021-2024)	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		105,513,216			39,104,877	0	0	422,052,864	39,104,877	24.96	33.99
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		67,103,877	67,103,877	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 **Marina**
J2Y **Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1809J2Y0001	Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa I	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		249,391,695				79,920,709	0	0	811,312,953	79,920,709	0.00	10.99
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
1909J2Y0003	Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		86,505,059				11,099,133	0	0	287,707,454	11,099,133	39.20	3.96
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		83,411,085	83,411,085	9,871,201							
1909J2Y0004	DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		401,826,926				122,132,267	0	0	805,685,184	122,132,267	34.20	10.30
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		275,676,762	275,676,762	0							

13 Marina
JZZ Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
21131220001	Habilitación de Patios de áreas de almacenaje de granel mineral.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	142,937,551	0	0	0	0	0	510,491,257	0	0.00	0.00
22131220001	Dragado de Construcción para Canales de Navegación, Dársena de Ciaboga, Áreas de maniobras y atraque del actual Recinto Portuario de Guaymas.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J3A Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933A0002	Modernización de vialidades de acceso al Puerto	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	52,237,226	50,368,889	50,368,889	0	115,186,633	0	0	504,928,206	115,186,633	33.47	22.31
190933A0003	Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	317,357,488	28,950,456	124,233,055	0	27,742,685	0	0	598,317,379	27,742,685	47.84	5.50
190933A0004	Protección marginal en senos de escolleras	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	55,585,890	0	55,585,890	11,466,905	77,281,721	0	0	144,364,739	77,281,721	0.00	75.00
210933A0002	Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	74,477,300	4,428,450	74,477,300	0	0	0	0	79,110,760	0	99.37	31.29
211333A0001	Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	186,689,894	0	186,689,894	1,172,411	84,729,073	0	0	465,745,068	84,729,073	0.00	18.05
211333A0002	Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	901,732,728	0	0	0	0	0	0	3,674,275,536	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J3B Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
200933B0002	Mantenimiento de las escolleras en el canal de acceso de puerto Laguna de Cuyutlan en Manzanillo, Colima.	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión / Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	193,085,916	180,000,000	180,000,000	33,370,344	33,379,326	0	0	514,895,777	33,379,326	75.51	21.78
200933B0003	Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyutlan API Manzanillo 2021-2024	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	151,482,110	130,000,000	130,000,000	72,499,987	72,499,987	0	0	605,928,440	72,499,987	32.20	29.00
211333B0001	Programa de Adquisiciones y Remodelación de la Aduana del Puerto de Manzanillo	Col.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria	247,191,135	0	0	0	0	0	0	494,382,270	0	0.00	0.00
211333B0002	Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	236,245,279	0	236,245,279	26,258,135	26,258,135	0	0	438,513,411	26,258,135	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J3D Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933D0003	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		62,838,690				170,581,833	0	0	362,455,798	170,581,833	16.66	70.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		60,591,177	60,591,177	13,861,140							
200933D0001	Edificio tráfico marítimo	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		45,407,822				9,879,293	0	0	60,971,865	9,879,293	25.00	3.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		5,506,485	5,506,485	0							
200933D0002	Reforzamiento estructural de muelles	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		114,624,048				38,153,460	0	0	473,493,500	38,153,460	16.60	15.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,000,000	5,000,000	0							
210933D0001	Adquisiciones	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		5,932,735				697,018	0	0	11,268,496	697,018	60.00	0.00
					E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria		5,720,000	5,720,000	0							
211333D0001	Actualización de señalamiento marítimo	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		11,482,260				0	0	0	11,482,260	0	0.00	0.00
					E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria		0	0	0							
211333D0002	Construcción, redimensionamiento y prolongación de escolleras y protección marginal.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		114,829,391				0	0	0	275,525,577	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J3E Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		188,174,265				1,919,505,348	0	0	2,567,347,135	1,919,505,348	0.00	65.44
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	35,650,000	10,794,369							
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,283,755,009				14,586,766,562	2,125,611,036	0	45,816,249,644	14,586,766,562	1.20	44.79
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		1,237,839,725	1,278,776,000	224,799,110							
1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		52,235,971				1,101,242,150	0	0	1,569,254,880	1,101,242,150	0.00	57.21
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	52,235,971	18,742,377							
1109J3E0010	Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		23,568,091				87,222,160	0	0	170,423,757	87,222,160	0.00	50.10
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	2,220,000	907,269							
1109J3E0011	Centro de Atención Logística al Transporte.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		6,506,729				209,390,359	0	0	303,455,750	209,390,359	0.00	99.54
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	1,150,000	975,898							
1109J3E0012	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		10,969,256				42,454,824	0	0	307,744,366	42,454,824	0.00	56.29
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	10,969,256	10,834,755							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
211334V0001	Programa de Mantenimiento de la Escuela Náutica Mercante de Tampico.	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		36,290,923				0	0	0	36,290,923	0	0.00	0.00
					E-001 Formación del personal de la Marina Mercante		0	0	0							
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
211334V0002	Programa de Mantenimiento de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán.	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		36,298,254				0	0	0	36,298,254	0	0.00	0.00
					E-001 Formación del personal de la Marina Mercante		0	0	0							
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
211334V0003	Programa de Mantenimiento del Centro de Educación Náutica de Campeche.	Camp.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		36,306,075				0	0	0	36,306,075	0	0.00	0.00
					E-001 Formación del personal de la Marina Mercante		0	0	0							
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
211334V0004	Programa de Mantenimiento de Oficinas Centrales	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		3,110,857				0	0	0	3,110,857	0	0.00	0.00
					E-001 Formación del personal de la Marina Mercante		0	0	0							
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
221334V0001	Programa de Mantenimiento de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		35,000,007				0	0	0	35,000,007	0	0.00	0.00
					E-001 Formación del personal de la Marina Mercante		0	0	0							
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

14 Trabajo y Previsión Social

Página: 1 de 1

PBE Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2214PBE0001	Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico para las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de 2022	CDMX, Q. Roo, Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	E-012 Servicio de Conciliación Federal y Registros Laborales	8,464,962	0	8,464,962	0	0	0	8,464,962	0	0.00	25.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
RHQ Comisión Nacional Forestal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2116RHQ0004	Adquisición de equipo y herramienta para proyectos forestales.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-014 Protección Forestal	18,327,238	0	14,063,466	0	0	0	0	18,327,238	0	0.00	0.00
2216RHQ0001	Mantenimiento a Inmuebles de la CONAFOR	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	16,593,489	0	16,593,489	0	0	0	0	16,593,489	0	0.00	0.00
2216RHQ0002	Adquisición de vehículos 4x4 para el Combate de Incendios Forestales.	Chis., CDMX., Dgo., Jal., Mex., Mich., Q. Roo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-014 Protección Forestal	20,911,400	0	0	0	0	0	0	20,911,400	0	0.00	0.00
2216RHQ0003	Obras y acciones de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales al sector forestal y de viveros, en el estado de Morelos	Mor.	Otros proyectos de Inversión	Contratación	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	3,008,397	0	0	0	0	0	0	9,898,598	0	0.00	0.00
2216RHQ0004	Obras restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en el estado de Oaxaca	Oax.	Otros proyectos de Inversión	Contratación	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	6,796,707	0	0	0	0	0	0	22,358,223	0	0.00	0.00
2216RHQ0005	Obras de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en estado de Baja California	BC.	Otros proyectos de Inversión	Contratación	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	466,360	0	0	0	0	0	0	9,482,905	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 Energía

TOK Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1918TOK0001	Reparación de daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL.	Mor.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		49,912,267			0	0	0	96,916,457	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		45,000,000	45,000,000	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 Energía
T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2018T000001	Programa de Adquisiciones de Laboratorios	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		77,100,861				12,460,640	0	0	150,673,293	12,460,640	100.00	0.00
					E-006 Investigación en materia petrolera		74,343,241	74,343,241	518,340							
2118T000001	OBRAS DE REESTRUCTURACION EN INMUEBLES EN IMP SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		6,016,667				0	0	0	6,016,667	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2118T000002	Estudios de Preinversión para la Construcción de una Planta de Catalizadores en el Instituto Mexicano del Petróleo	Hgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		938,857				0	0	0	7,200,814	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2218T000001	Programa de Adquisiciones de Administración	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		6,999,039				0	0	0	6,999,039	0	0.00	0.00
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 Energía

Página: 1 de 1

TOQ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2118TOQ0002	Adquisición de equipos de cómputo para la ejecución del Proyecto "ENERXICO"	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica	6,180,993	0	0	0	0	113,904	6,294,897	113,904	0.00	0.00
2118TOQ0004	Equipo para proyecto "Reducción de Dosis por Mantenimiento e Inspección de Prefiltros del Sistema G16 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde"	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica	530,628	0	0	0	0	1,949,055	2,409,972	1,949,055	0.00	0.00
2118TOQ0006	"Adquisición de digestor y destilador Kjeldahal, para ejecución del Proyecto "RLA S/078"	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica	413,909	0	0	0	0	0	413,909	0	0.00	0.00
2218TOQ0001	Adquisición de equipo para el proyecto "ESTUDIO DE RADIATIVIDAD EN AGUA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN ACUIFEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA"	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica	322,871	0	322,871	0	0	0	322,871	0	0.00	0.00
2218TOQ0002	"Desarrollo tecnológico de un laboratorio portátil para la medición en línea de las emisiones de partículas suspendidas totales en fuentes fijas"	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica	1,342,922	0	0	0	0	0	1,342,922	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

18 Energía
TOM Centro Nacional de Control de Energía

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1818TOM0001	Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión / Contratación		124,865,756				0	0	0	124,865,756	0	100.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		124,865,756	124,865,756	0							
2018TOM0001	Adquisición de refrigeradores y sillones para lactarios en los centros de trabajo del CENACE.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		206,665				0	0	0	206,665	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		199,273	199,273	0							
2018TOM0002	ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENACE	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		10,866,570				42,637,184	0	0	45,515,562	42,637,184	0.00	99.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	10,130,115	9,109,444							
2018TOM0004	Modernización de equipos de infraestructura de comunicaciones del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		195,467,270				0	0	0	287,219,039	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		195,467,270	187,193,629	0							
2018TOM0005	Adquisición e instalación de los sistemas de bombeo de aguas en la Gerencia de Control Regional Noroeste.	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		5,039,925				0	0	0	5,039,925	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2018TOM0006	Software de flujos de potencia y dinámica para Sistemas de Energía	BC, CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		10,491,958				1,485,150	0	0	11,977,109	1,485,150	0.00	50.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	10,491,958	0							
2018TOM0007	Adecuación de espacios en Sala de Control de la Gerencia de Control Regional Noroeste	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		1,658,161				0	0	0	1,658,161	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
2118TOM0002	Sistemas de Seguridad Informática para los Sistemas de Tecnologías de Operación (TO) y Tecnologías de Información (TI) del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		95,974,841				0	0	0	324,301,532	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		138,020,443	95,974,821	0							
2118TOM0003	Adquisición de elevador y su instalación de la sede de la Gerencia de Control Regional Oriental	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		1,760,105				0	0	0	1,760,105	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
2118TOM0005	Modernización de Equipo de Sistemas de Bombeo de la Gerencia del Centro Alterno	Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		135,132				0	0	0	135,132	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2118TOM0006	Adquisición de lectores de código QR para las Gerencias de Control	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		128,278				0	0	0	128,278	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 **Energía**
TOM **Centro Nacional de Control de Energía**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2118TOM0007	Adquisición de equipo de bombas contra incendio para la Gerencia de Control Regional Oriental	Pue.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión		266,222				0	0	0	266,222	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2118TOM0008	Construcción de Bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		268,089				0	0	0	3,397,374	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
2118TOM0009	Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		44,353,395				0	0	0	44,353,395	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2118TOM0010	Adquisición de mobiliario para las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		12,787,476				0	0	0	12,787,476	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2118TOM0011	Mantenimiento correctivo a la fachada de placas de panel de aluminio compuesto del edificio de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		2,102,898				0	0	0	2,102,898	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2118TOM0012	Proyecto de Adecuación de Acceso y Sistema de Drenaje de la Gerencia de Control Regional Oriental.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		1,765,663				0	0	0	8,828,317	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
2218TOM0001	Suministro e instalación de Sistema de Administración de Modelos de Red de Largo, Mediano y Corto plazo para la Planeación de la Operación del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		11,417,982				0	0	0	11,417,982	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

18 Energía
TON Centro Nacional de Control del Gas Natural

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1618TON0002	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS	Coah., Gto., Mich., NL, Son., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	647,216,602	624,068,000	624,068,000	1,261,032	795,657,450	0	0	3,347,785,666	795,657,450	0.00	0.00
1618TON0003	Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS	Coah., Chih., Dgo., NL, Son., Tamps.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	492,956,053	475,324,794	475,324,794	0	202,171,805	0	0	702,408,748	202,171,805	0.00	0.00
1718TON0001	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS.	Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL, Oax., Pue., Gro., Q Roo., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	746,351,490	517,166	517,166	517,166	620,661,870	0	0	2,722,856,774	620,661,870	0.00	0.00
1718TON0002	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas.	Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL, Oax., Pue., Gro., Q Roo., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	347,750,628	214,132,324	214,132,324	34,127,292	612,744,000	0	0	6,150,595,485	612,744,000	0.00	0.00
1718TON0003	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	322,185,195	310,661,793	310,661,793	51,879,988	617,127,578	0	0	1,396,933,130	617,127,578	12.00	70.80
1718TON0004	Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	610,474,082	588,639,627	588,639,627	3,033,783	252,681,791	0	0	2,305,454,456	252,681,791	0.00	0.00
2118TON0002	Estación de Compresión en Pátzcuaro	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión / Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	15,664,253	0	0	0	0	215,405,297	0	1,517,835,793	0	0.00	0.00
2118TON0003	Estación de Compresión Lerdo	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión / Ejecución		438,372,216	0	0	0	0	0	0	1,517,121,666	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 Energía
TON Centro Nacional de Control del Gas Natural

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
2118TON0004	Estación de Compresión Tecolutla	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión / Ejecución		728,060,690				0	0	0	1,915,949,184	0	0.00	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 Energía

Página: 1 de 1

TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2118TQA0002	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA COMPLEMENTARIA	Tab., Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		5,023,171				22,234,661	0	0	53,706,140	22,234,661	0.00	86.00
					E-576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre		0	5,023,171	0							
2118TQA0004	Generador de energía eléctrica con caseta acústica	Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		923,381				0	0	0	923,381	0	0.00	0.00
					E-576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre		0	900,000	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

21 Turismo
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Operación	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	57,146,364	0	0	0	219,125,325	0	1,971,855	453,417,916	221,097,180	0.00	99.99
1821W3N0006	Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	646,001,400	0	646,001,400	64,213,865	498,156,519	0	0	1,077,338,452	498,156,519	0.00	45.80
1821W3N0007	Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	174,757,272	0	174,757,272	14,988,821	166,439,597	0	0	323,499,122	166,439,597	0.00	40.87
1921W3N0005	Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca)	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	9,912,362	0	0	0	0	0	0	55,263,332	0	0.00	88.47
2021W3N0001	Proyecto Tren Maya	Camp, Chis, Q, Roo, Tab, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	125,812,187,585	62,942,078,331	78,653,722,707	46,566,235,918	87,982,759,704	0	0	167,341,604,393	87,982,759,704	45.20	40.48
2021W3N0003	Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2021-2023	Gro., Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	533,823,962	345,000,000	345,000,000	91,205,612	371,549,277	0	0	1,598,641,175	371,549,277	22.38	24.09
2021W3N0004	Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2021 - 2023	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	300,149,154	222,009,709	222,009,709	62,209,049	256,058,716	0	0	835,506,046	256,058,716	27.51	31.35
2021W3N0005	Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2021-2023	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	241,793,523	172,990,291	172,990,291	38,781,468	159,714,656	0	0	713,990,161	159,714,656	25.06	23.51
2021W3N0006	Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte 2021-2023	Nay., Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	115,906,152	55,000,000	55,000,000	11,266,062	67,537,352	0	0	215,324,262	67,537,352	26.43	32.65
2121W3N0001	Modernización, rehabilitación, conservación, operación y mantenimiento de la carretera Cancún Tulum	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	5,874,638,948	0	362,533,882	66,165,328	582,957,558	0	0	13,248,600,261	582,957,558	0.00	4.42
2121W3N0002	Proyectos de inversión para generación de energías limpias	BCS., Q. Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	103,709,308	0	0	0	0	0	0	246,828,152	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

21 Turismo
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

21 Turismo
W3S FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2121W3S0001	Adquisiciones de vehículos de transporte y carga para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2021	BCS, Gro., Nay, Oax., Q. Roo, Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's	91,913,856	0	0	0	0	0	0	91,913,856	0	0.00	0.00
2221W3S0001	Adquisiciones de equipo y herramienta para la conservación de infraestructura básica distinta a la de FONATUR ejercicio 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-009 Conservación y mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR	3,401,065	0	0	0	0	0	0	3,401,065	0	0.00	0.00
2221W3S0002	Adquisiciones de maquinaria y equipo de construcción para conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022	BCS, Gro., Nay, Oax., Q. Roo, Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's	40,989,588	0	0	0	0	0	0	40,989,588	0	0.00	0.00
2221W3S0003	Adquisiciones de vehículos de transporte y carga para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022	BCS, Gro., Nay, Oax., Q. Roo, Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's	68,743,574	0	0	0	0	0	0	68,743,574	0	0.00	0.00
2221W3S0004	Adquisiciones de equipo de jardinería y bombeo para conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022	BCS, Gro., Nay, Oax., Q. Roo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's	11,731,094	0	0	0	0	0	0	11,731,094	0	0.00	0.00
2221W3S0005	Adquisiciones de equipo de medición y comunicación para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022	BCS, Gro., Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's	1,528,392	0	0	0	0	0	0	1,528,392	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

21 Turismo
W3X FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2121W3X0001	Programa de adquisiciones para las reubicaciones de asentamientos humanos en el derecho de vía del Proyecto Tren Maya	Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,176,309,467	0	0	0	109,614,862	0	0	3,627,184,843	109,614,862	0.00	3.03

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20389000001	Jardín Etnobiológico de Baja California Sur	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución / Operación		0					788,409	10,000	2,145,425	10,000	0.00	100.00
					K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		0	0	0							

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
213890Q0001	TRANSPORTE PARA TRABAJO DE CAMPO	Q. Roo, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación	4,450,374	0	0	0	0	0	4,450,374	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
203890X0001	CREACIÓN DE CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL CONACYT.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		21,123,734			0	0	0	21,123,734	0	0.00	0.00
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
163890Y0001	Construcción de Unidad Multidisciplinaria del Sistema Centros Públicos de Investigación CONACYT en la Región Sur - Sureste	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	5,185,465	0	0	0	34,619,017	0	0	134,087,085	34,619,017	0.00	32.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
91Q Instituto de Ecología, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
213891Q0002	Construcción de 2 puentes para unir el Campus II y Campus III	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		4,827,148				0	0	0	4,827,148	0	0.00	0.00
					K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		0	0	0							
223891Q0001	Programa de protección civil	Mich., Ver.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión		1,555,640				0	0	0	1,555,640	0	0.00	0.00
					E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación		0	0	0							
223891Q0002	Programa de equipamiento de laboratorios	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,555,640				0	0	0	1,555,640	0	0.00	0.00
					E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación		0	0	0							

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

91S Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
203891S0001	Programa de adquisiciones de equipamiento de áreas sustantivas para 2020	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		3,218,099				0	0	0	3,218,099	0	0.00	0.00
					E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

AYH Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2247AYH0001	Polo de Desarrollo: San Blas Atempa	Oax.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión		64,044,233				56,362,000	72,090,423	0	136,134,656	56,362,000	0.00	0.00
					P-005 Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec		0	56,362,000	56,362,000							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2047AYL0001	AMPLIACIÓN COBERTURA SPR	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		882,064,765				452,247,604	0	0	3,544,450,800	452,247,604	10.00	20.85
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		780,000,000	758,044,644	29,395,469							
2147AYL0001	Acondicionamiento y equipamiento de foros y cabinas de televisión y adquisición de unidad móvil	CDMX.	Otros proyectos de inversión	Preinversión		219,797,314				0	0	0	219,797,314	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
140933F0006	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		477,985,320				985,954,644	0	0	1,415,624,258	985,954,644	7.00	65.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	71,000,000	28,054,200							
214733F0001	Estudios de preinversión para el diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en "El Gavilán"	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación		41,447,308				23,732,209	0	0	91,974,483	23,732,209	0.00	29.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	14,200,000	10,574,053							
214733F0002	Equipamiento para el manejo de contenedores en el puerto de Coatzacoalcos	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		371,697,389				0	0	0	512,742,047	0	0.00	0.00
					E-008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria		0	0	0							
214733F0004	Diseño, construcción y equipamiento de una terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Coatzacoalcos, Ver.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		1,879,397,102				0	0	0	1,879,397,102	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

33G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933G0004	Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa).	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	2,692,953,545	0	1,213,194,314	398,239,019	1,410,090,823	0	0	10,776,044,723	1,410,090,823	0.00	12.13
204733G0001	Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	747,578,399	0	230,147,376	57,160,491	57,160,491	0	0	1,610,527,558	57,160,491	0.00	1.27
214733G0001	Estudios de preinversión para diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Petrolero-Comercial	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación	K-028 Estudios de preinversión	30,103,526	0	31,963,854	2,120,734	11,567,433	0	0	71,587,249	11,567,433	0.00	19.91
214733G0002	Equipamiento para el manejo de contenedores en el puerto de Salina Cruz	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria	368,586,110	0	0	0	0	0	0	512,742,048	0	0.00	0.00
214733G0003	Diseño, construcción y equipamiento de una terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Petrolero-Comercial de Salina Cruz, Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	2,361,813,950	0	0	0	0	0	0	2,361,813,950	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933L0001	Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z	Oax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		4,834,861,703				3,185,507,841	0	0	6,965,743,705	3,185,507,841	0.00	66.00
					K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros		0	2,638,800,000	844,000,000							
224733L0001	Estudios preinversión línea FA	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		137,500,233				0	0	0	137,500,233	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

48 Cultura

Página: 1 de 1

L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,730,118,576				41,106,724	0	0	9,101,123,940	41,106,724	0.00	1.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

48 Cultura

Página: 1 de 1

MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2148MDC0001	La Albarrada (Capp)	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	18,282,824	0	0	0	0	0	29,450,175	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

48 Cultura

Página: 1 de 1

MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2048MHL0001	Programa de inversión de Adquisición de Unidad móvil para transmisión televisiva	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		48,950,793				0	0	0	48,950,793	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos		0	0	0							
2048MHL0002	Programa de inversión de equipo para renovación de infraestructura televisiva	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		128,483,872				0	0	0	128,483,872	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos		0	0	0							

48 Cultura

Página: 1 de 1

VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,730,118,576				0	0	0	9,101,123,940	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 1 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1250GYR0003	Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		89,106,023				1,667,019,379	0	0	1,652,208,455	1,667,019,379	0.00	99.80
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	1,696,351	0							
1350GYR0007	HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		32,761,927				1,198,759,566	0	0	1,166,611,938	1,198,759,566	0.14	99.86
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	27,924	0							
1350GYR0009	Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	CDMX, Gro, Hgo., Jal, Q Roo, SLP, Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		207,301,233				460,023,976	0	0	694,893,986	460,023,976	0.04	99.96
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	136,347,574	2,516,399							
1450GYR0009	Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		828,005				13,739,349	0	0	13,751,261	13,739,349	0.46	99.54
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	159,019	0							
1450GYR0039	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		91,597,238				78,671,306	0	0	159,880,054	78,671,306	35.05	67.35
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	41,028,006	8,868,124							
1450GYR0043	Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		2,752,344				78,592,001	0	0	79,540,397	78,592,001	0.00	99.98
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
1450GYR0053	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		572,764				46,723,468	0	0	45,105,615	46,723,468	0.00	99.60
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
1450GYR0057	Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		4,199,486				1,214,628,715	0	0	1,130,576,907	1,214,628,715	1.17	98.83
					K-029 Programas de adquisiciones		0	4,199,486	0							
1450GYR0095	Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		242,676				15,731,282	0	0	15,405,317	15,731,282	0.00	99.96
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	88,790	0							
1450GYR0096	Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,672,924				39,803,871	0	0	39,951,858	39,803,871	0.00	99.64

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 2 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
1450GYR0098	Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		306,352				38,496,866	0	0	37,880,472	38,496,866	0.00	99.63
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
1450GYR0099	Ampliación y Remodelación de Quirofanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución		174,199,388				68,970,547	0	0	235,469,065	68,970,547	57.80	46.20
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		132,802,625	33,826,445	6,001,263							
1550GYR0005	Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León.	NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		26,834,816				105,055,597	0	0	128,512,839	105,055,597	0.00	85.81
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	5,184,718	1,630,766							
1550GYR0023	Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016.	NAC.	Programa de Adquisiciones	Ejecución / Operación		3,197,112				2,494,597,323	0	0	2,372,350,633	2,494,597,323	0.01	99.99
					K-029 Programas de adquisiciones		0	3,197,112	0							
1550GYR0036	Ampliación y Remodelación de UGIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		90,011,519				1,248,671	0	0	125,826,793	1,248,671	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
1550GYR0047	Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		51,805,761				732,906	0	0	52,523,869	732,906	10.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		23,157,617	0	0							
1550GYR0052	Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		39,834,989				80,654,637	0	0	118,994,215	80,654,637	29.49	70.51
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	31,002,399	13,972							
1550GYR0053	Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar I, La Paz, Baja California Sur.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		19,291,573				10,682,582	0	0	29,749,672	10,682,582	15.20	84.80
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	3,368	3,368							
1550GYR0056	Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.	Q.Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		37,306,913				78,951,365	0	0	115,796,542	78,951,365	24.70	75.30

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 3 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	23,306,492	60,530							
1550GYR0059	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución		45,331,952				51,370,536	0	0	145,106,766	51,370,536	56.00	44.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		43,710,592	0	0							
1550GYR0060	Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		40,905,173				17,618,001	0	0	65,368,995	17,618,001	0.00	4.80
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	11,782	11,782							
1550GYR0061	Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		44,671,443				50,696,290	0	0	94,598,218	50,696,290	60.80	58.40
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	14,823,422	42,960							
1650GYR0004	Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		51,442,716				652,298	0	0	52,084,517	652,298	10.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		49,602,796	24,415,048	0							
1650GYR0009	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		2,146,110				88,426,722	0	0	87,821,186	88,426,722	0.00	99.27
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	76,150	0							
1650GYR0011	Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		31,946,336				115,732	0	0	72,052,001	115,732	9.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		30,803,731	0	0							
1650GYR0024	Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		24,062,974				35,558,901	0	0	59,468,483	35,558,901	10.40	89.60
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	22,267,984	42,212							
1650GYR0027	Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		15,004,962				22,919,992	0	0	30,575,140	22,919,992	19.88	80.12
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	7,676,973	7,327,989							
1650GYR0031	Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		20,735,875				625,261	0	0	21,346,893	625,261	4.00	0.00

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		19,994,228	0	0							
1650GYR0040	Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		11,756,493				146,149,316	0	0	154,484,483	146,149,316	0.34	99.66
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	208,800	208,800							
1650GYR0045	Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		19,840,043				653,686	0	0	20,480,515	653,686	5.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		19,130,436	0	0							
1650GYR0050	Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		103,300,982				3,329,512	0	0	106,564,666	3,329,512	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
1650GYR0053	Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		11,675,672				16,800,110	0	0	24,548,066	16,800,110	35.20	64.80
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		11,258,075	10,881,764	3,806,250							
1650GYR0058	Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		216,737,618				1,184,078,812	0	0	1,373,500,934	1,184,078,812	0.12	99.88
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	4,755,977	2,058							
1650GYR0061	Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		700,760,110				1,755,585,770	0	0	2,408,786,454	1,755,585,770	0.00	99.96
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	537,220,476	10,983,213							
1650GYR0065	Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		6,273,309				86,417,102	0	0	90,878,876	86,417,102	4.12	98.28
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	1,539,552	27,585							
1650GYR0075	Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		43,252,755				900,783	0	0	44,147,560	900,783	100.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		41,705,760	25,154,167	0							
1650GYR0076	Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		46,411,512				832,063	0	0	47,226,756	832,063	100.00	0.00

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		44,751,540	2,180,115	0							
1650GYR0078	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		55,227,811				2,383,656	0	0	77,427,741	2,383,656	80.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		53,252,511	34,092,640	0							
1650GYR0080	Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		44,439,133				88,062,587	0	0	130,844,360	88,062,587	46.40	53.60
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	36,721	36,721							
1650GYR0086	Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		49,937,882				1,595,263	0	0	51,500,906	1,595,263	100.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		48,151,784	0	0							
1650GYR0087	Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		22,206,320				1,972,537	0	0	24,126,678	1,972,537	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
1650GYR0089	Reestructuración y Recimentación de la UMF/UMAA No. 76 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	Tamps.	Programa de mantenimiento de protección civil	Ejecución		2,818,212				66,542,206	0	0	66,470,095	66,542,206	9.60	90.40
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	2,703,633	1,170,027							
1650GYR0091	Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017.	NAC.	Programa de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		3,676,181				3,552,201,199	0	0	3,473,050,554	3,552,201,199	0.09	99.91
					K-029 Programas de adquisiciones		0	3,676,181	0							
1650GYR0103	Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		46,286,078				1,407,344	0	0	47,664,975	1,407,344	12.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		44,630,592	0	0							
1650GYR0119	Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.	NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		66,899,211				0	0	0	149,155,447	0	5.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		64,506,468	0	0							
1650GYR0124	Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		218,709,857				1,103,351,423	0	0	1,257,817,834	1,103,351,423	0.18	99.82
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	53,760,261	40,580,336							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 6 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1650CYR0129	Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	76,911,188	0	0	0	6,450	0	0	78,458,784	6,450	0.00	0.00
1750CYR0003	Construcción de UMF 14 + 7 + AMC en el municipio de Mérida, Yucatán.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	43,300,747	0	6,844,370	2,892,282	143,864,570	0	0	182,290,203	143,864,570	19.84	80.16
1750CYR0023	Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	23,596,501	0	0	0	4,040,390	0	0	165,685,241	4,040,390	0.00	0.00
1750CYR0026	Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	239,898,472	0	23,348,047	23,598	195,030,110	0	0	430,490,664	195,030,110	1.80	98.20
1750CYR0027	Demolición, Sustitución y Restauración del HGZMF No. 7 en Cuautla, y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	348,024,711	0	28,203,888	315,954	956,866,302	0	0	1,290,513,952	956,866,302	32.08	67.92
1750CYR0031	Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	156,005,807	150,426,042	86,204,604	0	31,296,661	0	0	420,692,029	31,296,661	96.00	7.20
1750CYR0032	Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	382,995,515	369,297,148	236,016,077	570,430	36,316,244	0	0	509,599,087	36,316,244	89.60	29.60
1850CYR0004	Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	11,284,498	0	0	0	50,116,714	0	0	60,142,912	50,116,714	0.00	95.28
1850CYR0005	Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarimbaro, Michoacán.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	5,885,757	0	36,208	36,208	136,505,452	0	0	139,461,297	136,505,452	0.26	99.73

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 7 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1850CYR0015	Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	209,814,836	0	209,814,836	153,705,032	280,280,430	0	0	336,390,234	280,280,430	0.00	83.00
1850CYR0028	Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	22,794,573	21,033,452	938,624	856,122	2,036,291	0	0	23,949,566	2,036,291	92.00	8.00
1850CYR0029	Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	165,138,854	0	6,626,994	0	0	0	0	165,138,854	0	0.00	9.00
1850CYR0032	Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León.	NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	121,580,784	117,232,278	93,121,918	0	3,966,564	0	0	125,467,169	3,966,564	68.00	0.00
1850CYR0033	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	17,561,386	0	40,194	0	76,204,157	0	0	92,051,182	76,204,157	19.80	80.14
1850CYR0034	Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación	K-029 Programas de adquisiciones	7,168,937	0	3,201,438	0	3,536,450,544	0	0	3,462,787,561	3,536,450,544	0.00	96.89
1850CYR0038	Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación	K-029 Programas de adquisiciones	107,655,328	0	94,132,512	0	266,558,628	0	0	373,479,336	266,558,628	29.74	70.26
1950CYR0011	Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	392,427,734	378,392,010	392,425,372	0	0	0	0	392,427,734	0	100.00	0.00
1950CYR0012	Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2022 Etapa III.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	269,236,000	236,144,223	269,236,000	0	0	0	0	269,236,000	0	100.00	0.00
1950CYR0020	Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019, segunda etapa.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación	K-029 Programas de adquisiciones	18,537,090	0	0	0	221,198,054	0	0	234,719,964	221,198,054	0.00	86.96
2050CYR0003	Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		25,294,085				0	0	0	25,294,085	0	100.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 8 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		24,389,407	24,389,407	0							
2050GYR0005	Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		19,648,099				1,262,662	0	0	20,877,360	1,262,662	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	19,648,099	0							
2050GYR0006	Programa de adquisición de equipo médico COVID-19	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación		51,422,140				1,606,798,155	0	0	1,618,481,470	1,606,798,155	3.54	96.46
					K-029 Programas de adquisiciones		0	4,155,120	0							
2050GYR0008	Estudios de Preinversión 2021-2022	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación		32,227,921				638,944	0	0	32,227,921	638,944	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		7,782,830	2,903,455	638,944							
2050GYR0009	Estudios de Preinversión 2022.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		10,611,891				0	0	0	10,611,891	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		10,232,342	0	0							
2050GYR0014	Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		388,424,396				2,218,375	0	0	415,033,471	2,218,375	35.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		362,417,371	6,113,759	2,218,375							
2050GYR0015	Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		112,950,797				0	0	0	293,083,300	0	10.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		171,595,148	0	0							
2050GYR0024	Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		45,012,459				647,129	0	0	47,929,327	647,129	100.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		43,402,526	13,905,067	2,690							
2050GYR0025	Implementación de la UCIN en el HCR 46 Guadalajara, Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		39,943,632				0	0	0	39,943,632	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2050GYR0026	Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		442,822,322				0	0	0	442,822,322	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2050GYR0027	Programa de Sustitución del Acelerador Lineal para el Segundo Nivel de Atención en Baja California, 2022	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		137,924,000				0	0	0	137,924,000	0	100.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 9 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		129,105,066	137,924,000	0							
2050GYR0028	Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		214,333,672			0	0	0	214,333,672	0	100.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		211,611,985	205,405,545	0							
2050GYR0029	Ampliación y remodelación de la UCIN en el HGOP No.7 en Cancún, Q. Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		38,469,714			0	0	0	38,469,714	0	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2050GYR0030	Ampliación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		93,353,571			0	0	0	117,705,493	0	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2050GYR0033	Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2022.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		802,527,440			0	0	0	802,527,440	0	100.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		629,196,606	802,527,440	0							
2050GYR0034	Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		5,989,409			0	0	0	187,527,544	0	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2050GYR0036	Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2022	BC, CDMX, Cto, Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		455,316,865			0	0	0	455,316,865	0	100.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		481,932,513	455,316,864	0							
2050GYR0037	Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		15,709,868			664,612	0	0	212,935,653	664,612	5.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		108,229,147	0	0							
2050GYR0038	Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención 2022.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		365,485,300			0	0	0	365,485,300	0	100.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		352,413,210	365,483,482	0							
2050GYR0039	Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		216,502,391			0	0	0	336,442,116	0	25.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		208,758,882	0	0							
2050GYR0041	Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, primera fase.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación		26,215,021			77,992,387	0	0	104,207,408	77,992,387	0.00	32.50	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 10 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2050GYR0042	Ampliación y Remodelación de la UCIN (4 cunas) del HGZ 24 en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		25,051,496			0		0	0	25,051,496	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2050GYR0043	Adquisición de equipo técnico fijo de alta tecnología y de campo de higiene industrial de los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		45,289,572					0	0	45,289,572	0	0.00	89.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2050GYR0044	Ampliación y remodelación del HGZMF No.29 Aragón, D.F. Norte, para la creación de la UCIA	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		31,385,670					0	0	31,385,670	0	15.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		30,263,118	0	0							
2050GYR0046	Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		57,342,228					0	0	59,167,720	1,703,149	22.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		55,291,303	7,198	7,198							
2050GYR0047	Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		49,572,969					0	0	49,572,969	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	49,572,969	0							
2050GYR0049	Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		1,723,517,010					0	0	1,723,517,010	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		1,661,873,027	1,661,873,027	0							
2050GYR0050	Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		820,705,608					0	0	820,705,608	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2050GYR0051	Remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Poza Rica, Veracruz Norte	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		18,675,323					0	0	18,847,900	172,577	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	9,037	0							
2050GYR0053	Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		107,028,055					0	0	109,780,783	0	33.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		103,200,048	906,827	0							
2050GYR0054	Estudios para la Sustitución del HGR 25 Zaragoza de 180 camas, en la Alcaldía Iztapalapa de la CDMX	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		1,902,030					593,589	0	2,493,152	593,589	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 11 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-028 Estudios de preinversión		0	2,467	2,467							
2050GYR0055	Programa de adquisición de equipo médico para la atención COVID-19 en la UMF No. 13 Azcapotzalco	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación		7,325,509				7,053,505	0	0	7,325,509	7,053,505	100.00	96.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	7,325,509	7,053,505							
2050GYR0056	Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		22,976,429				0	0	0	22,976,429	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		22,154,645	22,154,645	0							
2050GYR0058	Implementación de la UCIN en el HCGZF 2 de Irapuato, Guanajuato	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		21,769,442				0	0	0	21,769,442	0	19.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		20,990,828	435,143	0							
2150GYR0004	Kit de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		93,694,794				0	0	0	93,694,794	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2150GYR0005	Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,215,263				4,907,299	0	0	6,032,361	4,907,299	17.33	82.67
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	90,201	90,201							
2150GYR0007	Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acalá, Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		14,888,383				0	0	0	15,003,770	0	19.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		14,355,879	0	0							
2150GYR0010	Ampliación y Remodelación de la UCIA del HGR 12 Mérida, Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		36,054,428				0	0	0	36,054,428	0	30.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		34,764,891	0	0							
2150GYR0011	Demolición del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla, Puebla.	Pue.	Programa de mantenimiento de protección civil	Ejecución		90,578,033				77,154,263	0	0	167,732,120	77,154,263	100.00	99.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	317,446	176							
2150GYR0012	Construcción de Escaleras de Emergencia HGZ N° 1 Zacatecas	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,339,570				0	0	0	1,339,570	0	57.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		1,291,658	0	0							
2150GYR0013	Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		92,629,754				0	0	0	198,062,032	0	65.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 12 de 20

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		89,316,722	5,830,818	0							
2150GYR0014	Ampliación y Remodelación de la Guardería 1 de Reynosa, Tamps.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		2,637,228			0	0	0	2,637,228	0	100.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		2,542,904	2,542,904	0							
2150GYR0015	Ampliación y Remodelación (Construcción del cubo de elevador de pasajeros), en el HGR No. 20, Tijuana, Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,078,538			0	0	0	3,078,538	0	20.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		2,968,430	2,968,430	0							
2150GYR0016	Construcción de escaleras de emergencia en HGZ 2, Fresnillo, Zac.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		673,243			0	0	0	673,243	0	42.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		649,164	0	0							
2150GYR0017	Nueva trotapista en el CSS de Tapachula, Chis.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Operación		6,400			1,380,331	0	0	1,380,568	1,380,331	1.00	100.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	6,163	6,163							
2150GYR0019	Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 180 camas, en San Alejandro Puebla	Pue.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		570,401			534,803	0	0	570,401	534,803	0.00	0.00	
					K-028 Estudios de preinversión		0	534,804	534,803							
2150GYR0021	Construcción de cancha de fútbol rápido en CSS Aguascalientes.	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,165,025			2,838,187	0	0	2,912,561	2,838,187	40.00	99.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		1,123,356	1,165,025	1,119,867							
2150GYR0022	Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud	BCS, Chis, Gto., Gro., Jal., Nay., NL, Oax., Pue., Qro., SLP, Sin., Son., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		23,355,205			0	0	0	23,355,205	0	0.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	23,355,205	0							
2150GYR0023	Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		2,908,205			1,031,321	0	0	11,036,901	1,031,321	0.00	20.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	2,908,205	4,287							
2150GYR0024	Sustitución y modernización de elevadores 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		293,203,897			0	0	0	293,203,897	0	100.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		282,717,052	282,717,052	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 13 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2150GYR0025	Techado y alumbrado de canchas deportivas y remodelación de pódium de gimnasia del CSS Tepic, Nayarit	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,922,573	0	2,922,573	28,423	0	0	9,779,818	6,885,668	1.00	99.00
2150GYR0026	Escalera de emergencia en UMF 14 Aeropuerto	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	3,679,939	3,548,321	0	0	0	0	3,679,939	0	62.00	0.00
2150GYR0029	Programa de fortalecimiento de mobiliario en guarderías de prestación directa.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	38,071,267	36,709,595	36,709,595	0	0	0	38,071,267	0	100.00	0.00
2150GYR0030	Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado 2022.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	448,605,643	432,560,638	431,215,038	0	0	0	448,605,643	0	100.00	0.00
2150GYR0031	Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	1,074,715,371	1,036,276,681	827,023,279	0	0	0	1,074,715,371	0	100.00	0.00
2150GYR0032	Construcción de gradas, baños y vestidores en gimnasio de básquetbol en el CSS Zacatecas, de la Delegación Estatal en Zacatecas	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	5,063,468	0	5,063,468	0	0	0	5,063,468	0	0.00	0.00
2150GYR0033	Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	98,136,437	0	1,567,254	0	0	0	147,434,298	0	0.00	0.00
2150GYR0036	Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María,	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	63,132,500	60,874,478	0	0	0	0	63,132,500	0	20.00	0.00
2150GYR0037	Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	10,726,995	10,343,329	0	0	0	0	87,914,606	0	60.00	0.00
2150GYR0038	Equipamiento Tecnológico de los CIEFD y Escuelas de Enfermería del IMSS	BC., CDMX, Cto., Jal., NL., Pue., Qro., SLP., Son., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		18,389,415				0	0	18,389,415	0	100.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 14 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		0	14,551,159	0							
2150GYR0039	Techado de Alberca Olímpica en el CSS Acapulco, Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		7,490,884				0	0	0	7,490,884	0	100.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		7,222,962	7,490,884	0							
2150GYR0042	Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		37,709,124				567,277	0	0	37,709,124	567,277	100.00	39.20
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	32,665,168	567,277							
2150GYR0043	Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		35,103,806				2,739,380	0	0	35,103,806	2,739,380	100.00	50.40
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	31,890,168	2,739,380							
2150GYR0044	Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		37,353,601				821,142	0	0	37,353,601	821,142	100.00	39.20
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	32,151,147	821,142							
2150GYR0045	Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		33,147,972				2,240,899	0	0	35,379,556	2,240,899	100.00	20.80
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	22,151,626	9,315							
2150GYR0046	Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		35,104,733				7,233,477	0	0	35,104,733	7,233,477	100.00	52.80
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	30,292,374	7,233,477							
2150GYR0047	Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		35,034,271				3,104,430	0	0	35,034,271	3,104,430	0.00	36.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	29,410,681	3,104,430							
2150GYR0048	Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		21,297,152				0	0	0	30,759,641	0	68.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	21,297,152	0							
2150GYR0051	Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		34,951,303				662,417	0	0	34,951,303	662,417	100.00	38.40
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	29,872,326	662,417							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 15 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2150GYR0052	Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		35,127,609			488,120		0	0	35,127,609	488,120	100.00	25.60
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	31,747,236	488,120							
2150GYR0053	Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		35,158,722			2,457,903		0	0	35,158,722	2,457,903	100.00	40.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	29,972,758	2,457,903							
2150GYR0054	Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		35,055,012			509,467		0	0	35,055,012	509,467	0.00	33.60
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	30,665,012	509,467							
2150GYR0055	Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		34,640,175			1,612,902		0	0	34,640,175	1,612,902	100.00	24.80
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	29,081,521	1,612,902							
2150GYR0056	Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		35,055,012			0		0	0	35,055,012	0	100.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	33,483,311	0							
2150GYR0057	Ampliación y Remodelación de la C-001 en Santiago de Qro.	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		7,401,053			0		0	0	7,401,053	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	7,401,053	0							
2150GYR0059	Remodelación y Ampliación de Guardería Ordinaria en Aguascalientes, Ags.	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		9,889,761			0		0	0	9,889,761	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	9,889,761	0							
2150GYR0060	Cancha de fútbol en la UD Salvarcar, en Cd. Juárez, Chih.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		8,200,571			0		0	0	8,200,571	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	8,200,571	0							
2150GYR0062	Fortalecimiento del CENAIDS	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		28,731,295			0		0	0	28,731,295	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2150GYR0063	Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Cocina y Comedor, primera etapa	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		313,445,936			0		0	0	313,445,936	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 16 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2150GYR0064	Equipamiento HGR No. 220 por el Premio de Lotería Nacional.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		6,160,245				16,462,814	0	0	16,462,815	16,462,814	20.50	99.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	6,160,244	6,160,244							
2150GYR0067	Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		66,506,832				2,140,996	0	0	66,506,832	2,140,996	0.00	43.20
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	4,148,291	2,140,996							
2150GYR0068	Ampliación de las Aulas y Áreas de Enseñanza del Hospital General Regional No. 1, Querétaro	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		14,590,873				0	0	0	14,590,873	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0069	Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores y Congeladores para Vacunas.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		13,623,136				0	0	0	13,623,136	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2150GYR0071	Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec.	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		14,687,475				0	0	0	14,687,475	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	14,687,475	0							
2150GYR0072	Ampliación y Remodelación de la guardería ordinaria 0001 en Chihuahua, Chihuahua.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,129,685				0	0	0	1,129,685	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	1,129,685	0							
2150GYR0073	Aula de usos múltiples CSS, Durango.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		8,402,769				53,041	0	0	8,402,769	53,041	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	8,402,769	53,041							
2150GYR0074	Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		31,578,857				0	0	0	31,578,857	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	7,219,234	0							
2150GYR0075	Remodelación unidad deportiva Xaloztoc, Tlaxcala.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		5,026,712				0	0	0	5,026,712	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	5,026,712	0							
2150GYR0076	Remodelación de Unidad Deportiva Tzompantepec, Tlaxcala	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		4,705,224				0	0	0	4,705,224	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 17 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150CYR0077	Construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Dgo.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/Contratación		2,906,901				49,993	0	0	2,906,901	49,993	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	2,906,901	49,993							
2150CYR0078	Ampliación y Remodelación de la Guardería 0001 en Monterrey, Nuevo León	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		2,660,430				0	0	0	2,660,430	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	2,660,430	0							
2150CYR0080	Ampliación de dos aulas y un Centro de Documentación en Salud en la UMAE Hospital de Especialidades CMN Ignacio García Téllez en Mérida.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		6,694,678				0	0	0	6,694,678	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	5,954,749	0							
2150CYR0081	Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		11,912,668				0	0	0	11,912,668	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150CYR0082	Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juárez, Chihuahua	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		36,921,780				2,334,321	0	0	36,921,780	2,334,321	0.00	41.60
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	29,754,761	2,334,321							
2150CYR0083	Nueva Alberca semiolímpica en CSS en Tuxpan, Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		13,539,003				0	0	0	13,539,003	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	13,539,003	0							
2150CYR0086	UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil.	Q.Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		41,791,319				0	0	0	118,187,089	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	697,254	0							
2150CYR0087	Adquisición del Hospital Santa Cecilia de 44 camas para Traumatología y Ortopedia en Monterrey, Nuevo León	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		187,606,465				136,436,885	0	0	324,043,350	136,436,885	0.00	42.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150CYR0088	Techado de alberca y remodelación en el CS en Tecmán, Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/Contratación		9,314,844				0	0	0	9,314,844	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 18 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	9,314,844	0							
2150GYR0089	Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/Contratación		8,502,848			0		0	0	253,049,418	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	6,830,209	0							
2150GYR0090	Ampliación y remodelación de la Guardería Madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,410,345			0		0	0	3,410,345	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	3,410,345	0							
2150GYR0093	Ampliación y Remodelación de la guardería 0005 en Monterrey N.L.	NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		2,660,430			0		0	0	2,660,430	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	2,660,430	0							
2150GYR0094	Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Segunda Etapa 2022	BC, Coah., NL, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		776,891,677			0		0	0	776,891,677	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2150GYR0095	Remodelación en la Unidad Deportiva Amaxac, Tlaxcala	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		4,711,828			0		0	0	4,711,828	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	4,711,828	0							
2150GYR0097	Programa Nacional de Adquisición de Sets de Procuración de Tejido Corneal y Vasectomía.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		6,574,392			0		0	0	6,574,392	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	1,793,751	0							
2150GYR0098	Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		4,982,689			0		0	0	149,747,608	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	697,254	0							
2150GYR0100	Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		2,397,974			0		0	0	42,118,120	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0101	Ampliación y remodelación (salas de usos múltiples maternales, piso y bodega), en la Guardería 0001 en Villahermosa, Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		5,248,682			0		0	0	5,248,682	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	5,248,682	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 19 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2250GYR0001	Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		16,293,571				0	0	0	73,884,044	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	804,525	0							
2250GYR0002	Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		2,403,997				0	0	0	49,999,310	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	641,221	0							
2250GYR0003	Ampliación y Remodelación de la guardería 0001 en Cuernavaca, Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		7,660,268				0	0	0	7,660,268	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	7,660,268	0							
2250GYR0005	Estudios para HGR de 260 camas en Cd. Juárez, Chih.	Chih.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		4,549,333				0	0	0	4,549,333	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2250GYR0006	Demolición del inmueble que ocupaba el HCG No. 10 en Manzanillo, Colima.	Col.	Programa de mantenimiento de protección civil	Preinversión		47,733,592				0	0	0	47,733,592	0	100.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	45,478,334	0							
2250GYR0008	Remodelación y Ampliación de las Unidades para Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		2,061,951				0	0	0	2,061,951	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	2,061,951	0							
2250GYR0009	Construcción del aula de carpintería en el Centro de Seguridad Social en Mexicali, Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,361,523				0	0	0	1,361,523	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2250GYR0010	Programa Nacional de Adquisición de Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en UMAES, primera etapa	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		28,840,294				0	0	0	28,840,294	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2250GYR0013	Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2022.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		823,885,782				0	0	0	823,885,782	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	775,587,600	0							
2250GYR0015	HGR de 260 camas en Juárez, Chih.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,316,891,368				0	0	0	2,838,920,385	0	1.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	1,316,891,368	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 20 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2250GYR0017	Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2022.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		339,752,066				0	0	0	339,752,066	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2250GYR0018	HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,072,620,900				0	0	0	2,056,194,152	0	55.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	745,800,001	0							
2250GYR0019	Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		5,230,166,870				0	0	0	5,230,166,870	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2250GYR0020	Nueva Sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		142,159,791				0	0	0	142,159,791	0	22.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	101,697,481	0							
2250GYR0022	Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes	Ags.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		15,066,016				0	0	0	74,284,801	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
2250GYR0023	Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		642,423,054				0	0	0	1,855,020,727	0	32.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	631,399,999	0							
2250GYR0024	Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		24,377,627				0	0	0	24,377,627	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 1 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
165IGYN0026	Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	96,936,509	49,432,000	3,900,000	500,295	116,289,661	0	0	226,021,284	116,289,661	22.68	50.26
175IGYN0002	Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.C. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	133,278,841	15,000,000	4,750,000	295,635	26,323,707	0	0	186,686,533	26,323,707	8.34	17.79
175IGYN0003	Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	59,475,571	30,000,000	14,480,000	3,625,265	76,564,103	0	0	146,236,275	76,564,103	21.29	69.89
175IGYN0004	Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	351,483,957	15,942,000	5,942,000	3,115,705	30,781,799	0	0	425,093,583	30,781,799	3.89	12.10
175IGYN0009	Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	166,013,316	10,000,000	3,000,000	297,136	46,767,339	0	0	278,696,324	46,767,339	3.72	16.39
175IGYN0010	Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	164,687,198	10,000,000	5,300,000	4,548,151	343,973,553	0	0	510,447,378	343,973,553	2.04	85.50
175IGYN0022	Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	14,548,434	0	0	0	45,114	0	0	14,593,548	45,114	0.00	0.32
175IGYN0023	Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE	Ags., CDMX., Hgo., Mex., Tlax., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	93,163,794	89,800,000	60,437,600	7,507,427	80,154,482	0	0	434,511,102	80,154,482	21.44	23.41
175IGYN0024	Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	17,990,440	0	0	0	17,195,549	0	0	35,691,296	17,195,549	0.00	68.43
175IGYN0025	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	9,853,028	9,500,000	9,500,000	4,739,278	116,936,050	0	0	278,253,747	116,936,050	3.54	48.45
175IGYN0026	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Enseñada en el Estado de Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	77,768,841	55,000,000	64,500,000	7,004,844	13,198,845	0	0	366,270,027	13,198,845	15.58	7.22

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 2 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
185IGYN0001	Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención.	Camp., Coah., Mich., NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	24,232,887	4,000,000	3,605,000	490,374	94,810,019	0	0	311,863,064	94,810,019	1.33	33.65
185IGYN0002	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	31,754,230	30,000,000	31,754,000	1,503,825	3,447,221	0	0	67,870,291	3,447,221	45.83	20.01
185IGYN0003	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	154,231,676	15,000,000	12,000,000	5,998,946	116,805,598	0	0	324,942,844	116,805,598	4.78	38.99
185IGYN0005	Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	27,885,271	26,885,000	9,316,140	4,061,376	70,606,833	0	0	181,102,407	70,606,833	15.40	48.72
185IGYN0007	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	38,955,218	12,000,000	20,383,000	0	0	0	0	41,029,404	0	30.33	0.04
185IGYN0009	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	1,158,878	0	0	0	18,513,235	0	0	19,353,645	18,513,235	0.00	99.95
185IGYN0016	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes.	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	21,932,869	13,000,000	18,888,000	216,920	216,920	0	0	24,007,055	216,920	56.16	0.94
185IGYN0018	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	24,641,923	0	0	0	0	0	0	43,280,155	0	0.00	34.39
195IGYN0001	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	97,871,300	40,000,000	50,750,000	11,085,651	129,531,140	0	0	293,776,556	129,531,140	14.12	58.93
195IGYN0002	Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores)	Ags., CDMX., Gto., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tlax., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-044 Atención a la Salud K-029 Programa de Adquisiciones	58,538,538	0	0	0	57,475,431	0	0	123,398,898	57,475,431	0.00	43.49

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 3 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							
					M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros		0	0	0							
					O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		0	0	0							
1951GYN0003	Estudios de preinversión para evaluar la factibilidad técnica y ambiental de ampliación, rehabilitación y reordenamiento de 10 unidades en el ISSSTE	Chi., CDMX, Gto., Hgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		2,004,150				3,106,375	0	0	5,110,524	3,106,375	0.00	62.87
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
1951GYN0006	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche.	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		20,950,721				4,405,237	0	0	32,090,978	4,405,237	0.00	26.04
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	3,855,200	1,253,298							
1951GYN0008	Programa de Remozamiento de 15 Unidades Médicas en el Estado de México.	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		31,518,248				7,601,496	0	0	59,437,613	7,601,496	33.15	13.79
					K-027 Mantenimiento de Infraestructura		19,000,000	11,500,000	1,969,651							
1951GYN0009	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		10,186,760				7,937,909	0	0	17,974,544	7,937,909	0.00	42.56
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	3,547,000	0							
1951GYN0012	Conservación y Rehabilitación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Guerrero.	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		15,350,330				0	0	0	15,350,330	0	99.97	0.00
					K-027 Mantenimiento de Infraestructura		14,800,000	0	0							
1951GYN0013	Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento de Unidades de Medicina Familiar en Yucatán.	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,649,551				0	0	0	2,649,551	0	99.98	0.00
					K-027 Mantenimiento de Infraestructura		2,554,000	2,554,000	0							
1951GYN0014	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		23,524,834				113,100	0	0	23,524,834	113,100	44.09	0.49
					K-011 Proyectos de infraestructura social		10,000,000	23,498,760	113,100							
2051GYN0002	Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		18,294,090				360,470	0	0	86,477,093	360,470	20.40	0.43
					K-011 Proyectos de infraestructura social		17,000,000	7,000,000	360,470							
2051GYN0003	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		93,569,951				337,038	0	0	248,057,294	337,038	10.45	0.14
					K-011 Proyectos de infraestructura social		25,000,000	4,350,000	337,038							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 4 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2051GYN0006	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	86,000,000	72,000,000	75,978,200	5,739,311	5,739,311	0	0	244,569,030	5,739,311	30.51	7.16
2051GYN0007	Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí.	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	12,514,953	12,000,000	12,513,600	0	0	0	0	44,554,699	0	27.94	0.00
2051GYN0008	Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua.	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de Infraestructura	9,013,792	0	7,700,000	0	3,443,500	0	0	12,366,203	3,443,500	0.00	54.72
2051GYN0010	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	71,058,960	66,000,000	68,799,500	462,236	462,236	0	0	179,350,121	462,236	38.17	0.53
2051GYN0011	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	166,356,877	79,000,000	55,000,000	3,533,300	3,533,300	0	0	468,471,285	3,533,300	17.49	0.78
2051GYN0014	Programa de Mantenimiento de Dos Unidades Médicas en Michoacán	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de Infraestructura	3,088,265	2,975,000	0	0	0	0	0	3,088,265	0	99.91	0.00
2051GYN0015	Programa de Mantenimiento de ocho Unidades Médicas en Guerrero	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de Infraestructura	11,835,079	11,411,000	0	0	0	0	0	11,835,079	0	99.99	0.00
2051GYN0017	Ampliación y Remodelación C.H. Tuxpan, Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	9,943,153	9,500,000	6,100,000	105,850	105,850	0	0	9,943,153	105,850	99.09	1.11
2051GYN0018	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital de Cancún, Q. Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	49,804,410	42,659,000	702,000	200,970	200,970	0	0	49,804,410	200,970	88.82	0.42
2051GYN0019	Programa de Mantenimiento de tres Unidades Médicas en Oaxaca	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de Infraestructura	5,385,450	5,192,000	0	0	0	0	0	5,385,450	0	99.98	0.00
2051GYN0020	Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	16,099,599	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0	16,099,599	0	99.84	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 5 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2151GYN0001	Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo.	Q. Roo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	18,514,459	17,850,000	17,850,000	197,910	197,910	0	0	18,514,459	197,910	99.99	1.11
2151GYN0002	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	56,076,251	54,000,000	3,600,000	481,885	481,885	0	0	168,526,857	481,885	33.24	0.29
2151GYN0008	Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		1,382,949,278			703,852,644	703,852,644	0	0	1,382,949,278	703,852,644	10.55	38.26
					E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud		0	0	0							
					E-042 Atención a Personas con Discapacidad		0	0	0							
					E-043 Prevención y Control de Enfermedades		0	0	0							
					E-044 Atención a la Salud		0	203,555,155	193,627,876							
					E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios		0	0	0							
					K-029 Programa de Adquisiciones		1,255,331,265	1,027,039,977	510,224,768							
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	23,936,551	0							
					M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros		0	0	0							
					O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		0	0	0							
2151GYN0009	Sustitución de Mobiliario Administrativo en Centros de Atención del ISSSTE, 2022.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		253,744,251			799,582	799,582	0	0	253,744,251	799,582	2.06	0.02
					E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud		0	0	0							
					E-042 Atención a Personas con Discapacidad		0	0	0							
					E-043 Prevención y Control de Enfermedades		0	0	0							
					E-044 Atención a la Salud		0	799,582	799,582							
					E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios		0	0	0							
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							
					M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros		244,668,735	244,668,735	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 6 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		0	0	0						
2151GYN0010	Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Tlaxiaco, Coahuila	Coah.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		4,462,734				0	0	7,055,467	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0						
2151GYN0011	Estudio de Preinversión y Sustitución de la Clínica Hospital Campeche por Hospital General	Camp.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		3,705,513				0	0	6,298,246	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0						
2151GYN0012	Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango	Dgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		5,076,576				0	0	7,669,309	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0						
2151GYN0013	Equipamiento Médico en Unidades del Primer nivel de atención, ISSSTE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		384,855,656				0	0	384,855,656	0	0.00	0.66
					E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud		0	0	0						
					E-042 Atención a Personas con Discapacidad		0	0	0						
					E-043 Prevención y Control de Enfermedades		0	0	0						
					E-044 Atención a la Salud		0	0	0						
					E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios		0	0	0						
					K-029 Programa de Adquisiciones		0	0	0						
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0						
					M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros		0	0	0						
					O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		0	0	0						
2151GYN0014	Estudio de Preinversión para la construcción de un nuevo Hospital General en la Zona Oriente de la Ciudad de México y el Estado de México.	Mex.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		7,666,717				0	0	7,669,310	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0						
2151GYN0015	Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital de Alta Especialidad "Valentín Gómez Farías", Zapopan, Jal.	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		6,166,835				0	0	8,759,568	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 7 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2151GYN0016	Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero.	Gro.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		4,462,734				0	0	0	7,055,467	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2151GYN0017	Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Fernando Ocaranza, Hermosillo, Son.	Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		5,076,576				0	0	0	7,669,309	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2151GYN0018	Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención, ISSSTE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		2,277,918,450				0	0	0	2,277,918,450	0	0.00	0.02
					E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud		0	0	0							
					E-042 Atención a Personas con Discapacidad		0	0	0							
					E-043 Prevención y Control de Enfermedades		0	0	0							
					E-044 Atención a la Salud		0	0	0							
					E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios		0	0	0							
					K-029 Programa de Adquisiciones		0	0	0							
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							
					M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros		0	0	0							
					O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		0	0	0							
2151GYN0019	Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas	Tamps.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		5,076,577				0	0	0	7,669,310	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2151GYN0020	Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General "San Luis Potosí" en San Luis Potosí.	SLP.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		5,076,576				0	0	0	7,669,309	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2251GYN0001	Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		266,756,159				0	0	0	266,756,159	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	266,000,000	0							
2251GYN0002	Programa de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas y de Inmuebles en el Hospital de Alta Especialidad 1º de Octubre, Cd. México	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		38,975,264				0	0	0	38,975,264	0	0.00	2.54
					K-027 Mantenimiento de Infraestructura		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 8 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
225IGYN0003	Programa de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas y de Inmuebles en el HAE Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad de México	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		95,416,221				0	0	0	95,416,221	0	0.00	0.81
					K-027 Mantenimiento de Infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 1 de 16

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000048700	Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,058,297,923				5,626,013,752	0	0	16,526,979,080	5,626,013,752	0.00	33.49
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	14,360,869	0							
00000048712	Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		280,901,363				1,411,982,271	0	0	3,073,642,119	1,411,982,271	0.00	44.99
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	191,100	0							
00000049520	Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,482,777,337				2,513,168,398	0	0	3,876,100,946	2,513,168,398	0.00	61.82
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	0	0							
00000051294	A-0338-M-Campo Tintal	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		624,672,851				1,462,240,094	0	0	5,661,140,743	1,462,240,094	10.94	22.87
					K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos		369,786,648	575,984,590	123,273,162							
00000051303	A-0282-M-Campo Puerto Ceiba	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,137,923,558				4,774,678,954	0	0	12,298,015,181	4,774,678,954	0.45	38.36
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		962,638,427	1,220,447,184	431,054,640							
00000051311	A-0067-M-Campo Castarrical	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		297,209,920				1,176,870,879	0	0	1,399,702,490	1,176,870,879	1.87	76.89
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		174,874,107	380,790,639	147,814,635							
00000051316	A-0264-M-Campo Pareto	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		63,918,878				235,946,384	0	0	2,261,431,174	235,946,384	1.86	9.16
					K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos		41,405,577	61,377,401	30,595,462							
00000051318	A-0356-M-Campo Tupilco	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,277,668,819				3,731,694,282	0	0	5,025,614,027	3,731,694,282	15.88	66.86
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		736,373,939	1,191,833,041	409,428,063							
00000051321	A-0342 - Campo Tokal	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		214,914,891				1,835,895,506	0	0	2,610,668,015	1,835,895,506	3.54	64.05
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		197,773,084	943,483,172	236,209,454							
00000052496	Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		49,272,292				211,764,161	0	0	1,398,762,681	211,764,161	2.60	14.52

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 3 de 16

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000054094	A-0233-M - Campo Navegante	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		2,406,795			1,011,875		0	0	11,958,022	1,011,875	17.94	9.10
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		2,320,713	10,366,100	0							
0000054095	A-0305-M - Campo Sen	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		452,352,396			886,964,097		0	0	5,019,654,940	886,964,097	2.73	18.51
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		417,754,164	264,860,232	69,044,768							
0000054096	A-0310-M - Campo Sini	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		816,756,697			3,154,123,192		0	0	4,956,364,037	3,154,123,192	9.72	62.59
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		749,770,638	1,647,751,354	218,458,755							
0000054097	A-0332-M - Campo Terra	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		329,110,276			2,268,887,978		0	0	7,432,201,226	2,268,887,978	5.70	29.06
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		303,726,369	464,109,931	121,872,406							
0000054098	A-0340-M - Campo Tizón	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		380,833,969			1,354,056,476		0	0	2,969,333,031	1,354,056,476	0.14	44.95
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		311,444,625	347,828,010	83,620,455							
0000054170	CE Cárdenas-Mora	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,313,771,011			4,009,199,342		0	0	11,753,722,526	4,009,199,342	0.12	29.70
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,228,961,865	2,007,620,299	466,880,519							
0000054171	CE Ogarrio	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		589,741,978			3,398,064,070		0	0	4,746,718,947	3,398,064,070	11.58	68.05
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		568,649,036	1,609,498,037	335,788,941							
0000054400	CE Santuario-El Golpe	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,400,629,889			2,883,859,273		0	0	23,782,027,279	2,883,859,273	9.15	13.22
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		2,566,321,061	1,394,547,997	418,025,539							
0000054585	CEE Misión	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		963,301,109			1,893,849,276		0	0	5,967,895,730	1,893,849,276	0.13	27.09
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		920,306,751	1,345,948,730	156,052,640							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 4 de 16

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000054655	Holok Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,451,975,409	1,306,114,228	510,783,346	39,938,173	2,358,174,051	0	0	9,737,182,893	2,358,174,051	8.34	25.12
00000054780	Chalabil Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	6,412,314,848	6,178,346,904	4,039,483,118	849,589,000	14,353,762,267	0	0	22,754,894,411	14,353,762,267	23.89	62.09
00000055126	Area Contractual 2 Perdido	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	597,177,066	562,752,423	377,365,953	20,023,185	353,974,970	0	0	1,822,049,899	353,974,970	26.87	26.86
00000055127	Area Contractual 5 Perdido	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,471,690,767	1,416,985,126	343,949,292	23,587,101	330,590,884	0	0	3,947,179,764	330,590,884	35.94	23.55
00000055129	Area Contractual 22 Cuenca Salina	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	726,660,072	575,756,116	160,829,307	61,969,919	565,707,671	0	0	1,225,519,480	565,707,671	40.67	52.83
00000056954	Area Perdido Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	719,976,103	649,987,987	300,545,323	100,965,888	15,039,494,880	0	0	19,044,363,632	15,039,494,880	0.14	80.47
00000057004	Area Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,192,775	4,417,095	39,978,311	6,871,853	97,419,530	0	0	741,060,360	97,419,530	0.11	12.52
00000057007	Area Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,192,775	0	47,336,496	14,380,681	83,075,006	0	0	748,024,412	83,075,006	0.00	11.69
00000057009	Area Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	76,160,697	62,606,599	177,995,513	56,630,566	306,199,297	0	0	1,712,971,753	306,199,297	0.12	15.56

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 5 de 16

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000057010	Área Contractual 29 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	770,469,522	742,912,608	515,175,561	9,453,670	77,867,951	0	0	2,580,505,584	77,867,951	28.17	9.71
0000057011	Área Contractual 32 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	30,074,821	26,220,000	104,861,735	39,415,213	254,891,712	0	0	1,011,503,059	254,891,712	0.11	21.04
0000057012	Área Contractual 33 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	257,263,513	192,329,039	275,955,752	10,417,387	279,818,786	0	0	910,332,694	279,818,786	8.08	30.12
0000057013	Área Contractual 35 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	24,882,046	14,414,745	65,221,663	5,578,493	378,513,961	0	0	1,059,066,005	378,513,961	0.12	35.33
0000057741	Campo Xikin	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,949,571,759	5,498,125,027	867,777,027	178,117,234	11,146,887,922	0	0	25,813,637,012	11,146,887,922	20.24	45.68
0000057870	CEE Ebano	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,181,187,083	1,137,601,475	1,074,710,073	153,489,610	437,870,764	0	0	8,663,817,322	437,870,764	9.56	5.55
0000058187	Campo Esah	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,808,990,351	4,636,867,904	1,798,403,380	181,273,540	3,089,950,854	0	0	9,710,796,444	3,089,950,854	40.31	43.36
0000058232	Campo Chocol	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	19,535,855	7,273,671	0	0	5,094,249	0	0	846,297,329	5,094,249	0.68	0.57
0000058267	CEE Miquetla	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	766,303,761	738,895,841	231,651,000	0	0	0	0	13,690,241,885	0	5.40	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 6 de 16

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000058288	Campo Cheek	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	322,660,647	310,739,703	370,714,723	80,440,820	3,999,985,068	0	0	6,890,788,333	3,999,985,068	4.42	57.27
0000061550	Campo Cahua	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	496,567,174	390,711,101	154,994,896	6,121,095	4,938,212,287	0	0	6,549,961,292	4,938,212,287	0.12	75.82
0000061607	Campo Ixachi	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	29,559,134,787	27,613,901,209	10,475,092,798	1,836,419,383	10,706,474,574	0	0	152,869,305,318	10,706,474,574	13.93	10.47
0000061699	Campo Uchbal	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,721,176,222	1,654,589,050	2,197,564,176	1,047,970,513	2,685,500,046	0	0	5,272,898,074	2,685,500,046	31.02	38.22
0000061766	Campo Mulach	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,695,933,832	3,744,036,280	4,338,165,564	958,242,640	6,616,410,285	0	0	31,904,593,504	6,616,410,285	11.54	28.15
0000061767	Campo Manik NW	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	622,324,965	591,335,769	990,865,014	388,049,420	4,080,338,159	0	0	4,546,101,057	4,080,338,159	12.44	80.43
0000061835	Campo Cibix	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,690,423,644	1,555,506,533	999,789,561	238,471,600	833,777,313	0	0	2,765,652,411	833,777,313	51.06	30.94
0000061837	Campo Octli	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	329,376,040	265,016,166	1,123,540,461	348,265,192	5,616,785,528	0	0	6,797,284,443	5,616,785,528	0.10	80.49
0000061839	Campo Hok	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	582,866,353	387,159,235	415,930,399	73,117,907	3,771,979,965	0	0	5,218,450,334	3,771,979,965	0.09	72.68

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 7 de 16

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061840	Campo Teekit Profundo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,406,197,695	1,319,703,880	3,379,164,041	562,333,672	2,712,465,854	0	0	10,404,326,028	2,712,465,854	6.46	29.48
0000062123	Campo Tlacame	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,344,887,175	1,249,546,405	2,002,208,361	449,982,957	6,088,709,868	0	0	7,874,598,301	6,088,709,868	12.90	72.29
0000062130	Campo Tetl	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,364,101,185	2,267,389,090	1,596,385,382	550,489,634	5,395,937,572	0	0	7,831,852,606	5,395,937,572	35.11	64.68
0000062135	Campo Koban	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,490,912,597	1,437,578,175	1,877,531,313	877,182,165	6,020,656,035	0	0	9,189,977,201	6,020,656,035	22.68	58.02
0000062140	Campo Suuk	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,295,826,178	4,090,337,401	3,036,294,063	440,746,002	2,944,024,083	0	0	12,549,914,840	2,944,024,083	32.68	29.15
0000062335	Proyecto Coyula	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,489,551,885	3,998,216,287	3,347,360,904	628,814,860	2,756,016,376	0	0	9,817,173,877	2,756,016,376	30.66	36.00
0000062568	A-0057-M - Campo Cactus	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,128,534,271	1,494,618,152	1,096,477,665	280,082,280	1,501,788,361	0	0	3,802,067,410	1,501,788,361	39.79	43.75
0000062569	A-0144-M - Campo Giraldas	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	850,266,031	689,351,754	266,702,062	95,020,138	247,385,502	0	0	2,739,221,671	247,385,502	15.25	12.27
0000062570	A-0317-M - Campo Sunuapa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	920,114,544	1,236,683,160	529,804,865	85,606,417	404,148,056	0	0	3,404,847,283	404,148,056	33.52	13.83

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 8 de 16

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000062571	A-0329-M - Campo Teotleco	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	519,320,279	478,837,740	2,059,869,182	349,411,470	2,898,784,641	0	0	6,092,504,762	2,898,784,641	0.12	46.92
00000062625	A-0003-M - Campo Agave	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	221,138,558	172,583,936	221,872,923	60,968,655	214,121,155	0	0	391,297,608	214,121,155	25.06	48.41
00000062626	A-0029-M - Campo Artesa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	137,134,008	121,582,755	272,864,176	60,512,100	164,603,914	0	0	427,600,774	164,603,914	26.46	32.50
00000062627	A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	164,959,623	63,310,296	188,657,336	58,129,349	180,618,026	0	0	400,204,829	180,618,026	10.34	35.21
00000062628	A-0099-M - Campo Comoapa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	67,115,048	56,436,451	113,129,313	20,622,720	116,871,414	0	0	693,993,964	116,871,414	1.87	15.67
00000062629	A-0141-M - Campo Gaucho	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	69,922,251	151,920,986	60,921,027	24,142,545	64,320,330	0	0	571,440,793	64,320,330	24.28	9.71
00000062630	A-0169-M - Campo Juspi	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	31,845,257	22,157,468	108,523,945	11,048,264	18,753,863	0	0	88,041,193	18,753,863	25.64	24.15
00000062631	A-0230-M - Campo Muspac	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	91,734,859	137,586,289	63,925,875	10,115,000	55,949,361	0	0	589,431,659	55,949,361	20.09	12.10
00000062632	A-0236-M - Campo Nispero	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	122,081,640	169,776,962	98,902,074	34,997,634	121,957,093	0	0	730,051,258	121,957,093	17.79	14.37

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 9 de 16

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000062633	A-0291-M - Campo Rio Nuevo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	11,602,169		8,730,598	820,390	0		1,445,739	0	64,578,357	1,445,739	13.10	2.23
00000062881	Campeche Oriente Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,328,628,716		1,275,624,156	1,133,401,268	134,486,020		177,031,814	0	9,822,017,611	177,031,814	10.55	5.49
00000065141	A-0312-M - Campo Sitio Grande	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	111,011,928		104,459,756	72,248,080	16,371,563		67,371,515	0	390,321,957	67,371,515	21.38	21.96
00000065396	Campo Quesqui	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	14,693,243,613		13,021,041,034	19,954,597,838	2,542,322,182		7,327,047,394	0	34,242,320,469	7,327,047,394	49.94	21.28
00000065444	A-0046-M - Campo Bellota	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	599,909,275		504,068,395	600,439,577	183,016,120		461,907,087	0	8,877,404,464	461,907,087	2.29	4.51
00000065445	A-0050-M - Campo Bricol	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	292,781,867		235,513,681	344,979,727	140,592,033		468,938,307	0	4,812,553,203	468,938,307	1.53	7.44
00000065446	A-0087-M - Campo Chinchorro	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	240,051,520		132,508,070	174,694,219	70,368,257		230,521,759	0	1,366,634,565	230,521,759	6.72	13.40
00000065449	A-0119-M - Campo Edén-Jolote	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	303,348,463		397,046,923	297,526,793	103,460,722		330,161,408	0	4,652,944,802	330,161,408	5.44	6.50
00000065450	A-0201-M - Campo Madrefil	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	614,118,927		543,402,239	2,205,796,742	433,521,939		1,826,407,941	0	6,974,163,938	1,826,407,941	0.90	24.16

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 10 de 16

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000065452	A-0088-M - Campo Chipilin	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	12,392,882	5,150,262	8,048,816	7,341,708	32,566,527	0	0	158,183,774	32,566,527	1.85	16.22
0000065453	A-0115-M - Campo Cupache	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	31,991,751	6,791,845	30,424,676	18,048,868	49,848,503	0	0	506,059,921	49,848,503	0.12	7.03
0000065454	A-0250-M - Campo Paché	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	167,585,642	158,949,956	75,222,618	42,919,057	140,387,995	0	0	1,090,973,005	140,387,995	4.51	14.21
0000065455	A-0252-M - Campo Palangre	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	38,140,253	195,930	4,411,166	967,180	19,459,063	0	0	778,376,393	19,459,063	0.13	2.59
0000065456	A-0372-M - Campo Yagual	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	146,623,059	198,665,896	110,637,464	31,000,493	210,997,313	0	0	810,940,673	210,997,313	27.81	26.95
0000065476	Campo Itta	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,776,879,772	1,292,401,130	2,869,746,938	601,876,809	3,065,227,613	0	0	15,809,142,380	3,065,227,613	13.91	15.60
0000065477	Campo Tlmatini	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,254,877,808	1,628,910,140	2,013,891,635	800,983,387	3,639,937,157	0	0	11,906,119,308	3,639,937,157	15.19	28.80
0000065725	Alosa Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	656,743	0	0	0	0	0	0	747,703,565	0	0.00	0.00
0000065774	Han Fase II	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	853,766	506,250	66,485,545	3,640,521	13,752,415	0	0	367,819,852	13,752,415	0.12	9.83
0000065824	Comalcalco Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		13,494,648,927				10,465,198,420	0	0	35,917,523,193	10,465,198,420	31.05	31.15

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		13,008,112,454	15,680,420,858	2,479,085,656							
00000065910	Campo Teca	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		4,142,529,673				2,428,796,384	0	0	15,000,823,271	2,428,796,384	17.20	18.59
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,990,736,313	6,930,310,675	1,218,688,665							
00000065958	Cuichapa Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		7,205,379,232				1,355,129,711	0	0	18,211,232,558	1,355,129,711	31.88	13.91
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		6,880,710,482	3,362,402,100	319,613,056							
00000069823	Campo Pokche	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		10,453,054,375				1,480,818,815	0	0	20,378,713,806	1,480,818,815	0.00	11.18
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	9,877,451,967	1,226,330,869							
00000069897	Campo Kayab	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		5,076,023,927				3,020,046	0	0	106,181,910,148	3,020,046	0.00	0.02
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	32,310,368	3,020,046							
00000069898	Campo Pit	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,321,385,318				3,020,046	0	0	75,003,730,247	3,020,046	0.00	0.02
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	26,758,894	3,020,046							
00000070077	A-0369-2M - Campo Xanab	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		2,014,436,381				353,702,856	0	0	11,875,866,026	353,702,856	0.00	6.55
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	3,525,756,172	353,702,856							
00000070137	Campo Paki	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		1,162,131,353				0	0	0	2,770,294,985	0	0.00	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	453,594,400	0							
00000070138	A-0373-2M - Campo Yaxché	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		10,675,689,250				1,795,893,866	0	0	74,695,596,973	1,795,893,866	0.00	1.77
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	8,684,052,312	1,795,893,866							
00000070139	Campo Racemosa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		2,523,722,795				0	0	0	3,902,657,698	0	0.00	0.00

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	445,514,076	0								
00000070145	Campo Tupiclo Profundo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,641,793,948				113,697,201	0	0	5,613,467,349	113,697,201	0.00	0.42	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	2,770,108,237	113,697,201								
00000070957	A-0196-M - Campo Lum	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		595,177,144				231,018	0	0	11,732,798,347	231,018	0.22	0.06	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	15,502,054	231,018								
00000072747	A-0032-M - Campo Ayatsil	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		22,970,093,438				327,155,787	0	0	54,484,727,145	327,155,787	9.35	0.37	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	8,598,824,653	327,155,787								
00000073552	A-0034-M - Campo Ayocote	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		86,846,157				0	0	0	395,057,851	0	1.96	0.26	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	93,522,771	0								
00000073553	A-0027-M - Campo Arroyo Prieto	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		102,734,096				943,569	0	0	764,735,385	943,569	11.91	1.54	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	391,479,629	943,569								
00000073555	A-0075-M - Campo Cerro Nanchital	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		6,228,253				0	0	0	95,206,443	0	5.80	0.00	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	5,814,930	0								
00000073556	AE-0339-2M - Campo Timut	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		108,899,010				30,127	0	0	131,826,246	30,127	73.28	9.51	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	85,001,605	30,127								
00000073557	AE-0235-2M - Campo Nelash	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		160,291,207				0	0	0	469,530,563	0	30.27	3.93	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	43,971,328	0								
00000073562	A-0035-M - Campo Bacab	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		410,408,911				0	0	0	6,179,143,505	0	5.89	0.76	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 13 de 16

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	61,540,408	0							
00000073593	A-0327-M - Campo Tekel	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,984,415,334			0		0	0	33,830,278,783	0	5.22	0.68
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	25,122,768	0							
00000073700	A-0092-M - Campo Cinco Presidentes	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		2,186,012,053				0	0	0	8,156,421,775	0	26.28	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	2,229,204,954	0							
00000073701	A-0145-M - Campo Guaricho	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		308,248,901				0	0	0	1,448,500,497	0	21.28	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	473,784,033	0							
00000073702	A-0195-2M - Campo Los Soldados	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		553,724,749				0	0	0	2,136,482,241	0	25.66	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	497,149,985	0							
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		4,163,205,742				320,399,218,151	0	27,839,659,674	465,721,719,229	348,238,877,825	0.13	71.15
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,555,240,351	5,093,860,755	1,393,556,138							
018 01 016	Integral Jujo-Tecminoacán	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,677,785,451				98,124,171,256	0	20,183,284,080	141,638,873,770	118,307,455,336	0.12	83.51
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,242,327,997	5,136,658,077	1,771,710,260							
020 96 020	Cantarell	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		17,550,556,502				1,030,621,015,656	0	246,441,494,173	1,607,106,810,692	1,277,062,509,829	0.13	82.38
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		14,290,533,423	20,482,206,729	8,685,154,302							
021 96 021	Burgos	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,872,890,370				457,645,052,657	0	115,624,224,857	589,421,456,617	573,269,277,514	0.96	92.28
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,193,730,210	3,684,490,925	1,147,033,270							
0218T4L0039	Proyecto Tamaulipas Constituciones	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		2,289,814,179				61,507,917,664	0	3,206,310,142	67,216,051,193	64,714,227,806	0.13	89.45

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,835,737,900	1,900,006,925	570,548,980								
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		61,630,803,184				787,378,824,639	0	119,348,341,809	984,731,524,668	906,727,166,448	0.13	88.89	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		62,409,253,093	51,941,843,103	17,701,679,158								
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		26,277,595,906				228,343,968,163	0	46,226,060,342	307,078,654,411	274,570,028,505	2.70	86.17	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		24,118,016,758	7,957,360,872	1,924,023,654								
078TZ0001	Integral Lakach	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		6,559,294,590				32,070,726,914	0	641,652,902	36,994,848,505	32,712,379,816	15.95	83.84	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		6,318,809,663	667,644,147	0								
093 98 093	Integral Poza Rica	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,641,555,475				80,664,612,842	0	8,133,006,060	98,441,143,195	88,797,618,902	0.14	86.69	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		2,939,502,295	3,520,208,192	854,017,437								
094 01 092	Integral Arenque	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,133,894,952				37,261,674,096	0	14,696,876,235	60,706,286,740	51,958,550,331	0.13	84.30	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,077,490,978	63,268,853	7,208,476								
095 01 093	Integral Ayin-Alux	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		5,842,402,886				9,110,548,003	0	357,645,352	23,792,631,921	9,468,193,355	29.80	30.45	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		5,595,848,703	768,982	0								
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		140,017,000				59,416,462,170	0	6,784,319,966	77,102,116,451	66,200,782,136	0.12	98.55	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	41,727,048	1,647,190								
101 01 099	Integral Chuc	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		17,037,363,090				268,932,098,160	0	22,590,814,732	383,947,870,112	291,522,912,892	0.12	91.10	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		13,772,434,779	14,688,939,988	4,935,734,335								
109 01 107	Integral Yaxche	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		6,730,058,850				130,672,843,821	0	3,650,428,155	131,131,785,500	134,323,271,976	4.41	95.55	

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0027	Proyecto Costero Terrestre	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		388,487,986				5,512,052,392	0	0	13,261,650,287	5,512,052,392	0.14	39.98
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		213,729,622	522,117,025	63,387,503							
1218T4L0028	Proyecto Aceite y Gas en Lutitas	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		12,089,870,225				5,361,813,486	0	0	17,221,624,133	5,361,813,486	66.86	33.67
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		11,657,349,866	41,226,421	24,422,206							
1318T4L0011	Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		450,641,221				3,436,238,130	0	0	4,015,135,146	3,436,238,130	11.10	81.65
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		431,257,094	422,297,752	156,616,739							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9K Pemex Logística

Página: 1 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051692	Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	325,124,991	0	219,413,725	97,982,686	646,430,572	0	0	866,999,822	646,430,572	0.00	76.73
00000051693	Caso de Mantenimiento para el Sistema Misión	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	177,739,956	0	98,471,454	61,255,828	285,461,474	0	0	398,179,503	285,461,474	0.00	69.95
00000053131	Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	4,371,161,393	87,593,052	108,974,312	16,718,767	2,641,132,483	0	0	6,944,649,392	2,641,132,483	0.00	41.01
00000053543	Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	4,518,951,503	1,735,417,720	1,435,826,991	770,901,421	1,884,218,858	0	0	5,618,942,184	1,884,218,858	0.28	39.32
00000053549	Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,587,430,576	33,922,719	25,647,405	5,066,922	7,279,048	0	0	1,589,593,401	7,279,048	0.00	0.53
00000053560	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	292,661,527	90,744,837	14,804,735	4,907,808	48,437,504	0	0	335,610,204	48,437,504	69.20	0.01
00000053885	Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozioco	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	11,492,229,027	978,558,787	1,217,453,051	194,805,496	719,012,348	0	0	12,012,062,460	719,012,348	0.06	7.29
00000054664	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 5 Zona Sur, Golfo, Centro y Occidente	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	9,190,380	0	6,227,946	6,217,140	264,986,582	0	0	340,811,413	264,986,582	0.00	81.94
00000054665	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,256,249,294	2,523,771,471	1,053,081,910	393,587,531	1,092,956,952	0	0	7,948,332,991	1,092,956,952	33.40	83.29
00000057570	Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	100,076,205	5,394,108	47,861,439	0	0	0	0	379,736,604	0	4.26	0.00
00000058146	Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	1,024,795,048	101,934,356	123,026,213	7,262,624	147,998,025	0	0	1,777,131,754	147,998,025	69.20	29.86

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
79K **Pemex Logística**

Página: 2 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000058195	Rehabilitaciones para el Sostenimiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	243,307,122	67,369,183	64,941,504	141,208	29,072,713	0	0	336,171,859	29,072,713	69.20	7.30
0000058212	Rehabilitación General de las Instalaciones que Integran el Centro de Reparaciones Navales en Cd. Madero Tamaulipas	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	408,725,341	2,000,000	0	0	0	0	0	469,420,673	0	33.40	0.00
0000058471	Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gcia. Log. Regional Norte: TAD SLP, Cd. Valles, Cd. Victoria, Ags, Cd. Mante y Zac.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	64,890,482	0	9,879,389	0	0	0	0	271,246,603	0	0.00	0.00
0000059111	Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas Licuado del Petróleo.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	255,548,408	26,642,848	160,799,099	19,955,206	57,924,676	0	0	766,403,220	57,924,676	3.24	17.92
0000061751	Mantto Capitalizable a 7 Terminales de Almac. de la Gcia Logística Reg. Nte: TAD Sta Catarina, Chih, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gómez Palacio, Dgo.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	487,734,912	11,104,069	12,745,701	0	80,343,926	0	0	1,045,452,185	80,343,926	0.00	15.76
0000062620	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	70,396,838	0	0	0	0	0	0	94,696,669	0	0.00	0.00
0000064392	Mantenimiento Capitalizable a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal de Almacenamiento y Despacho Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	632,834,624	552,910,161	535,938,893	99,338,951	332,013,101	0	0	2,849,653,925	332,013,101	21.96	25.94
0000065477	Mantenimiento capitalizable de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	348,638,626	0	118,034,547	0	20,733,850	0	0	1,492,735,935	20,733,850	0.00	1.39
0000065457	Mantenimiento Capitalizable a la TASP Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros de Salina Cruz pertenecientes a la Gcia. de Almcnnto y Serv. Portuarios	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	332,461,555	316,953,105	247,147,333	17,380,043	26,900,716	0	0	1,904,173,576	26,900,716	20.46	1.76
0000065488	Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD de la CLR Centro: TAD 1B de Marzo, Ahil, Barranca del Muerto, San Juan Ixhuatepec y Toluca	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	182,706,088	115,208,110	63,988,735	1,247,735	54,364,645	0	0	968,921,429	54,364,645	13.32	6.44
0000065648	Mantenimiento Capitalizable a Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, TAD Madero, TASP Madero, TDGL Madero	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		212,887,385				0	0	0	911,974,418	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9K **Pemex Logística**

Página: 3 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065660	Mantenimiento a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Morelia, Pachuca, Querétaro, León, Irapuato y Tula	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		144,804,488				0	0	0	886,871,980	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	9,750,000	0							
0000065683	Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Celaya, Uruapan y Zamora	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		152,384,108				29,697,284	0	0	786,102,401	29,697,284	6.72	10.96
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		78,232,754	37,102,103	14,782,103							
0000065753	Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		221,958,390				54,523,756	0	0	1,148,370,094	54,523,756	12.60	4.91
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		52,573,638	105,176,832	0							
0000065883	Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		244,770,360				35,041,828	0	0	1,090,055,958	35,041,828	4.74	8.07
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		29,865,222	25,299,321	9,502,496							
0000065884	Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		198,952,515				29,163,053	0	0	905,299,437	29,163,053	0.00	1.49
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		28,119,997	0	0							
0000065887	Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		198,816,611				18,609,792	0	0	703,297,869	18,609,792	0.00	11.62
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	36,029,560	5,264,215							
0000065889	Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		180,414,870				109,633,202	0	0	1,113,493,710	109,633,202	5.01	10.21
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		167,350,290	92,846,687	0							
0000065902	Mantenimiento a 2 TAD de la GLR Golfo: Mérida y TAD Progreso	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		96,901,652				0	0	0	351,987,234	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	2,985,388	0							
0000065920	Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo TAD Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y Salina Cruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		162,549,474				0	0	0	684,376,970	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		81,669,749	0	0							
0000066420	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 4 "Norte"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		796,037,296				5,046,264	0	0	1,214,491,593	5,046,264	69.20	3.40
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		96,940,001	156,369,366	5,046,264							
0000066899	Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Santuario: Petróleo y Gas	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		38,679,558				0	0	0	67,651,550	0	0.02	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9K **Pemex Logística**

Página: 4 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,840,079	434,854	0							
0000069060	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG	NAC.	Programa de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		548,836,698				7,300,332	0	0	1,266,030,212	7,300,332	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	81,271,762	7,300,332							
0000069084	Mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte PD Naranjos, CAB Tajin y CAB Poza Rica	Ver.	Programa de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		124,458,912				0	0	0	350,406,140	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	16,725,984	0							
0000069091	Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Misión: Gas y Condensados	NAC.	Programa de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		369,597,177				0	0	0	1,013,695,066	0	0.02	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		24,040,000	38,733,876	0							
0000069099	Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Altamira: Gas y Condensados	NAC.	Programa de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		122,696,536				0	0	0	364,447,876	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	26,064,247	0							
0000069176	Sustitución de vehículos contra incendio	Ver.	Programa de Adquisiciones	Contratación		113,159,218				0	0	0	113,159,218	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	102,692,443	0							
0000069984	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente	NAC.	Programa de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		929,226,657				48,676,023	0	0	3,787,291,466	48,676,023	0.00	11.60
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	218,785,998	48,676,023							
0000070014	Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, 2 Guaymas y 3 Topolobampo	NAC.	Programa de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		72,739,655				265,774	0	0	656,605,504	265,774	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	23,823,562	265,774							
0000070026	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 8 Transporte por ducto de Petroquímicos	NAC.	Programa de Mantenimiento	Contratación		72,032,549				0	0	0	352,540,651	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000070097	Mantenimiento al sistema de transporte de gas licuado de petróleo Hobbs-Méndez	NAC.	Programa de Mantenimiento	Contratación		74,329,405				0	0	0	215,055,064	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		39,409,537				711,172,148	0	27,904,902	708,629,205	739,077,050	0.00	86.28
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	0	0							
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		93,338,377				1,568,317,804	0	555,391,836	1,685,854,751	2,123,709,640	0.00	99.33

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9K Pemex Logística

Página: 5 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0618T4M0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		22,446,355				2,873,877,792	0	0	2,702,453,927	2,873,877,792	0.00	99.05
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		196,298,759				341,913,088	0	0	514,168,795	341,913,088	0.00	48.57
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		199,847,836				3,144,109,336	0	0	3,129,250,615	3,144,109,336	0.00	82.71
					K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		120,599,921				1,835,601,690	0	0	2,777,341,399	1,835,601,690	67.20	38.87
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		119,702,737	120,599,921	79,625,586							
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		6,493,776				4,130,198,012	0	0	3,850,847,330	4,130,198,012	0.00	93.09
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0818T4M0040	Eval. y Rehab. de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N. Nvo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		16,055,188				884,338,124	0	0	841,181,519	884,338,124	0.00	96.84
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0818T4M0041	Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N. Nuevo Teapa Tula Salamanca	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		9,590,031				2,398,276,197	0	0	2,440,630,815	2,398,276,197	0.00	98.71
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacifico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		21,459,263				2,122,848,199	0	0	2,019,757,974	2,122,848,199	0.00	96.28
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		58,079,831				1,883,505,966	0	0	1,814,697,050	1,883,505,966	0.00	97.32
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0818T4M0045	Eval. y Rehab. de Integridad Mecánica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieselductos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		56,044,738				2,243,853,947	0	0	2,152,986,593	2,243,853,947	0.00	83.55

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
79K **Pemex Logística**

Página: 6 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0918T4M0013	Renovación de remolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,063,860,861				4,658,871,538	0	0	5,429,423,174	4,658,871,538	0.00	87.61
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		98,780,404				354,676,521	0	0	427,938,203	354,676,521	0.00	73.38
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0918T4M0047	Adquisición de 5 buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Operación		19,164,693				4,961,080,238	0	0	4,791,050,003	4,961,080,238	22.56	100.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		10,340,431	195,061,076	8,325,260							
0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación		49,883,287				801,966,957	0	0	891,883,851	801,966,957	0.00	93.21
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución/ Operación		197,114,056				791,552,855	0	0	933,111,471	791,552,855	0.00	86.65
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	0	0							
1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación		74,814,798				610,524,215	0	0	642,928,581	610,524,215	0.00	48.32
					K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria		0	23,272,137	15,475,140							
1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombío Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diámetro Salamanca Guadalajara	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		58,245,496				1,005,942,229	0	0	997,732,814	1,005,942,229	0.00	83.25
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
1018T4M0028	Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro.	Hgo.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución/ Operación		5,100,000				585,004,121	0	0	554,313,979	585,004,121	0.00	58.53
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,027,267				844,694,709	0	0	795,874,514	844,694,709	0.00	99.99
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación		71,870,869				488,446,710	0	0	526,399,952	488,446,710	0.00	90.91

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9K Pemex Logística

Página: 7 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
118T4N0006	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		7,131,496				1,304,711,508	0	0	1,248,080,880	1,304,711,508	0.00	99.99
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1218T4M0009	Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		96,105				3,927,796,933	0	0	3,646,838,961	3,927,796,933	0.00	96.65
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
1218T4M0014	Mantenimiento estratégico GAR Pacífico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación		25,066,016				274,234,537	0	0	531,943,063	274,234,537	0.00	34.72
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1218T4M0023	Rehabilitación de tanques de la GTD	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación		52,041,441				428,266,306	0	0	454,153,210	428,266,306	0.00	94.41
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1218T4M0030	Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		119,476,932				3,560,238,392	0	0	3,572,211,926	3,560,238,392	3.76	96.39
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		114,149,306	321,103,536	149,885,490							
1318T4M0044	Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación		182,710,000				1,037,897,449	0	0	1,348,653,789	1,037,897,449	0.00	44.29
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	328,348,429	10,451,259							
1318T4M0060	Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación		465,579,042				1,713,008,869	0	0	2,503,380,788	1,713,008,869	0.00	31.72
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1318T4N0022	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		209,239,773				1,190,337,371	0	0	1,327,538,763	1,190,337,371	0.00	67.48
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1318T4N0041	Confiablez operacional en los activos de la Subdirección de Ductos	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		105,783,494				540,745,368	0	0	674,542,039	540,745,368	0.00	10.53
					K-029 Programas de adquisiciones		0	107,246,450	43,281,006							
1418T4M0057	Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Salina Cruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		137,084,081				296,191,608	0	0	428,208,553	296,191,608	0.00	76.43
					K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria		0	73,411,787	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9K **Pemex Logística**

Página: 8 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4M0058	Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		159,142,783				143,281,568	0	0	293,676,575	143,281,568	0.00	30.18
					K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria		0	99,230,870	8,469,648							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 1 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000048690	Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	560,130,601	0	0	0	22,053,625	0	0	621,774,637	22,053,625	0.00	5.16
00000048691	Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	536,165,803	0	0	0	62,783,754	0	0	601,283,664	62,783,754	0.00	10.61
00000048695	Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	342,537,665	0	0	0	132,017,970	0	0	635,332,286	132,017,970	0.00	20.56
00000048701	Mantenimiento de los equipos de proceso, sistemas de control y servicios principales de las Plantas Endulzadoras, Recuperadoras de Azufre y Criogénica Modular del CPG Matapionche.	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1	0	0	0	1,126,707	0	0	1,099,434	1,126,707	0.00	0.01
00000048703	Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	19,638,508	46,820,000	9,729,243	0	62,153,400	0	0	80,307,822	62,153,400	8.07	13.57
00000048704	Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	441,962,355	0	0	0	159,869,473	0	0	598,261,105	159,869,473	0.00	22.87
00000048705	Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Condensados Amargos I y II y Oxidación del CPG Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	190,611,032	0	0	0	0	0	0	229,563,211	0	0.00	0.00
00000048706	Programa de mantenimiento de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,007,570	0	2,492,595	2,492,595	135,908,599	0	0	133,778,601	135,908,599	0.00	96.72
00000048707	Programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	21,503,822	0	17,456,314	4,977,728	38,185,476	0	0	54,074,378	38,185,476	0.00	60.23
00000048708	Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	73,168,154	0	13,062,336	11,405,744	336,526,187	0	0	392,256,716	336,526,187	0.00	80.71
00000048710	Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		43,609,731				261,978,469	0	0	340,727,036	261,978,469	0.00	60.53

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 2 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	118,172,999	66,217,946							
00000048714	Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas	NAC.	Programa de Mantenimiento	Ejecución		890,281,938				105,011,042	0	0	998,487,944	105,011,042	0.00	19.45
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	94,412,746	29,041,214							
00000048719	Adquisición de equipo diverso de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Matapionche Fase I	Ver.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		1				2,447,159	0	0	2,391,419	2,447,159	0.00	3.14
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000048721	Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta	Tab.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		55,062,299				156,130,263	0	0	207,584,424	156,130,263	0.00	18.00
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	0	0							
00000048726	Mantenimiento mayor a las plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de Condensados 1, 3 y 4.	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		355,612,684				92,215	0	0	357,963,292	92,215	1.71	0.72
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		6,120,000	3,732,564	0							
00000050803	Acondicionamiento y compresión del gas de regeneración de las plantas Criogénicas del CPG Nuevo Pemex	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		697,974,010				0	0	0	714,527,388	0	0.00	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
00000050804	Mantenimiento a la planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		439,485,677				114,584,242	0	0	528,763,882	114,584,242	0.00	18.96
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000050814	Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		171,567,760				209,454,161	0	0	579,966,390	209,454,161	0.00	29.59
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	12,705,918	0							
00000050817	Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPG Cd. Pemex	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,069,325,502				42,812,498	0	0	1,311,162,811	42,812,498	18.46	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		242,225,000	231,522,778	0							
00000050818	Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		415,666,905				58,988,463	0	0	583,562,095	58,988,463	1.83	9.95
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		10,638,659	8,289,300	0							
00000050820	Mantenimiento integral para analizadores de los Complejos Procesadores de Gas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		32,180,986				0	0	0	350,018,486	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 3 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051604	Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua MD de la refinería Francisco I. Madero	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		10,000,000				13,352,941	0	0	109,990,166	13,352,941	9.09	50.00
					K-029 Programas de adquisiciones		10,000,000	10,000,000	0							
00000051605	Adquisición de catalizadores de hidrot ratamiento 2017-2018	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		10,370,931				63,199,822	0	0	93,343,412	63,199,822	0.00	63.00
					K-029 Programas de adquisiciones		10,000,000	0	0							
00000052502	Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		15,609,601				168,924,973	0	0	863,735,312	168,924,973	0.00	18.82
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000053216	Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora de Hidrocarburos Cangrejera del CPGP Coatzacoalcos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		610,737,181				33,056,497	0	0	646,990,740	33,056,497	0.00	3.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000053566	Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		49,780,468				13,526,761	0	0	145,080,207	13,526,761	0.00	9.14
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000053572	Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		61,931,653				22,402,603	0	0	145,031,842	22,402,603	0.00	15.59
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	4,009,850	4,009,849							
00000053608	Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		264,619,817				83,473,503	0	0	556,990,962	83,473,503	0.00	9.02
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	152,367	1,106							
00000053612	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		8,212,703				64,047,871	0	0	279,348,175	64,047,871	0.00	20.45
					K-029 Programas de adquisiciones		0	9,164,554	8,249,441							
00000053648	Mantenimiento mayor de la planta Criogénica del CPG La Venta	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1				3,501,270	0	0	3,421,519	3,501,270	0.00	0.90
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000053737	Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		77,209,920				7,182,158	0	0	144,971,386	7,182,158	0.00	4.94
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000053738	Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		70,334,282				50,036,934	0	0	145,074,162	50,036,934	0.00	35.20
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 4 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000054606	Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,037,618,418				5,602,452,578	0	0	9,328,878,025	5,602,452,578	11.00	74.56
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		677,374,601	737,185,043	668,457,825							
00000054713	Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		1,861,452,664				5,063,666,575	0	0	9,493,166,361	5,063,666,575	14.50	51.75
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		704,242,510	709,847,561	676,644,180							
00000057574	Adquisición de catalizadores de Cadereyta	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		8,487,886				712,634,829	0	0	827,921,612	712,634,829	0.00	85.21
					K-029 Programas de adquisiciones		0	8,487,886	8,487,886							
00000057595	Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoníaco	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		151,682,546				287,449,757	0	0	578,374,877	287,449,757	23.28	43.60
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		134,707,447	149,087,676	5,268,947							
00000057603	Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		223,658,955				6,364,780	0	0	466,731,019	6,364,780	3.84	6.47
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		17,768,856	428,075,667	0							
00000057604	Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,104,447,173				445,389,940	0	0	5,095,483,423	445,389,940	20.60	11.14
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,049,828,459	743,006,275	22,891,366							
00000057605	Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		6,206,714,097				6,520,656,756	0	0	14,746,386,015	6,520,656,756	0.24	67.04
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		727,500,000	726,989,011	617,565,872							
00000057606	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		133,208,985				81,310,933	0	0	685,355,956	81,310,933	0.00	8.64
					K-029 Programas de adquisiciones		0	510,989	510,989							
00000057624	Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,521,284,658				5,352,928,308	0	0	11,920,835,828	5,352,928,308	16.00	46.70
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		540,093,976	1,122,460,059	728,050,974							
00000057625	Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		725,965,154				54,750,697	0	0	3,233,351,832	54,750,697	8.24	1.77
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		265,987,307	181,378,596	32,555,358							
00000057626	Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		1,992,093,850				4,951,964,125	0	0	12,140,832,536	4,951,964,125	40.07	43.74
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		691,600,000	644,874,910	530,432,153							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 5 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000057627	Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022	Cto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,732,048,934	722,500,000	570,737,819	408,778,391	4,463,072,156	0	0	10,107,152,155	4,463,072,156	10.00	44.96
00000057628	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	361,879,633	187,406,024	8,714,951	8,714,951	98,913,066	0	0	393,422,798	98,913,066	85.20	15.16
00000057644	Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	75,692,480	75,692,480	33,031,071	4,814,869	15,528,141	0	0	1,061,034,858	15,528,141	7.14	1.02
00000057673	Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,507,320,236	1,458,164,965	1,332,684,573	170,944,204	1,198,777,099	0	0	4,926,998,777	1,198,777,099	29.59	27.95
00000057869	Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREP)	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	115,228,707	25,588,000	0	0	1,016,726	0	0	275,667,081	1,016,726	9.24	0.41
00000057892	Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,809,520,548	597,440,742	583,449,681	41,255,464	267,045,142	0	0	6,362,717,589	267,045,142	9.39	4.53
00000057906	Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	122,915,708	166,577,762	26,401,021	405,626	1,606,002	0	0	1,015,092,658	1,606,002	16.44	0.13
00000057930	Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	614,099,320	164,001,000	38,067,645	6,031,883	102,049,366	0	0	3,208,742,688	102,049,366	5.16	6.33
00000057932	Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	545,314,426	38,820,000	43,195,707	22,546,496	63,187,668	0	0	1,068,949,505	63,187,668	3.63	5.80
00000057983	Mantenimiento para el sostenimiento del Laboratorio de Asistencia Técnica de Pemex Etileno	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	9,169,532	0	0	0	0	0	0	11,554,361	0	0.00	0.00
00000058107	Mantenimiento y normalización de los sistemas eléctricos de la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	897,443,806	0	0	0	0	0	0	3,479,686,526	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 6 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000061589	Mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	64,361,972	0	0	0	0	0	0	2,166,417,689	0	0.00	0.00
00000062404	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	18,404,084	5,000,000	32,677,042	32,677,042	245,553,176	0	0	1,012,429,569	245,553,176	10.00	24.41
00000062405	Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	28,638,706	0	0	0	24,201,554	0	0	85,382,240	24,201,554	0.00	3.00
00000062406	Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor, Salamanca 2	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	44,436,397	0	0	0	9,018,290	0	0	106,129,830	9,018,290	0.00	8.27
00000062441	Adquisiciones de vehículos de contraincendio por sustitución de vida útil terminada para la refinería de Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	40,560,320	0	0	0	0	0	0	89,563,318	0	0.00	0.00
00000062774	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	229,369,527	50,125,399	0	0	234,727,697	0	0	881,128,957	234,727,697	0.50	43.63
00000065378	Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,319,815,020	112,899,346	204,442,712	746,980	38,049,585	0	0	3,225,088,290	38,049,585	3.48	2.27
00000065379	Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	852,825,307	222,447,630	87,280,237	20,140,375	96,646,476	0	0	7,068,632,225	96,646,476	3.12	1.48
00000065754	Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	500,000,000	231,101,150	265,560,557	28,196,351	68,639,980	0	0	4,197,656,346	68,639,980	5.52	3.34
00000065755	Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Matapionche 2021	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	958,763,924	37,840,000	21,988,341	0	0	0	0	1,914,725,766	0	1.98	0.33
00000065756	Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas La Venta 2021	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	371,900,829	162,884,847	276,067,423	0	266,548	0	0	995,700,766	266,548	16.35	3.38

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 7 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000068713	Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	372,333,054	305,804,903	127,885,937	0	0	0	762,430,815	0	40.08	0.00
00000069698	Sustitución de tambores de coquización en la Refinería Cadereyta	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	527,600,873	0	0	0	0	0	1,758,669,577	0	0.00	0.00
00000069710	Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables 2021-2024 Refinería Madero	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	205,347,940	15,900,000	36,014,558	9,756,955	0	0	798,948,010	9,756,955	3.24	1.53
00000069713	Recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo	Chih.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	4,807,439	0	0	0	0	0	14,807,439	0	0.00	0.00
00000069718	Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	321,498,854	8,000,000	0	0	0	0	505,731,847	0	1.60	0.00
00000069819	Sostenimiento de la capacidad operativa de las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo del Complejo Petroquímico Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,000,000	0	0	0	0	0	207,227,583	0	0.00	0.00
00000069839	Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Arenque 2022	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	203,529,516	0	13,819,464	0	0	0	609,027,724	0	0.00	0.00
00000069990	Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Amoniaco VI del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	272,350,000	0	146,813,637	139,806	139,806	0	619,366,029	139,806	0.00	0.03
00000070412	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	102,418,348	0	2,349,329	0	0	0	230,664,649	0	0.00	0.00
00000070415	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	80,922,464	0	2,643,028	0	0	0	185,889,728	0	0.00	0.00
00000071276	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la TAD de Amoniaco de Guaymas, Sonora	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		30,045,107	0	0	0	0	0	30,467,755	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 8 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000071316	Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovall Jaime 2022	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		26,735,817				0	0	0	138,943,597	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000073570	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		34,152,228				0	0	0	34,399,594	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		754,463,980				4,589,915,218	0	593,918,129	5,167,422,725	5,183,833,347	0.00	87.67
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		483,040,125				3,257,039,519	0	0	4,639,758,369	3,257,039,519	0.00	69.80
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0418T4Q0002	Eficiencia del Almacenamiento y Distribución I	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		23,000,000				1,344,665,862	0	0	1,333,494,252	1,344,665,862	0.60	90.22
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		8,694,584	163,527	0							
0418T4Q0004	Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I	Ver.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución		25,823,619				1,218,765,366	0	183,914,562	1,244,102,710	1,402,679,928	0.00	96.31
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0418T4T0005	Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,037,093				4,571,800,600	0	3,287,023,259	7,575,299,342	7,858,823,859	0.00	96.79
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0518TZ0001	Calidad de los Combustibles	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,162,751,234				62,695,972,109	0	0	62,439,721,776	62,695,972,109	0.00	99.61
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	24,126	0							
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Ver.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución		163,606,072				544,901,867	0	0	617,059,709	544,901,867	2.88	81.65
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		18,000,000	0	0							
0618TZ0004	Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		16,696,722,883				5,261,792,548	0	0	63,983,429,529	5,261,792,548	0.00	5.19

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	4,006	0							
0618T4M0001	Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	Cto.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		926,049,756				3,314,998,450	0	0	4,006,920,241	3,314,998,450	0.00	73.49
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		596,373,327				1,904,324,676	0	0	2,375,528,757	1,904,324,676	0.00	77.83
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	7,231	5,848							
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		377,155,235				6,523,010,418	0	0	6,263,656,891	6,323,010,418	0.00	99.76
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	Ver.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución		46,669,188				461,880,306	0	0	475,876,050	461,880,306	0.00	89.43
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0918T4M0023	Adecuación del sistema de desfuegos e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		319,037,634				278,626,602	0	0	590,874,116	278,626,602	0.00	98.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	Tamps.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		339,788,074				574,104,023	0	0	871,666,822	574,104,023	0.00	79.58
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	0	0							
0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	NAC.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución		104,775,231				2,568,350,028	0	0	2,499,204,311	2,568,350,028	0.00	78.90
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		64,201,028				1,198,481,967	0	0	1,693,030,336	1,198,481,967	0.00	82.73
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,442,191,136				8,038,814,512	0	0	15,075,136,946	8,038,814,512	0.00	43.81
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	18,251,722	18,251,445							
1018T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Oxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,443,933				616,397,219	0	0	580,775,296	616,397,219	0.00	98.23

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 11 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0013	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	26,446,228	0	0	0	29,014,799	0	0	54,873,231	29,014,799	0.00	25.00
1318T4M0052	Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18,443,979,487	0	2,140	0	13,534,712,076	0	0	60,785,162,194	13,534,712,076	0.00	29.47
1318T4M0065	Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	339,874,310	0	6,733,794	6,732,340	28,266,321,330	28,502,301,117	0	84,354,468,940	28,266,321,330	0.00	31.88
1318T4N0006	Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,218,098	0	0	0	489,163,823	0	0	465,754,004	489,163,823	0.00	99.31
1318T4N0033	Reparación de planta Endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	11,239,933	0	0	0	120,977,876	0	0	125,326,712	120,977,876	0.00	91.03
1318T4N0037	Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados	Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	8,168,963	0	0	0	42,698,075	0	0	48,584,039	42,698,075	0.00	83.19
1318T4N0038	Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	6,946,292	0	0	0	117,793,992	0	0	119,524,367	117,793,992	0.00	94.41
1318T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	12,319,162	121,022,949	31,102,051	7,847,792	307,013,971	0	0	1,168,381,903	307,013,971	10.56	50.92
1318T4O0010	Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos	10,000,000	10,266,500	0	0	2,396,212,749	0	0	3,062,891,131	2,396,212,749	0.36	99.00
1418T4M0031	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovall Jaime	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	636,181	0	0	0	57,396,506	0	0	54,513,252	57,396,506	0.00	27.17

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 12 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4N0003	Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,342,755	0	0	0	240,101,218	0	0	233,614,355	240,101,218	0.00	96.85
1418T4N0004	Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	28,723,788	0	0	0	643,198,846	0	0	654,311,645	643,198,846	0.00	95.61
1418T4N0009	Adquisición de equipos y rehabilitación de plantas proceso, servicios auxiliares e infraestructura para la continuidad operativa del CPG Poza Rica	Ver.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	73,397,549	0	0	0	281,683,492	0	0	354,913,625	281,683,492	0.00	55.40
1418T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,000,000	0	0	0	74,289,030	0	0	77,188,875	74,289,030	0.00	95.77
1418T4O0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,136,447	0	0	0	178,461,852	0	0	180,784,515	178,461,852	0.00	95.87
1418T4O0007	Programa para reparación de planta de Efuentes y quemadores	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,140,802	0	0	0	23,128,227	0	0	23,673,864	23,128,227	0.00	91.18
1418T4O0009	Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	5,459,340	0	0	0	86,850,128	0	0	88,294,193	86,850,128	0.00	9.79
1418T4O0010	Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	785,644	0	0	0	2,289,984	0	0	4,023,284	2,289,984	0.00	45.38
1418T4O0016	Reparación general de la planta Reformadora CCR	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	338,540	0	0	0	149,082,381	0	0	171,570,769	149,082,381	0.00	99.79
1418T4O0024	Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	5,240,037	0	4,486,680	0	17,256,896	0	0	22,127,933	17,256,896	0.00	76.32
1418T4O0031	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		728				290,870,346	0	0	351,613,574	290,870,346	0.00	79.10

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura	0	0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9N **Pemex Corporativo**

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000049350	Adquisición de armamento para la Subdirección de Salvaguardia Estratégica.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	1	0	0	0	16,732,723	0	0	16,002,937	16,732,723	0.00	60.00
00000049377	Adquisición de plotters para la Coordinación de Adecuación de Oficinas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Operación / En finiquito	K-029 Programas de adquisiciones	1	0	1	0	343,268	0	0	324,274	343,268	0.00	100.00
00000049738	Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	45,763,896	44,127,087	42,760,807	226,140	218,478,539	0	0	565,447,038	218,478,539	66.29	33.73
00000049739	Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	45,763,896	44,127,087	44,020,586	4,004,129	70,230,987	0	0	598,995,653	70,230,987	89.66	10.44
00000053835	Rehabilitación integral del Edificio B2 del CAP (Pisos 2 al 13)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	133,888,716	0	0	0	0	0	0	535,386,618	0	0.00	0.00
00000062482	Integración de servicios telefónicos IP al Core de voz	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	184,395,149	62,621,725	0	0	0	0	0	843,516,292	0	23.00	0.00
00000062483	Adquisición, instalación y puesta en operación de torres estructurales	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	178,360,014	25,000,000	37,279,818	23,272,818	23,272,818	0	0	545,387,254	23,272,818	35.06	4.27
00000062484	Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN de Pemex	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	374,965,220	20,754,135	173,490,217	0	1,344,600	0	0	1,106,787,897	1,344,600	8.60	0.10
00000062485	Implementación del Centro de Monitoreo Integral de Servicios de TI de Pemex	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	31,460,945	0	0	0	71,028	0	0	31,530,094	71,028	0.00	0.22
00000062486	Adquisición de licencias y programas de informática para soportar las operaciones de Pemex	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	775,076,088	657,532,238	640,350,610	216,061,685	600,073,634	0	0	2,880,895,041	600,073,634	15.83	20.58
00000062487	Actualización de Plataforma de Procesamiento X86	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	269,981,079	0	176,675,286	0	0	0	0	269,981,079	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9N **Pemex Corporativo**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000062488	Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	1,474,130,008	0	320,125,054	0	0	0	1,474,130,008	0	100.00	0.00
00000065184	Adquisición de enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	242,310,102	0	33,604,280	0	0	0	802,267,144	0	0.00	0.00
00000065259	Adquisición de equipos de producción y difusión audiovisual	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	514,566	0	472,252	472,252	3,992,557	0	4,032,210	3,992,557	0.00	98.86
00000065747	Proyecto de Inversión Integral de Radiocomunicación	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	376,350,714	0	0	0	0	0	961,506,479	0	0.00	0.00
00000067899	Rehabilitación Integral del Comedor del Centro Administrativo Pemex	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Operación / En finiquito	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,051,252	0	1,000,528	1,000,528	1,000,528	0	1,051,252	1,000,528	0.00	100.00
00000073606	Adquisición de contenedores de basura para los CENDI Ciudad Madero, Minatitlán y Poza Rica	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	303,246	0	0	0	0	0	303,246	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000050444	Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016	Hgo., Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	144,565,312	110,000,000	110,000,000	0	31,792,800	0	0	331,773,925	31,792,800	30.16	6.69
0000050589	Equipo de cómputo y Periféricos	Ags., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	120,000,000	206,973,140	206,973,140	2,519,229	818,633,294	0	0	1,450,290,727	818,633,294	14.27	54.20
0000050977	Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SI para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado	CDMX., Gto., Jal., Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	107,422,242	0	0	0	157,525,648	0	0	258,160,889	157,525,648	0.00	89.28
0000051147	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	Ags., BCS., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	68,265,758	44,646,011	44,646,011	19,854,670	70,357,305	0	0	379,040,881	70,357,305	11.77	16.05
0000051148	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018-2019	BC., BCS., Chis., CDMX., Sin., Son., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	31,171,907	0	31,171,907	451,200	23,580,479	0	0	116,972,385	23,580,479	0.00	19.68

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051151	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	29,840,345				261,263,704	0	0	600,864,191	261,263,704	13.65	71.23
							226,833,497	226,833,497	30,338,576							
00000051152	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2020	Ags., BC., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	12,944,017				76,511,445	0	0	149,962,661	76,511,445	0.00	48.05
							0	0	0							
00000051153	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020	Ags., Camp., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Oax., SLP., Son., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	3,860,723				20,673,943	0	0	44,341,148	20,673,943	0.34	44.15
							150,000	3,860,723	493,277							
00000051155	ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	35,949,672				11,636,923	0	0	214,849,452	11,636,923	15.13	5.31
							32,514,476	32,514,476	0							
00000051156	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	51,923,876				8,588,040	0	0	268,850,286	8,588,040	18.62	3.03
							50,066,736	50,066,736	0							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051158	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,238,403,158				0	0	0	3,189,664,978	0	49.57	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,580,486,587	1,580,486,587	0							
00000051228	Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		722,022				0	0	0	73,696,625	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000051237	Modernización de equipo de laboratorio de metrología.	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		698,861				0	0	0	45,585,548	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000051324	Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,887,979				0	0	0	100,314,609	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000051389	Construcción del Nuevo Túnel Vendedor y modificación de un túnel vendedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo)	Gro., Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		415,137,399				103,732,836	0	0	1,233,492,875	103,732,836	18.74	5.83
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		231,319,059	231,319,059	8,549,144							
00000052120	Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC	CDMX., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		1,037,093,076				197,959,878	0	0	1,819,699,238	197,959,878	53.83	8.24
					K-029 Programas de adquisiciones		979,496,860	979,496,860	38,868,675							
00000052667	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -2022	Ags., BC., BCS., Camp., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		104,638,024				22,983,452	0	0	370,096,291	22,983,452	13.97	5.86
					K-029 Programas de adquisiciones		51,707,560	51,707,560	885,104							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 4 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000052668	MODERNIZACION DE BLINDAJE DE LINEAS DE CFE TRANSMISION 2018	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Oax., Sin., Son., Tab., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	64,997,258	63,506,352	63,506,352	2,357,923	30,943,642	0	0	93,582,977	30,943,642	2.00	78.70
00000052670	RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qto., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,856,656,000	1,373,935,937	1,373,935,937	482,018,386	4,162,393,216	0	0	5,643,397,214	4,162,393,216	24.33	66.35
00000053702	Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste	BC., BCS., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	54,510,000	50,050,000	50,050,000	0	96,883,309	0	0	219,922,442	96,883,309	22.76	41.44
00000053706	Compensación Capacitiva Occidente	CDMX., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	57,228,000	50,325,000	50,325,000	0	97,048,189	0	0	221,516,040	97,048,189	22.72	41.22
00000053707	GUADALAJARA INDUSTRIAL	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	269,073,000	1,000,000	1,000,000	0	60,412,773	0	0	840,282,700	60,412,773	0.12	6.78
00000054180	SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA Y HUATULCO	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	59,714,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	952,424,547	0	0.10	0.00
00000054181	POTRERILLOS BANCO 4	Ags., Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	490,380,560	72,955,000	72,955,000	1,922,308	427,380,857	0	0	911,719,910	427,380,857	8.02	45.83
00000054182	CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		128,514,000				0	0	0	833,114,924	0	27.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TUV CFE Consolidado

Página: 5 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		224,931,266	224,931,266	0							
00000054183	COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		32,460,000			0	0	0	189,968,314	0	34.74	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		66,000,000	66,000,000	0							
00000054185	QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		8,064,000			1,502,634	0	0	145,923,819	1,502,634	30.15	1.03	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		44,001,890	44,001,890	0							
00000054187	KILOMETRO 110 - TULANCINGO	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		35,924,563			0	0	0	82,828,351	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054188	TABASCO POTENCIA MVAR (TRASALADO)	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		45,289,212			0	0	0	77,094,753	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054190	MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CANON	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		32,330,206			0	0	0	72,496,367	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054191	DONATO GUERRA (TRASLADADO)	CDMX., Jal. Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		69,968,986			8,975,281	0	0	71,342,599	8,975,281	10.91	1.92	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,781,970	7,781,970	7,601,668							
00000054193	AMOZOC Y ACATZINGO MVAR	CDMX., Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		22,353,721			0	0	0	36,513,355	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054194	ALVARADO II Y SAN ANDRÉS II MVAR	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		22,556,208			0	0	0	36,125,857	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054195	COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN ESPERANZA	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		12,949,755			0	0	0	20,619,557	0	0.00	0.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 6 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054196	ESFUERZO MVAR	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		12,179,164				0	0	0	19,258,980	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054197	IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR	CDMX, Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		9,883,724				0	0	0	18,821,456	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054198	FRONTERA COMALAPA MVAR	Chis, CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		12,617,400				4,022,014	0	0	16,639,414	4,022,014	23.13	23.68
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		3,846,648	3,846,648	0							
00000054199	EL CARRIZO MVAR (TRASLADADO)	Sin, Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		9,761,037				2,076,397	0	0	11,837,434	2,076,397	21.54	16.50
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		2,549,353	2,549,353	0							
00000054200	ZONA LA LAGUNA	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,342,000				0	0	0	925,368,957	0	0.11	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,000,000	1,000,000	0							
00000057184	EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		649,937,823				0	0	0	1,624,044,952	0	0.06	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,000,000	1,000,000	0							
00000057189	INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRJALVA, GRJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC	Chis, CDMX, Oax, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		668,582,972				0	0	0	1,812,811,316	0	0.06	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,000,000	1,000,000	0							
00000057410	Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		376,159,625				0	0	0	546,931,482	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000057423	Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa 1.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		121,185,931				0	0	0	270,004,149	0	43.14	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		116,500,000	116,500,000	0							
00000057746	Adquisición Generador Eléctrico para Máquina Diesel de Emergencia CNLV	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		42,134,047			0	0	0	84,268,094	0	48.21	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		40,627,064	40,627,064	0							
00000057958	Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución	BC, Chis., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		3,492,500,000			9,640,440,066	0	0	19,338,310,747	9,640,440,066	14.17	51.89	
					K-029 Programas de adquisiciones		2,646,240,046	2,646,240,046	460,241,202							
00000058016	Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS I	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		1,628,236,130			0	0	0	5,032,949,636	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000058020	Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS II	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		17,646,138,696			0	0	0	17,958,895,207	0	1.69	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		304,037,016	304,037,016	0							
00000058028	Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS III	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,733,359,982			0	0	0	4,542,852,359	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000058031	Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS IV	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		891,668,244			0	0	0	1,448,084,965	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000058032	Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS VI	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		1,805,809,313			0	0	0	6,030,337,473	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000058034	Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS II	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		12,356,166,007			0	0	0	12,459,875,315	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000058035	Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS IV	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		634,056,652			0	0	0	2,479,412,244	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000058036	Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS VI	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		283,232,248			0	0	0	2,892,261,244	0	0.00	0.00	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058042	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS I	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,566,506,332	0	0	0	0	0	4,992,699,344	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058043	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS II	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,332,483,500	0	0	0	0	0	4,666,947,847	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058044	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS III	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,469,037,597	0	0	0	0	0	4,142,780,830	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058047	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS IV	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	829,674,461	0	0	0	0	0	2,533,074,106	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058050	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS VI	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	725,965,154	0	0	0	0	0	2,677,371,028	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058052	Mantenimiento unidades Geotermoelectricas EPS VI	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,930,625,934	0	0	0	0	0	3,000,964,518	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058054	Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	15,000,000	0	0	0	0	0	264,300,000	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058055	Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022	Chih., Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	8,500,000	0	0	0	0	0	785,000,000	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058064	Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	30,900,000	0	0	0	0	0	353,225,000	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061098	Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,028,420,000		4,400,761,659	4,400,761,659	286,835,696	0	0	22,896,185,801	12,857,909,962	14.97	41.47
0000061105	Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres	CDMX., Q., Roo., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	223,000,000		166,721,901	166,721,901	0	0	0	366,980,045	57,620,786	33.86	0.00
0000061107	Conexión de la Isla de Holbox	CDMX., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	407,000,000		155,493,067	155,493,067	0	0	0	536,125,263	0	30.74	0.00
0000061113	Modernización de Subestaciones de Distribución	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	53,070,000		148,824,014	148,824,014	55,793,023	0	0	1,174,309,487	923,426,484	12.66	63.76
0000061128	Escalamiento de la Medición a AMI	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	2,244,000,000		0	0	0	0	0	8,413,000,000	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 10 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061129	Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	328,000,000	655,515,071	655,515,071	0	852,907,246	0	0	1,866,452,152	852,907,246	9.49	68.00
0000061130	Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	1,333,686,227	0	0	0	767,735,169	0	0	9,167,635,236	767,735,169	0.00	8.44
0000061131	Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles para Distribución	BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., Son., Tamps., Tlax., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura K-029 Programas de adquisiciones	651,128,620	0	522,864,109	0	725,978,648	0	0	1,954,458,558	725,978,648	26.74	31.27
0000061132	Regularización de colonias populares	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	155,365,990	15,463,113	15,463,113	2,014,246	106,560,205	0	0	332,536,857	106,560,205	4.66	88.24
0000061151	Lebaron Banco 1	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	11,540,000	0	0	0	0	0	0	56,056,778	0	0.00	0.00
0000061152	Pacífico Bco. 2	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		23,290,000	0	0	0	0	0	0	48,876,898	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 11 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061154	Fresnillo Sur Bco.1	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		15,965,530				0	0	0	21,626,989	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061155	Campo Setenta y tres bco.1	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		11,240,000				0	0	0	55,657,150	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061156	Acayucan Bcos.1y2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		53,816,683				0	0	0	72,900,353	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061158	Victoria Potencia Bco.1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		4,786,937				0	0	0	51,541,475	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061159	Puebla uno SF6 Bco.1 (sust)	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		19,044,658				0	0	0	25,797,991	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061160	San Cristóbal Bco.1	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		10,050,000				0	0	0	64,901,122	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061161	Uman Bco.2	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		20,730,000				0	0	0	40,663,046	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061162	Tempoal Dos Bco.2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		25,560,000				0	0	0	51,988,547	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061164	Morelos Bco.2	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		32,390,379				0	0	0	43,876,172	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 12 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061165	Tuzania Bco. 2	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		60,170,572			0	0	0	0	81,507,364	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061166	Alom Bco. 2	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		14,529,628			0	0	0	0	46,729,270	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061169	Tlajomulco Bco. 2	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		60,170,572			0	0	0	0	81,507,364	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061172	Valle de Aguascalientes Bco. 1	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		11,300,613			0	0	0	0	61,724,691	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061174	Rio Sonora Bco. 2	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		64,630,000			0	0	0	0	73,370,024	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061176	Mazatlán Oriente Bco. 2	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		38,810,000			0	0	0	0	58,141,628	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061177	La Salada Banco 2	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		25,466,595			0	0	0	0	34,497,179	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061178	El Capulín Banco 1	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		13,150,000			0	0	0	0	59,617,521	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061181	Buenavista Banco 1	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		11,770,000			0	0	0	0	51,469,539	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061182	Sauzal Banco 1	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		13,500,000			0	0	0	0	56,034,878	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061184	Viñedos Banco 1	Coah., CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		9,980,000			0	0	0	0	58,690,989	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061185	Hunxectaman Bco.1	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		5,690,000			0	0	0	0	61,971,304	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061187	Oxtankah Bco.1	Q.Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		5,410,000			0	0	0	0	58,915,183	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061189	Traconis Bco.1	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		10,470,000			0	0	0	0	63,758,958	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061190	Berriozábal Bco.1	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		11,430,000			0	0	0	0	52,464,290	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061192	Luis Gil Perez Bco.1	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		11,260,000			0	0	0	0	61,890,691	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061195	Pedregal Bco.1	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		96,000			0	0	0	0	61,101,667	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061196	Campos Bco.1	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		18,290,000			0	0	0	0	77,050,481	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 14 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000061197	Laguna de Miraita Bco.1	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		37,630,267			0	0	0	69,564,572	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000061198	Bajo (antes La Primavera) Bco.1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		50,000			0	0	0	90,628,259	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000061200	El Iliano Bco.1	CDMX., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		7,750,000			0	0	0	51,762,208	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000061202	Compuertas Bco.1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		4,601,600			0	0	0	59,828,479	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000061203	Cuatro Siglos Banco 1	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		13,650,000			0	0	0	53,357,527	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000061207	Lázaro Cardenas Bco.1	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		19,095,693			0	0	0	25,867,124	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000061209	Xcalacoco Bco. 2	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		14,248,635			0	0	0	33,294,456	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000061215	Mazatan Bco.1	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		20,090,881			0	0	0	27,215,210	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000061217	Tapachula Aeropuerto Bco. 2	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		22,149,304			0	0	0	30,003,559	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 15 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061218	Buena Vista Bco.1	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,535,000				0	0	51,434,324	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061220	Encantada Bco.1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		38,263,319				0	0	70,734,853	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000062345	Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 1	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		22,656,087				507,567,041	0	947,262,384	507,567,041	0.00	50.42	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062346	Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 2	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		24,433,745				583,548,410	0	1,018,012,587	583,548,410	0.00	54.18	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062347	Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 3	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		38,264,320				263,709,471	0	1,000,887,889	263,709,471	0.00	24.92	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	38,264,320	21,706,399							
0000062348	Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 4	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		39,321,431				441,917,788	0	1,164,826,549	441,917,788	0.00	36.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	39,321,431	11,493,900							
0000062349	Mantenimiento 2019-2020 CCC San Lorenzo Potencia	Mor., Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		19,916,631				564,863,793	0	948,228,222	564,863,793	0.00	56.07	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	19,916,631	26,852							
0000062350	Mantenimiento 2019-2020 CCC Tula	Gto., Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		19,677,540				234,730,536	0	613,097,321	234,730,536	0.00	34.81	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062351	Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHS	Jal., Mich., Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,628,133				85,578,947	0	253,046,923	85,578,947	0.00	21.52	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062352	Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 8	CC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		24,212,514				296,873,601	0	773,061,156	296,873,601	0.00	36.15	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	24,212,514	215,385							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 16 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000062353	Mantenimiento 2019 CCC Presidente Juárez Unidad 9	BC, BCS, Col, Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		103,709,308				153,468,696	0	0	1,129,436,866	153,468,696	0.00	12.77
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062354	Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 10 y 11	BC, Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		6,375,011				36,942,809	0	0	152,115,851	36,942,809	0.00	22.87
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062355	Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalia	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,967,881				5,849,423	0	0	125,052,297	5,849,423	0.00	4.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062356	Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UMEs EPS III	BC, BCS, CDMX, Mex, Sin, Son., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		171,376,958				110,540,703	0	0	500,092,527	110,540,703	63.22	14.04
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		421,190,000	374,229,677	0							
00000062357	Mantenimiento 2019-2020 Central Pdte. Emilio Portes Gil	Tab, Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		13,151,506				86,332,683	0	0	345,176,997	86,332,683	0.00	23.58
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062358	Mantenimiento 2019-2020 CT Francisco Villa	Chih, Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,143,890				62,318,549	0	0	163,547,870	62,318,549	0.00	35.86
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062359	Mantenimiento 2019-2020 CT Presidente Juárez	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		12,911,548				38,503,568	0	0	295,716,015	38,503,568	0.00	12.24
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062360	Mantenimiento 2019-2020 CT Puerto Libertad	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		20,213,239				122,156,434	0	0	523,189,872	122,156,434	0.00	21.98
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062361	Mantenimiento 2019-2020 CCC Gómez Palacio	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		16,274,093				63,358,620	0	0	376,206,766	63,358,620	0.00	13.22
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	16,274,093	11,061,943							
00000062362	Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		18,550,963				182,187,003	0	0	548,386,977	182,187,003	0.00	31.26
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062363	Mantenimiento 2019-2020 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		19,683,933				139,896,603	0	0	529,605,801	139,896,603	0.00	24.84
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	19,683,933	276,156							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 17 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000062364	Mantenimiento 2019-2020 CT José Aceves Pozos	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		23,784,070				183,892,183	0	0	650,225,272	183,892,183	0.00	26.66
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	23,784,070	4,605,755							
00000062365	Mantenimiento 2019-2020 CT Juan De Dios Bátiz Paredes	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		34,531,200				90,737,578	0	0	120,036,204	90,737,578	0.00	68.96
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	2,909,299	2,909,299							
00000062366	Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Carlos Ramírez Ulloa	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,541,386				21,452,139	0	0	51,712,391	21,452,139	0.00	39.05
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062368	Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Falcon y La Amistad	Coah., Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,816,996				20,865,281	0	0	116,653,261	20,865,281	0.00	10.10
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062370	Mantenimiento 2019-2020 CCC Empalme II	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,030,831				90,880,627	0	0	188,861,628	90,880,627	0.00	45.31
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	5,030,831	237,895							
00000062371	Mantenimiento 2019-2020 Central Samalayuca	Chih., Dgo., NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		701,026,170				502,973,487	0	0	1,166,252,634	502,973,487	0.00	38.06
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	37,747,023	37,747,023							
00000062372	Mantenimiento 2019-2020 Turbogas EPS IV	BC., BCS., Coah., Chih., Dgo., NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		9,939,979				142,341,060	0	0	315,549,318	142,341,060	0.00	49.56
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	9,939,979	867,290							
00000062373	Mantenimiento 2019-2020 CT Manzanillo II	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		27,887,118				57,718,889	0	0	613,934,443	57,718,889	0.00	8.85
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062374	Mantenimiento 2019-2020 CT Punta Prieta	BCS., Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		14,544,585				116,974,019	0	0	400,704,256	116,974,019	0.00	26.50
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062375	Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica EPS IV 2019 - 2023	Chis., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,777,811				147,516,809	0	0	176,204,749	147,516,809	0.00	90.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062376	Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Cerro Prieto	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		9,654,156				377,133,629	0	0	560,240,636	377,133,629	0.00	63.36
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 18 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000062377	Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Tres Virgenes	BC., BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	6,424,108	0	6,424,108	6,424,108	16,230,130	0	0	138,028,800	16,230,130	0.00	6.69
00000062378	Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I	Oax., Pue., SLP., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	103,709,308	0	0	0	96,140,952	0	0	335,546,978	96,140,952	0.00	71.56
00000062379	Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo II	Chis., Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,691,203	0	0	0	73,542,299	0	0	81,587,293	73,542,299	0.00	84.08
00000062380	Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo III	Gro., Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	11,885,261	0	0	0	10,191,027	0	0	38,697,446	10,191,027	0.00	24.78
00000062381	Estudios de Preinversión para el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoelectricos	CDMX., Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	149,914,489	116,034,081	116,034,081	40,062,202	114,176,333	0	0	551,236,071	114,176,333	21.06	15.65
00000062382	Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana GPG	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	25,925,165	11,745,919	11,745,919	15,090	2,033,506	0	0	41,661,880	2,033,506	28.20	4.59
00000062442	Mantenimiento 2019 Central Valle de México	BC., CDMX., Gto., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	207,418,615	0	0	0	840,959,549	0	0	1,153,070,815	840,959,549	0.00	68.66
00000062444	Mantenimiento 2019 CCC Chihuahua II	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	18,288,521	0	18,288,521	14,193,461	726,324,860	0	0	1,059,064,187	726,324,860	0.00	64.63
00000062445	Mantenimiento 2019-2020 CCC Poza Rica	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,999,197	0	0	0	347,769,677	0	0	378,554,254	347,769,677	0.00	86.47
00000062446	Mantenimiento 2019-2020 CCI Gral. Agustín Olachea Avilés	BCS., Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	18,521,028	0	18,521,028	10,201,300	57,003,249	0	0	415,984,479	57,003,249	0.00	13.03
00000062447	Mantenimiento 2019-2020 CT Altamira	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	37,561,770	0	0	0	31,573,920	0	0	774,176,983	31,573,920	0.00	3.90

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 19 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0000062448	CT Guadalupe Victoria Mantenimiento 2019-2020	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	21,651,320	0	21,651,320	10,006,139	0	0	511,797,524	90,917,567	0.00	16.85
0000062502	Suministro e Instalación del Sistema Supervisorio de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad	12,220,818	11,783,723	11,783,723	0	0	0	49,994,255	0	23.57	0.00
0000062503	Reemplazo de Unidades Motoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	CDMX, Sin. Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	69,017,728	66,549,213	66,549,213	0	2,770,019	0	353,616,615	2,770,019	18.81	3.62
0000062605	Mantenimiento 2019 Centrales Termoeléctricas SPTP	Camp, Son, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	891,198	0	0	0	433,295,303	0	439,657,534	433,295,303	0.00	92.77
0000062607	Mantenimiento 2019 CT Pdte. Adolfo López Mateos Rec. U4	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	23,278,158	0	0	0	0	0	465,563,162	0	0.00	0.00
0000062609	Mantenimiento 2019 C C C Cogeneración Salamanca	CDMX, Gto, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	10,958,343	0	0	0	150,283,150	0	365,474,664	150,283,150	0.00	38.70
0000062610	Mantenimiento 2019-2020 CCC Dos Bocas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	116,796,842	0	22,546,525	22,546,525	404,583,908	0	493,492,285	404,583,908	0.00	97.41
0000062611	Mantenimiento 2019 Central Huinalá I	NL.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	6,199,596	0	0	0	96,943,875	0	218,371,402	96,943,875	0.00	41.79
0000062612	Mantenimiento 2019 CCC Huinalá II	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	15,950,720	0	15,950,720	15,950,720	149,023,871	0	445,461,472	149,023,871	0.00	27.20
0000062613	Mantenimiento 2019 Centrales de Combustión Interna SPTP	BCS, CDMX, Q. Roo, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,342,680	0	0	0	82,995,471	0	107,653,636	82,995,471	0.00	72.57
0000062614	Mantenimiento 2019 Centrales Eólicas y Fotovoltaicas SPTP	BC, BCS, Oax, Q Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		9,280,600				7,021,966	0	192,174,774	7,021,966	0.00	88.30

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 20 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062615	Mantenimiento 2019 Centrales Generadoras Geotermoelectricas SPTS	Mich., Pue., Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	9,722,349				295,984,048	0	0	482,601,536	295,984,048	0.00	57.73
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062641	Mantenimiento 2019-2020 CCC El Sauz	Gro., Mor., Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	25,297,226				329,939,829	0	0	827,156,628	329,939,829	0.00	37.55
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062643	Mantenimiento 2019-2020 Central de Combustión Interna Baja California Sur	BCS., Col., Sin., Son., Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	35,684,245				204,365,127	0	0	905,996,579	204,365,127	0.00	21.20
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	35,684,245	6,828,109							
0000062644	Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida I	CDMX., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	38,531,807				330,754,057	0	0	1,092,640,929	330,754,057	0.00	28.48
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062645	Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida II	CDMX., Cto., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	233,561,326				345,512,272	0	0	1,110,773,078	345,512,272	0.00	27.37
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	99,766	99,766							
0000062646	Mantenimiento 2019 CT Francisco Pérez Ríos	BC., Hgo., SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	166,914,549				331,472,637	0	0	773,271,131	331,472,637	0.00	40.35
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062647	Mantenimiento 2019-2020 Central Termoelectrica Salamanca	Cto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	29,226,419				81,489,260	0	0	663,862,040	81,489,260	0.00	11.55
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062648	Mantenimiento 2019-2020 Central Termoelectrica Villa De Reyes	SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	18,290,246				358,968,029	0	0	646,469,038	358,968,029	0.00	52.90
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	18,290,246	18,192,196							
0000062649	Modernización Generadores Eléctricos CH's EPS I Región Noroeste (1 y 2 CH El Novillo, CH Sanalona, CH Humaya y CH El Fuerte)	Chiñ., Mich., Sin., Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	14,156,206				164,838,385	0	0	443,282,390	164,838,385	0.00	25.72
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062650	Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022	Chiñ., Sin., Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	117,347,725				71,847,304	0	0	279,307,275	71,847,304	0.00	18.67
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000062651	Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas ESP I - Región Crijalva (Malpaso y Peñitas) 2019-2023	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		19,634,405				156,104,753	0	0	484,559,066	156,104,753	0.00	95.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 21 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062652	Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Ixtapantongo EPS I 2019-2021	Gro., Hgo., Mex., Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,944,882				94,193,361	0	0	150,599,359	94,193,361	0.00	58.87
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062654	Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022	Chih., Mich., Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		239,995				37,606,809	0	0	41,411,909	37,606,809	0.00	54.67
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000062655	Estabilización margen derecha CH Huites, Vertedor Novillo e inyección Huites 2019	Sin., Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,549,477				0	0	0	90,989,542	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065212	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2020	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		218,771,011				574,067,291	0	0	742,200,811	574,067,291	27.40	69.76
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		210,946,361	210,946,361	55,133,632							
00000065227	Irapuato II Banco 3 (traslado)	Ags., CDMX., Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		122,398,000				58,108,510	0	0	208,844,813	58,108,510	9.32	62.82
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		19,468,000	19,468,000	7,578,503							
00000065272	Proyecto de infraestructura económica	Ags., Camp., Col., CDMX., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Q., Roo, SLP., Son., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		355,029,000				2,573,401	0	0	1,437,016,743	2,573,401	26.62	0.17
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		382,577,853	382,577,853	0							
00000065273	Chihuahua Norte Bco.5	Chih., CDMX., Dgo., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		104,099,000				6,845,477	0	0	348,180,034	6,845,477	60.51	1.85
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		210,699,191	210,699,191	0							
00000065274	Compensación capacitiva en la zona Querétaro	CDMX., Jal., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		27,309,000				10,987,147	0	0	94,926,400	10,987,147	33.77	11.58

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 22 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		32,060,241	32,060,241	0							
00000065275	Irapuato II Banco 3 (traslado)	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		20,884,482				0	0	0	208,844,814	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000065276	Jiménez, Las Norias y San Fernando MVar	NL, Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		71,358,912				15,053,780	0	0	85,181,997	15,053,780	3.29	16.08
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		2,802,166	2,802,166	1,230,695							
00000065277	Loreto y Villa Hidalgo MVar	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		22,035,972				0	0	0	55,089,930	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000065278	Línea de Transmisión Atacomulco Potencia - Almoloya	Chih., CDMX, Jal., Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		139,316,325				81,141,928	0	0	212,727,377	81,141,928	26.93	34.43
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		57,281,077	57,281,077	7,730,876							
00000065280	Modernización de las Líneas de Transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		59,668,180				5,607,733	0	0	65,275,913	5,607,733	37.30	8.09
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		24,341,000	24,341,000	0							
00000065281	Panamericana Potencia Banco 3	BC., BCS., Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,475,000				52,091,484	0	0	185,438,740	52,091,484	69.64	23.93
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		136,557,496	136,450,671	7,144,999							
00000065282	Quila MVar (Traslado)	Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		16,123,527				8,209,368	0	0	24,332,895	8,209,368	2.51	33.15
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		609,819	609,819	0							
00000065283	Traslado de Reactores en el Noreste	Coah., NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		7,057,000				0	0	0	109,724,087	0	0.91	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,000,000	1,000,000	0							
00000065284	Compensación capacitiva en la zona Guadalajara	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		28,941,054				0	0	0	72,352,635	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 23 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000065285	Recreo MVAR	BC., BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		16,271,538				3,972,448	0	0	20,243,986	3,972,448	2.68	19.17
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		541,945	541,945	0							
00000065286	Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		28,453,000				0	0	0	800,328,252	0	0.12	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,000,000	1,000,000	0							
00000065287	San Luis Potosí Banco 3 (traslado)	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		59,359,000				18,239,820	0	0	85,911,068	18,239,820	3.73	21.22
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		3,202,341	3,202,341	1,081,679							
00000065388	Adquisición plataforma 071	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		130,732,082				269,985,423	0	0	888,195,217	269,985,423	9.78	0.61
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		86,921,210	86,921,210	0							
					K-029 Programas de adquisiciones		0	86,921,210	24,247,483							
00000065389	Adquisiciones y Modernización de Equipo para Atención al Cliente	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		944,295,612				0	0	0	1,203,568,881	0	70.11	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		843,878,790	843,878,790	0							
00000065410	Programa de adquisición de equipo de laboratorio CIEsp	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		2,032,702				0	0	0	12,189,085	0	16.08	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		1,960,000	1,960,000	0							
00000065503	Mantenimiento 2021-2022 Turbogas EPS IV	NL.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		98,731,323				0	0	0	260,039,509	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065505	Mantenimiento 2021-2022 C.T. Benito Juárez (Samalayuca)	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		367,935,942				0	0	0	724,612,708	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065507	Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 2	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		728,070,139				0	0	0	1,000,914,201	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 24 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000065508	Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 3	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		730,522,330				0	0	0	1,000,073,205	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065512	Mantenimiento a Unidades Móviles de Generación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		321,809,861				0	0	0	808,453,772	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065527	Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		54,908,893				0	0	0	245,791,059	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000065529	RM Portezuelos I y II (1898)	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		26,796,034				0	0	0	116,924,249	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000065530	RM Mazatepc	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		186,038,429				0	0	0	1,057,834,938	0	3.93	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		41,644,684	0	0							
0000065531	RM Malpaso	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		744,632,829				0	0	0	4,467,796,974	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000065532	RM Angostura	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		859,750,160				0	0	0	4,296,676,615	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000065533	RM Peñitas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		292,667,666				0	0	0	1,477,857,634	0	4.74	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		70,000,000	0	0							
0000065549	Mantenimiento 2021-2022 CCC Agua Prieta II	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		112,633,451				0	0	0	171,631,926	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065551	Mantenimiento 2021-2022 CT Presidente Juárez	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		214,539,907				0	0	0	429,079,814	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 25 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000065552	EQUIPAMIENTO HIDROELÉCTRICO PRESA REGULADORA AMATA 2021-2022	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		184,504,321				0	0	0	461,260,802	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000065553	Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Chihuahua II (El Encino)	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		52,073,487				0	0	0	486,646,647	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065554	Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 1	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		600,711,741				0	0	0	923,397,246	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065555	Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 2	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		161,441,281				0	0	0	403,364,877	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065556	Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 3	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		205,421,961				0	0	0	284,571,177	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065558	Mantenimiento 2021-2022 CT José López Portillo Unidad 1	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		400,907,435				0	0	0	881,084,220	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065559	Mantenimiento 2021-2022 CT José López Portillo Unidad 4	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		396,852,202				0	0	0	956,011,854	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065560	Mantenimiento 2021-2022 CCC Huinalá	NL.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		359,065,665				0	0	0	961,145,945	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065561	Mantenimiento 2021-2022 de Centrales Termoeléctricas de la SPTNE	SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		602,050,130				0	0	0	777,331,759	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065562	Mantenimiento 2021-2022 C.T. Carbón II Unidad 1	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		310,010,167				0	0	0	575,169,551	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065564	Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U2	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		552,453,510				0	0	0	607,698,861	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 26 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065565	Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U3	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		210,249,110				0	0	0	489,140,451	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065566	Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U4	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		595,157,678				0	0	0	654,673,446	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065584	Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2020 - 2022	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		76,527,247				0	0	0	258,447,619	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065587	Mantenimiento Unidades Turbogases SPTP 2020-2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		43,200,373				0	0	0	471,242,783	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065588	Mantenimiento Paquete 1 2020-2022 CCC Dos Bocas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		209,498,220				0	0	0	535,277,070	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065591	Mantenimiento U1 2020-2022 Central Pdte. Adolfo López Mateos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		150,982,460				0	0	0	482,500,252	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065592	Mantenimiento U2 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		96,542,958				0	0	0	440,235,891	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065593	Mantenimiento U3 2020-2024 CT Pdte. Adolfo López Mateos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		150,177,936				0	0	0	458,149,974	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065609	Mantenimiento Paro Programado y Rutinario CCC Felipe Carrillo Puerto 2020 - 2022	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		37,410,934				0	0	0	462,732,478	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065610	Mantenimiento 2021-2022 de CCC Pdte. Emilio Portes Gil	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		45,568,504				0	0	0	148,283,599	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065611	Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Gómez Palacio	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		153,610,574				0	0	0	168,971,632	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 27 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065612	Mantenimiento 2021-2022 C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo)	C.T.	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	116,381,334				0	0	0	128,019,467	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065613	Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 4	C.T.	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	12,735,303				0	0	0	608,604,865	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065614	Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 5	C.T.	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	642,755,426				0	0	0	722,839,892	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065615	Refaccionamiento 2021-2022 CH FALCÓN Y LA AMISTAD	CH	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	17,270,462				0	0	0	29,854,375	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065616	Mantenimiento 2021-2022 CCC Empalme I y II	CCC	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	58,998,475				0	0	0	134,087,442	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065617	Mantenimiento 2021-2022 CCC Hermosillo	CCC	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	58,998,475				0	0	0	305,719,369	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065618	Mantenimiento 2021-2022 CT José Aceves Pozos	CT	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	321,809,861				0	0	0	750,889,676	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065619	Mantenimiento y Refaccionamiento 2021-2022 Centrales Hidroeléctricas SPHNO	NAC.		Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	375,444,838				0	0	0	814,178,949	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065620	Mantenimiento 2021-2022 CG Cerro Prieto	CG	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	375,444,838				0	0	0	1,019,064,561	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065621	Mantenimiento 2021-2022 CCI Agustín Olachea Aviles	CCI	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	375,444,838				0	0	0	750,889,676	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065622	Mantenimiento 2021-2022 CCI Cuerrero Negro	CCI	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	160,904,931				0	0	0	321,809,862	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 28 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065623	Mantenimiento 2021-2022 CCI Santa Rosalia	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		107,269,954				0	0	0	214,539,908	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065624	Mantenimiento 2021-2022 CG Tres Virgenes	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		107,269,954				0	0	0	214,539,908	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065625	Mantenimiento 2020 - 2021 Centrales Fotovoltaicas EPS III (CFV Cerro Prieto, CFV Santa Rosalia)	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		21,453,991				0	0	0	48,271,480	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065626	Mantenimiento 2021-2022 Centrales Turbogas EPS III	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		278,901,880				0	0	0	557,803,760	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065627	Mantenimiento 2021-2022 CCI Baja California Sur	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		375,444,838				0	0	0	1,019,064,561	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065628	Mantenimiento 2021-2022 CT Juan de Dios Batiz Paredes	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		53,634,977				0	0	0	171,631,926	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065629	Mantenimiento 2021-2022 CT Punta Prieta	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		160,904,931				0	0	0	332,536,857	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065630	Mantenimiento 2021-2022 CT Carlos Rodríguez Rivero	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		85,815,963				0	0	0	171,631,926	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065631	MODERNIZACIÓN SEGUNDA ETAPA GENERADORES ELÉCTRICOS HIDROS SUBGCCIA NOROESTE	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		407,625,825				0	0	0	1,051,245,548	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065632	Proyectos Alta Prioridad Proceso Hidroeléctrico 2021-2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		482,714,792				0	0	0	965,429,584	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065693	REFACCIONAMIENTO MAYOR A CENTRALES HIDROELÉCTRICAS GOLFO 2020-2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		22,283,187				0	0	0	356,736,873	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 29 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0						
0000065696	Mantenimiento Rutinario 2020-2022 CCC Dos Bocas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		80,667,006				0	0	244,790,036	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0						
0000065731	Actualización tecnológica del SII	CDMX, Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		265,000,000				0	0	478,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
0000065888	Adquisición de Vehículos Nuevos tipos Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc 4x4	Coah., Chis., ChiH., CDMX, Dgo., Hgo., Jal., NL, SLP, Son., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		11,666,750				0	0	11,666,750	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
0000065912	Adquisición de equipo para habilitar Fibra Óptica para internet	Chis., CDMX, Gro., Oax., Tab., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		1,249,201,039				3,032,280,959	0	4,194,004,401	3,032,280,959	0.00	61.16
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
0000066039	Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		155,563,961				25,392,448	0	1,555,639,610	25,392,448	0.00	2.13
					K-029 Programas de adquisiciones		0	155,563,961	8,662,662						
0000066581	Ampliación subestación Cabo Falso Banco 2	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		10,350,000				0	0	40,240,249	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000066582	Ampliación de la subestación González Ortega Banco 3	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		14,430,000				0	0	66,732,376	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000066583	Ampliación de la subestación Querétaro Poniente Banco 2	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		620,000				0	0	41,328,159	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000066584	Ampliación de la subestación San Carlos Banco 2	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		3,050,000				0	0	45,100,067	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000066585	Ampliación de la subestación Cortázar Banco 2	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		22,350,000				0	0	30,247,986	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 30 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066586	Ampliación de la subestación Tambaca Banco 1	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		13,030,000				0	0	0	20,918,167	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066587	Ampliación de la subestación Valle Alto Banco 1	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		22,313,411				0	0	0	34,813,411	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066588	Ampliación de la subestación Soledad de Graciano Sánchez Banco 2	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		43,270,097				0	0	0	55,770,097	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066589	Ampliación de la subestación Choacahui Banco 1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		9,730,000				0	0	0	61,498,583	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066590	Ampliación de la subestación Maniobras Munisol Banco 1	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		7,800,000				0	0	0	24,395,541	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066591	Ampliación y sustitución de la subestación Guadiana Bancos 1 y 2	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		760,000				0	0	0	57,009,007	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066592	Ampliación de la subestación Canatlán Dos Banco 1	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		1,370,000				0	0	0	25,461,672	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066593	Nuevo Ideal Banco 1	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		640,000				0	0	0	26,360,487	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066594	Ampliación de la subestación Nanchital Dos Banco 2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		16,282,499				0	0	0	27,112,499	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 31 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000066595	Ampliación de la subestación Paso del Toro Banco 2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		1,080,000				0	0	0	21,620,279	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000066596	Ampliación de la subestación Tihuatlán Dos Banco 1	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		1,380,000				0	0	0	31,403,178	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000066597	Ampliación de la subestación Tepeyac Banco 2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		5,220,000				0	0	0	43,865,926	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000066598	Ampliación de la subestación Perote Dos Banco 1	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		860,000				0	0	0	27,142,800	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000066599	Ampliación de la subestación Sánchez Taboada Banco 2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		17,976,000				0	0	0	17,976,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000066600	Ampliación de la subestación Simojovel Banco 2	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		15,910,000				0	0	0	17,775,775	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000668726	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		272,654,895				263,799,771	0	0	1,390,938,020	263,799,771	19.60	16.02
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		272,654,895	272,654,895	55,416,034							
00000668727	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		619,797,188				394,211,287	0	0	1,168,320,799	394,211,287	0.00	13.88
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	642,787,374	250,287,243							
00000668728	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		623,892,815				0	0	0	1,090,950,062	0	63.66	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		694,536,831	694,536,831	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 32 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000068729	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	746,683,371	621,883,186	621,883,186	0	0	0	1,142,804,716	0	54.43	0.00
00000068730	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	5,630,072	0	224,789,791	2,815,036	441,219,972	0	1,292,367,504	441,219,972	0.00	32.93
00000068737	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I	Son., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	110,120,000	110,120,000	110,120,000	53,427,514	110,770,602	0	1,107,110,016	110,770,602	9.93	10.15
00000068738	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	51,620,000	51,620,000	51,620,000	230,883	43,470,628	0	308,421,111	43,470,628	16.74	34.00
00000068739	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaino)	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	67,000,000	50,000,008	50,000,008	926,558	54,600,817	0	369,597,459	54,600,817	13.52	15.07
00000068740	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Guerrero Negro (Vizcaino)	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	31,112,792	999,999	999,999	0	1,029,507	0	32,772,141	1,029,507	3.05	32.00
00000068753	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Baja California Sur	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	34,206,172	17,500,000	17,500,000	662,779	3,273,411	0	52,816,806	3,273,411	47.54	21.00
00000068754	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás La Paz	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	42,000,000	13,499,999	13,499,999	0	4,327,647	0	112,827,647	4,327,647	26.94	17.00
00000068755	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	181,491,288	1,000,000	1,000,000	0	1,247,416	0	425,104,451	1,247,416	0.24	3.00
00000068756	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	18,667,675	500,000	500,000	0	0	0	52,891,746	0	0.95	0.00
00000068758	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Tijuana	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	286,000,000	286,000,000	234,354,754	235,502	164,098,140	0	713,312,619	164,098,140	40.09	4.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 33 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068759	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		71,000,000				261,308,743	0	0	1,114,178,131	261,308,743	6.74	19.24
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		74,999,983	74,999,983	7,219,104							
0000068760	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		150,000,000				164,249,689	0	0	802,635,370	164,249,689	18.69	24.08
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		150,000,000	150,000,000	2,350,222							
0000068761	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		10,000,001				28,212,593	0	0	565,037,347	28,212,593	1.77	4.02
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		10,000,001	10,000,001	404,036							
0000068762	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		215,000,000				69,834,162	0	0	914,157,101	69,834,162	15.19	12.02
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		138,999,998	138,999,998	723,495							
0000068768	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		203,000,000				115,406,647	0	0	1,457,846,388	115,406,647	31.95	8.14
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		465,796,653	465,796,653	2,975,506							
0000068769	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		146,121,088				114,740,532	0	0	1,107,916,599	114,740,532	15.52	3.25
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		171,905,084	171,905,084	26,359,379							
0000068770	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		103,190,000				112,823,914	0	0	877,149,149	112,823,914	11.76	9.14
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		103,190,000	103,190,000	22,493,504							
0000068771	Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		90,000,006				99,574,224	0	0	1,267,327,739	99,574,224	7.10	5.39
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		90,000,006	90,000,006	8,606,708							
0000068772	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		73,000,000				3,856,813	0	0	151,164,614	3,856,813	25.47	15.15
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		38,500,004	38,500,004	603,586							
0000068773	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		15,000,000				18,796,448	0	0	245,881,286	18,796,448	6.10	5.05
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		15,000,000	15,000,000	3,255,842							
0000068774	Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Virgenes	BC., BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		30,000,000				10,545,670	0	0	96,086,674	10,545,670	20.82	10.20
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		19,999,999	19,999,999	4,931,650							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 34 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068775	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		28,000,000				53,120,123	0	0	400,806,216	53,120,123	15.22	17.50
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		60,999,998	60,999,998	9,706,529							
0000068776	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		21,751,748				22,484,723	0	0	308,826,278	22,484,723	6.07	7.07
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		18,751,748	18,751,748	2,414,381							
0000068777	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		38,700,000				32,568,934	0	0	380,215,528	32,568,934	10.18	6.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		38,700,000	38,700,000	5,729,583							
0000068778	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		88,152,912				39,581,155	0	0	162,823,614	39,581,155	52.20	39.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		85,000,000	85,000,000	0							
0000068779	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		171,120,358				2,839,102	0	0	466,691,884	2,839,102	0.25	1.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,161,624	1,161,624	0							
0000068780	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		631,779				3,213,189	0	0	91,264,191	3,213,189	2.19	2.69
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,000,000	2,000,000	631,779							
0000068781	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		93,338,377				655,214	0	0	256,161,989	655,214	0.39	1.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,000,000	1,000,000	0							
0000068782	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Los Cabos	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,000,000				3,637,188	0	0	95,673,167	3,637,188	3.14	3.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,000,000	3,000,000	19,032							
0000068783	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Constitución	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,000,000				503,268	0	0	24,267,977	503,268	4.12	4.07
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,000,000	1,000,000	88,712							
0000068784	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Mexicali	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,500,000				4,211,504	0	0	75,189,247	4,211,504	5.99	6.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		4,500,000	4,500,000	422,906							
0000068785	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Ciprés	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		500,000				551,748	0	0	11,200,605	551,748	4.47	4.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		500,000	500,000	34,000							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 35 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068786	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Culiacán	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,500,001				1,070,952	0	0	49,282,846	1,070,952	3.04	3.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,500,001	1,500,001	365,825							
00000068787	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Caborca	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,500,000				295,876	0	0	13,672,744	295,876	10.97	7.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,500,000	1,500,000	0							
00000068788	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elias Calles (El Novillo)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		38,925,924				119,550,329	0	0	178,476,253	119,550,329	1.74	66.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,000,000	3,000,000	0							
00000068789	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio (Huites)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		46,669,188				20,161,025	0	0	107,857,680	20,161,025	2.78	10.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,000,000	3,000,000	0							
00000068790	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		46,669,188				6,378,329	0	0	84,523,084	6,378,329	1.77	2.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,500,000	1,500,000	0							
00000068791	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		30,161,624				74,355,355	0	0	263,421,642	74,355,355	22.78	23.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		60,000,000	60,000,000	0							
00000068792	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		16,064,572				32,437,763	0	0	94,375,471	32,437,763	2.12	32.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,000,000	2,000,000	0							
00000068793	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 1	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		266,000,000				1,503,607	0	0	1,036,609,558	1,503,607	28.17	0.04
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		292,000,001	275,866,759	1,503,607							
00000068794	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 2	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		226,100,000				85,546,249	0	0	863,782,159	85,546,249	28.37	9.58
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		245,081,001	234,486,746	6,414,205							
00000068795	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		204,635,739				32,281,663	0	0	1,014,937,042	32,281,663	22.59	0.39
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		229,270,011	212,226,308	28,218,050							
00000068796	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 2	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		68,941,308				24,434,800	0	0	954,568,687	24,434,800	7.57	0.58
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		72,210,004	72,210,004	24,434,800							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 36 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068798	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		61,665,587				27,669,600	0	0	959,788,577	27,669,600	11.44	2.88
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		109,762,707	109,762,707	27,669,600							
00000068799	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 1	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		89,550,087				66,038,247	0	0	866,469,814	66,038,247	0.00	7.35
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000068800	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 2	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		170,980,000				33,478,169	0	0	860,945,835	33,478,169	4.26	2.38
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		36,690,002	36,690,002	13,183,369							
00000068801	Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		33,500,000				31,840,028	0	0	731,475,575	31,840,028	5.74	3.63
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		42,000,000	42,000,000	4,659,560							
00000068802	Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		77,000,000				65,948,307	0	0	722,162,480	65,948,307	11.36	7.87
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		82,000,000	82,000,000	12,641,675							
00000068803	Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		75,000,000				17,629,135	0	0	685,356,046	17,629,135	11.97	1.53
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		82,000,000	82,000,000	9,124,972							
00000068804	Mantenimiento 2021-2025 CCC Pde. Emilio Portes Gil	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		132,528,705				14,216,502	0	0	350,021,661	14,216,502	37.87	3.85
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		132,528,750	132,528,750	747,498							
00000068805	Mantenimiento 2021-2025 CT Villa De Reyes	SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		104,729,998				559,276,707	0	0	1,036,754,182	559,276,707	13.58	38.48
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		140,730,008	151,161,936	151,161,936							
00000068806	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Guadalupe Victoria	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		25,000,000				42,387,251	0	0	349,754,188	42,387,251	8.58	11.58
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		30,000,000	30,000,000	599,740							
00000068807	Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		19,320,000				9,102,688	0	0	71,632,019	9,102,688	26.97	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		19,320,000	19,320,000	9,102,688							
00000068808	Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón	Coah., Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		15,500,000				14,519,481	0	0	44,875,915	14,519,481	34.54	31.36
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		15,500,000	15,500,000	2,056,980							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 37 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068809	Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		72,325,987				72,100,028	0	0	730,671,730	72,100,028	31.70	1.55
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		231,540,025	72,325,987	60,417,197							
0000068810	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez Palacio	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		74,800,000				20,209,795	0	0	564,510,504	20,209,795	15.03	3.43
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		84,815,600	84,815,600	522,769							
0000068811	Mantenimiento 2021-2025 Francisco Villa	C.T. Chih., Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		100,000,000				24,408,795	0	0	1,035,234,206	24,408,795	75.71	2.11
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		783,731,864	783,731,864	2,370,092							
0000068812	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca)	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		10,000,000				75,535,931	0	0	885,158,941	75,535,931	1.13	8.10
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		10,000,000	10,000,000	1,430,216							
0000068813	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		122,604,102				18,260,397	0	0	986,239,217	18,260,397	12.42	1.40
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		122,604,112	122,604,112	7,850,553							
0000068814	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pote, Emilio Portes Gil	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		109,086,219				10,287,792	0	0	506,144,510	10,287,792	21.55	1.48
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		109,086,246	109,086,246	5,560,599							
0000068815	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Huinalá	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		158,218,470				1,887,072	0	0	173,774,113	1,887,072	92.43	1.04
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		167,560,006	167,560,006	9,000							
0000068816	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Monclova	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		36,611,164				917,023	0	0	140,225,355	917,023	3.93	0.61
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,500,005	5,500,005	58,818							
0000068817	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Laguna y Chávez	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		8,189,768				35,499,007	0	0	90,227,097	35,499,007	9.63	37.93
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		8,695,159	8,695,159	95,962							
0000068818	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Monterrey	Coah., NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,000,000				11,476,009	0	0	64,642,200	11,476,009	5.27	16.72
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,410,002	3,410,002	432,410							
0000068819	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Parque Industrial	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,944,480				5,237,901	0	0	31,631,338	5,237,901	6.15	10.32
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,944,480	1,967,323	1,967,323							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 38 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068820	Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		8,749,471				11,968,785	0	0	875,628,056	11,968,785	0.00	1.36
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	70,000	70,000							
0000068821	Mantenimiento 2021 - 2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		12,132,441				22,444,611	0	0	803,456,749	22,444,611	2.87	2.34
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		23,058,359	23,058,359	3,678,442							
0000068822	Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		55,279,867				11,930,020	0	0	985,031,003	11,930,020	24.38	1.17
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		240,167,744	240,167,744	4,642,554							
0000068823	Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		63,675,505				3,887,166	0	0	1,020,281,797	3,887,166	0.00	0.39
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000068824	Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		10,399,128				179,075,096	0	0	1,024,886,492	179,075,096	0.94	17.47
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		9,626,636	9,626,636	154,808							
0000068825	Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		267,188,989				91,594,205	0	0	813,858,792	91,594,205	44.27	3.72
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		360,258,242	360,258,242	64,231,710							
0000068826	Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		181,309,808				397,717,415	0	0	902,457,653	397,717,415	7.15	39.27
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		64,510,228	64,510,228	50,931,060							
0000068827	Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 1	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		156,811,124				146,821,566	0	0	929,871,410	146,821,566	11.68	29.98
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		56,811,124	56,811,124	1,972,883							
0000068828	Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México II	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		304,648,234				0	0	0	689,978,024	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000068829	Mantenimiento 2021-2025 Central Cogeneración Salamanca	Gto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		580,000,000				420,198,269	0	0	1,479,485,588	420,198,269	47.14	8.71
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		697,682,442	697,682,442	291,255,652							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 39 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000668830	Mantenimiento 2021-2025 CCC Centro	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chi., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	265,000,000	109,966,911	109,966,911	108,686,755	164,979,661	0	0	733,877,343	164,979,661	14.99	7.70
00000668831	Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	270,000,000	282,911,315	280,015,131	115,775,255	374,195,895	0	0	1,244,781,128	374,195,895	22.69	20.90
00000668832	Mantenimiento 2021-2025 CCC. Sauz	Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	400,000,000	632,216,583	632,216,583	48,175,637	172,781,321	0	0	2,031,398,210	172,781,321	31.12	6.87
00000668833	Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Alvarez Moreno Mod. 2	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	68,325,927	1,991,124	17,297,063	17,297,063	17,648,411	0	0	766,069,542	17,648,411	0.26	0.29
00000668834	Mantenimiento 2021-2025 CCC San Lorenzo Potencia	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	75,000,000	413,933,744	413,933,744	5,707,170	17,231,764	0	0	1,944,320,266	17,231,764	21.29	0.68
00000668835	Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoelectrica Los Azufres	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	286,516,434	286,516,434	286,516,434	12,931,529	91,479,028	0	0	644,594,830	91,479,028	44.46	13.06
00000668836	Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco Pérez Ríos	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	900,000,000	686,656,417	686,656,417	390,091,483	724,428,843	0	0	1,607,403,320	724,428,843	42.72	21.48
00000668837	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral. Manuel Alvarez Moreno Unidades	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	442,767,832	442,767,832	442,767,832	17,231,670	121,009,207	0	0	1,679,447,785	121,009,207	26.37	6.32

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 40 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000668838	Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México I	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	61,251,767	61,251,767	61,251,767	1,255,670	283,595,612	0	0	370,617,913	283,595,612	16.53	76.20
00000668839	Mantenimiento 2021-2025 CTG Cuautitlán	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	15,000,000	77,690,885	77,690,885	0	1,790,585	0	0	407,893,098	1,790,585	19.05	0.40
00000668840	Mantenimiento 2021-2025 CTG Coyotepec I y II	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	80,000,000	78,017,345	78,017,345	0	181,830,336	0	0	279,048,148	181,830,336	27.96	65.20
00000668841	Mantenimiento 2021-2025 CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	56,962,277	58,462,277	58,462,277	5,012,000	10,856,712	0	0	165,437,089	10,856,712	35.35	4.06
00000668842	Mantenimiento 2021-2025 CT Salamanca	Gto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	80,000,000	124,981,534	124,981,534	3,854,422	11,504,953	0	0	712,672,749	11,504,953	17.54	1.19
00000668843	Mantenimiento 2021-2025 CH Alfredo Elias Ayub (La Yesca) SPHBS	Jal., Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	43,450,000	43,450,000	43,450,000	0	447,199	0	0	51,284,253	447,199	84.72	0.87
00000668844	Mantenimiento 2021-2025 CTG Iztapalapa	CDMX., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,500,000	103,535	103,535	0	629,434	0	0	509,725,344	629,434	0.02	0.10
00000668845	Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	10,900,000	10,900,000	10,900,000	0	0	0	0	41,348,901	0	26.37	0.00
00000668846	Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	9,930,000	9,930,000	9,930,000	0	4,198,098	0	0	34,867,069	4,198,098	28.48	12.04

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 41 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000068847	Mantenimiento 2021-2025 CH Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0	26,134,746	0	8.80	0.00
00000068848	Mantenimiento 2021-2025 CH Puente Grande SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0	0	67,732,549	52,111,954	6.20	76.94
00000068849	Mantenimiento 2021-2025 CH El Cóbano SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	0	0	25,927,328	279,787	16.97	1.08
00000068850	Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán SPHBS	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	35,468,583	0	5.64	0.00
00000068851	Mantenimiento 2021-2025 CH Cupatitzio SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0	0	10,039,061	0	47.81	0.00
00000068852	Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	0	0	15,732,702	0	55.83	0.00
00000068853	Mantenimiento 2021-2025 CH Botello SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	5,700,000	5,700,000	5,700,000	0	0	0	14,052,612	160,749	40.56	1.14
00000068854	Mantenimiento 2021-2025 CH Pátanal SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0	0	7,311,506	0	23.83	0.00
00000068855	Mantenimiento 2021-2025 CH Tiro SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	4,252,081	722,051	47.04	16.98
00000068856	Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M. Rojas (Intermedia) SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	900,000	900,000	900,000	0	0	0	11,418,394	0	7.88	0.00
00000068857	Mantenimiento 2021-2025 CH San Pedro Porúas SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	500,000	0	0	0	0	0	2,177,897	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 42 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068858	Mantenimiento 2021-2025 Ecatepec	CTG Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,500,000				767,639	0	0	318,851,660	767,639	0.03	0.20
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		103,535	103,535	0							
00000068859	Mantenimiento 2021-2025 Zumpitomo	CH Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		160,000				456,321	0	0	684,482	456,321	0.00	73.33
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000068860	Mantenimiento 2021-2025 SPHBS	CH Itzcuaro Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		2,800,000				0	0	0	3,681,681	0	76.05	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,800,000	2,800,000	0							
00000068861	Mantenimiento 2021-2025 Bartolinas	CH Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		840,000				0	0	0	5,641,787	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000068862	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 1	CT Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		138,747,175				588,614,801	0	0	710,636,917	588,614,801	17.45	20.84
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		124,000,000	124,000,000	100,387,968							
00000068863	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 2	CT Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		95,235,076				331,990,361	0	0	684,305,123	331,990,361	18.12	15.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		124,000,000	98,767,638	0							
00000068864	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 5	CT Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		115,479,191				22,619,341	0	0	644,439,266	22,619,341	19.24	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		124,000,000	124,000,000	0							
00000068865	Mantenimiento 2021-2025 Lerma	Camp. 2021-2025	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		253,330,789				198,125,299	0	0	518,515,425	198,125,299	10.66	2.18
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		55,250,000	55,250,000	34,942,289							
00000068866	Mantenimiento 2021-2025 Poza Rica	CCC Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		360,574,600				193,191,254	0	0	927,161,211	193,191,254	26.96	20.06
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		250,000,000	250,000,000	2,589,282							
00000068867	Mantenimiento 2021-2025 Nonoalco I y II	CTG CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		50,000,000				21,849,490	0	0	125,946,103	21,849,490	31.37	17.32
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		39,511,210	39,511,210	30,309							
00000068869	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 3	CT Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		81,724,954				14,953,645	0	0	640,290,894	14,953,645	19.37	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		124,000,000	124,000,000	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 43 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068870	Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,500,000				171,476,263	0	0	313,043,465	171,476,263	0.03	54.80
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		103,535	103,535	0							
00000068871	Mantenimiento 2021-2025 CT Pde. Adolfo López Mateos Unidad 6	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		74,285,225				14,006,329	0	0	535,326,704	14,006,329	23.16	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		124,000,000	124,000,000	0							
00000068872	Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,500,000				836,480	0	0	304,972,999	836,480	75.79	0.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		231,143,476	231,143,476	0							
00000068873	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH ANGEL ALBINO CORZO	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		49,483,150				7,923,712	0	0	174,004,127	7,923,712	0.00	0.01
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	7,923,712	7,923,712							
00000068874	Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de las Flores	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		8,000,000				955,285	0	0	408,229,012	955,285	0.03	0.20
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		103,535	103,535	0							
00000068875	Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		97,831,315				851,127	0	0	299,335,792	851,127	0.03	0.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		104,095	104,095	0							
00000068876	Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		77,851,718				182,346,631	0	0	263,377,791	182,346,631	0.04	69.20
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		103,535	103,535	0							
00000068877	Mantenimiento 2021-2025 CTG Remedios	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		97,831,315				709,997	0	0	202,657,883	709,997	0.02	0.40
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		32,135	32,135	0							
00000068878	Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		7,469,651				796,032	0	0	393,825,223	796,032	0.03	0.20
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		103,535	103,535	0							
00000068879	Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa Cruz	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,500,000				791,667	0	0	221,358,287	791,667	32.42	0.40
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		206,775,396	206,775,396	0							
00000068880	Mantenimiento CT Mérida 2021-2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		96,681,093				160,539,791	0	0	459,722,619	160,539,791	31.38	2.45
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		144,270,000	144,270,000	5,344,065							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 44 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068881	Mantenimiento 2021-2025 CTG Magdalena	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,500,000	103,535	103,535	0	847,223	0	0	257,133,951	847,223	0.04	0.30
0000068882	Mantenimiento CT Valle de México	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	34,100,000	0	0	0	0	0	0	35,883,421	0	0.00	0.00
0000068883	Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Temascal	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	70,901,441	46,747,338	46,747,338	1,735,208	1,735,208	0	0	322,689,437	1,735,208	14.49	0.00
0000068884	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH JOSÉ CECILIO DEL VALLE	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	29,217,058	28,270,760	28,270,760	3,607,324	3,607,324	0	0	111,706,751	3,607,324	25.31	0.00
0000068885	Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Minas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	34,365,190	4,826,666	4,826,666	0	0	0	0	72,751,463	0	6.64	0.00
0000068886	Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2021-2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	115,500,467	60,000,000	60,000,000	5,144,463	58,402,537	0	0	518,422,088	58,402,537	11.57	2.10
0000068887	Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	23,468,040	10,190,000	10,190,000	1,060,882	32,148,127	0	0	114,215,062	32,148,127	8.92	1.10
0000068888	Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	121,932,602	220,240,000	220,240,000	9,875,763	120,846,114	0	0	518,546,539	120,846,114	42.48	2.55
0000068889	Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	50,000,000	30,080,000	30,080,000	7,028,965	16,997,113	0	0	221,668,275	16,997,113	13.57	1.17
0000068890	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MANUEL MORENO TORRES	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	79,039,155	104,685,000	104,685,000	20,414,459	20,414,459	0	0	229,088,037	20,414,459	45.68	0.07
0000068891	Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Tuxpango	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	15,600,000	22,880,000	22,880,000	1,747,200	1,747,200	0	0	133,804,352	1,747,200	17.10	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 45 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068892	Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025	Q. Roo, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		50,242,196				51,826,891	0	0	208,829,062	51,826,891	12.70	2.26
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		26,539,998	26,539,998	11,848,564							
0000068893	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MALPASO	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		200,000,000				4,166,333	0	0	517,903,540	4,166,333	13.51	0.80
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		70,000,000	70,000,000	4,166,333							
0000068894	Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		10,500,000				4,878,261	0	0	62,059,650	4,878,261	8.88	0.75
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,509,999	5,509,999	156,650							
0000068895	Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		83,381,116				100,499,460	0	0	513,775,910	100,499,460	6.79	3.22
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		34,879,998	34,879,998	16,014,037							
0000068896	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH BOMBANA	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		44,338,714				0	0	0	71,125,764	0	69.05	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		48,680,000	48,680,000	0							
0000068897	Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		150,832,422				6,247,008	0	0	727,200,000	6,247,008	28.92	0.70
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		218,199,012	218,199,012	6,247,008							
0000068898	Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		122,980,204				238,696,027	0	0	518,339,120	238,696,027	24.54	25.63
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		127,300,000	127,300,000	40,280,328							
0000068899	Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		21,789,296				62,022,972	0	0	232,765,169	62,022,972	1.52	2.57
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,530,000	22,638,195	22,638,195							
0000068900	Refaccionamiento Mayor Mazatepec 2021-2025	CH	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		7,991,839				0	0	0	127,662,406	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000068901	Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025	Camp.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		41,697,600				41,769,183	0	0	518,546,538	41,769,183	55.19	1.10
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		286,180,000	286,180,000	807,887							
0000068902	Refaccionamiento CH Belisario Domínguez (Angostura)	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		89,495,574				7,028,448	0	0	192,099,621	7,028,448	44.93	0.24
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		86,293,335	86,293,335	7,028,448							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 46 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0000068903	Refaccionamiento 2021 - 2025 CH Tamazulapan	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	8,984,428	7,600,000	7,600,000	0	0	0	24,060,559	0	31.59	0.00
0000068909	Refaccionamiento CH Schpoiná 2021-2025	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	17,035,418	7,678,210	7,678,210	0	0	0	27,146,345	0	28.29	0.00
0000068910	Refaccionamiento Mayor CH Texolo 2021-2025	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,350,000	9,350,000	9,350,000	0	0	0	35,653,048	0	26.22	0.00
0000068911	Refaccionamiento Mayor CH Micos 2021-2025	SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	1,576,923	0	24,579,106	1,576,923	12.21	26.00
0000068912	Refaccionamiento Mayor CH Electroquímica 2021-2025	SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	1,521,133	0	13,793,337	1,521,133	21.74	31.00
0000068913	Refaccionamiento Mayor CH Encanto 2021-2025	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,899,955	1,832,000	1,832,000	0	0	0	27,271,611	0	6.72	0.00
0000068915	Refaccionamiento Mayor CH Camilo Arriaga (El Salto) 2021-2025	SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	10,562,000	12,062,000	12,062,000	0	1,278,966	0	37,412,096	1,278,966	32.24	12.50
0000069127	Refaccionamiento C.H.s Infiernillo y La Villita	Gro., Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,000,000	0	0	0	24,064,495	0	24,848,750	24,064,495	0.00	96.80
0000069134	Repotenciación de Generadores de las Unidades 1,2,3 y 4 de C.H. La Villita	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	414,837,231	0	0	0	0	0	829,674,462	0	0.00	0.00
0000069135	Mejora de la Eficiencia de las Turbinas de las Unidades 5 y 6 de la CH. Infiernillo	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	54,914,078	0	0	0	0	0	245,796,245	0	0.00	0.00
0000069136	Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1, 2 y 3 de la CH. Ing. Carlos Ramírez Ulloa (Caracol) 2021-2023	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		725,965,154	0	0	0	0	0	2,177,895,461	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 47 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069137	Rehabilitación y Modernización de las 2 Unidades Generadoras de la C.H. Zimapán	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		777,819,807				0	0	0	1,555,639,614	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069139	Refaccionamiento Mayor CH Chilapan 2021-2025	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		9,600,000				0	0	0	109,174,683	0	10.23	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		9,981,000	9,981,000	0							
00000069140	Refaccionamiento Mayor CH Ixtaczoquitlán 2021-2025	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,080,000				0	0	0	6,222,559	0	27.32	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,700,000	1,700,000	0							
00000069142	Mantenimiento de la CE Yumil iik 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		5,000,000				0	0	0	6,544,057	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000069143	Mantenimiento Central Eólica La Venta 2021-2025	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		338,400				0	0	0	306,533,600	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000069157	Subestación Centro Banco 1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		8,440,000				0	0	0	65,490,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069158	Subestación Morelos Banco 1	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		1,540,000				0	0	0	54,640,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069159	Subestación Santa Fe Banco 1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		4,730,000				0	0	0	70,400,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069160	Subestación Libramiento Banco 1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		3,580,000				0	0	0	83,060,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069161	Subestación Jauja Banco 1	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		2,510,000				0	0	0	53,980,000	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000069162	Subestación Acatic Banco 1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		2,080,000				0	0	51,870,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000069163	Subestación Tapalpa Banco 1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		1,100,000				0	0	50,590,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000069164	Subestación Zapata Oriente Banco 1	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		4,510,000				0	0	59,160,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000069165	Subestación Tolimán Banco 1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		4,400,000				0	0	53,500,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000069167	Subestación San Bartolo Banco 1	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		3,850,000				0	0	39,350,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000069168	Subestación Tamazula Banco 1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		550,000				0	0	59,270,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000069169	Modernización de Interruptores de MT de Subestaciones de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		196,000,000				0	0	988,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000069170	Modernización de Transformadores de MT/BT de las RCD	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		196,000,000				0	0	990,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000069171	Confiability de las Redes Generales de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		194,320,000				0	0	971,540,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069172	Calidad de la Energía de las Redes Generales de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		174,360,000				0	0	0	871,800,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069173	Esquemas de protección en Subestaciones de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		111,140,000				0	0	0	555,700,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069174	Equipos de Comunicación de Voz y Datos para la Operación de las redes Generales de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		308,000,000				0	0	0	924,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069175	Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		214,820,000				0	0	0	1,432,100,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069177	Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		134,000,000				0	0	0	523,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069187	Regularización de Colonias Populares de las RGD	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		149,000,000				0	0	0	757,000,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069469	CC Mérida (Obras de Refuerzo)	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		130,700,891				0	0	0	194,480,879	0	25.82	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		50,206,516	50,206,516	0							
00000069471	CC Valladolid (Obras de Refuerzo)	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		25,300,687				0	0	0	209,430,575	0	11.65	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		24,395,773	24,395,773	0							
00000069472	CCC Tuxpan Fase I (Obras de Refuerzo)	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		194,927,186				0	0	0	217,015,248	0	29.24	0.00
					K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad		63,447,924	63,447,924	0							
00000069473	CCC Baja California Sur (Obras de Refuerzo)	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		97,273,087				0	0	0	140,303,137	0	10.03	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		14,074,630	14,074,630	0							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000069474	C.C.C. San Luis Río Colorado (Obras de Refuerzo)	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		560,235,992				0	0	772,626,047	0	4.73	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		36,580,200	36,580,200	0							
0000069475	Buena Vista Bco.1	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		19,000,000				0	0	24,959,719	0	23.90	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		5,966,207	5,966,207	0							
0000069476	Encantada Bco.1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		19,000,000				0	0	24,177,000	0	22.50	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		5,440,675	5,440,675	0							
0000069477	Victoria Potencia Bco.1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		37,000,000				0	0	154,917,852	0	23.91	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		37,038,532	37,038,532	0							
0000069478	San Cristóbal Bco.1	Gto., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		29,000,000				0	0	37,765,745	0	20.72	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,825,573	7,825,573	0							
0000069479	Valle de Aguascalientes Bco.1	Ags., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		64,000,000				0	0	87,642,662	0	23.91	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,951,316	20,951,316	0							
0000069480	Pedregal Bco.1	CDMX., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		88,000,000				0	0	115,935,598	0	20.46	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		23,719,656	23,719,656	0							
0000069481	Campos Bco.1	Col., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		13,000,000				0	0	17,974,897	0	23.93	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		4,301,240	4,301,240	0							
0000069482	Laguna de Miralta Bco.1	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		53,000,000				0	0	69,430,270	0	19.52	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		13,550,465	13,550,465	0							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000069483	Bajo (Antes La Primavera) Bco.1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		125,000,000				0	0	0	171,822,470	0	23.84	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		40,961,579	40,961,579	0							
0000069484	El Llano Bco.1	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		22,832,000				0	0	0	24,846,676	0	7.57	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,879,693	1,879,693	0							
0000069486	Compuertas Bco.1	Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		32,280,000				0	0	0	43,943,708	0	22.97	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		10,091,886	10,091,886	0							
0000069487	Cuatro Siglos Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		25,698,000				0	0	0	34,752,989	0	22.48	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,811,930	7,811,930	0							
0000069488	Lebarón Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		83,356,000				0	0	0	114,435,962	0	23.58	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		26,986,863	26,986,863	0							
0000069489	Campo Setenta y Tres Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		86,442,000				0	0	0	118,433,956	0	23.44	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		27,755,760	27,755,760	0							
0000069490	El Capulín Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		62,223,000				0	0	0	85,218,975	0	23.41	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		19,948,490	19,948,490	0							
0000069491	Buenavista Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		63,557,000				0	0	0	87,647,847	0	23.91	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,956,221	20,956,221	0							
0000069492	Sauzal Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		31,518,000				0	0	0	40,695,532	0	18.98	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,722,038	7,722,038	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 52 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000069493	Viñedos Bco.1	Coah., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		25,530,000				0	0	0	34,233,406	0	21.85	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,479,011	7,479,011	0							
0000069494	Hunxectaman Bco.1	Q. Roo, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		25,200,000				0	0	0	34,444,973	0	23.91	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		8,234,790	8,234,790	0							
0000069495	Oxtankah Bco.1	Q. Roo, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		83,000,000				0	0	0	115,341,343	0	24.70	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		28,485,733	28,485,733	0							
0000069496	Traconis Bco.1	Chis., Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		95,000,000				0	0	0	131,663,115	0	23.90	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		31,472,659	31,472,659	0							
0000069497	Berriozábal Bco.1	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		27,000,000				0	0	0	37,701,445	0	23.91	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		9,015,802	9,015,802	0							
0000069498	Luis Gil Pérez Bco.1	Chis., Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		26,000,000				0	0	0	36,532,642	0	23.90	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		8,733,113	8,733,113	0							
0000069512	Tijuana I Banco 4	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		2,110,000				0	0	0	192,479,289	0	30.79	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		59,264,007	59,264,007	0							
0000069514	Culliacán Poniente Entronque Choacahui- La Higuera	Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		23,990,000				0	0	0	85,391,133	0	57.85	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		49,402,200	49,402,200	0							
0000069516	Suministro de energía en la Zona Huatulco y Costa Chica	Chis., Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		187,452,000				0	0	0	595,033,189	0	0.53	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		3,136,213	3,136,213	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 53 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069517	Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac	CDMX, Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	52,502,000		24,423,010	24,423,010	0	0	0	231,832,824	0	10.53	0.00
00000069519	Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajío	CDMX, Jal, Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	451,685,000		37,032,625	37,032,625	0	0	0	1,019,008,248	0	3.63	0.00
00000069521	San Jerónimo Potencia Banco 2	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	3,356,000		1,000,000	1,000,000	0	0	0	291,347,446	0	0.34	0.00
00000069522	Terranova Banco 2	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	3,474,000		1,000,000	1,000,000	0	0	0	154,855,626	0	0.65	0.00
00000069523	Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero	Coah, NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	45,786,000		99,475,102	99,475,102	0	0	0	330,586,900	0	30.09	0.00
00000069524	Ampliación de la red eléctrica de 115 kV del corredor Tecnológico-Lajas	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	35,743,000		127,616,188	127,616,188	0	0	0	410,118,457	0	31.12	0.00
00000069525	Compensación capacitiva en la zona Zacatecas	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	90,470,815		0	0	0	0	0	90,470,815	0	0.00	0.00
00000069540	Francisco Villa Banco 3	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	51,313,032		1,000,000	1,000,000	0	0	0	146,608,663	0	0.68	0.00
00000069541	Valle de Mezquital Banco 1 (traslado)	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	2,955,010		0	0	0	0	0	181,155,270	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 54 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069542	Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		42,902,466				0	0	0	85,804,933	0	1.17	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,000,000	1,000,000	0							
00000069543	Loreto MVAR	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		15,314,753				0	0	0	15,314,753	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069544	Rubi entronque Cárdenas ¿ Guerrero	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		86,088,267				0	0	0	215,220,667	0	0.46	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,000,000	1,000,000	0							
00000069545	Frontera entronque Industrial - Universidad	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		67,304,437				0	0	0	168,261,092	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069546	Línea de Transmisión Deportiva-Toluca	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		20,685,651				0	0	0	68,952,170	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069547	El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		14,454,000				0	0	0	32,342,785	0	57.85	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		18,711,600	18,711,600	0							
00000069551	Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		839,513,486				78,690,577	0	0	917,827,373	78,690,577	0.00	8.53
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	376,690	376,690							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVW CFE Consolidado

Página: 55 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069553	Mantenimiento de Subestaciones de la Red de Subtransmisión y ZOT 2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	956,816,840	0	0	0	59,534,375	0	0	1,016,351,215	59,534,375	0.00	5.86
00000069554	Mantenimiento Equipos de Comunicaciones TIC	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	77,345,266	55,491,447	95,412,563	81,795,558	81,795,558	0	0	238,531,408	81,795,558	23.27	2.61
00000069558	Equipamientos de Centros de Reparación 2021-2023	Ags., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Q., Roo., Sin., Son., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	143,323,216	131,453,616	131,453,616	0	0	0	0	639,990,138	0	20.54	0.00
00000069559	Adquisición y Modernización de Medidores de Energía de CFE Transmisión 2021 - 2023	BC., BCS., Camp., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	52,186,524	28,446,160	28,446,160	0	0	0	0	160,013,091	0	17.76	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 56 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000069560	Sustitución de Medidores de Energía en Servicios de Alta Tensión de CFE Transmisión 2021 - 2023	BC, Chih., CDMX, Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL, Oax., Pue., Qro., Q. Roo., Son., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	94,204,350	52,162,400	52,162,400	0	0	0	276,665,321	0	18.86	0.00
00000069588	Mantenimiento Red Nacional de Comunicaciones para servicios del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales 2021-2023 CFE Transmisión.	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX, Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL, Oax., Pue., Qro., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	362,982,577	350,000,000	350,000,000	88,642,495	108,112,135	0	933,383,769	108,112,135	37.52	2.32
00000069589	Modernización del Blindaje de Líneas de Transmisión con Fibra Óptica de la EPS CFE Transmisión 2021-2024.	BCS., Camp., Chis., Chih., CDMX, Gro., Jal., Mex., Mor., Nay., NL, Oax., Qro., Son., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	181,491,288	169,395,997	169,395,997	101,609,106	108,129,395	0	819,295,482	108,129,395	20.66	1.20
00000069590	Implementación de Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de protección de Sistema de CFE Transmisión 2021 - 2023	BC, BCS., Camp., Chih., CDMX, Dgo., Jal., Mex., NL, Oax., Qro., Q. Roo., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	160,749,427	131,397,180	131,397,180	0	0	0	482,248,281	0	27.24	0.00
00000069591	Adquisición de Equipamiento y Servicios para las Zonas de Operación de CFE Transmisión 2021 - 2023	BC, Chis., CDMX, Dgo., Jal., NL, Son., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	92,563,539	89,252,874	89,252,874	0	0	0	343,989,669	0	25.95	0.00
00000069592	Construcción Edificios Nuevos y Adecuaciones para Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión de CFE Transmisión 2021 - 2023	BC, Chis., Chih., CDMX, Dgo., Jal., NL, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Otros proyectos de inversión	Ejecución	K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	36,499,587	312,179,331	312,179,331	13,832,579	13,832,579	0	1,020,499,587	13,832,579	30.60	1.03

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 57 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069929	Programa de Remodelación de Agencias Comerciales Suburbanas	CDMX, Gto., Jal., NL., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	203,539,887	0	16,229,894	16,229,894	69,851,406	0	0	255,334,456	69,851,406	1.26	9.43
00000069930	Programa de Remodelación de Centros de Atención Regional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	234,040,795	0	7,732,289	7,732,289	7,732,289	0	0	246,102,187	7,732,289	0.01	0.01
00000070027	Remodelación de edificios y construcción de anexo para el Archivo Histórico de la CFE	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Contratación	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	28,163,824	0	7,416,515	7,416,515	7,416,515	0	0	28,163,824	7,416,515	0.00	0.00
00000071236	Modernización y Mantenimiento de Laboratorios	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	86,200,000	0	0	0	0	0	0	96,200,000	0	0.00	0.00
00000071237	Modernización y Mantenimiento de Laboratorios	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	45,940,000	0	0	0	0	0	0	189,490,000	0	0.00	0.00
00000071238	Transferencia CA 5790	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	1,210,000	0	0	0	0	0	0	1,210,000	0	0.00	0.00
00000071239	Dona Alta Corriente	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	104,000	0	0	0	0	0	0	104,000	0	0.00	0.00
00000071499	Adquisición e instalación de estantería en el archivo de concentración	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	9,498,725	0	0	0	0	0	0	9,498,725	0	0.00	0.00
00000073581	Ejecución de estudios de preinversión en el CG Cerritos Colorados.	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación	K-028 Estudios de preinversión	14,760,000	0	0	0	0	0	0	1,034,190,000	0	0.00	0.00
00000073582	Adquisición de parcela ubicada al interior del CG Cerro Prieto.	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00	0.00
00000073583	Adquisición de 211 ha del CG Los Humeros.	Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	4,110,000	0	0	0	0	0	0	20,540,000	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 58 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000073584	Adquisición de la sala del CG Los Azufres.	Mich.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	1,190,000	0	0	0	0	0	2,840,000	0	0.00	0.00	
00000073585	Estudios de preinversión en 7 áreas geotérmicas.	BC, Jal, Mich.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación	K-028 Estudios de preinversión	80,000,000	0	0	0	0	0	584,400,000	0	0.00	0.00	
00000073586	Estudios de preinversión en la República Mexicana.	Chis, Cto, Jal, Pue.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación	K-028 Estudios de preinversión	151,930,000	0	0	0	0	0	154,460,000	0	0.00	0.00	
00000073587	Adquisición de equipo operativo diverso.	BC, BCS, Mich, Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	92,970,000	0	0	0	0	0	143,350,000	0	0.00	0.00	
00000073588	Construcción de edificio para la Residencia del CG Las Tres Virgenes.	BCS.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Contratación	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	180,000	0	0	0	0	0	45,400,000	0	0.00	0.00	
00000073623	Perforación de pozos en áreas geotérmicas como parte del Programa Financiero Geotérmico	BCS, Jal, Mich.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación	K-028 Estudios de preinversión	680,322,000	0	0	0	0	0	680,322,000	0	0.00	0.00	
002 03 002	La Venta II	Oax.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación	K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	39,360,000	39,360,000	39,360,000	39,273,479	746,347,518	2,268,910,870	0	2,268,910,877	746,347,518	0.00	0.00
010 03 010	914 División Centro Sur	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación	K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	14,560,412	14,560,412	14,560,412	7,545,183	128,340,164	268,080,325	0	268,080,326	128,340,164	0.00	0.00
029 02 029	Pacifico	Gro.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación	K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	17,704,538	17,704,538	17,704,538	3,540,906	6,619,615,481	13,450,536,527	0	13,450,536,533	6,619,615,481	0.00	0.00
030 02 030	El Cajón	Nay.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		501,448,348				4,033,069,975	20,215,849,111	0	20,215,849,127	4,033,069,975	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 59 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		501,448,348	501,448,348	41,832,189							
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		235,750				206,617,791	971,850,429	0	971,850,432	206,617,791	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		235,750	235,750	86,955							
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacifico	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		20,565,006				838,010,694	2,589,436,734	0	2,589,436,738	838,010,694	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		20,565,006	20,565,006	3,355,131							
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Pue.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		197,005,000				1,593,283,121	3,044,985,602	0	3,044,985,603	1,593,283,121	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		197,005,000	197,005,000	100,930,511							
0418TOQ0063	1005 Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		23,492,242				539,702,311	1,256,606,110	0	1,256,606,117	539,702,311	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		23,492,242	23,492,242	12,051,956							
0418TOQ0083	Infiernillo	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		206,743				145,194,478	346,430,054	0	346,430,060	145,194,478	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		206,743	206,743	71,654							
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Rios Unidades 1 y 2	Hgo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		3,738,442				1,420,167,804	3,119,368,745	0	3,119,368,750	1,420,167,804	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,738,442	3,738,442	1,367,682							
0418TOQ0087	1006 Central----Sur	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		8,200,000				175,943,489	322,434,558	0	322,434,560	175,943,489	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,200,000	8,200,000	1,526,864							
0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Jal.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		8,200,000				444,597,011	882,842,832	0	882,842,836	444,597,011	0.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 60 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,200,000	8,200,000	0							
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		1,118,357				390,116,536	1,245,668,909	0	1,245,668,914	390,116,536	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,118,357	1,118,357	408,470							
0418TOQ0140	La Yesca	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		670,000,004				6,555,215,132	31,839,620,592	0	31,839,620,597	6,555,215,132	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		670,000,004	670,000,004	265,973,128							
0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Nay.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		28,085,000				761,095,946	1,675,818,113	0	1,675,818,116	761,095,946	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,085,000	28,085,000	6,425,567							
046 02 046	706 Sistemas Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		11,458,762				633,493,757	3,974,771,425	0	3,974,771,438	633,493,757	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,458,762	11,458,762	755,731							
0518TOQ0028	1125 Distribución	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		18,456,991				865,125,514	2,013,478,779	0	2,013,478,783	865,125,514	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		18,456,991	18,456,991	2,486,953							
0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		7,350,767				416,197,597	817,927,143	0	817,927,146	416,197,597	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,350,767	7,350,767	441,865							
0518TOQ0030	1128 Centro Sur	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		20,506,150				255,480,349	422,556,845	0	422,556,849	255,480,349	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		20,506,150	20,506,150	4,070,092							
0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		17,666,429				439,731,108	805,469,724	0	805,469,728	439,731,108	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 61 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		17,666,429	17,666,429	1,836,054							
0518TOQ0033	1127 Sureste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		1,834,422				112,996,024	329,580,571	0	329,580,574	112,996,024	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,834,422	1,834,422	630,069							
0518TOQ0034	1121 Baja California	BC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		4,071,300				54,391,133	112,216,959	0	112,216,964	54,391,133	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,071,300	4,071,300	2,026,560							
0518TOQ0035	1120 Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		16,297,972				460,556,075	1,024,651,603	0	1,024,651,611	460,556,075	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		16,297,972	16,297,972	2,097,293							
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		7,449,659				129,007,694	320,888,182	0	320,888,186	129,007,694	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,449,659	7,449,659	3,759,224							
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		3,794,653				1,024,812,565	2,397,147,738	0	2,397,147,741	1,024,812,565	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,794,653	3,794,653	1,347,719							
0518TOQ0043	CN Laguna Verde	Ver.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		559,920,211				6,786,750,878	13,646,156,567	0	13,646,156,576	6,786,750,878	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		559,920,211	559,920,211	282,344,384							
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		678,363,122				4,165,050,270	13,224,153,161	0	13,224,153,170	4,165,050,270	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		678,363,122	678,363,122	123,869,502							
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		23,985,000				431,469,659	746,098,300	0	746,098,303	431,469,659	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		23,985,000	23,985,000	4,788,809							
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		11,550,664				281,162,644	545,883,553	0	545,883,556	281,162,644	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,550,664	11,550,664	0							
0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		58,950,005				914,136,598	1,486,508,424	0	1,486,508,426	914,136,598	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		58,950,005	58,950,005	12,078,230							
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		27,585,005				849,619,282	1,848,155,176	0	1,848,155,181	849,619,282	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		27,585,005	27,585,005	10,069,142							
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		140,900,006				1,904,934,724	2,816,512,651	0	2,816,512,656	1,904,934,724	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		140,900,006	140,900,006	17,317,858							
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		74,453,889				2,719,025,118	5,873,577,980	0	5,873,577,994	2,719,025,118	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		74,453,889	74,453,889	17,785,105							
0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		3,492,975				144,056,043	329,127,357	0	329,127,360	144,056,043	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,492,975	3,492,975	1,205,414							
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Chih.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		18,578,064				252,334,100	756,940,319	0	756,940,323	252,334,100	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		18,578,064	18,578,064	9,618,934							
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		2,110,455				1,009,001,589	2,215,547,033	0	2,215,547,038	1,009,001,589	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,110,455	2,110,455	777,074							
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Oax.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		61,500				8,753,644	25,539,577	0	25,539,582	8,753,644	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		61,500	61,500	22,268							
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		4,656,883				458,760,546	998,180,219	0	998,180,225	458,760,546	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,656,883	4,656,883	2,180,922							
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		13,039,066				100,748,239	194,602,093	0	194,602,093	100,748,239	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		13,039,066	13,039,066	6,729,419							
0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		42,674,727				578,554,938	2,753,578,655	0	2,753,578,673	578,554,938	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		41,000,000	41,000,000	12,006,408							
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		5,448,121				1,198,610,900	3,044,690,402	0	3,044,690,407	1,198,610,900	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,448,121	5,448,121	1,998,445							
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		34,026,003				1,701,597,637	3,911,434,727	0	3,911,434,733	1,701,597,637	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		34,026,003	34,026,003	3,107,272							
0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		77,530,262				618,755,961	1,269,241,182	0	1,269,241,188	618,755,961	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		77,530,262	77,530,262	26,210,323							
0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		43,085,670				1,220,141,979	4,991,375,055	0	4,991,375,062	1,220,141,979	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		39,000,020	39,000,020	818,349							
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		32,596,025			611,860,042	1,288,535,865	0	1,288,535,870	611,860,042	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		32,596,025	32,596,025	7,509,120							
0618TOQ0038	CCC Poza Rica	Ver.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		272,793,910			1,989,978,922	3,158,918,267	0	3,158,918,270	1,989,978,922	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		272,793,910	272,793,910	131,702,122							
0618TOQ0039	CCC El Sauz Paquete 1	Qro.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		157,906,457			1,606,288,321	3,318,269,790	0	3,318,269,794	1,606,288,321	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		157,906,457	157,906,457	56,892,564							
0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		469,655			372,049,964	844,949,608	0	844,949,612	372,049,964	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		469,655	469,655	172,270							
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		49,799,994			339,676,662	551,706,804	0	551,706,804	339,676,662	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		49,799,994	49,799,994	24,779,774							
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Col.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		1,319,746,028			12,769,662,923	21,707,510,824	0	21,707,510,830	12,769,662,923	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,319,746,028	1,319,746,028	586,495,848							
0618TOQ0051	Los Humeros II	Pue.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		70,975,018			1,332,205,894	2,222,121,444	0	2,222,121,449	1,332,205,894	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		70,975,018	70,975,018	0							
0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	Chiñ.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		13,782,499			243,467,354	449,003,608	0	449,003,609	243,467,354	0.00	0.00	

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 65 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		13,782,499	13,782,499	58,608							
0618TOQ0053	TG Baja California II	BC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		66,399,992				1,166,093,396	2,129,249,536	0	2,129,249,540	1,166,093,396	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		66,399,992	66,399,992	8,672,769							
0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		11,763,310				357,615,286	891,479,790	0	891,479,794	357,615,286	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,763,310	11,763,310	3,915,603							
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		50,590,003				817,067,942	2,053,646,520	0	2,053,646,525	817,067,942	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		50,590,003	50,590,003	18,638,268							
0718TOQ0023	Baja California Sur III	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		61,000,005				1,089,163,176	2,016,646,911	0	2,016,646,915	1,089,163,176	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		61,000,005	61,000,005	12,156,785							
0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	BC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		18,085,941				152,987,384	238,666,413	0	238,666,415	152,987,384	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		18,085,941	18,085,941	7,273,671							
0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		49,200,000				765,245,106	1,420,658,077	0	1,420,658,082	765,245,106	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		49,200,000	49,200,000	14,122,640							
0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		26,300,024				443,557,753	1,933,440,239	0	1,933,440,244	443,557,753	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		26,300,024	26,300,024	3,541,988							
0718TOQ0034	1302 Transformación del Noreste	Coah.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		28,092,749				143,559,071	785,593,805	0	785,593,816	143,559,071	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 66 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,092,749	28,092,749	2,484,651							
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		865,920			62,299,205	217,330,176	0	217,330,182	62,299,205	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		865,920	865,920	313,385							
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Tab.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		642,163			46,627,265	161,400,621	0	161,400,626	46,627,265	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		642,163	642,163	234,550							
0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		6,819,182			169,654,774	506,453,238	0	506,453,244	169,654,774	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		6,819,182	6,894,093	6,894,093							
0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		138,924,995			1,281,956,924	1,771,832,672	0	1,771,832,676	1,281,956,924	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		138,924,995	138,924,995	35,166,748							
072 02 072	806 Bajo	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		2,712,991			423,926,349	2,167,754,460	0	2,167,754,465	423,926,349	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,712,991	2,712,991	994,088							
0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Sin.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		3,748,261			508,053,465	1,021,134,705	0	1,021,134,709	508,053,465	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,748,261	3,748,261	1,376,470							
0818TOQ0071	SLT1404 Subestaciones del Oriente	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		12,401,701			215,332,811	471,608,363	0	471,608,368	215,332,811	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		12,401,701	12,401,701	2,858,994							
0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Areas Sureste	Tab.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		53,690,013			586,750,263	1,202,509,501	0	1,202,509,510	586,750,263	0.00	0.00	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		53,690,013	53,690,013	7,251,384							
0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		32,000,008				313,014,280	535,355,122	0	535,355,126	313,014,280	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		32,000,008	32,000,008	2,434,591							
0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		45,616,682				374,367,757	693,116,439	0	693,116,443	374,367,757	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		45,616,682	45,616,682	24,347,766							
0818TOQ0076	CT Altamira Unidades 1 y 2	Tamps.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		10,292				6,488,041	8,975,518,895	0	8,975,518,901	6,488,041	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		10,271	10,271	0							
0818TOQ0084	Santa Rosalia II	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Contratación		32,436,187				167,523	1,016,654,963	0	1,016,654,963	167,523	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		28,179,997				725,783,305	1,315,802,833	0	1,315,802,835	725,783,305	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,179,997	28,179,997	5,356,169							
0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		40,700,003				319,841,171	704,269,772	0	704,269,778	319,841,171	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,700,003	40,700,003	12,010,535							
0918TOQ0019	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		8,075,094				38,270,620	222,794,021	0	222,794,023	38,270,620	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,075,094	8,075,094	199,372							
0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	Gto.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		499,092,836				5,457,262,078	10,663,079,510	0	10,663,079,514	5,457,262,078	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 68 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		499,092,836	499,092,836	41,388,828							
1018TOQ0037	Los Azufres III (Fase I)	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		114,000,008				1,252,687,504	1,526,496,010	0	1,526,496,011	1,252,687,504	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		114,000,008	114,000,008	0							
1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		22,257,506				396,023,175	776,981,017	0	776,981,019	396,023,175	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		22,257,506	22,257,506	4,910,744							
1018TOQ0039	1620 Distribución Valle de México	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		180,214,373				3,027,241,485	5,955,250,000	0	5,955,250,009	3,027,241,485	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		180,214,373	180,214,373	44,894,548							
1018TOQ0040	1603 Subestación Lago	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		65,365,952				247,514,338	3,739,762,664	0	3,739,762,670	247,514,338	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		65,365,952	65,365,952	27,525,636							
1018TOQ0043	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		38,600,004				418,061,614	491,850,412	0	491,850,413	418,061,614	0.00	99.66
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		38,600,004	38,600,004	0							
1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		34,611,708				60,043,430	524,237,173	0	524,237,177	60,043,430	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		33,331,558	33,331,558	0							
1018TOQ0048	1621 Distribución Norte-Sur	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		57,940,852				380,903,779	944,757,629	0	944,757,634	380,903,779	0.00	99.98
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		57,940,852	57,940,852	16,848,424							
1018TOQ0050	Centro	Mor.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		996,348,668				4,948,440,211	15,487,360,500	0	15,487,360,507	4,948,440,211	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 69 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		991,816,964	991,816,964	25,892,637							
1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		6,221,033				50,500,853	61,154,801	0	61,154,806	50,500,853	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		6,221,033	6,221,033	0							
1118TOQ0013	Baja California Sur V	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		207,499,996				1,470,328,559	2,289,888,520	0	2,289,888,521	1,470,328,559	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		207,499,996	207,499,996	103,740,302							
1118TOQ0014	Los Humeros III	Pue.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		128,153,865				524,485,923	2,836,952,135	0	2,836,952,147	524,485,923	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		92,767,892	92,767,892	0							
1118TOQ0015	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	NL.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		119,002,603				532,490,408	1,981,407,575	0	1,981,407,579	532,490,408	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		119,002,603	119,002,603	53,607,999							
1118TOQ0016	CT José López Portillo	Coah.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		219,350,000				802,495,012	5,070,285,500	0	5,070,285,500	802,495,012	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		219,350,000	219,350,000	125,672,125							
1118TOQ0017	1701 Subestación Chimalpa Dos	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		56,192,099				472,075,417	1,292,239,538	0	1,292,239,545	472,075,417	0.00	99.58
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		56,192,099	56,192,099	977,044							
1118TOQ0018	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		74,089,993				835,684,822	1,080,306,376	0	1,080,306,380	835,684,822	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		74,089,993	74,089,993	1,715,751							
1118TOQ0020	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		112,999,998				1,214,981,696	1,442,476,596	0	1,442,476,598	1,214,981,696	0.00	100.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 70 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		112,999,998	112,999,998	0							
1118TOQ0021	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	Chih.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		40,190,004				178,839,803	474,191,097	0	474,191,097	178,839,803	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,190,004	40,190,004	20,079,498							
1118TOQ0023	Chicoasén II	Chis.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		293,860,387				773,999,367	10,316,702,408	0	10,316,702,427	773,999,367	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		191,467,213	191,467,213	9,009,110							
1118TOQ0024	Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	Chis.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		1,198,430				117,581	50,388,877	0	50,388,877	117,581	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1118TOQ0025	1720 Distribución Valle de México	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		15,391,421				65,089,270	1,242,300,000	0	1,242,300,010	65,089,270	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		15,391,421	15,391,421	12,042,749							
1118TOQ0026	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		34,251,482				200,222,743	2,104,166,330	0	2,104,166,343	200,222,743	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		34,251,482	34,251,482	16,374,058							
1118TOQ0027	1722 Distribución Sur	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		41,504,362				216,503,335	525,532,896	0	525,532,909	216,503,335	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		41,504,362	41,504,362	22,196,820							
1118TOQ0028	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		28,269,992				317,831,982	418,432,655	0	418,432,656	317,831,982	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,269,992	28,269,992	705,130							
1218TOQ0019	CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	Oax.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		29,749,006				143,148,570	542,621,983	0	542,621,985	143,148,570	0.00	100.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 71 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		29,749,006	29,749,006	15,553,112							
1218TOQ0020	CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	Hgo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		337,868,352				805,805,017	7,271,430,996	0	7,271,431,011	805,805,017	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		337,706,099	337,706,099	51,107,331							
1218TOQ0021	1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		89,843,198				607,609,949	1,663,343,535	0	1,663,343,550	607,609,949	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		89,843,198	89,843,198	25,336,349							
1218TOQ0022	1803 Subestaciones del Occidental	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		100,447,438				662,382,025	1,477,995,635	0	1,477,995,641	662,382,025	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		100,447,438	100,447,438	32,596,192							
1218TOQ0023	1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		92,999,993				685,903,729	1,099,281,566	0	1,099,281,571	685,903,729	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		92,999,993	92,999,993	42,726,041							
1218TOQ0024	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		13,161,185				143,782,992	165,973,740	0	165,973,744	143,782,992	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		13,161,185	13,161,185	0							
1218TOQ0025	1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		27,341,957				1,875,244,356	5,224,776,104	0	5,224,776,105	1,875,244,356	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		12,023,683	12,023,683	0							
1218TOQ0026	Empalme I	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		735,675,157				2,683,875,571	15,229,109,003	0	15,229,109,013	2,683,875,571	0.00	99.72
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		718,658,168	718,658,168	355,680,332							
1218TOQ0027	Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		82,003,362				435,384,267	3,043,935,326	0	3,043,935,338	435,384,267	0.00	100.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 72 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		82,003,362	82,003,362	12,017,112							
1218TOQ0031	1821 Divisiones de Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		34,784,503				128,933,974	2,422,981,920	0	2,422,981,929	128,933,974	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		34,784,503	34,784,503	6,356,578							
1218TOQ0032	Valle de México II	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		395,060,113				155,801,564	14,584,578,856	0	14,584,578,859	155,801,564	0.00	99.65
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		390,605,977	390,605,977	0							
1218TOQ0034	LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		661,637,500				0	33,422,143,615	0	5,293,100,000	0	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1218TOQ0035	Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		49,384,992				231,687,254	594,827,939	0	594,827,944	231,687,254	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		49,384,992	49,384,992	24,645,413							
1218TOQ0038	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		48,688,136				223,626,575	1,022,501,583	0	1,022,501,593	223,626,575	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		48,688,136	48,688,136	33,478,651							
1318TOQ0017	1905 Transmisión Sureste - Peninsular	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		61,586,305				439,932,280	1,256,012,184	0	1,256,012,188	439,932,280	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		61,586,305	61,586,305	6,764,981							
1318TOQ0018	1904 Transmisión y Transformación de Occidente	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		42,240,004				493,774,221	948,785,715	0	948,785,719	493,774,221	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		42,240,004	42,240,004	0							
1318TOQ0019	1903 Subestaciones Norte - Noreste	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		28,500,002				194,304,639	324,733,879	0	324,733,880	194,304,639	0.00	100.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 73 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,500,002	28,500,002	14,103,912							
1318TOQ0020	1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	Sin.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		89,604,455				608,781,443	1,431,681,153	0	1,431,681,159	608,781,443	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		89,604,455	89,604,455	25,211,740							
1318TOQ0021	1901 Subestaciones de Baja California	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		17,665,445				124,874,559	385,690,506	0	385,690,515	124,874,559	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		17,665,445	17,665,445	637,760							
1318TOQ0023	1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		42,934,708				169,330,093	1,216,087,470	0	1,216,087,479	169,330,093	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		42,934,708	42,934,708	19,621,074							
1318TOQ0024	1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		409,188,118				2,290,893,567	9,190,151,640	0	9,190,151,646	2,290,893,567	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		409,188,118	409,188,118	156,022,695							
1318TOQ0025	Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		68,592,057				377,730,463	2,025,453,793	0	2,025,453,805	377,730,463	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		68,592,057	68,592,057	2,687,685							
1318TOQ0026	Empalme II	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		291,967,827				702,869,277	14,962,655,477	0	14,962,655,493	702,869,277	0.00	0.10
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		288,044,967	288,044,967	0							
1418TOQ0034	Cerritos Colorados Fase I	Jal.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		30,489,138				0	1,431,184,089	0	1,431,184,094	0	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1418TOQ0035	Los Azufres III Fase II	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación / En finiquito		18,743,519				101,756,559	1,402,699,626	0	1,402,699,629	101,756,559	0.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 74 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,470,837	11,470,837	821,342							
1418TOQ0036	Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		3,131,314				16,698,259	95,684,160	0	95,684,163	16,698,259	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,131,314	3,156,092	3,156,092							
1418TOQ0037	Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia II	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		132,820				0	104,979,516	0	104,979,517	0	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1418TOQ0039	2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		72,765,898				357,927,990	1,405,298,166	0	1,405,298,176	357,927,990	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		72,765,898	72,765,898	28,596,970							
1418TOQ0040	SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación/ En finiquito		34,048,901				103,502,746	3,449,245,950	0	3,449,245,954	103,502,746	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		34,048,901	34,048,901	17,831,304							
1418TOQ0044	Lerdo (Norte IV)	Dgo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		58,048,374				47,060	20,784,927,245	0	20,784,927,245	47,060	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		23,149,528	23,149,528	0							
1418TOQ0047	Las Cruces	Nay.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		1,565,990,941				700,858,478	16,643,893,748	0	16,643,893,760	700,858,478	0.00	0.10
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1418TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces	Nay.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		4,038,500				0	565,572,286	0	565,572,286	0	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1418TOQ0050	San Luis Potosí	SLP.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		43,536,281				24,290,060	17,869,314,971	0	17,869,314,986	24,290,060	0.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 75 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		25,578,500	25,578,500	0							
1418TOQ0054	SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		542,277,357				2,359,867,874	11,379,279,195	0	11,379,279,200	2,359,867,874	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		542,277,357	542,277,357	320,670,151							
1518TOQ0008	2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		3,942,847				6,992,948	235,290,595	0	235,290,599	6,992,948	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,942,847	3,942,847	30,213							
1518TOQ0011	SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		7,575,652				39,538,781	1,718,556,410	0	1,718,556,416	39,538,781	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,839,662	5,093,621	5,093,621							
1518TOQ0012	Mérida	Yuc.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Contratación		45,236,100				0	13,852,550,075	0	13,852,550,076	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1518TOQ0013	SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		51,474,578				222,452,801	2,716,951,510	0	2,716,951,521	222,452,801	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		51,474,578	52,812,783	52,812,783							
1518TOQ0014	Guadalajara I	Jal.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		25,474,305				0	18,452,461,353	0	18,452,461,354	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1518TOQ0015	Salamanca	Oto.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Contratación		17,714,993				10,537	13,644,094,206	0	13,644,094,206	10,537	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1518TOQ0017	San Luis Río Colorado I	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		56,539,882				0	6,813,288,796	0	6,813,288,797	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2022	Presupuesto original 2022	Presupuesto modificado 2022	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2022	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1953TVV0001	CCI Baja California Sur VI	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Contratación		35,371,028				0	2,924,454,089	0	2,924,454,090	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
2053TVV0001	Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		40,580,591				0	1,825,880,389	0	1,825,880,396	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		16,993,900	16,993,900	0							
2053TVV0002	Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		41,842,263				29,989	1,398,328,617	0	1,398,328,624	29,989	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		9,676,400	9,676,400	29,989							
2053TVV0003	LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II	Q. Roo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		692,716				1,702	2,920,166,330	0	2,920,166,338	1,702	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		692,716	692,716	1,702							
2053TVV0004	Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bcol)	Ver.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		6,975,494				280,470	3,037,592,134	0	3,037,592,140	280,470	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		6,975,494	6,975,494	280,470							