



Avance Físico y Financiero de los  
Programas y Proyectos de Inversión  
Enero-Mayo 2023

**Presentación a la H. Cámara de Diputados**  
En cumplimiento al artículo 42, fracción II, de la Ley Federal  
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

**Junio 2023**



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

## Sector Central

---

Junio 2023

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

4 **Gobernación**  
**Sector Central**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23042110001	Sistema contra incendio con agente limpio para DOF	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,981,272				0	0	0	2,981,272	0	0.00	0.00
					P-001 Conducción de la política interior		0	0	0							
2204F000001	Adquisición de Scanners	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		7,400,675				0	0	0	7,400,675	0	100.00	0.00
					E-010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

5 Relaciones Exteriores  
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		135,250,429				2,868,831,639	0	0	2,365,029,968	2,868,831,639	0.00	100.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		128,852,273	128,852,273	63,270,307							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

6 Hacienda y Crédito Público  
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21065000001	Sustitución de Servidores	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		3,818,930					0	0	3,818,930	0	0.00	0.00
					P-004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP		0	0	0							
21065000002	Adquisición de Equipamiento.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		946,927					0	0	946,927	0	0.00	0.00
					P-004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP		0	393,390	0							
22067120002	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para el comedor en la Subsecretaría de Egresos.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		811,940					0	0	811,940	0	0.00	0.00
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							
22068000001	Actualización de los Sistemas de Control de Acceso y sustitución de equipos de inspección a través de Rayos X	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		5,800,000					0	0	5,800,000	0	0.00	0.00
					G-005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano		0	5,800,000	0							
2106E000001	Adquisición de equipo para Protección Civil	CDMX.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión		13,373,010					0	0	13,373,010	0	0.00	0.00
					E-026 Recaudación de las contribuciones federales		0	0	0							
2206E000001	Adquisición de mobiliario - sillas- para las Unidades Administrativas del SAT.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		110,174,827					882,086	0	110,174,827	882,086	100.00	10.23
					E-026 Recaudación de las contribuciones federales		0	34,257,261	882,086							
2206E000002	Proyecto de Mantenimiento en Área Común y Delimitación de Espacio de Coloquios y Pasillo de Circulación.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		1,312,069					0	0	1,312,069	0	100.00	0.00
					E-026 Recaudación de las contribuciones federales		0	0	0							
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	1,312,069	0							
2206E000004	Reemplazo de equipos de Aire Acondicionado para las unidades administrativas del SAT en Mérida Yucatán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Chis, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		18,784,777					0	0	18,784,777	0	100.00	7.00
					E-026 Recaudación de las contribuciones federales		0	18,800,179	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

7 Defensa Nacional  
Sector Central

Página: 1 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22071110001	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE FUSIÓN DE INTELIGENCIA DE LA S-2 (INTL) E.M.D.N.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar	47,455,161	0	0	0	0	0	0	47,455,161	0	0.00	0.00
23071110001	Adquisición de bienes para el Cuerpo de Fuerzas Especiales.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	0	0	0	0	0	144,153,769	0	144,153,769	0	0.00	0.00
22071130001	SUSTITUCIÓN DE MAQUINARIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA FABRICA DE VESTUARIO Y EQUIPO	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura	0	0	826,620	0	0	226,316,223	0	226,316,223	0	0.00	0.00
23071140001	Adquisición de equipamiento para incrementar la capacidad de los servicios periciales en la Delegación Regional de Servicios Periciales de Apodaca, NL	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-020 Programa de justicia militar	37,514,842	0	0	0	0	0	0	37,514,842	0	0.00	0.00
20071160001	Obra y equipamiento de Hospitales Militares, Unidades Operativas Habilitadas y Hospitales INSABI COVID-19.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-009 Programa de sanidad militar A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria M-001 Actividades de apoyo administrativo	9,248,505	0	0	0	579,033	0	0	3,452,321,069	579,033	100.00	5.00
22071160002	Adquisición de ganado y material genético para atención del Servicio de Veterinaria y Remonta	Chiil, CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-023 Salud y producción animal	11,250,739	0	5,646,996	4,367,975	22,692,286	0	0	29,575,050	22,692,286	93.98	11.02
22071160004	Adquisición de equipo e instrumental odontológico para la Unidad de Especialidades Odontológicas.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-009 Programa de sanidad militar	57,788,751	0	0	0	0	0	0	57,788,751	0	0.00	0.00
22071160007	Adquisición de Equipo médico para atención del Centro de Rehabilitación Infantil Guadalajara, Jal.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		16,486,781	0	0	0	0	0	0	16,486,781	0	0.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

7 **Defensa Nacional**  
**Sector Central**

Página: 2 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-009 Programa de sanidad militar		0	0	0							
22071160008	Adquisición de Equipo médico para atención de el Centro de Rehabilitación Infantil Monterrey, N.L.	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		16,486,781				0	0	0	16,486,781	0	0.00	0.00
					A-009 Programa de sanidad militar		0	0	0							
20071170023	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		1,328,874,603				3,487,746,453	0	0	4,530,818,628	3,487,746,453	0.00	100.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	1,320,805,016	1,186,058,360							
21071170019	Construcción de una Base Aérea Militar y un Aeropuerto Internacional en Tulum, Q. Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		3,177,722,998				525,460,936	0	0	16,331,867,487	525,460,936	0.00	9.66
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
21071170020	Construcción de instalaciones para incrementar la capacidad de atención terapéutica del C.R.I. de Mazatlán, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		11,941,069				24,340,441	0	0	36,281,510	24,340,441	0.00	98.22
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
22071170002	Construcción de un Centro Gerontológico Militar	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		99,571,449				31,635,138	0	0	99,571,449	31,635,138	0.00	10.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	94,592,876	31,635,138							
22071170004	Adecuación del Hospital Militar Regional de Irapuato, Gto.	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		31,942,826				347,894,891	0	0	379,837,717	347,894,891	0.00	81.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	31,762,862	0							
22071170005	Adecuación del hospital Militar de Zona de "Constituyentes" a Hospital Militar de Especialidades Oftalmológicas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		263,683,733				398,049,320	0	0	661,733,053	398,049,320	0.00	80.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	16,470,701	0							
22071170008	Construcción y Ampliación en el Hospital Militar Regional de Puebla, Pue.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		118,000,000				7,347,585	639,056,052	0	900,766,574	7,347,585	0.00	35.28
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	118,862,420	0							
22071170014	Construcción de un C.R.I. con equinoterapia de Mérida, Yuc.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		43,431,940				156,128,767	0	0	199,560,707	156,128,767	0.00	80.70

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

7 Defensa Nacional  
Sector Central

Página: 3 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	6,418,959	0							
22071170018	Construcción de un C.R.I. con equinoterapia en Puebla, Pue.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		43,400,514				135,863,796	0	0	179,264,310	135,863,796	0.00	81.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	8,537,070	0							
22071170022	Construcción de un alojamiento para mujeres militares del Campo Militar No. 38-A, Tenosique, Tab. (60 mujeres)	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		908,378				8,335,350	0	0	9,243,728	8,335,350	0.00	81.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
22071170036	Trabajos de reparación de la vía de acceso a la Unidad Habitacional Militar del 98/o. Batallón de Infantería ubicado en Santa María Huatulco, Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		0				0	15,404,931	0	15,404,931	0	0.00	0.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
23071170001	Estudios de Preinversión para la reubicación de la Dirección General de Seguridad Social Militar y organismos acantonados en el Predio Reforma, CDMX	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		9,142,494				0	0	0	9,142,494	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
23071170002	Estudios de Preinversión para la construcción de tres edificios administrativos en el Valle de México.	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		15,335,699				0	0	0	15,335,699	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
23071170003	Adecuación, Ampliación y Equipamiento del Hospital Militar Regional de Especialidades de Guadalajara, Jal.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		958,193,465				191,616,644	0	0	958,193,465	191,616,644	0.00	9.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	800,000,000	191,616,644							
23071170004	Mantenimiento Mayor de la U.H.M. 15 B.A.M.-S IV y VI ubicado en Zapopan Jalisco	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		122,890,500				0	0	0	122,890,500	0	0.00	0.00
					A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria		0	0	0							
23071170005	Mantenimiento Mayor de la U.H.M. 22-B-II. Tenancingo, Edo. Mex.	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		10,906,022				0	0	0	10,906,022	0	0.00	0.00
					A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria		0	0	0							
23071170006	Mantenimiento Mayor de la U.H.M. 44-C-I y II. Puerto Escondido Oaxaca.	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		84,240,168				0	0	0	84,240,168	0	0.00	0.00



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

7 Defensa Nacional  
Sector Central

Página: 4 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria		0	0	0							
23071170007	Mantenimiento Mayor de la Unidad Habitacional Militar U.H.M. 27-F-I y 27-BAM-7-III en Pie de la Cuesta, Gro.	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		97,975,223				0	0	0	97,975,223	0	0.00	0.00
					A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria		0	0	0							
23071170008	Mantenimiento Mayor a la Unidad Habitacional Militar U.H.M. 34 Región 95-I y II, Cancún Q. Roo.	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		65,556,220				0	0	0	65,556,220	0	0.00	0.00
					A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria		0	0	0							
23071170009	Remodelación de la Unidad Habitacional Militar 17-B-II y Demolición y Construcción de Viviendas para la U.H.M. 17-B-III, San Juan del Río, Qro.	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		56,351,908			22,564,395	0	0	56,351,908	22,564,395	100.00	6.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	56,410,989	22,564,395							
23071170010	Mantenimiento Mayor de la Unidad Habitacional Militar U.H.M. 8-A-I y II Tancol, Tamps.	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		130,237,721				0	0	0	130,237,721	0	0.00	0.00
					A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria		0	0	0							
23071170011	Rehabilitación de la Unidad Habitacional Militar U.H.M. 15 B.A.M.-S-IV y VI ubicado en Zapopan Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		122,890,500			49,156,200	0	0	122,890,500	49,156,200	100.00	7.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	122,890,500	49,156,200							
23071170012	Rehabilitación de la Unidad Habitacional Militar U.H.M. 8-A-I y II Tancol, Tamps.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		130,237,721			52,095,088	0	0	130,237,721	52,095,088	100.00	8.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	130,237,721	52,095,088							
23071170013	Rehabilitación de la Unidad Habitacional Militar U.H.M. 44-C-I y II, Puerto Escondido Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		84,240,168			33,696,067	0	0	84,240,168	33,696,067	100.00	9.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	84,240,168	33,696,067							
23071170014	Rehabilitación de la Unidad Habitacional Militar U.H.M. 34 Región 95-I y II, Cancun Q. Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		65,556,220			26,222,487	0	0	65,556,220	26,222,487	100.00	10.00	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	65,556,220	26,222,487								
23071170015	Rehabilitación de la Unidad Habitacional Militar, U.H.M. 22-B-II, Tenancingo Edo. Mex.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		10,906,022				4,362,408	0	0	10,906,022	4,362,408	100.00	6.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	10,906,022	4,362,408								
23071170016	Rehabilitación de la Unidad Habitacional Militar U.H.M. 27-F-I y 27 BAM-7-III en Pie de la Cuesta, Gro.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		97,975,223				39,190,088	0	0	97,975,223	39,190,088	100.00	7.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	97,975,222	39,190,088								
23071170017	Incrementar las capacidades de infraestructura de la Escuela Superior de Guerra para capacitar al personal del Cuerpo de Policía Militar.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		597,453,113				0	0	0	597,453,113	0	0.00	0.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0								
20071200003	SISTEMA ANTI-DRON.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		133,138,628				64,137,463	0	11,734,037	237,952,963	75,871,500	0.00	13.90	
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0								
					A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar		0	0	0								
09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		450,709,553				4,501,484,288	0	0	9,083,051,006	4,501,484,288	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		207,804,065	207,804,065	115,238,120								
10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		581,390,235				3,903,242,790	0	0	11,046,853,740	3,903,242,790	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		256,810,428	256,810,428	137,086,465								
12071320003	Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		496,635,042				3,968,963,106	0	0	6,079,722,638	3,968,963,106	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		369,865,052	349,953,576	152,326,509								
14071320009	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		597,825,558				4,273,686,529	0	0	8,801,488,509	4,273,686,529	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		403,807,572	403,807,572	211,913,267								
14071320010	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL EA 301.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		161,718,391				1,223,044,369	0	0	2,302,712,596	1,223,044,369	0.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

7 Defensa Nacional  
Sector Central

Página: 6 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		115,637,795	133,483,479	66,645,235							
14071320011	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	Jal.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		241,449,617			1,748,132,769	0	0	3,572,220,476	1,748,132,769	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		167,587,015	188,033,080	91,066,839							
14071320013	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN	NAC.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		153,071,073			1,169,752,901	0	0	2,283,523,339	1,169,752,901	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		107,956,707	114,630,869	57,228,321							
14071320014	MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	CDMX.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		267,169,626			2,132,066,443	0	0	4,000,207,038	2,132,066,443	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		168,640,084	162,362,531	66,276,884							
15071320001	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AEREO DEL ESCUADRÓN AEREO 502	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		381,299,079			2,534,832,583	0	0	5,666,750,254	2,534,832,583	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		262,074,110	287,002,077	158,806,353							
17071320001	ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		127,544,546			437,211,526	0	0	1,840,757,414	437,211,526	0.00	100.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		69,968,220	76,627,616	42,842,791							
18071320005	ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		19,029,513			0	0	0	278,239,876	0	99.00	0.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		15,711,820	8,570,085	0							
18071320006	ADQUISICIÓN DE DOS ACTIVOS PARA LA F.A.M.	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		71,541,529			0	0	0	1,057,366,050	0	99.00	0.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		57,520,021	31,374,561	0							
21071320001	Contar con tres activos modernizados	Oax., Son., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		2,051,471,651			875,511,234	0	0	4,729,050,503	875,511,234	50.00	75.00	
					A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		850,000,000	893,319,684	181,110,149							
21071400001	Adquisición de bienes informáticos para las Unidades, Dependencias e Instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		16,658,360			118,386,875	0	0	119,107,711	118,386,875	10.97	91.03	
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	16,922,415	15,937,525							
23071400001	Centro de Datos SDN	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0	2,384,223,729	0	2,384,223,729	0	0.00	0.00	
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

7 **Defensa Nacional**  
**Sector Central**

Página: 7 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20071410002	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la S.D.N. 2020.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	6,118,798	0	0	0	2,597,740	0	0	8,716,538	2,597,740	0.00	37.00
21071410002	ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE GIMNASIO PARA ATENCION DEL COLEGIO DE DEFENSA 2021	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	5,857,887	0	3,820,924	3,820,924	3,820,924	0	0	5,857,887	3,820,924	100.00	65.00
22071410001	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ATENCION DE LA S.D.N.	NDC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	21,876,469	0	1,546,408	1,546,408	1,546,408	0	0	21,876,469	1,546,408	25.00	7.01
22071420002	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares I R. M.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	137,803,416	0	0	0	0	0	0	137,803,416	0	0.00	0.00
22071420003	Adquisición de radios digitales U.H.F. para la Primera Región Militar	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	0	0	0	0	0	122,589,680	0	122,589,680	0	0.00	0.00
22071420004	Adquisición de radios digitales U.H.F. II R.M.	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	0	0	0	0	0	126,329,540	0	126,329,540	0	0.00	0.00
22071420006	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares II R. M.	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	60,845,975	0	0	0	0	0	0	60,845,975	0	0.00	0.00
22071420012	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares X R. M.	Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	60,845,975	0	0	0	0	0	0	60,845,975	0	0.00	0.00
22071420014	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares XII R. M.	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	60,845,975	0	0	0	0	0	0	60,845,975	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

7 Defensa Nacional  
Sector Central

Página: 8 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
22071420016	Adquisición de terminales satelitales para la I Región Militar.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	117,843,837	0	117,843,837	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
22071420020	Adquisición terminales satelitales para la II Región Militar.	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	112,196,785	0	112,196,785	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
23071420001	Adquisición cámaras de videograbación tácticas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	142,220,988	0	142,220,988	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							
23071420002	Adquisición cámaras de videograbación tácticas II RM	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	123,987,528	0	123,987,528	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							
21071430001	Instalación de una granja de Celdas Solares con capacidad de generar 1 CWh/anual, para la Secretaría de la Defensa Nacional.	Chih.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		11,479,024				11,479,024	0	0	11,479,024	11,479,024	0.00	5.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	11,479,024	11,479,024							
22071430001	Programa de Reemplazo de Armamento y Pertrechos para el Ejército Mexicano	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	704,740,701	0	704,740,701	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
					A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas		0	0	0							
22071430002	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		26,713,868				20,886,817	0	99,819	27,291,893	20,986,636	94.90	10.20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	3,088,442	3,088,442							
					A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas		0	0	0							
22071430003	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS JURISDICCIONADAS A LA I REGIÓN MILITAR	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0		49,076,285	0	49,076,285	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
					A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas		0	0	0							
23071430001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS DIVERSOS ORGANISMOS MILITARES	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		68,654,440			0		0	0	68,654,440	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
					A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas		0	0	0							
23071430002	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA I/a ZONA MILITAR	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0		139,324,500	0	139,324,500	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
					A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

8 Agricultura y Desarrollo Rural  
Sector Central

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22085120001	SUSTITUCIÓN DEL DOMO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Operación		2,462,695				3,104,533	0	0	3,104,533	3,104,533	1.00	100.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	2,462,695	2,462,695							
15081000003	Estudios de Preinversión en el Sistema Lagunar Huizache-Caimanero	Sin.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		8,324,396				0	0	0	25,716,547	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
19081000002	OBRAS DE PROTECCIÓN EN BOCA DE CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, JUQUILA, OAXACA.	Oax.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión		88,100,171				0	0	0	205,616,323	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
19081000005	Estudio de Factibilidad en el Sistema Laguna Superior-Inferior-Mar Muerto	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		5,510,689				0	0	0	11,021,378	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
20081000001	Actualización del Estudio y Proyecto en Barra de Galindo	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		1,836,896				0	0	0	3,673,792	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
20081000002	Estudio de Factibilidad en el Estero Grande	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		1,836,896				0	0	0	3,673,792	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
20081000003	Estudios de Factibilidad en Comunidades Pesqueras	BC, BCS, Chis, Mich, Nay, Q, Roo, Sin, Tamps, Yuc.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		23,879,651				0	0	0	47,759,302	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
20081000004	Estudio de Diagnóstico integral	BC, BCS, Camp, Col, Chis, Gro, Nay, Oax, Q, Roo, Sin, Son, Tab, Tamps, Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		7,347,585				0	0	0	18,893,790	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
20081000005	Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Sur de Chiapas	Chis.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		5,510,689				0	0	0	11,021,378	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
20081000006	Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit	Nay.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		14,695,170				0	0	0	29,390,340	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

8 Agricultura y Desarrollo Rural  
Sector Central

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20081000007	Estudio de Factibilidad en el Sistema Carmen-Pajonal-Machona	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,099,310				0	0	0	4,198,620	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
21081000001	Estudio de Factibilidad en Bahía de Navachiste, Sinaloa	Sin.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,099,310				0	0	0	4,198,620	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
21081000002	Estudio de Factibilidad en Laguna Cuyutlán	Col.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,099,310				0	0	0	4,198,620	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092100008	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Grace" en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	983,075,540	0	0	0	240,884,673	0	0	1,223,960,213	240,884,673	0.00	0.00
21092100009	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	282,771,824	0	0	0	56,601,656	0	0	339,373,480	56,601,656	0.00	3.50
21092100011	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Sismo con magnitud 7.1 en el estado de Guerrero	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	5,358,998	0	0	0	17,329,819	0	0	22,688,817	17,329,819	0.00	0.00
21092100012	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Ola" en el estado de Baja California Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	68,949,101	0	0	0	4,503,797	0	0	73,452,898	4,503,797	0.00	0.00
21092100013	Atención de las Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Pamela" en el Estado de Nayarit.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	171,316,546	0	0	0	66,081,971	0	0	237,398,517	66,081,971	0.00	0.00
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	1,167,095,530	0	0	0	327,666,371	0	0	1,494,761,901	327,666,371	0.00	17.50
22092100002	Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvias, Inundación y Mov de ladera en estados de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	85,030,282	0	0	0	0	0	0	85,030,282	0	0.00	0.00
22092100003	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Rick" en el estado de Guerrero.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	189,825,903	0	0	0	0	0	0	189,825,903	0	0.00	0.00

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22092100004	Entronque Aeropuerto Cancún	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		262,413,744				237,422,694	0	0	409,365,440	237,422,694	50.00	53.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		163,600,000	163,600,000	122,048,127							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
22092100006	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa en el municipio de Amatán en el estado de Chiapas.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		13,405,942				2,326,407	0	0	15,732,349	2,326,407	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22092100009	Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2023	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		1,500,000,000				43,319,564	0	0	1,500,000,000	43,319,564	100.00	0.00
					K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes		500,000,000	500,000,000	43,319,564							
22092100010	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		13,645,514,664				289,642,859	0	0	13,645,514,664	289,642,859	100.00	18.33
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		6,629,397,551	1,910,169,314	289,642,859							
22092100011	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		656,016,071				24,961,293	0	0	656,016,071	24,961,293	100.00	1.88
					K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras		400,000,000	440,000,000	24,961,293							
22092100012	Liberación del derecho de vía 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		2,099,309,948				7,330,767	0	0	2,099,309,948	7,330,767	100.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		1,287,325,236	232,550,392	7,330,767							
22092100013	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Agatha en el estado de Oaxaca	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,144,000,549				563,995,880	0	0	1,595,796,755	563,995,880	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	431,154,000	112,199,673							
22092100014	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores, afectados por Lluvia severa, Inundación fluvial y pluvial en Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		307,155,402				26,904,851	0	0	334,060,253	26,904,851	0.00	0.00

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0						
22092100015	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa en el municipio de Sitalá en el estado de Chiapas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		7,069,813				0	0	7,069,813	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0						
22092100016	Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Kay" en los estados de Baja California y Baja California Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		37,944,000				66,868,752	0	104,812,752	66,868,752	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0						
22092100017	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por sismo de 7.7 el 19 de septiembre de 2022 en Colima y Michoacán.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		28,663,876				55,156,270	0	83,820,146	55,156,270	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0						
22092100018	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación pluvial y fluvial en el estado de Chiapas.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		377,904,997				79,891,326	0	397,796,323	79,891,326	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0						
22092100019	Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvia severa, inundación pluvial y fluvial en el estado de Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		439,140,600				64,256,054	0	503,396,653	64,256,054	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0						
22092100020	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Tormenta Tropical "Karl" en el estado de Chiapas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		489,710,361				59,568,754	0	549,279,115	59,568,754	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0						
22092100021	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Roslyn" en el estado de Nayarit.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		12,546,000				36,737,077	0	49,283,077	36,737,077	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0						
23092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		240,000,000				7,586,034	0	240,000,000	7,586,034	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	104,944,688	7,586,034							
23092100002	Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación fluvial y pluvial en el estado de Chiapas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		24,948,924				2,899,865	0	0	24,948,924	2,899,865	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	2,899,865	2,899,865							
21092100009	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "NORA" EN AGOSTO DE 2021	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		93,101,325				259,865,472	0	0	542,167,809	259,865,472	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
21092100011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		27,275,708,675				1,992,194,922	0	0	141,312,119,226	1,992,194,922	100.00	41.20
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		9,000,000,000	8,959,923,300	1,992,194,922							
21092100013	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "PAMELA" EN OCTUBRE DE 2021	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		162,620,000				12,058,815	0	0	174,681,576	12,058,815	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
22092100002	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "OLAF" EN SEPTIEMBRE DE 2021	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		27,273,124				0	0	0	27,273,124	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
22092100003	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "AGATHA" EN MAYO DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		179,950,560				70,032,690	0	0	250,046,519	70,032,690	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
22092100004	Seguridad Vial	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		3,778,757,907				0	0	0	18,861,657,190	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
22092100005	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "JAVIER" EN SEPTIEMBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		28,473,002				21,174,947	0	0	49,728,996	21,174,947	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
22092100006	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "KAY" EN SEPTIEMBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		294,779,331				98,971,012	0	0	394,245,937	98,971,012	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
22092100007	OBRAS DE EMERGENCIAS POR SISMO EN SEPTIEMBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		171,815,330				42,921,151	0	0	214,736,488	42,921,151	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Página: 5 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
2209210008	OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN SEPTIEMBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		631,982,250				0	0	0	665,948,035	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
2209210009	OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN OCTUBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		86,904,000				32,014,474	0	0	118,918,477	32,014,474	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
22092120001	Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2023, a través de su auscultación	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		289,447,607				31,916,024	0	0	289,447,607	31,916,024	100.00	13.10
					K-028 Estudios de preinversión		94,458,487	134,458,487	31,916,024							
22092120002	Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2023.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		41,240,944				6,880,711	0	0	41,240,944	6,880,711	100.00	39.12
					K-028 Estudios de preinversión		39,290,000	39,290,000	6,880,711							
22092120003	Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2023	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		104,545,350				6,755,748	0	0	104,545,350	6,755,748	100.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		67,897,273	67,897,273	6,755,748							
22092120004	Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año 2023	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		318,045,457				25,781,302	0	0	318,045,457	25,781,302	100.00	20.23
					K-028 Estudios de preinversión		107,592,315	107,592,315	25,781,302							
22092140001	Liberación de Derecho de Vía para carreteras concesionadas y APPs 2023	NDC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		2,624,137,435				7,037,598	0	0	2,624,137,435	7,037,598	0.00	0.00
					G-008 Derecho de Vía		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	364,654,149	7,037,598							
22092140002	Programa Contingente de Liberación de Derecho de Vía para Concesiones y APPs 2023	NDC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		798,671,973				0	0	0	798,671,973	0	0.00	0.00
					G-008 Derecho de Vía		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
22092140003	Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2023	NDC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		477,268,670				0	0	0	477,268,670	0	0.00	0.00

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes		0	0	0							
					G-003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras		0	0	0							
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
					K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes		0	0	0							
13093110003	Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,148,964,923				72,562,138	0	50,216,871	12,498,356,727	122,779,009	37.90	66.65
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							
13093110008	Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.	CDMX., Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		7,626,054				64,457,768,094	14,003,000,000	10,797,048,935	110,708,884,829	75,254,817,029	18.16	84.53
					K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros		7,000,000,000	7,626,054	3,513,117							
14093110014	Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0				0	26,834,935	0	1,399,117,359	0	21.00	0.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							
17093110003	CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0				0	655,313,579	0	2,783,500,356	0	20.04	0.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							
2009D000001	Gran Visión del Sector Ferroviario Mexicano	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		27,411,253				0	0	0	45,685,422	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2009D000004	Estudios de Preinversión Tren Ligero Metropolitano de la Región Capital - Banderilla - Velodromo en Xalapa - Coatepec - Xico	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		16,889,466				0	0	0	33,778,932	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2009D000005	Estudios de Preinversión para el Tren de Pasajeros del Istmo de Tehuantepec	Oax., Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		13,511,573				0	0	0	27,023,145	0	0.00	0.00

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2009D000008	Tren Suburbano Villa García - Aeropuerto Monterrey	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		8,004,311,153				0	0	0	26,694,855,012	0	6.25	0.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							
2009310002	Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Culiacán, Sinaloa (SIT).	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0				0	2,276,491,662	0	3,455,062,519	0	0.00	0.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							
2009310004	Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,650,000,000				1,597,084,630	13,140,354,776	0	18,865,606,121	1,597,084,630	15.00	77.73
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		1,250,000,000	2,650,000,000	486,768,715							
2009310005	Línea 4 Tren Ligero de Guadalajara	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		0				0	10,658,530,260	238,072,966	11,841,157,764	238,072,966	90.00	17.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							
2109D000001	Estudios de Preinversión para el Tren Regional Colima - Manzanillo	Col.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		21,771,799				0	0	0	43,543,597	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2109310002	Sistema Integrado de Transporte Público SIT Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0				0	414,052,502	0	1,020,920,750	0	22.50	0.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							
2109310007	Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,836,174,034				0	0	0	18,957,864,332	0	59.52	1.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		3,624,398,914	118,515,914	0							
2209D000002	Estudios de Preinversión para la Formulación del Sistema Nacional de Corredores de Transporte Intermodal	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		608,628				3,595,349	0	0	4,203,977	3,595,349	0.00	100.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2209310001	Construcción del Ramal Ferroviario Estación Ing. Roberto Ayala - Dos Bocas, en el Estado de Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		3,425,493,008				10,675,716	0	0	6,355,008,296	10,675,716	0.00	0.00
					K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros		0	0	0							
2209310002	SIT en la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira, Tamps.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0				0	2,377,143,458	0	2,377,143,458	0	0.30	0.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2209310003	SIT para la ZM de Reynosa - Río Bravo, Tamaulipas.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0					1,308,884,892	0	1,308,884,892	0	0.30	0.00
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	0	0							
20094000001	Programa para el Mantenimiento del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT.	CDMX, Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		457,141,548				746,124,017	0	289,205,956	2,285,707,740	1,035,329,973	0.00	48.30
					K-045 Sistema Satelital		133,499,946	159,499,946	117,445,615							
21096210001	Modernización del Libramiento Rincón de Romos	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		172,223,354				0	0	0	579,476,526	0	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
19096220001	Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		1,474,061,241				102,205,896	0	0	1,631,509,487	102,205,896	0.00	3.60
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	80,000,000	0							
20096220002	Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		500,790,388				528,550,225	0	0	945,814,551	528,550,225	41.60	61.20
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		477,000,000	397,000,000	86,725,990							
22096220001	Cruce Internacional Mesa de Otay II	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		0				0	3,357,862,838	19,660,085	5,888,263,411	629,794	0.00	2.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
23096220001	Viaducto Elevado Tijuana	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		3,466,927,411				0	1,000,000,000	0	12,037,949,928	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
12096230004	La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		632,891,948				1,315,197,887	0	0	3,674,029,400	1,315,197,887	0.00	35.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	20,000,000	2,194,014							
21092100012	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Ola" en el estado de Baja California Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		68,949,101				0	0	0	73,452,898	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22096230001	Camino San Francisco de la Sierra.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	28,340,684	0	0	0	0	0	0	80,823,433	0	0.00	80.00
22096230002	Vizcaino - Guerrero Negro	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	488,089,563	329,000,000	180,500,000	52,614,818	2,638,516	0	0	719,013,657	55,253,334	0.00	3.10
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	1,167,095,530	0	0	0	0	0	0	1,494,761,901	0	0.00	0.00
13096250007	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM. 333+000 AL KM. 343+500	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras	159,912,578	0	0	0	0	0	0	325,814,478	165,901,901	0.00	30.47
15096250001	Entronque la Cuchilla, de la carretera: Saltillo - Torreón, Km. 203+300.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	49,885,021	0	0	0	0	0	0	66,304,181	16,419,160	0.00	10.00
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montellibano	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	77,251,011	0	0	0	0	0	0	441,088,171	187,994,269	0.00	49.24
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	780,000,000	140,000,000	714,000,000	31,485,821	0	0	0	1,983,829,421	906,239,189	10.00	42.40
11096270043	Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Nuevo Huixtán - Bélgica	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		66,582,029	0	0	0	0	0	0	223,391,337	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
12096270001	José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		71,210,907				25,235,218	0	0	167,911,358	25,235,218	0.00	11.43
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
15096270004	Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		419,861,990				1,068,637,084	0	0	4,057,512,876	1,068,637,084	0.00	61.80
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
18096270005	E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Carrido Canalav (Chavarría)	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		26,201,406				0	0	0	78,604,216	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
19096270001	E.C Desv. Piedra Azul-Juan de Grijalva I	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		8,061,778				0	0	0	27,656,396	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
19096270003	Camino Pueblo Nuevo - San José Mujular	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		34,401,404				0	0	0	181,002,312	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,167,095,530				0	0	0	1,494,761,901	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22092100018	Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación pluvial y fluvial en el estado de Chiapas.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		317,904,997				0	0	0	397,796,323	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22096270001	Camino Amatán - Reforma y Planada	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		61,383,823				0	0	0	61,383,823	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096300002	Los Herrera - Tamazula.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	60,000,000	0	52,301,114	51,715,833	2,605,999,042	0	0	2,829,879,396	2,605,999,042	0.00	99.00
21096300001	Camino Los Altares - Otáez	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	83,984,711	0	0	0	63,997,075	0	41,554,420	379,482,441	105,551,495	0.00	31.00
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	1,167,095,530	0	0	0	0	0	0	1,494,761,901	0	0.00	0.00
22096300001	Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin	Dgo, Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	635,041,259	605,000,000	274,000,000	83,628,222	83,628,222	0	0	635,041,259	83,628,222	79.00	7.58
11096310013	Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras	26,241,374	0	0	0	370,041,230	0	0	396,282,605	370,041,230	0.00	93.00
20096310003	Acceso a la Cabecera municipal de Atarjea Tr. Alamos - Aldama.	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,148,965	0	0	0	121,742,080	0	0	124,891,045	121,742,080	0.00	99.00
21096310001	Entronque a Desnivel en la Carretera Federal No. 45 en el Km. 164+260 cruce con el Ramal a Comanjilla	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	0	0	0	0	141,996,060	0	290,653,503	0	0.00	0.00
22092100002	Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvias, Inundación y Mov de ladera en estados de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	85,030,282	0	0	0	0	0	0	85,030,282	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		3,761,851,997				3,614,454,037	0	0	7,328,948,258	3,614,454,037	2.20	55.98
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		200,000,000	198,000,000	32,424,585							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	2,000,000	0							
10096320017	Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		18,149,000				329,949,535	0	0	359,431,776	329,949,535	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	10,107,397	1,003,055							
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,167,095,530				0	0	0	1,494,761,901	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22096320001	Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lim. de Edos. Gro./Oax.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		2,838,926,233				1,263,444,702	0	0	3,130,205,488	1,263,444,702	40.40	16.95
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		2,704,100,000	2,704,100,000	984,710,661							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	20,030,000	352,445							
22096320002	Construcción del Puente Vehicular y Accesos en el Km. 71+220 de la Carretera Tlapa - Marquelia	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		112,960,000				77,381,721	0	0	163,341,937	77,381,721	0.00	40.40
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	112,960,000	26,999,784							
09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		21,266,692				153,468,283	0	0	196,474,893	153,468,283	0.00	77.22
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
12096330030	Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		1,150,106,955				860,520,907	598,724,448	197,606,611	2,990,697,121	999,704,762	25.00	11.30
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		809,000,000	809,000,000	259,448,202							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	82,700,000	38,488,691							
20096330001	Cerro Colorado - Zacualtipán	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		2,479,807,807				1,153,995,481	0	0	6,168,535,740	1,153,995,481	7.00	18.88

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		300,000,000	300,000,000	194,589,915							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	13,000,000	9,929,912							
21092100008	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Grace" en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		983,075,540			0	0	0	1,223,960,213	0	0.00	0.00	
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
09096340017	Chimaltitán - Florencia.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		47,337,650			58,118,475	0	0	555,776,634	58,118,475	0.00	13.51	
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
11096340001	Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		100,000,000			961,632,742	0	0	1,056,491,888	961,632,742	0.00	95.90	
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	16,000,000	5,140,967							
20096340001	San Martín de Bolaños-El Trujillo-Florencia-E.C. Fed. 23.	Jal. Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		81,069,437			0	0	0	486,416,622	0	0.00	0.00	
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
21092100009	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		282,771,824			0	0	0	339,373,480	0	0.00	0.00	
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
21096340001	Construcción de Laterales del Periférico Manuel Gómez Morín Sur en el Área Metropolitana de Guadalajara	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		0			0	849,275,839	0	913,199,827	0	0.00	0.00	
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
21093100007	Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		3,836,174,034			0	0	0	18,957,864,332	0	0.00	0.00	
					K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	1,400,000,000	0							
21092100009	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		282,771,824			0	0	0	339,373,480	0	0.00	0.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
19096380001	Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		15,500,000				734,095,818	0	0	713,554,076	734,095,818	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	15,080,281	3,923,500							
19096380002	Camino Presa La Yesca - Plan del Muerto - La Yesca.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		15,500,000				350,176,157	0	0	365,676,157	350,176,157	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
20096380001	Eje Interestatal (Tepic - Aguascalientes), tramo: Carretones - Mesa de Pajaritos - Camotlán	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		54,000,000				343,134,462	0	0	389,215,125	343,134,462	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	31,199,599	7,919,336							
21092100009	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		282,771,824				0	0	0	339,373,480	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22096380001	Camino Ramal a Huajimic.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		104,965,497				0	0	0	104,965,497	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	100,000,000	0							
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	Oax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		1,321,641,280				5,574,348,212	0	0	6,637,067,246	5,574,348,212	8.00	90.90
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		1,258,600,000	1,258,600,000	365,656,163							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	60,000,000	58,064,397							
16096400004	Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quilavicusas del km 0+000 al km 23+000	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		68,946,551				97,452,867	0	0	186,806,703	97,452,867	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	169,009	169,009							
16096400005	Camino Llano Crucero - Cerro Costoche - San Pablo Lachiriegua - San Pedro Quiatón.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		81,134,020				15,238,041	0	0	217,086,442	15,238,041	0.00	10.90

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
20096400002	Camino E.C. (Sn P Amuzgos - Cacahuatpec) - Sn Antonio Ocotlán Incluye Ramal a Sn Pedro Amuzgos y Sn Martín Amuzgos (Edo Oax) - Gpe Victoria (Edo Gro)	Gro., Oax.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		43,000,000				326,729,900	0	0	369,729,900	326,729,900	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	34,127,732	0							
20096400005	Camino El Desengaño - San Silverio El Cedral - La Mina	Oax.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		55,633,901				0	0	0	111,267,802	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
21096400012	Camino Marino - Malucano - Río Potrero, Tramo Marino - Malucano Subtramo del Km 1+180 al Km 4+750	Oax.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		600,000				25,280,647	0	0	25,880,647	25,280,647	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	577,486	0							
21096400019	Camino Tamarindo - Comitlán, del Km 0+000 al Km 2+187	Oax.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		400,000				14,067,376	0	0	14,467,376	14,067,376	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,167,095,530				0	0	0	1,494,761,901	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22096400014	Modernización del Camino E.C. (Miahuatlán - San Pablo Coatlán) - Santa María Coatlán, Tramo del Km. 0+000 al Km. 1+241	Oax.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		3,804,326				8,754,954	0	0	13,251,221	8,754,954	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	Pue.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		6,517,639				754,202,972	0	0	601,533,511	754,202,972	0.00	98.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	140,000	0							
21092100008	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Grace" en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		983,075,540				0	0	0	1,223,960,213	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
23096410001	Construcción del Puente Vehicular Juan Manuel Rodríguez Rodríguez	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		29,200,000				0	0	0	29,200,000	0	100.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	29,200,000	0							
23096410002	Construcción del Puente Vehicular "Los Ladrillos"	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		7,900,000				0	0	0	7,900,000	0	100.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	7,900,000	0							
21096420001	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 540, QUERÉTARO ¿ CHICHIMEQUILLAS, QUERÉTARO	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		0				0	14,724,764	0	152,777,479	0	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
22096430001	Puente Vehicular Nichupté	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		5,248,274,871				2,034,454,943	0	0	6,735,048,162	2,034,454,943	75.00	23.40
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		4,430,000,000	4,430,000,000	827,781,215							
22096430002	Conexión entre Av. Huayacán - Carretera Federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez. Av. Chac Mool	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		186,628,654				45,980,171	0	0	249,607,952	45,980,171	65.00	10.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		177,800,000	177,800,000	45,939,234							
22096430003	Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez, Tr. Boulevard Colosio	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		773,175,854				732,123,437	0	0	1,169,945,434	732,123,437	64.80	64.30
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		736,600,000	736,600,000	335,446,126							
13096440027	Damián Carmona - El Aguacate.	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		20,820,303				18,035,241	0	0	39,156,335	18,035,241	0.00	39.99
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,413,759,292				3,559,074,562	0	0	5,727,849,461	3,559,074,562	33.50	41.84
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		3,142,200,000	3,122,200,000	1,215,202,249							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	89,500,000	61,738,808							
18096450001	Terminación de la Carretera Badiraguato Parral.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		152,331,983				1,703,030,792	0	0	1,948,757,747	1,703,030,792	0.00	99.00



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
18096450004	San Juan - Vado Hondo	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		182,639,966				81,522,527	0	0	182,639,966	81,522,527	100.00	2.30
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		174,000,000	174,000,000	81,522,527							
19096450002	Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita	Dgo., Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		34,515,875				648,649,748	0	0	682,492,561	648,649,748	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	680,352	673,062							
21092100009	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		282,771,824				0	0	0	339,373,480	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
21096450003	Camino Caitime - El Progreso	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		31,212,050				0	0	0	62,424,100	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
21096450004	Camino San Benito - El Huejote	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		57,150,971				0	0	0	114,301,942	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
22096450001	Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		960,434,301				109,464,230	0	0	960,434,301	109,464,230	43.00	5.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		421,000,000	752,000,000	109,464,230							
11096460012	Carretera MEX-002 Imuris-Agua Prieta, Tramo: Imuris-Cananea	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		53,201,914				769,147,903	0	0	1,221,848,850	769,147,903	0.00	40.23
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
14096460006	Agua Prieta - Bavispe.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		82,259,243				689,110,499	0	0	1,040,126,998	689,110,499	0.00	99.00

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	11,684,325	11,633,961							
20096460001	Puente Pulpitos	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		2,099,310				39,523,393	0	0	41,622,704	39,523,393	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
20096460002	Construcción del Camino Agua Prieta-Bavispe, del Km. 121+600 al Km. 126+600, incluye Puente Chinoverach	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		20,993,099				101,997,570	0	0	122,990,670	101,997,570	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
20096460003	Camino Agua Prieta - Bavispe. Tr. del Km. 80+000 al Km. 140+000.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		23,000,000				821,070,787	0	150,418,315	844,070,787	971,489,102	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
06096470005	Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		5,248,275				1,726,727,024	0	0	1,765,038,719	1,726,727,024	0.00	100.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	66,000	0							
13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		641,407,363				3,314,794,141	0	0	4,365,138,011	3,314,794,141	8.00	70.90
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		350,000,000	350,000,000	158,257,025							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	105,000	0							
20096470001	Puente Quintín Aráuz.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		8,000,000				559,063,454	0	0	563,080,695	559,063,454	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	4,000,000	3,982,759							
22096470001	Modernización de la Carretera Villahermosa-Franco Escárcega, Tramo: Macuspana-Lim. Edos. Tabasco/Campeche	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		948,851,259				0	0	0	4,668,219,592	0	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
11096490002	Libramiento de Calpulalpan.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		828,626,812				934,536	0	0	1,412,635,990	934,536	0.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

### 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Sector Central

Página: 19 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
20096490001	Los Reyes-Zacatepec, tramo del km 112+440 al km 115+500	Tlax.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		371,568,253				2,275	0	0	1,238,560,845	2,275	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
11096500018	Ozuluama-Tampico	NAC.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación		875,913,678				1,758,527,549	0	0	2,317,956,109	1,758,527,549	19.77	59.43
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		667,700,000	667,700,000	331,186,565							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	1,100,000	9,173							
20096500001	Camino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilatatlán	Ver.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		52,482,749				236,643,369	0	0	284,721,184	236,643,369	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	29,124,494	5,677,818							
20096500002	Camino Minatitlán - Hidalgotitlán	Ver.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación		182,639,966				279,486,954	0	0	540,099,782	279,486,954	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	97,130,842	0							
21092100008	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Grace" en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		983,075,540				0	0	0	1,223,960,213	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22092100014	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores, afectados por Lluvia severa, inundación fluvial y pluvial en Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		307,155,402				0	0	0	334,060,253	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22092100008	OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN SEPTIEMBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		631,982,250				33,541,992	0	0	665,948,035	33,541,992	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
22096500001	Libramiento Sayula	Ver.	Proyecto de Infraestructura Económica	Preinversión / Contratación		561,000,319				406,879,136	0	0	673,371,021	406,879,136	66.07	38.54
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		477,300,000	477,300,000	281,955,874							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	23,700,000	12,546,237							
20096510001	Sotuta - Tixcacaltuyub	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		41,379,192			0		0	0	82,758,384	0	0.00	0.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,167,095,530			0		0	0	1,494,761,901	0	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
22096510001	ENTRONQUE A DESNIVEL CONKAL	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		107,207,951			0		0	0	107,207,951	0	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
15097120001	Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		171,192,377			0		0	0	3,821,606,197	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
1109A000003	Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		344,328,426			225,857,522		0	0	957,860,456	225,857,522	0.00	97.00
					K-010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología		0	0	0							
1609A000001	Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		22,068,227			0		0	0	30,597,776	0	0.00	0.00
					E-015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte		0	0	0							
2209A000001	Adquisición y puesta en operación del sistema de video vigilancia perimetral e iluminación del IMT	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		11,336,534			0		0	0	11,336,534	0	0.00	0.00
					E-015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte		0	0	0							
1909C000002	Actualización del sistema de procesamiento radar de Monterrey	Coah., Chih., NL, Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		364,602,963			0		0	0	364,602,963	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea		0	0	0							
2009C000001	Sustitución de Sistemas de Radioayudas a la Navegación Aérea.	BC., BCS., Coah., Chis., NL, Oax., Qro., Tab., Ver., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		221,731,022			1,340,414		0	0	223,071,436	1,340,414	0.00	0.70
					E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2209C000001	Mobiliario y equipo de apoyo para Unidades de servicio para 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		38,952,630				0	0	0	38,952,630	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea		0	38,952,630	0							
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2209C000002	Adquisición de equipos de medición 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		16,138,883				0	0	0	16,138,883	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea		0	16,138,883	0							
2309C000001	Adquisición de Sistemas de Vigilancia 2023-2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		485,553,326				0	0	0	780,646,665	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea		0	0	0							
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2309C000002	Equipamiento eléctrico a nivel nacional para 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		92,896,012				0	0	0	92,896,012	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea		0	0	0							
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2209D000001	Estudios de Preinversión para el Tren Ligero de Campeche	Camp.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		16,285,230				0	0	0	32,570,459	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2309E000001	" MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL"	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		417,955,425				0	0	0	486,839,693	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
2309E000002	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		48,728,813				0	0	0	59,172,022	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
2309E000003	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA SEDE FORÁNEA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DE AVIACIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL	Jal.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		132,495,799				0	0	0	162,432,499	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

11 Educación Pública  
Sector Central

Página: 1 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2211610001	Equipamiento para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	149,526,814	0	0	0	0	0	0	149,526,814	0	0.00	0.00
2211610002	Equipamiento para aulas y laboratorios de planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	7,627,728	0	0	0	0	0	0	7,627,728	0	0.00	0.00
2211610001	Equipamiento para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	149,997,080	0	0	0	0	0	0	149,997,080	0	0.00	0.00
2211613001	EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00	0.00
2211616001	Equipamiento para planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	76,094,930	0	0	0	0	0	0	76,094,930	0	0.00	0.00
2211616002	Equipamiento informático para planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	67,394,492	0	0	0	0	0	0	67,394,492	0	0.00	0.00
2111617001	Equipamiento para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (DCBTED)	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-068 Educación Física de Excelencia	22,453,363	0	0	0	0	0	0	22,453,363	0	0.00	0.00
2211617001	Equipamiento deportivo para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-068 Educación Física de Excelencia	20,855,390	0	0	0	0	0	0	20,855,390	0	0.00	0.00
2211617002	Equipamiento médico, de laboratorio, industrial y electrónico para planteles de la DCBTED	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-068 Educación Física de Excelencia	19,094,459	0	0	0	0	0	0	19,094,459	0	0.00	0.00
2311712001	Museo Vivo del Muralismo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	290,000,000	0	55.00	0.00
21118000006	Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de 10 Unidades Académicas del IPN	CDMX, Cto., Mex., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		53,143,056	0	0	0	0	0	0	53,143,056	0	0.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

11 Educación Pública  
Sector Central

Página: 2 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2111B000007	Equipamiento de bienes TIC para las Unidades Académicas de Nivel Medio Superior	CDMX, Gto., Mex., Zac.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		54,429,458				0	0	0	54,429,458	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0							
2111B000008	Programa de equipamiento de bienes de Tecnología de la Información y la Comunicación para las Unidades Académicas de Nivel Superior	CDMX.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		54,206,578				0	0	0	54,206,578	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2111B000009	Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica UPIIC Coahuila	Coah.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		49,409,923				0	0	0	49,409,923	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2111B000010	Adquisición de mobiliario para la Unidad Académica UPIEM	CDMX.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		21,764,455				0	0	0	21,764,455	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2111B000011	Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de la Unidad Académica UPIIC Coahuila	Coah.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		6,278,216				0	0	0	6,278,216	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2211B000001	Proveer de Infraestructura al Centro de Datos Nodo UPIICSA	CDMX.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		43,726,442				0	0	0	43,726,442	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2211B000002	Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica ESM	CDMX.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		65,273,945				0	0	0	65,273,945	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2211B000003	Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESIA Tecamachalco y ESIA Ticomán	CDMX., Mex.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		64,903,276				0	0	0	64,903,276	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2211B000006	Equipamiento para los laboratorios de investigación del Centro Mexicano para la Producción más Limpia del IPN	CDMX.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		19,430,049				0	0	0	19,430,049	0	100.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		18,510,891	18,510,891	0							
2211B000007	Equipamiento y modernización de la infraestructura de procesamiento del Centro de Datos II, Nodo UPIICSA del IPN	CDMX.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		58,250,058				0	0	0	58,250,058	0	100.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		55,494,481	55,494,481	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

11 Educación Pública  
Sector Central

Página: 3 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
221B000008	Equipamiento de bienes de TIC's y mobiliario para el edificio de laboratorios y posgrado del Centro Mexicano para la Producción más Limpia del IPN	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	15,713,009		14,969,689	0	0	0	15,713,009	0	100.00	0.00
221B000009	Equipamiento de bienes TIC's para aulas y laboratorios UPIIP, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Palenque (UPIIP).	Chis.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	44,032,838	0	0	0	0	0	44,032,838	0	0.00	0.00
221B000010	Adquisición de equipamiento de bienes TICs para la infraestructura de la UPIIP, Campus Palenque	Chis.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	19,077,274	0	0	0	0	0	19,077,274	0	0.00	0.00
231B000001	Programa de adquisición de mobiliario para aulas y laboratorios de la UPIIP	Chis.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	19,623,612	0	0	0	0	0	19,623,612	0	0.00	0.00
191B010007	Terreno SLP	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	3,652,799	0	0	0	0	0	3,652,799	0	0.00	0.00
201B010001	Sistema Tx-RX Sat	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-013 Producción y transmisión de materiales educativos	19,478,627	0	0	0	0	0	19,478,627	0	0.00	0.00
201B010003	NR C11 Puebla	Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-013 Producción y transmisión de materiales educativos	2,707,631	0	0	0	0	0	2,707,631	0	0.00	0.00
201B010004	NR C11 Monterrey	NL.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-013 Producción y transmisión de materiales educativos	2,707,631	0	0	0	0	0	2,707,631	0	0.00	0.00
211B010001	Canal 11.3	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-013 Producción y transmisión de materiales educativos	93,524,900	0	0	0	0	0	93,524,900	0	0.00	0.00
211B010003	Sistema Telepromter	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-013 Producción y transmisión de materiales educativos	1,289,237	0	0	0	0	0	1,289,237	0	0.00	0.00



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

11 Educación Pública  
Sector Central

Página: 4 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
211B010005	Transmisión Diferida	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,825,317			0	0	0	1,825,317	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
211B010006	NR C11 Centro	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		200,794,761			0	0	0	200,794,761	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0						
211B010007	NR C11 Norte	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		206,349,115			0	0	0	206,349,115	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0						
211B010009	SS Incendios	CDMX.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión		1,397,779			0	0	0	1,397,779	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
211B010010	Mobiliario C11	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		162,265			0	0	0	162,265	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
221B010001	Monitores Videowall	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		205,648			0	0	0	205,648	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
221B010002	Digitalización Acervos	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		28,162,461			0	0	0	28,162,461	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
221B010004	Adquisición Equipo Técnico Canal Once 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		86,458,737			0	0	0	86,458,737	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
221B010005	Adquisición Sistema Integral Postproducción	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		59,078,134			0	0	0	59,078,134	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
221B010007	Adquisición Soportes Camara	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,314,060			0	0	0	2,314,060	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
221B010008	Adquisición Equipo Grabación	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,352,515			0	0	0	1,352,515	0	0.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

11 Educación Pública  
Sector Central

Página: 5 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
221B010009	Adquisición Grúa Cámara	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,433,928			0	0	0	1,433,928	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
221B010010	Adquisición Sistemas Portátiles	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		21,251,115			0	0	0	21,251,115	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
231B010001	Adquisición Cámaras Estudio	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		55,974,802			0	0	0	55,974,802	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
231B010002	Adquisición Equipo Técnico CO 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		40,545,157			0	0	0	40,545,157	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
231B010003	Adquisición UM equipada	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		45,829,601			0	0	0	45,829,601	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
221M000007	Equipos de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona centro	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		149,000,000			0	0	0	149,000,000	0	100.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		70,000,000	70,000,000	0						
221M000008	Mobiliario y equipo escolar para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		50,000,000			0	0	0	50,000,000	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
221M000009	Tecnologías de la Información y Comunicación para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		110,000,000			0	0	0	110,000,000	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
221M000010	Equipos de laboratorios y talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona sur-sureste	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		149,000,000			0	0	0	149,000,000	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
221M000011	Equipos de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona norte	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		149,000,000			0	0	0	149,000,000	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2211M000012	Mobiliario y equipo administrativo para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		100,000,000			0		0	0	100,000,000	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

12 Salud  
Sector Central

Página: 1 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23121600001	ADQUISICIÓN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					136,170,954	0	136,170,954	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
06125120002	Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		13,829,566			88,670,577		0	0	276,591,319	88,670,577	3.96	86.47
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		5,100,000	4,354,363	1,211,219							
06125120003	Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		35,692,884			229,114,806		0	0	713,857,681	229,114,806	3.84	86.88
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		12,835,590	10,987,084	3,085,444							
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		29,988,858			185,841,055		0	0	599,777,158	185,841,055	3.12	89.08
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		10,739,431	9,225,364	2,620,535							
2012NBD0001	Rehabilitación del HGMEI Auditorio y Torre de Gobierno, 2020-2021	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Ejecución		16,692,527			45,648,854		0	0	62,341,382	45,648,854	0.00	67.05
					S-281 Programa Nacional de Reconstrucción		0	0	0							
2012NBD0002	Demolición edificios clausurados, Unidad 111-A, Radioterapia, U-402, ExMedicina Física y rehabilitación, y 505 ExPediatria	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Contratación		22,112,139			0		0	0	22,112,139	0	0.00	0.00
					S-281 Programa Nacional de Reconstrucción		0	0	0							
21123160001	Programa de mantenimiento del Laboratorio de bioseguridad nivel 3	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		64,259,533			0		0	0	77,898,173	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
21125140002	Desastre Natural Iluvias septiembre 2019 Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		29,992			5,264,680		0	0	5,294,672	5,264,680	0.00	100.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
21125140003	Desastre Natural Iluvias octubre 2018 Nayarit	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		3,410,812			13,643,076		0	0	28,383,353	13,643,076	0.00	93.39
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
21125140006	Reforzamiento Estructural y Rehabilitación de los Edificios A-1 Auditorio, B, B-1 y C, dañados por el sismo del 19/09/2017	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		37,544,467			48,114,904		0	0	85,659,371	48,114,904	0.00	78.05
					S-281 Programa Nacional de Reconstrucción		0	0	0							
21125140008	Construcción por sustitución del Centro de Salud Pesquería La Gloria dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,669,493			6,980,642		0	0	8,650,134	6,980,642	0.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
Sector Central

Página: 2 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					S-281 Programa Nacional de Reconstrucción	0	0	0							
21125140012	Desastre Natural llluvias junio 2018 Quintana Roo	Q.Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		21,268,000				0	0	21,268,000	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0						
21125140013	Desastre Natural llluvias junio 2020 Quintana Roo	Q.Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		9,353,182				0	0	13,361,688	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0						
21125140014	Desastre Natural llluvias 2020 Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		3,250,000				0	0	3,250,000	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0						
22125140002	Huracán Nora Categoría 1 Nayarit	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		15,524,397				0	0	19,271,665	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0						
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0						
22125140003	Hidalgo llluvias 2021	Hgo.	Programa de mantenimiento de protección civil	Contratación		2,397,000				0	0	2,397,000	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0						
22125140004	Desastre Natural por sismo en junio 2020 en Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		1,978,390				0	0	5,043,383	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0						
22125140005	Desastre Natural Huracán Delta Quintana Roo 2020	Q.Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		8,405,637				0	0	16,811,274	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0						
22125140006	Reubicación del Centro de Salud Santa María Jicaltepec, dañado por el sismo del 19/09/2017, Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, 2022	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		8,436,865				0	0	8,436,865	0	0.00	10.94
					S-281 Programa Nacional de Reconstrucción		0	0	0						
22125140013	Construcción y equipamiento de Laboratorios Biológicos y Bioterio BSL2	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		314,269,689				0	0	506,440,509	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0						
22125140014	Oficina Jurisdiccional No. 6 (Puebla)	Pue.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Contratación		44,690,626				0	0	44,690,626	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
Sector Central

Página: 3 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
23125140001	Rehabilitación de los centros de salud dañados por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 10 municipios del Estado de Colima	Col.	Proyecto de Infraestructura Social	Contratación		3,303,675	0	0	0	0	0	3,303,675	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
23125140002	Rehabilitación de los centros de salud por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 5 municipios del Estado de Michoacán	Mich.	Proyecto de Infraestructura Social	Contratación		11,269,980	0	0	0	0	0	11,269,980	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20126110010	Sustitución por Obra nueva y equipamiento del Hospital General Topilejo	CDMX.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	123,979,713	0	784,545,014	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
21126110002	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC.	Nay.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	460,766,257	0	1,230,976,531	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
21126110005	Equipamiento para el Fortalecimiento del Hospital General de León con Resonador Magnético, 2022	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0	0	0	0	57,166,309	0	57,166,309	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22126110002	Sustitución del Hospital General Agustín O'Horán en la Ciudad de Mérida, Yucatán	Yuc.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	2,202,677,725	0	3,694,184,117	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22126110004	TAMPS, OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE NUEVO LAREDO, 2022	Tamps.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	573,619,135	0	1,147,238,270	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22126110005	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS Y MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL PACIENTE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MEXICALI	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0	0	0	0	41,625,718	0	41,625,718	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22126110006	Actualización y Sustitución Tecnológica del Hospital General de Especialidades "Dr. Javier Buenfil Osorio"	Camp.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0	0	0	0	73,567,899	0	73,567,899	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22126110008	Adquisición de Equipo médico del Hospital General Tijuana	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0	0	0	0	34,881,980	0	34,881,980	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
Sector Central

Página: 4 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22126110009	Sustitución por obra nueva del Centro de Salud de Jerez de García Salinas	Zac.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	30,705,063	0	46,470,016	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
23126110001	Adquisición de Equipo médico del Hospital General Mexicali	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0	0	0	0	21,330,928	0	21,330,928	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
23126110002	Adquisición de equipo médico para el Hospital General de Ensenada	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0	0	0	0	27,930,075	0	27,930,075	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
23121000001	Sustitución de Equipamiento para Laboratorio de Serología de la Dirección Técnica y de Investigación	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		6,313,214	0	0	0	0	0	6,313,214	0	0.00	0.00
					P-013 Asistencia social y protección del paciente	0	6,313,214	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
05125000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		20,018,846	0	0	192,202,408	0	0	400,376,920	192,202,408	5.04	89.99
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	0	7,000,000	12,149,406	1,605,354	0	0	0	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 Marina  
Sector Central

Página: 1 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
18131130009	Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	1,159,952,883	0	0	0	0	0	0	7,078,686,827	0	0.00	0.00
16132110005	Adquisición de Activos para Operaciones Navales	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	1,953,981,376	1,339,610,055	1,339,617,905	620,047,019	4,560,778,508	0	0	25,142,046,609	4,560,778,508	0.00	99.00
18132110001	Construcción de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento	NDG.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	1,116,633,206	0	0	0	0	0	0	4,466,532,824	0	0.00	0.00
21132110001	CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS AUTOPROPULSADAS.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	217,717,981	0	373,000,000	0	1,821,844,118	0	0	2,356,067,792	1,821,844,118	0.00	27.42
21132110002	Construcción de Embarcaciones de Respuesta Inmediata (ERI)	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	366,854,799	0	4,000,000	0	225,191,170	0	0	1,100,564,397	225,191,170	0.00	60.09
22132110002	Repotenciación y Modernización de las Maquinas Propulsoras de Patrullas Interceptoras	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	103,830,191	0	0	0	0	0	0	103,830,191	0	0.00	0.00
10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	193,357,793	107,611,524	107,611,524	61,995,853	1,518,693,673	0	0	2,847,316,599	1,518,693,673	0.00	100.00
10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	280,838,781	156,298,275	156,298,275	92,389,142	2,076,847,242	0	0	3,973,558,424	2,076,847,242	0.00	100.00
12132160002	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		170,995,716				1,270,435,057	0	0	2,457,670,495	1,270,435,057	0.00	100.00



Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		110,044,446	110,044,446	78,862,119							
14132160011	Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		562,682,774				3,523,535,971	0	4,715,692	7,481,040,560	3,528,251,663	0.00	98.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		362,115,004	362,115,004	261,718,673							
14132160016	Adquisición de activos para actividades sustantivas	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		187,240,769				1,243,202,304	0	0	2,584,084,826	1,243,202,304	0.00	99.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		120,498,965	120,498,965	87,013,282							
14132160017	Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		57,451,427				453,084,373	0	0	874,709,103	453,084,373	0.00	100.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		41,081,021	41,081,021	24,024,869							
14132160036	Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		67,968,487				538,540,000	0	0	1,039,013,024	538,540,000	0.00	100.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		48,603,420	48,603,420	30,997,947							
14132160037	Adquisición de activos para operaciones de vigilancia	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		208,640,493				1,541,708,253	0	0	3,046,066,213	1,541,708,253	0.00	99.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		134,270,778	134,270,778	96,790,607							
20132160004	Adquisición de dragas y equipo complementario	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		32,985,226				1,403,891,731	0	0	1,436,876,958	1,403,891,731	0.00	95.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	0	0							
21132160005	Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		56,081,039				17,484,497	0	0	73,475,848	17,484,497	0.00	23.79
					A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales		0	164,201	89,688							
21132160006	Adquisición de Equipo Complementario de Dragado	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		220,679,459				167,844,809	0	0	388,524,269	167,844,809	0.00	42.88

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	131,576,151	0							
21132160017	Fortalecimiento del Centro de Alerta de Tsunamis.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		5,507,638			0	0	0	5,507,638	0	0.00	0.00	
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	0	0							
21132160018	Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		3,132,741,975				2,256,966,898	0	5,798,221,793	2,256,966,898	0.00	29.65	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		1,717,950,000	1,980,831,540	686,174,520							
22132160002	Construcción y Equipamiento de las Instalaciones Navales en Dos Bocas, Paraiso y Chiltepec, Tabasco	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		4,955,552,090				0	0	6,773,953,795	0	0.00	0.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	100,000,000	0							
22132160006	Proyecto Integral para la Reparación de las Instalaciones Navales, dañadas por la ocurrencia de diversos fenómenos hidrometeorológicos 2	NDC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		191,075,398				32,586,495	0	367,860,391	32,586,495	0.00	20.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	70,303,831	0							
22132160007	Proyecto Integral para la Reparación de las Instalaciones Navales, dañadas por la ocurrencia de diversos fenómenos hidrometeorológicos 1	NDC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		336,624,184				67,923,082	0	600,257,583	67,923,082	0.00	25.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	185,548,640	0							
22132160008	Adquisición de bienes para el fortalecimiento y modernización de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina (SEMAR).	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		25,250,516				0	0	25,250,516	0	0.00	0.00	
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	24,056,015	0							
22132160010	Adquisición de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el equipamiento de la Primera Región Naval	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		160,245,678				19,245,264	0	179,490,942	19,245,264	0.00	11.89	
					A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales		0	0	0							
23132200001	Construcción y Equipamiento de la Fabrica de Vestuario y Equipo en las Instalaciones Logísticas de la SEMAR.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		416,861,981				0	0	416,861,981	0	0.00	0.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	100,000,000	0							
20133110001	Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Col.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		158,033,687				433,194,097	0	913,034,497	433,194,097	0.00	34.88	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	100,000,000	0							
20133110004	Construcción y equipamiento del Hospital General Naval en La Paz, Baja California Sur	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		30,106,592				603,971,856	0	0	634,194,171	603,971,856	0.00	96.10
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	12,272,000	0							
20133110005	Construcción y equipamiento del Hospital Naval en Campeche, Campeche	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		14,933,928				586,454,824	0	0	601,503,670	586,454,824	0.00	97.45
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	12,272,000	0							
21133110001	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Naval de Acapulco, Gro.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		11,005,319				373,925,752	0	0	384,955,578	373,925,752	0.00	95.44
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	36,136,000	0							
21133110002	Ampliación, Remodelación y Equipamiento del Hospital General Naval en Guaymas, Son.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		213,621,791				156,753,636	0	0	370,375,427	156,753,636	0.00	71.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
21133110003	Ampliación, Remodelación y equipamiento del Hospital Naval de Especialidades, de Mazatlan, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		566,129,938				90,270,198	0	0	656,400,136	90,270,198	0.00	86.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	164,000,000	0							
21133110004	Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Isla Mujeres, Q. Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		212,715,896				139,172,839	0	0	351,888,735	139,172,839	0.00	68.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	90,000,000	0							
21133110007	Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Yukalpeten, Yuc.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		284,252,010				52,452,398	0	0	336,704,408	52,452,398	0.00	89.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	90,000,000	0							
22133110005	Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval en Chetumal, Quintana Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		802,952,459				0	0	0	802,952,459	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	60,000,000	0							
23133110001	Construcción y Equipamiento de una Unidad Habitacional en La Paz, BCS.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		397,182,779				0	0	0	397,182,779	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	100,000,000	0							
2313310004	Remodelación y Equipamiento de las instalaciones del Hospital General Naval en Chetumal, Q. Roo.	Q. Roo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		149,876,993				0	0	0	149,876,993	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
22133120003	Adquisición de mobiliario, vehículos, equipo de administración, maquinaria y herramientas para el equipamiento del Sector Naval de Islas Marias	Nay.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		50,174,494			29,981,160	0	0	78,102,282	29,981,160	0.00	38.39	
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	2,115,153	2,053,372							
23133120001	Adquisición de Equipo Industrial, Equipo de Administración, Maquinaria y Herramientas para el Buque Escuela Veler ARM-Cauahutémoc	Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		2,252,249			465,267	0	0	2,252,249	465,267	0.00	20.66	
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	465,267	465,267							
23133130001	Construcción y Equipamiento del Complejo Deportivo del Polígono Naval de San Pablo Tepetlapa, Ciudad de México.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		223,000,000			0	0	0	223,000,000	0	0.00	0.00	
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
20095100001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA PLAYA DE LA BAHÍA DE PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO, GRO.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		85,322,205			0	0	0	200,467,495	0	0.00	0.00	
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector Central

Página: 1 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17161190001	Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis.	NAC.	Programa Ambiental	Ejecución/Operación	P-002 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Política Ambiental y de Recursos Naturales	0	0	0	0	0	7,836,348	166,159,931	174,747,003	166,159,931	0.00	96.56
13165120002	Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución/Operación	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	213,119,668	208,207,032	185,000,000	74,593,467	2,013,974,743	0	0	3,956,387,165	2,013,974,743	4.68	40.12
19166120002	Proyecto para el manejo integral de residuos sólidos "Las Matas".	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	0	0	0	0	0	8,822,779	4,356,195	22,320,096	4,356,195	0.00	21.00
17167100001	Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto.	Gto.	Programa Ambiental	Ejecución/Operación	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	210,328,917	0	99,126,476	34,139,320	111,517,395	0	89,882,490	451,829,484	201,399,885	5.95	67.70
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	168,531,091	96,150,600	96,150,600	31,057,914	1,519,670,032	0	0	3,261,912,601	1,519,670,032	2.90	64.88
0616B000034	Adecuación de la Presa El Zapotillo y construcción de acueducto: Zapotillo-El Salto y El Salto-La Red-Calderon, para el AMG, Jalisco.	Gto., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	5,587,345,618	4,470,000,000	4,470,000,000	1,427,450,690	11,098,695,090	0	966,857,657	17,260,857,837	12,065,552,747	1.78	29.89
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente.	CDMX., Hgo., Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	778,041,589	0	700,000,000	0	5,955,904,616	0	29,909,773,187	51,803,252,975	35,865,677,803	0.00	65.85
0816B0000219	Proyecto Bahuarte-Residuo, Presa Santa María, Estado de Sinaloa	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	13,325,262,873	10,000,000,000	10,000,000,000	1,313,349,240	8,622,356,623	200,775,958	0	21,920,532,573	8,622,356,623	38.38	59.21
1316B0000200	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetamo, estado de Michoacán.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	975,281	0	0	0	561,519,444	0	0	562,494,725	561,519,444	0.00	100.00
1416B0000002	Construcción del Canal Centenario, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		9,314,314,694	0	0	0	12,231,906,609	0	0	22,111,651,517	12,231,906,609	26.22	97.39

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector Central

Página: 2 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		2,900,000,000	2,900,000,000	2,826,404,738							
1416B000025	PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		11,415,331				24,338,256	0	0	51,473,654	24,338,256	0.00	42.76
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1416B000146	Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB).	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		5,072,927,991				3,205,055,368	0	0	23,289,895,016	3,205,055,368	10.70	13.84
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		2,400,000,000	1,700,092,433	27,790,383							
1516B000071	Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		8,927,798,208				2,085,390,594	0	0	11,547,665,772	2,085,390,594	5.92	29.29
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		682,959,030	682,959,030	10,109,761							
1616B000004	Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte)	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,020,736,468				568,601,819	0	0	3,132,235,518	568,601,819	6.39	39.92
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		200,000,000	200,000,000	4,616,726							
1616B000007	Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,062,383,691				636,803,627	0	0	2,989,127,468	636,803,627	3.34	32.47
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		100,000,000	100,000,000	6,207,004							
1616B000093	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,556,145,407				1,619,788,656	618,266,162	0	7,488,532,559	1,619,788,656	11.07	17.28
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		893,100,270	893,100,270	42,942,247							
1716B000005	CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO CON POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		13,645,515				3,258,140	0	0	26,933,535	3,258,140	0.00	12.05
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1716B000070	Construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.	NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		1,248,876,411				0	1,321,905,145	0	6,576,968,479	0	17.02	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		1,118,500,000	0	0							
1816B000021	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa - La Cangrejera 2019	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		938,356				77,336,194	0	0	78,274,551	77,336,194	0.00	65.97

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
1916B000023	Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos, Puerto Ángel, Oaxaca; Tamuin, San Luis Potosí; Choix, Sinaloa; Empalme, Sonora y Culiacán, Sinaloa.	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,099,310			5,969,586	0	0	11,273,961	5,969,586	0.00	17.15	
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
1916B000008	Construcción por reubicación del Observatorio Meteorológico en Tuxpan, Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		13,266,321			783,257	0	0	14,049,578	783,257	0.00	10.16	
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
1916B000016	Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		45,031,453			2,999,706	0	0	48,031,159	2,999,706	0.00	5.69	
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
1916B000020	Estudio de Factibilidad de la conducción y Zona de Riego ALTO ITURBE, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	Hgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		4,652,935			0	0	0	4,652,935	0	0.00	0.00	
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
1916B000022	Protección contra inundaciones en 19 Km de la M. D. del Río Suchiate	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		388,372,340			259,146,003	0	0	941,020,105	259,146,003	0.00	26.82	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
1916B000023	Rehabilitación del DTT 026 Valle de ucum	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		26,843,896			8,208,295	0	0	151,280,901	8,208,295	0.00	5.43	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000024	Adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas ¿ EMAS	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		54,197,857			0	0	0	108,395,714	0	0.00	0.00	
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
1916B000041	Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de Yucatan	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		8,245,459			15,870,933	0	0	67,865,852	15,870,933	0.00	23.20	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000042	Rehabilitación del DTT 008 Oriente de Yucatan	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		35,217,356			16,023,857	0	0	73,897,372	16,023,857	0.00	22.77	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector Central

Página: 4 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1916B000043	Rehabilitación del Distrito de Temporal 003 Tesechoacan, Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		23,384,284				12,732,212	0	0	93,840,635	12,732,212	0.00	12.68
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000044	Rehabilitación del DTT 002 Zanapa-Tonalá	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		48,234,650				690,129	0	0	142,847,052	690,129	0.00	0.48
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000045	Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego,	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,730,000,000				2,276,342,764	0	0	5,876,739,699	2,276,342,764	52.83	55.84
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		3,082,000,000	3,082,000,000	679,539,537							
1916B000046	Rehabilitación del DTT 027 Frailesca	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		28,314,687				15,978,908	0	0	147,133,552	15,978,908	0.00	34.58
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000047	Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-Pijijapan	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		26,312,556				21,149,196	0	0	100,235,221	21,149,196	0.00	80.13
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000058	Ampliación de la capacidad de Saneamiento en la Cuenca del Río Tijuana.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		133,921,404				0	0	94,560,318	318,765,825	94,560,318	0.00	20.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
1916B000059	Presa Tunal II, Durango, Dgo.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		385,478,891				0	65,087,546	0	3,894,037,962	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2016B000002	Estudios de Diagnóstico de Seguridad de Presas	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		27,214,748				21,973,069	0	0	78,882,454	21,973,069	0.00	21.12
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2016B000015	Estudios de preinversión de agua potable y saneamiento de Calakmul, Campeche.	Camp.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		671,163				27,132,826	0	0	27,803,989	27,132,826	0.00	92.40
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	671,161	0							



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector Central

Página: 5 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2016B000016	Rehabilitación del DTT 007 Centro de Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		33,084,351				15,480,546	0	0	154,488,566	15,480,546	0.00	26.39
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2016B000017	Rehabilitación del DTT 025 Rio Verde	Camp.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		21,762,733				12,029,617	0	0	135,893,536	12,029,617	0.00	17.42
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2016B000036	Adquisición de 2 Receptoras GOES	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		34,682,170				0	0	0	34,682,170	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2016B000041	Elaboración de estudios de preinversión para el PDB Coatzacoalcos I	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		7,993,913				10,584,500	0	0	18,578,413	10,584,500	0.00	56.93
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2016B000042	Modernización del Acueducto Rio Colorado Tijuana	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		380,367,265				65,539,430	0	0	996,388,321	65,539,430	48.12	6.34
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		497,709,195	10,257,235	0							
2016B000045	Adquisición de 2 juegos de instrumentos patrón para calibración de equipo meteorológico de las redes meteorológicas nacionales de superficie	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		18,734,309				0	0	0	18,734,309	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2016B000046	Rehabilitación y Modernización del abastecimiento a Calakmul	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		399,000,000				1,442,493,848	0	0	1,459,468,764	1,442,493,848	25.04	54.93
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		411,000,000	411,000,000	381,175,367							
2016B000051	Estudios de preinversión para el PDB Salina Cruz, Oax.	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		41,986,199				19,566,225	0	0	62,979,298	19,566,225	0.00	15.26
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2016B000052	Diagnóstico de la infraestructura del DIM Lázaro Cárenas	Mich.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,250,000				0	0	0	2,250,000	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							

Informe de Avance de Programac y Proyectos de Inverci3n

Avance F3sico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inverci3n Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector Central

P3gina: 6 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etap a	Programa Presupuestario	Inverci3n con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inverci3n (pesos)		Avance f3sico porcentual		
						Monto de Inverci3n programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el a3o	Monto ejercido acumulado	Monto de Inverci3n programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inverci3n programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del a3o	Acumulado total
2016B000055	Programa de conservaci3n de la infraestructura hidroagr3cola a cargo de Conagua	NAC.	Programa de Inverci3n de Mantenimiento	Ejecuci3n	K-141 Infraestructura para la modernizaci3n y rehabilitaci3n de riego y temporal tecnificado	603,862,025	0	0	0	427,312,064	0	0	3,019,310,125	427,312,064	0.00	14.07
2016B000060	Proyecto Ecol3gico Lago de Texcoco	Mex.	Proyecto de Inverci3n de Infraestructura Econ3mica	Ejecuci3n	K-129 Infraestructura para la Protecci3n de Centros de Poblaci3n y 3reas Productivas	4,197,739,860	2,200,000,000	2,687,464,199	387,339,397	1,519,673,485	0	0	19,282,862,537	1,519,673,485	11.39	7.20
2016B000062	Rehabilitaci3n del DTT 016 Sanes Huasteca	Chis., Tab.	Programa de Inverci3n de Mantenimiento	Ejecuci3n	K-141 Infraestructura para la modernizaci3n y rehabilitaci3n de riego y temporal tecnificado	23,964,674	0	0	0	5,477,375	0	0	78,934,499	5,477,375	0.00	6.91
2016B000063	Rehabilitaci3n del DTT 001 La Sierra	Tab.	Programa de Inverci3n de Mantenimiento	Preinverci3n	K-141 Infraestructura para la modernizaci3n y rehabilitaci3n de riego y temporal tecnificado	15,044,516	0	0	0	0	0	0	54,687,225	0	0.00	0.00
2016B000064	Planta potabilizadora en Montemorelos, N.L.	NL	Proyecto de Inverci3n de Infraestructura Econ3mica	Preinverci3n	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	63,577,027	0	0	0	0	0	0	140,246,167	0	0.00	0.00
2016B000066	Agua Saludable para la Laguna	Coah., Dgo.	Proyecto de Inverci3n de Infraestructura Econ3mica	Ejecuci3n	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	9,009,110,521	8,600,000,000	8,600,000,000	1,574,435,504	3,564,981,437	0	0	14,792,585,638	3,564,981,437	58.13	25.35
2016B000068	Adquisici3n de un sistema de almacenamiento central de datos meteorol3gicos y climatol3gicos.	CDMX.	Programa de Inverci3n de Adquisiciones	Preinverci3n	K-140 Inverci3n del Servicio Meteorol3gico Nacional	20,453,557	0	0	0	0	0	0	20,453,557	0	0.00	0.00
2116B000002	Programa de Estudios Especializados a Presas de Almacenamiento, Derivadoras y Bordos en Alto Riesgo.	NAC.	Programa de Estudios de Preinverci3n	Ejecuci3n	K-140 Inverci3n del Servicio Meteorol3gico Nacional	92,530,140	0	0	0	44,624,946	0	0	281,491,095	44,624,946	0.00	15.82
2116B000008	Programa de adquisici3n de equipos para el Laboratorio Nacional de Referencia y la Red Nacional de Laboratorios de Conagua.	NAC.	Programa de Inverci3n de Adquisiciones	Preinverci3n	K-140 Inverci3n del Servicio Meteorol3gico Nacional	65,215,363	0	0	0	0	0	0	136,766,928	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector Central

Página: 7 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2116B000011	Modernización y rehabilitación de la red de conducción y distribución de la Unidad de Riego Ejido Hidalgo, Mpio. Tapachula, Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	32,654,070	0	0	0	0	0	0	32,654,070	0	0.00	0.00
2116B000013	Delimitación y demarcación de zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	142,581,936	0	0	0	0	0	0	247,476,056	0	0.00	0.00
2116B000014	Rehabilitación del DTT 023 Isla Rodríguez Clara	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	8,184,767	0	0	0	0	0	0	31,600,482	0	0.00	14.35
2116B000016	Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	131,649,712	0	0	0	0	0	0	253,939,790	0	0.00	3.05
2116B000021	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Michoacán.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	192,544,888	0	0	0	30,916,875	0	0	220,945,735	30,916,875	0.00	12.64
2116B000030	Proyecto de las Obras para la Captación, la Conducción y Evacuación de los Ecurrimientos Pluviales de la Ciudad de Tuxtla Cutiérrez, Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	242,908,644	0	0	0	0	198,743,437	0	441,652,081	0	0.00	0.00
2116B000031	Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León	NL.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	29,220,990	0	0	0	0	0	0	149,022,843	0	0.00	0.00
2116B000032	Acueducto Yaqui	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	1,564,212,265	1,074,803,169	1,074,803,169	119,221,580	733,041,771	0	0	2,263,374,348	733,041,771	47.50	23.00
2116B000033	Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Rio Bravo, Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	20,977,395	0	0	0	0	0	0	20,977,395	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2116B000037	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	69,678,453	0	0	0	368,746,959	0	0	514,007,591	368,746,959	0.00	70.83
2116B000040	Topobatimetría a presas y cuerpos de agua	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	12,787,665	0	0	0	0	0	0	44,632,184	0	0.00	0.00
2116B000042	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	126,559,096	0	0	0	31,946,683	0	0	269,194,790	31,946,683	0.00	11.86
2116B000045	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	1,000,021,556	0	0	0	1,155,540	0	0	2,064,087,364	1,155,540	0.00	0.06
2116B000049	Estudios para el Polo de Desarrollo para el Bienestar Texistepec, Veracruz	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	7,347,585	0	0	0	0	0	0	20,993,100	0	0.00	0.00
2116B000050	Programa de mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	28,089,018	0	0	0	0	0	0	28,089,018	0	0.00	0.00
2116B000055	Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos.	BCS, SLP, Zac.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	3,900,998	0	0	0	0	0	0	7,801,996	0	0.00	0.00
2116B000056	Adquisición de Equipo para proyecto de macroinvertebrados acuáticos como biomonitores biológicos de la calidad del agua	Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Chis, CDMX, Dgo, Gto, Hgo, Mex, Mich, Mor, NL, Pue, Qro, Q Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	7,047,966	0	0	0	0	0	0	15,197,619	0	0.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector Central

Página: 9 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2116B000057	Estudios Sostenibilidad Operativa y Financiera, Hermosillo	Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0					6,945,203	0	6,945,203	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2116B000060	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		57,612,141					0	0	57,612,141	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000062	Programa Nacional de Manejo de la Recarga de Aguas Subterráneas	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		27,214,748					0	0	81,644,244	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2216B000004	Rehabilitación Estero el Camalote	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		15,406,638					0	0	59,387,980	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2216B000005	Modernización y rehabilitación de la Unidad de Riego Productores de Riego El Espinal de Pilcaya A.C., del municipio de Pilcaya, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		14,813,321					0	0	14,813,321	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2216B000006	Rehabilitación del sistema de drenaje Unidad de Riego Canal Bajo Tepetitlan	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		7,311,000					0	0	14,611,164	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2216B000008	Intervención arquitectónica a determinadas áreas del Edificio Histórico, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		5,248,275					0	0	52,482,748	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	5,248,275	0							
2216B000010	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 5 municipios del estado de Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		173,034,076					0	0	273,329,605	42,389,448	0.00	15.46
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000011	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre de 2020, en 8 municipios del estado de Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		206,075,640					0	0	497,379,519	121,716,607	0.00	17.41
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector Central

Página: 10 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2216B000012	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit (Huracán Nora 2021)	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	155,906,979	0	0	0	33,398,899	0	0	335,758,306	33,398,899	0.00	9.63
2216B000014	Acueducto Concordia	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	259,154,581	246,895,015	246,895,015	61,058,695	195,719,289	0	0	406,390,897	195,719,289	60.75	45.06
2216B000015	Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejido Balancán, Municipio de Balancán, Tabasco.	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	2,718,652	0	0	0	0	0	0	5,437,303	0	0.00	0.00
2216B000016	Obras de protección Paso Largo, Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	477,009,812	453,038,241	453,038,241	31,800,460	166,048,957	0	0	619,481,202	166,048,957	73.12	28.67
2216B000017	Adquisición y suministro de estaciones e instrumental automático	Coah., Hgo., Jal., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	116,188,486	0	0	0	0	0	0	116,188,486	0	0.00	0.00
2216B000020	Proyecto de Saneamiento del Río de la Sabana.	Cro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	85,114,422	0	0	0	0	0	0	121,592,032	0	0.00	0.00
2216B000024	Adquisición de 4 generadores de hidrógeno.	Chih., Sin., Son., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	8,965,350	0	0	0	0	0	0	17,930,700	0	0.00	0.00
2216B000025	Adquisición, instalación y puesta en operación de 1 estación de radar meteorológico banda C de doble polaridad en Alvarado, Veracruz.	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	67,918,817	0	0	0	0	0	0	67,918,817	0	0.00	0.00
2216B000028	Programa de Adquisiciones de equipo de Inspección y Medición	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	881,711	0	0	0	0	0	0	881,711	0	0.00	0.00
2216B000029	Ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, Estado de Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		7,564,580,337	0	0	0	0	0	0	8,622,986,748	0	83.58	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		7,206,730,329	5,091,830,329	0							
2216B000031	Rehabilitación y Ampliación del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Centro	Ver.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		16,059,721			0	0	0	16,059,721	0	0.00	0.00	
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
2216B000034	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Michoacán (2021).	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		183,720,074			0	0	0	204,133,415	0	0.00	0.00	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000037	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Hidalgo (2021).	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		195,915,340			9,433,475	0	0	217,683,709	9,433,475	0.00	4.33	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000038	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en julio del 2020, en el estado de Nuevo León.	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		278,432,222			30,441,242	0	0	328,469,684	30,441,242	0.00	9.26	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000039	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Colima (2021).	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		94,462,796			25,013,422	0	0	124,938,507	25,013,422	0.00	19.94	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000040	Rehabilitación del Observatorio Meteorológico de Mazatlán, Sinaloa.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		3,025,851			0	0	0	3,025,851	0	0.00	0.00	
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2216B000041	Sistema de Riego Alto Tunititlán, Hgo.	Hgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		7,854,065			0	0	0	7,854,065	0	0.00	0.00	
					K-028 Estudios de preinversión		0	7,854,065	0							
2216B000042	Estudio para control de inundaciones en el río Marabasco	Col., Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		18,714,508			0	0	0	18,714,508	0	0.00	0.00	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000043	Mantenimiento Calimaya, Edo. Méx.	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		10,118,674			0	0	0	10,118,674	0	0.00	0.00	
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector Central

Página: 12 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2216B000050	Estudios de preinversión para la construcción del edificio para las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	6,297,930	0	6,000,000	0	0	0	6,297,930	0	99.00	0.00	
2216B000054	Acueducto el Cuchillo II	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	4,133,970,947	2,178,000,000	2,178,000,000	968,251,845	1,812,794,440	2,205,325,101	0	10,962,596,550	1,812,794,440	19.88	18.36
2216B000055	Rehabilitación de la presa internacional La Amistad, Coahuila.	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	664,750,278	180,000,000	0	0	0	852,944,420	0	2,310,022,641	0	7.79	0.00
2216B000056	Programa de Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa - La Cangrejera 2023	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	157,448,246	90,000,000	90,000,000	41,778,833	41,778,833	0	0	157,448,246	41,778,833	57.14	26.53
2216B000057	Programa de Mantenimiento y rehabilitación del Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas, Michoacán. 2023	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	20,993,099	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,993,099	0	95.25	0.00
2216B000058	Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	156,398,591	128,100,000	128,100,000	7,834,896	7,834,896	0	0	156,398,591	7,834,896	81.88	5.01
2216B000059	Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	156,398,591	128,100,000	115,593,000	0	0	0	0	156,398,591	0	81.90	0.00
2216B000060	Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	156,398,591	128,100,000	23,100,000	0	0	0	0	156,398,591	0	81.90	0.00
2216B000062	Programa de mantenimiento de medidores en fuentes de abastecimiento.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	89,256,692	0	0	0	0	0	0	106,417,814	0	0.00	0.00



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector Central

Página: 13 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2216B000063	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el Ejido Carabalincito	Gro.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución	K-133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal	3,262,328	0	3,108,000	3,108,000	0	0	3,262,328	3,108,000	0.00	95.27
2216B000064	Mantenimiento del Sistema Lagunario Tamesí	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,496,550	0	0	0	0	0	10,496,550	0	0.00	0.00
2216B000068	Construcción de la infraestructura de las unidades de riego en el municipio de San Salvador, Estado de Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	5,983,033	0	0	0	0	0	29,536,402	0	0.00	0.00
2216B000070	Construcción del Centro Regional Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Península de Baja California, sede: Mexicali, B. C.	BC.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	28,655,581	0	0	0	0	0	28,655,581	0	0.00	0.00
2216B000072	Programa de Adquisiciones de vehículos para actividades de inspección y vigilancia.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	9,794,131	0	0	0	0	0	9,794,131	0	0.00	0.00
2216B000079	Estudio de diagnóstico para determinar la infraestructura de saneamiento necesaria en los cauces de la Cuenca del Alto Atoyac.	Mex., Pue., Tlax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	49,333,784	0	0	0	0	0	50,383,439	0	0.00	0.00
2216B000080	Equipamiento ambulancia	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	G-010 Gestión integral y sustentable del agua	186,671	0	0	0	0	0	186,671	0	0.00	0.00
2316B000001	Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones del Dren 2A, en Ciudad Juárez.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	282,544,072	0	0	0	43,117,728	0	482,841,303	0	0.00	0.00
2316B000002	Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la ciudad de Torreón, Coah.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	775,171,908	0	0	0	0	0	1,701,821,819	0	0.00	0.00
2316B000003	Actualización de los estudios de preinversión e ingeniería básica para construcción del acueducto Zacualpan II	Col.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		4,513,516	0	0	0	0	0	6,822,757	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2316B000004	Proyecto de Saneamiento de la Bahía Laguna de Tres Palos	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		22,822,250				0	0	0	30,702,000	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2316B000005	Actualización del proyecto para la Estructura de Derivación e Impacto Ambiental para la Unidad de Riego San Luis la Loma, Tecpan de Galeana, Guerrero.	Gro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		1,589,200				0	0	0	1,589,200	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2316B000006	Estudios de preinversión PODEBI San Juan Evangelista	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		9,446,895				0	0	0	14,695,170	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2316B000007	Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Realito", municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato	Gto., SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		124,299,945				0	0	0	124,299,945	0	0.00	0.00
					K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza		0	105,000,000	0							
2316B000009	Estudios de preinversión PODEBI Coatzacoalcos II	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		5,248,275				0	0	0	8,397,240	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2316B000010	Actualización del Análisis Costo Beneficio del Proyecto Construcción del Canal Centenario, Nayarit.	Nay.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,250,000				0	0	0	2,250,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2316B000012	Adquisición de Juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		16,015,782				0	0	0	16,015,782	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2316B000013	Acondicionamiento de Equipo de Aire acondicionado para el Edificio Sede de la Dirección Local Guanajuato	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		5,570,014				0	0	0	5,570,014	0	0.00	0.00
					G-010 Gestión integral y sustentable del agua		0	0	0							
2316B000014	Proyecto de Saneamiento de la Bahía de Santa Lucía.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		317,977,236				0	0	0	356,139,736	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector Central

Página: 15 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2016FO00004	2a. etapa de adquisición de vehículos para equipar y operar las oficinas de Centro de Educación y Capacitación Muros de Agua-José Revueltas	Nay.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		3,289,303				7,234,341	0	0	10,523,643	7,234,341	0.00	63.00
					E-016 Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas		0	0	0							
2016FO00005	Mantenimiento, Adecuación, Conservación y Rehabilitación en Instalaciones dependientes de la CONANP.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		28,424,290				0	0	0	28,424,290	0	0.00	0.00
					K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

21 Turismo  
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20212100001	PMDTI Huasteca Potosina	SLP.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		0					7,310,360	1,283,073	9,795,657	1,283,073	23.00	95.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
20212100002	CTS Huasteca Potosina	SLP.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		0					897,209	0	4,198,139	0	1.00	99.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
21212100002	PREFACTIBILIDAD ERP/ 17 BARRA DE NAVIDAD	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		3,496,348					3,496,349	0	24,157,617	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
21212100005	EP RP / 11 PUERTO VALLARTA	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		6,564,970					5,981,897	0	30,848,172	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
22214130001	EP RP / 06 RIVIERA MAYA	Q. Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		14,694,268					0	0	14,694,268	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
23214130001	EP RP / 18 Punta Bete-Punta Maroma	Q. Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0					19,613,009	0	19,613,009	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2121B000001	Programa de la Adquisición de Nuevas Radio Patrullas	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		54,429,496					0	0	272,147,478	0	6.00	0.00
					E-005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo		0	18,245,000	0							

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos  
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2225C000001	Subestación Eléctrica para la ESEF	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		417,807				0	0	0	417,807	0	100.00	0.00
					E-004 Servicios de educación normal en la Ciudad de México		0	417,807	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

27 Función Pública  
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22272080001	Construcción y equipamiento de Laboratorio Fijo de Verificación de Calidad para Obra Pública	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión / Contratación		31,273,547				3,988,265	0	0	43,895,289	3,988,265	69.17	11.73
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	30,359,457	0							
23275100001	Modernización del Comedor de la Secretaría de la Función Pública	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,574,484				0	0	0	1,574,484	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
22275100001	Adquisición de servidores para virtualización y almacenamiento y equipos de respaldos.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		61,352,333				54,582,059	0	0	142,228,249	54,582,059	35.00	42.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	43,087,633	0							
21275140001	Habilitado de área para archivo en el inmueble de Campa Num. 37 de la Secretaría de la Función Pública	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		27,056,760				6,171,703	0	0	37,198,750	6,171,703	0.00	16.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
21275140002	Rehabilitación integral de baños e Instalaciones Eléctricas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		42,765,787				8,794,129	0	0	51,584,867	8,794,129	0.00	21.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

31 Tribunales Agrarios  
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2131000001	MODERNIZACION DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL TRIBUNAL AGRARIO	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	6,882,065	0	0	0	0	0	6,882,065	0	0.00	0.00
2231000001	Grabación de audiencias	BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	93,359,953	0	0	0	0	0	93,359,953	0	0.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

48 **Cultura**  
**Sector Central**

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
20482000001	CALZADA FLOTANTE Y PUENTES PARA LA INTERCONEXIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	755,676,462	410,659,107	157,659,107	0	0	0	1,073,131,887	0	40.17	0.00
20482000002	Estudios de Preinversión para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	101,948,939	97,126,143	97,126,143	0	6,961,311	0	296,881,109	6,961,311	34.34	2.34
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	3,319,234,442	3,162,214,750	217,205,750	0	119,388,071	0	10,620,596,411	119,388,071	31.25	1.04
22482100001	Adquisición de instrumentos musicales para bandas de música y ensambles tradicionales en los Estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Tabasco y Chiapas	Chis., Gro., Mor., Oax., Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-011 Desarrollo Cultural	42,535,640	0	0	0	0	0	42,535,640	0	0.00	0.00
2148D000008	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	473,903,123	0	0	0	0	0	498,779,756	0	0.00	0.00
2148D000010	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 112 municipios del Estado de Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	1,472,966,558	0	0	0	0	0	1,498,696,582	0	0.00	0.00
2148D000015	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	912,332,671	0	0	0	0	0	1,043,868,972	0	0.00	0.00
21483500001	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura	42,564,623	0	0	0	53,965,678	0	93,977,700	53,965,678	0.00	51.13
21483500002	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura	28,175,313	0	0	0	0	0	28,175,313	0	0.00	0.00
21483500003	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 12 municipios del Estado de México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,275,000	0	0	0	0	0	1,275,000	0	0.00	0.00



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

48 Cultura  
Sector Central

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
					K-027 Mantenimiento de Infraestructura		0	0	0							
21483500004	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del Estado de Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,045,350			0	0	0	1,045,350	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
					K-027 Mantenimiento de Infraestructura		0	0	0							
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,319,234,442			116,691,090	0	0	10,620,596,411	116,691,090	0.00	2.57	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	77,139,000	0							
2148D000003	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 97 municipios del estado de Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		230,946,151			62,933,865	0	0	288,568,009	62,933,865	0.00	21.94	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	6,053,407	0							
2148D000007	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1, el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del estado de Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		12,240,000			0	0	0	12,240,000	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000008	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		473,903,123			26,111,882	0	0	498,779,756	26,111,882	0.00	4.82	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	76,765,763	0							
2148D000009	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 40 municipios del Estado de Tlaxcala	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		131,885,062			10,925,388	0	0	142,293,614	10,925,388	0.00	7.04	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	9,423,102	0							
2148D000010	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 112 municipios del Estado de Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,472,966,558			27,007,648	0	0	1,498,696,582	27,007,648	0.00	1.65	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	82,301,291	0							
2148D000011	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 12 municipios del Estado de México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		160,194,071			31,984,489	0	0	190,665,502	31,984,489	0.00	15.41	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000013	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018 en 59 municipios del Estado de Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		7,785,326			0	0	0	7,785,326	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

48 Cultura  
Sector Central

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2148D000014	Desastre Natural por la presencia de lluvias severas e inundaciones pluviales en el Estado de Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0.00	0.00
2148D000015	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	912,332,671	0	163,946,182	0	137,823,877	0	1,043,868,972	137,823,877	0.00	12.12
2148D000016	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.4 el día 23 de junio de 2020 en 157 municipios del Estado de Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	332,978,054	0	27,669,076	0	0	0	332,978,054	0	0.00	0.00
2148D000017	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 283 municipios del estado de Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	531,714,108	0	67,433,399	0	103,987,690	0	650,782,557	103,987,690	0.00	14.81
2248D000001	Adquisición por la vía de expropiación del Area Central del Sitio Arqueológico de Dzibilchaltún	Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural	106,694,279	0	0	0	31,489,649	0	138,183,928	31,489,649	0.00	22.79
2348D000001	ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA EL REGISTRO DE MONUMENTOS HISTORICOS MUEBLES EN RECINTOS RELIGIOSOS	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural	227,775	0	0	0	0	0	227,775	0	0.00	0.00
2348D000002	Adquisición por la vía de compraventa de terrenos ubicados en el Sitio Arqueológico de Uxmal	Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural	58,132,000	0	0	0	0	0	58,132,000	0	0.00	0.00
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	3,319,234,442	0	40,000,000	0	237,604,000	0	10,620,596,411	237,604,000	0.00	5.05



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# Entidades del Sector Paraestatal y Empresas Productivas del Estado

---

Junio 2023

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

6 Hacienda y Crédito Público  
GIH Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2206GIH0002	ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS DISPENSADORES DE EFECTIVO, MULTIFUNCIONALES Y AUTOCAJEROS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas	74,660,000	0	74,660,000	0	0	0	74,660,000	0	0.00	0.00
2206GIH0003	CONSTRUCCIÓN DE CABINAS PARA ALOJAR CAJEROS AUTOMÁTICOS	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión	K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	14,184,584	14,184,584	14,184,584	0	0	0	14,184,584	0	100.00	0.00
2206GIH0004	ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS DISPENSADORES DE EFECTIVO	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas	79,379,980	79,379,980	79,379,980	0	0	0	79,379,980	0	100.00	0.00
2206GIH0005	REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE TERRENO Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO PIEDRAS NEGRAS, COAH.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión	E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	50,000,000	19,741,966 30,258,034	19,741,966 30,258,034	0	0	0	50,000,000	0	100.00	0.00
2206GIH0006	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS SUCURSALES REYNOSA E IRAPUATO	Gto., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión	E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	46,316,987	1,316,987 45,000,000	1,316,987 45,000,000	0	0	0	46,316,987	0	100.00	0.00
2206GIH0007	SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE CARGA DE LLAVES DE ENCRIPCIÓN Y SERVIDORES FÍSICOS PARA SISTEMAS CONTACT CENTER Y MONI VIEW	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas	17,300,000	17,300,000	17,300,000	0	0	0	17,300,000	0	100.00	0.00
2206GIH0008	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN MÓDULOS FRONTERIZOS IITV	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas	23,500,000	23,500,000	23,500,000	0	0	0	23,500,000	0	100.00	0.00
2206GIH0009	REUBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS SUCURSALES HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MAZATLÁN, SINALOA Y DURANGO, DURANGO.	CDMX., Dgo., Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión	E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	98,562,110	3,562,110 95,000,000	3,562,110 95,000,000	0	0	0	98,562,110	0	100.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

**6 Hacienda y Crédito Público**  
**GIH Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2206GIH0010	SUSTITUCIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA SUCURSALES, MÓDULOS Y OFICINAS DE BANJERCITO	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		41,703,911				0	0	41,703,911	0	100.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas	41,703,911	41,703,911	0							
2206GIH0011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS SUCURSALES LOS LEONES TACUBA, CD. MÉX. Y LOS MOCHIS, SIN.	CDMX, Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		53,107,735				0	0	53,107,735	0	100.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas	4,720,781	4,720,781	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	48,386,954	48,386,954	0							
2206GIH0012	ADQUISICIÓN E INSTALACION CÁMARAS IP PARA SUCURSALES, MÓDULOS DE IITV, SIITE TOLUCA Y PARA VEHÍCULOS DE TRASLADO DE VALORES	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		250,550,955				0	0	250,550,955	0	100.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas	250,550,955	250,550,955	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

**6 Hacienda y Crédito Público**  
**G2T Casa de Moneda de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2006G2T0001	mantenimiento de inmuebles	SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Operación		15,673,425				58,322,517	0	0	82,076,950	58,322,517	0.00	60.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		14,931,978	14,931,978	57,077							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

6 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

GSA Agroasemex, S.A.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2306GSA0001	Adquisición de mobiliario de oficina y equipo de administración	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		3,003,952				0	0	0	3,003,952	0	0.00	0.00
					E-031 Seguro y reaseguro agropecuario		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

6 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1906HAN001	RIGIDIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Operación		1,872,929				43,672,261	0	0	42,700,207	43,672,261	0.00	100.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	900,000	863,432							
2306HAN001	Programa correspondiente a la adquisición y puesta en operación del sistema contra incendio en 3 inmuebles propios de la FND	CDMX, Pue., Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		6,450,000				0	0	0	6,450,000	0	0.00	0.00
					F-003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales		0	0	0							
					F-004 Recuperación de cartera del sector rural		0	0	0							
2306HAN002	Mantenimiento Inmuebles FND	BCS, Camp, Chih., CDMX, Dgo., Hgo., Jal., Mich., Oax., Pue., Sin., Son., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		35,000,000				0	0	0	75,746,561	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	210,000	0							



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

6 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2206HBW0003	Camino pavimentado de acceso interno a la zona de producción del CDT La Noria	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	6,124,000	0	6,124,000	0	0	0	6,124,000	0	100.00	0.00
2206HBW0004	Programa de adquisición de sistema de monitoreo y sistema contra incendio para el centro de cómputo en la Oficina Central	Mich.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	F-034 Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero	2,197,930	0	2,197,930	0	0	0	2,197,930	0	100.00	0.00
2306HBW0003	Construcción de manga de manejo para becerros en el área de crianza del CDT La Noria	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-014 Otros proyectos de infraestructura social	999,340	0	0	0	0	0	999,340	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

6 Hacienda y Crédito Público  
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 1 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2106HJO0001	Inversión 80 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., para los Estados de Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.	CDMX, Hgo, Mex, Oax, Pue., Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		474,839,383				0	0	0	474,839,383	0	0.00	60.64
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0002	Inversión 85 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags, B.C., Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., S.L.P., Sin. y Son.	Ags, B.C., Coah., Col., Chih., CDMX, Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., SLP., Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		496,016,845				0	0	0	496,016,845	0	0.00	59.91
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0003	Inversión 86 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala	CDMX, Hgo, Mex, Mor, Pue., Qro., Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		497,552,337				0	0	0	497,552,337	0	0.00	60.64
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0004	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz	CDMX, Oax, Q, Roo, Tab., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		427,355,445				0	0	0	427,355,445	0	0.00	60.64
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0005	Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas	Camp., Chis., CDMX, Gro., Mich., Oax., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		433,290,937				0	0	0	433,290,937	0	0.00	59.72
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0006	Inversión 85 sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver. y Zac.	Chis., Chih., CDMX, Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		496,016,845				0	0	0	496,016,845	0	0.00	60.64
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0008	Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz	CDMX, Oax, Q, Roo, Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		498,987,830				0	0	0	498,987,830	0	0.00	58.46

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

6 Hacienda y Crédito Público  
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 2 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0009	Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz	Chis, CDMX, Gro, Tab, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		498,987,830			0	0	0	498,987,830	0	0.00	59.34
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0010	Inversión 86 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz	Col, Chis, CDMX, Gto, Hgo, Mex, Mor, Pue, Qro, Tlax, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		497,552,337			0	0	0	497,552,337	0	0.00	60.15
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0011	Inversión 87 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Mich, Jal, Nay, B.C, Chih, Coah, Dgo, N.L, S.L.P, Sin, Son y Tamps.	BC, Coah, Chih, CDMX, Dgo, Jal, Mich, Nay, NL, SLP, Sin, Son, Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		498,987,830			0	0	0	498,987,830	0	0.00	59.33
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0012	Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		346,748,663			0	0	0	346,748,663	0	0.00	73.49
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0013	Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		346,748,663			0	0	0	346,748,663	0	0.00	73.49
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0014	Inversión 71 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chih., Coah, Col., Dgo, Gto., Jal., Edo. Méx, Mich, Qro., Sin., Son. y Zac.	Coah, Col, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Jal, Mex, Mich, Qro, Sin, Son, Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		421,419,953			0	0	0	421,419,953	0	0.00	60.64
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

6 Hacienda y Crédito Público  
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 3 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0015	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Camp., Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax. y Ver.	Ags., Camp., Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		427,355,445			0	0	0	427,355,445	0	0.00	60.64
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0016	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex., Mor., Pue., Gro., Tlax.	CDMX, Mex., Mor., Pue., Gro., Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772			0	0	0	414,060,772	0	0.00	58.79
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0017	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Jal., Mich., Oax., y Ver.	CDMX, Gro., Jal., Mich., Oax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772			0	0	0	414,060,772	0	0.00	56.50
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0018	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Chih., Coah., Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin., Tamps., Yuc. y Zac.	Coah., Chih., Chih., CDMX, Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin., Tamps., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772			0	0	0	414,060,772	0	0.00	55.25
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0019	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., Construcción y Adquisición de Equipamiento para el Estado de Puebla.	CDMX, Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772			0	0	0	414,060,772	0	0.00	47.18
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						
2106HJO0020	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Tab., Ver., y Yuc.	Chis., CDMX, Tab., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772			0	0	0	414,060,772	0	0.00	48.11
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0						
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

6 Hacienda y Crédito Público  
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2106HJO0021	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	CDMX, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772				0	0	0	414,060,772	0	0.00	51.60
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0022	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Oax., Pue., y Ver.	CDMX, Gro., Oax., Pue., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772				0	0	0	414,060,772	0	0.00	46.24
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0023	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Mor., Pue., Tlax. y Ver.	CDMX, Hgo., Mor., Pue., Tlax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772				0	0	0	414,060,772	0	0.00	41.64
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0024	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Qro. y S.L.P.	CDMX, Hgo., Qro., SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772				0	0	0	414,060,772	0	0.00	20.17
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0025	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B.C., Chih., Sin. y Son.	BC, Chih., CDMX, Sin. y Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772				0	0	0	414,060,772	0	0.00	48.76
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0026	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Gto., Mich. y S.L.P.	Ags., CDMX, Gto., Mich., SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772				0	0	0	414,060,772	0	0.00	26.64
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0027	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco	CDMX, Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772				0	0	0	414,060,772	0	0.00	26.04
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

6 Hacienda y Crédito Público  
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 5 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2106HJO0028	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex. y Mich.	CDMX, Mex, Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772				0	0	0	414,060,772	0	0.00	46.38
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0029	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B. C., Coah, N.L. y Tamps.	BC, Coah, CDMX, NL, Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		414,060,772				0	0	0	414,060,772	0	0.00	31.78
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0030	Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags, Chih, Dgo., Jal, Mex, Mor., Nay., Pue., Ver. y Zac.	Ags, Chih, CDMX, Dgo, Jal, Mex, Mor., Nay., Pue., Ver., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		419,811,616				0	0	0	419,811,616	0	0.00	34.14
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2206HJO0003	Inversión 44 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de equipamiento para el Estado de México.	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		253,037,138				0	0	0	253,037,138	0	0.00	35.55
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2306HJO0001	Banca telefónica del Banco del Bienestar (audio respuesta y voz a voz)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		109,600,102				0	0	0	109,600,102	0	0.00	0.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	38,681,157	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	6,598,490	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

**6 Hacienda y Crédito Público**  
**HJY Lotería Nacional**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2206HJV0001	Rehabilitación, preservación y reforzamiento estructural en el edificio Moro	CDMX.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión		18,982,595			0	0	0	47,953,072	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		18,084,604	18,084,604	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

7 Defensa Nacional

Página: 1 de 2

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2007HXA0023	Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags.	Ags.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		30,994,714				15,554,055	0	0	30,994,714	15,554,055	0.00	3.40
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	30,994,714	15,554,055							
2107HXA0020	Construcción de la UHN Isla Mujeres III, Q.R.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		28,410,372				117,039,652	0	0	123,477,056	117,039,652	0.00	78.04
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	27,191,759	21,972,968							
2107HXA0025	Construcción de la UHN San Felipe I-C, B.C.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		139,799,479				392,362	0	0	140,191,841	392,362	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	133,186,125	0							
2207HXA0007	Construcción de la UHM Santa Fe VIII, Cd. de Méx.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		262,761,318				0	0	0	262,761,318	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	262,761,318	0							
2207HXA0008	Construcción de la UHM Chihuahua IV, Edo. de Méx.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		137,168,758				69,274	0	0	137,168,758	69,274	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	137,168,758	69,274							
2207HXA0009	Construcción de la UHN Cabo San Lucas II, B.C.S.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		79,478,983				0	0	0	79,478,983	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	79,478,983	0							
2207HXA0010	Mantenimiento de la UHN Rancho Alegre, Ver.	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		172,374,057				0	0	0	172,374,057	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2207HXA0011	Construcción de la UHM Escobedo III, N. L.	NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		62,654,963				0	0	0	62,654,963	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	62,654,963	0							
2207HXA0012	Mantenimiento de la UHM Puebla IV, Pue.	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		1,476,545				0	0	0	1,476,545	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	1,476,545	0							
2207HXA0013	Construcción de la UHM Nuevo Laredo III, Tamps.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		32,250,894				0	0	0	32,250,894	0	0.00	0.00



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

7 Defensa Nacional

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	32,250,894	0							

**8 Agricultura y Desarrollo Rural**  
**16L Fideicomiso de Riesgo Compartido**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
230B16L0001	Renovación de 15 Vehículos del FIRCO	Camp., Coah., Chih., CDMX, Dgo., Jal., Mex., Oax., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	M-001 Actividades de apoyo administrativo	4,348,500	0	0	0	0	0	4,348,500	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

8 Agricultura y Desarrollo Rural  
VST Liconsa, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
220BVST0001	Sustitución de Equipo de Laboratorio en Liconsa	Col, Jal, Mex, Mich, Oax, Qro, Tlax, Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	S-052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	45,233,857	0	38,994,705	0	0	0	45,233,857	0	0.00	0.00
230BVST0001	Renovación de Equipo de Laboratorio	Ags, Camp, Coah, Chis, Chih, Gto, Hgo, Jal, Mex, Mich, Oax, Qro, Tlax, Ver, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	S-052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	63,970,485	0	55,146,971	0	0	0	63,970,485	0	0.00	0.00
230BVST0002	Sustitución de Equipamiento Productivo en Liconsa.	CDMX, Jal, Mex, Mich, Oax, Qro, Tlax, Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	S-052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	149,401,460	0	128,794,362	0	0	0	149,401,460	0	0.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes**  
**JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
210930U0005	Programa de Mantenimiento Mayor de Puentes	Chis., Oax., Sin., Tab., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		269,345,245				0	0	0	269,345,245	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	43,200,000	0							
220930U0001	REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DIRECTO CUAUHTEMOC - OSIRIS	Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		233,170,356				0	0	0	233,170,356	0	100.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	191,500,000	0							
220930U0002	MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL REYNOSA	Coah., Chih., Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		63,997,044				28,498,531	0	0	88,884,783	28,498,531	73.66	71.16
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	52,560,000	8,317,955							
220930U0003	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA CHAPALILLA-COMPOSTELA	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		36,391,222				0	0	0	36,391,222	0	100.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	29,887,672	0							
220930U0004	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA NUEVO TEAPA - COSOLEACAQUE	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		65,263,348				0	0	0	65,263,348	0	100.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	53,600,000	0							
220930U0009	Conservación Sistemas de alumbrado de Puentes.	Coah., Chis., Chih., Mich., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		33,246,562				0	0	0	33,246,562	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
220930U0010	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE CADEREYTA.	NL.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		730,560				0	0	0	730,560	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
220930U0011	Conservación Rutinaria de Puentes.	Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		54,926,000				0	0	0	54,926,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
220930U0012	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES DR. RODOLFO ROBLES, JUAN LUIS CABRERA Y USUMACINTA.	Chis., Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		17,916,200				0	0	0	17,916,200	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0002	MANTENIMIENTO EN EL MURO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO DEL ACCESO 1 EN EL PSV ENTRONQUE CUAUHTEMOC 1 EN EL KM 66+438.	Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		2,320,000				0	0	0	2,320,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

### 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
230930U0003	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE SINALOA.	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		99,760,000					0	0	99,760,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0004	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE CULIACÁN.	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		103,321,200					0	0	103,321,200	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0005	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE ANTONIO JAIME DOVALÍ (2DA ETAPA).	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		61,248,000					0	0	61,248,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0007	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE CADEREYTA.	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		7,002,246					0	0	7,002,246	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0009	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE PÁNUCO.	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		5,514,640					0	0	5,514,640	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0010	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DE LOS ACCESOS DEL PUENTE TAMPICO.	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		9,770,100					0	0	9,770,100	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0012	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES (PUENTE TECOLITLA, PUENTE NAUTLA, PUENTE ALVARADO, PUENTE TLACOTALPAN).	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		17,643,600					0	0	17,643,600	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0013	Inspecciones detalladas de Puentes, Estudios y Proyectos.	Coah., Chih., Nayar., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		37,676,800					0	0	37,676,800	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
230930U0014	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE CULIACÁN.	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		34,452,000					0	0	34,452,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0015	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES DE LA ZONA NORESTE	Coah., Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		29,052,200					0	0	29,052,200	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0016	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE OJINAGA.	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		6,791,138					0	0	6,791,138	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

**9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes**  
**JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLAZAS DE COBRO RED CAPUFE	Coah., Chih., Mich., Nayar., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		44,741,200				0	0	0	44,741,200	0	0.00	0.00
					E-003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		0	0	0							
230930U0018	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS AL PUENTE LA PIEDAD.	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		174,000				0	0	0	174,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0019	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE PAPALOAPAN.	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		6,496,000				0	0	0	6,496,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0020	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE GRIJALVA.	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		94,366,000				0	0	0	94,366,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0021	Inspecciones visuales de Puentes.	Coah., Chih., Mich., Nayar., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		9,512,000				0	0	0	9,512,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
230930U0023	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE SINALOA.	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		9,976,000				0	0	0	9,976,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

### 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1909JZL0001	Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	41,730,651	0	0	0	36,424,521	0	0	78,155,172	36,424,521	0.00	80.00
2009JZL0005	Vehículos para la Seguridad Operacional 2020	Pue, SLP, Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	28,991,063	0	28,991,061	24,569,292	36,994,034	0	0	41,415,805	36,994,034	0.00	100.00
2009JZL0007	Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	96,903,703	79,585,843	83,537,675	40,332,931	54,773,849	0	0	204,242,257	54,773,849	45.21	28.51
2009JZL0009	Programa de Modernización del aeropuerto de Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	174,782,049	79,660,000	162,369,717	39,900,772	52,521,982	0	0	390,184,046	52,521,982	23.67	14.07
2009JZL0010	Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche.	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	264,618,973	217,328,370	228,221,774	45,654,287	62,084,089	0	0	465,665,229	62,084,089	54.13	15.33
2009JZL0013	Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	4,134,683	0	4,088,836	1,014,724	7,478,087	0	0	10,598,045	7,478,087	0.00	80.00
2009JZL0014	Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún	Q.Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	127,267,678	104,523,400	109,713,516	0	9,482,897	0	0	349,656,701	9,482,897	34.66	12.61
2009JZL0015	Estación de san José del Cabo 2020-2022	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	251,534,094	206,581,916	169,603,059	0	11,440,030	0	0	472,006,623	11,440,030	50.76	1.11
2109JZL0006	Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	0	0	0	0	0	780,853,190	0	1,513,112,727	0	0.00	0.00
2109JZL0007	Programa de remediación del subsuelo en la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto de Monterrey	NL.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	37,475,820	30,778,419	30,778,419	4,979,001	9,733,657	0	0	57,254,847	9,733,657	36.74	79.05

**9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes**  
**JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22093ZL0003	Programa de Adquisición, Instalación y Puesta a punto de Motobombas para las Líneas de Proceso en 5 Estaciones de Combustibles de A.S.A.	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	1,871,216	0	1,778,975	0	14,054,566	0	0	15,925,781	14,054,566	0.00	95.00
22093ZL0004	Programa de implementación de sistemas de Telemedición	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	97,958,124	0	0	0	0	0	0	97,958,124	0	0.00	0.00
22093ZL0005	Programa de adquisición de equipo de gimnasio para el servicio de Salvamento y Extinción de incendios de los aeropuertos de la Red ASA	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	4,387,558	0	4,387,556	0	0	0	0	4,387,558	0	0.00	0.00
22093ZL0006	Programa de sustitución de vehículos de transporte de personal para aeropuertos de la red ASA 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	14,137,676	0	14,137,676	0	0	0	0	14,137,676	0	0.00	0.00
22093ZL0007	Programa de Sustitución de Cercado Perimetral por barda perimetral en el aeropuerto de Nuevo Laredo 2022	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	15,482,260	0	15,482,260	0	0	0	0	15,482,260	0	0.00	0.00
23093ZL0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DE ASA	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	562,534,172	0	0	0	0	0	0	562,534,172	0	0.00	0.00



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
KCZ Financiera para el Bienestar

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2309KCZ0001	Equipamiento para sucursales región Sureste 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		60,424,365			0	0	0	60,424,365	0	0.00	0.00
					E-013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos		0	0	0						
2309KCZ0002	SISTEMA DE ANTENAS	CDMX, Hgo.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		57,961,745			0	0	0	57,961,745	0	0.00	0.00
					E-013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos		0	0	0						
2309KCZ0003	Equipamiento para sucursales región Occidente 2023	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		49,721,894			0	0	0	49,721,894	0	0.00	0.00
					E-013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos		0	0	0						
2309KCZ0004	Equipamiento para sucursales región Centro 2023	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		57,079,843			0	0	0	57,079,843	0	0.00	0.00
					E-013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos		0	0	0						
2309KCZ0005	Equipamiento sustantivo para Áreas Centrales 2023	CDMX, Hgo.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		99,914,325			0	0	0	99,914,325	0	0.00	0.00
					E-013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos		0	0	0						
2309KCZ0006	Equipamiento para sucursales región Noroeste 2023	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		33,222,252			0	0	0	33,222,252	0	0.00	0.00
					E-013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos		0	0	0						
2309KCZ0007	Equipamiento para sucursales región Noreste 2023	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		32,701,993			0	0	0	32,701,993	0	0.00	0.00
					E-013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos		0	0	0						

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes**  
**KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.**

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1909KDN0003	Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	118,615,561	0	0	0	151,833,241	0	0	278,335,409	151,833,241	0.00	63.10
1909KDN0005	Programa de adquisición de módulos de información	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	3,099,751	0	0	0	0	0	0	3,874,689	0	0.00	0.00
1909KDN0010	Sustitución de Subestaciones Eléctricas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	251,551,789	178,234,005	178,234,005	21,475,142	758,588,338	0	0	1,074,719,157	758,588,338	32.22	86.77
1909KDN0011	Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	104,593,676	84,032,534	84,032,534	0	32,902,826	0	0	185,817,421	32,902,826	82.88	17.12
2009KDN0002	Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	433,467,033	189,000,000	189,000,000	5,500,000	473,296,500	0	0	1,152,926,495	473,296,500	56.39	61.41
2009KDN0004	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA OPERACIONAL	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	110,698,351	0	0	0	760,946	0	0	118,045,936	760,946	0.00	2.53
2009KDN0005	Sustitución de Elevadores en el AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	68,426,565	65,189,578	65,189,578	0	0	0	0	100,694,914	0	100.00	0.00
2009KDN0006	INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	42,651,975	42,651,975	42,651,975	25,000,000	28,202,465	0	0	86,935,771	28,202,465	95.57	4.43
2009KDN0007	Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	19,795,704	17,613,754	17,613,754	0	21,731,675	0	0	68,808,373	21,731,675	58.21	41.79
2009KDN0008	SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		68,240,355				16,152,486	0	0	80,836,215	16,152,486	100.00	80.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		20,741,862	49,998,501	16,152,486							
2009KDN0009	OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		916,348,792				13,120,687	0	0	1,247,678,783	13,120,687	98.77	1.23
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		96,728,201	96,728,201	0							
2009KDN0010	Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos mayores y adecuaciones de infraestructura 2020-2021	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		24,972,157				15,641,113	0	0	72,102,919	15,641,113	0.00	21.31
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2009KDN0011	Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		502,385,916				40,759,057	0	0	1,057,164,874	40,759,057	96.43	3.57
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		72,248,940	72,248,940	0							
2009KDN0012	Reubicación de comedor de empleados Terminal 2	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		19,339,473				0	0	0	21,438,783	0	0.00	0.00
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		0	0	0							
2009KDN0013	Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		577,602,334				6,952,191	0	0	1,007,247,313	6,952,191	99.33	0.67
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		30,527,721	30,527,721	0							
2009KDN0014	Construcción de la Plataforma de Emergencia	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		165,536,587				120,012,115	0	0	224,038,891	120,012,115	84.09	78.21
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		79,418,795	79,418,795	69,638,824							
2009KDN0016	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		12,247,937				7,658,160	0	0	56,641,997	7,658,160	84.32	15.68
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		10,059,083	10,059,083	0							
2109KDN0001	Obra para la Operatividad Vial de Terminal 2	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		46,169,907				0	0	0	52,152,940	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2109KDN0002	Ampliación de la capacidad de respuesta de SEI	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Operación / En finiquito		10,414,861				1,725,129	0	0	43,112,785	1,725,129	0.00	100.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		8,553,600	8,553,600	0							
2109KDN0003	Construcción de calle de salida rápida E3	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		50,245,025				0	0	0	52,344,335	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	
2109KDN0005	Implementación del sistema de control vehicular en área operacional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		46,122,357			0	0	0	46,122,357	0	100.00	0.00	
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		37,879,735	0	0							
2109KDN0006	Ampliación y modernización del sistema de audio en las Terminales 1 y 2	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		4,821,314			0	0	0	9,642,628	0	100.00	0.00	
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		3,959,688	3,959,688	0							
2109KDN0007	Estudios de preinversión para la rehabilitación y modernización de los sistemas de documentación de equipaje BHS en los edificios terminales	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		67,101,297			0	0	0	75,498,537	0	0.00	0.00	
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2109KDN0008	Programa Plurianual de Mantenimiento de vialidades internas y externas	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		93,977,481			0	0	0	122,472,963	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2109KDN0011	Ampliación de TI y separación de flujo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		532,604,172			0	0	0	739,729,006	0	0.00	0.00	
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		0	0	0							
2109KDN0012	Ampliación de capacidad de seguridad para pasajeros	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		235,297,281			0	0	0	392,162,136	0	100.00	0.00	
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		193,246,818	202,842,484	0							
2209KDN0001	Adquisición de Unidades de Ataque y Extinción de Incendios y de Intervención Rápida de Extinción de Incendios	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		111,831,547			64,015,889	0	0	202,914,707	64,015,889	100.00	0.00	
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		91,845,900	90,873,330	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

10 Economía  
K2H Centro Nacional de Metrología

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1910K2H0002	Adquisiciones para Sistemas de Enfriamiento Criogénico.	Qro.	O t r o s Programas de Inversión	Contratación/ Ejecución	E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad	4,887,841	0	4,656,617	0	3,562,790	0	0	9,673,599	3,562,790	0.00	3.00
2210K2H0001	Reubicación de línea de aguas negras.	Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad	764,149	0	0	0	0	0	0	764,149	0	0.00	0.00
2210K2H0002	Equipamiento para Sistema de Alcoholímetros del CENAM.	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad	706,208	0	0	0	0	0	0	706,208	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

10 Economía  
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2010K2N0016	Programa de Reposición módulos de Cribas de Planta de Cribado 2021	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		30,256,774				18,727,122	0	0	48,983,896	18,727,122	0.00	66.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2010K2N0017	Sistema Recepcion Almacenamiento y Distribucion de Combustible l. de C. 2021	BC.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión		9,466,330				0	0	0	35,321,823	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2010K2N0021	Adquisición de Centro de Control de motores y subestación para carga de barcasas 2021	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		19,380,549				0	0	0	19,380,549	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2110K2N0003	Adquisición de Equipo y bienes especializados 2022: Dolly tipo Rimpull	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		14,120,099				0	0	0	14,120,099	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2110K2N0007	Actualización Sistema de Cabina de Control Sistema Operacional de Casa de Fuerza Isla de Cedros	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		1,641,809				16,319,923	0	0	17,961,732	16,319,923	0.00	78.41
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2110K2N0008	Adquisición de Vehículo Especializado 2022: Tractor Dart	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		63,976,429				0	0	0	63,976,429	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2210K2N0002	Reposición de Pasillo de Acceso a Sistema C, ejes 1 al 15, Isla de Cedros 2022	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		25,080,716				24,525,978	0	0	49,606,694	24,525,978	0.00	2.15
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2210K2N0005	Adquisición de transportadores de sal para la zona de aplamientos de Isla de Cedros, primera etapa	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		93,117,981				0	0	0	93,117,981	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2210K2N0006	Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2023 (Tractor Dart, Barcasas y Máquinas de Remolcadores, Máquina Reclamadora de Sal RS-05 de IC)	BC., BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		146,594,159				17,647,322	0	0	146,594,159	17,647,322	100.00	12.80
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		93,381,700	93,381,700	17,647,322							
2210K2N0007	Obras de apoyo a la zona industrial 2023	BC., BCS.	Otros proyectos de Inversión	Contratación / Ejecución		67,710,860				7,746	0	0	67,710,860	7,746	100.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**10 Economía**  
**K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.**

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		32,000,000	32,000,000	7,746							
2210K2N0008	Reemplazo de infraestructura de muelle de carga de barcasas en puerto "El Chaparrito". 2023	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		24,348,946				0	0	0	24,348,946	0	100.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		23,197,095	23,197,095	0							
2210K2N0009	Reconstrucción del acceso del sistema D en muelle de descarga de barcasas I. de C. 2023	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		33,232,076				0	0	0	33,232,076	0	100.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		31,660,000	31,660,000	0							
2210K2N0010	Construcción estructura tipo duque de alba en muelle de descarga de barcasas I. de C. 2023	BC.	Otros proyectos de Inversión	Contratación / Ejecución		3,148,965				1,795,975	0	0	3,148,965	1,795,975	100.00	66.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		3,000,000	3,000,000	1,795,975							
2210K2N0011	Adquisición de Vehículo Especializado. Buque Tipo Remolcador 2023	BCS.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión		110,213,772				0	0	0	220,427,544	0	50.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		80,090,000	80,090,000	0							
2210K2N0012	Rediseño, Construcción por un Tercero y Adquisición de una Barcaza autodescargable 2023	BCS.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión		144,852,386				0	0	0	289,704,772	0	50.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		138,000,000	138,000,000	0							
2210K2N0013	Obras de apoyo a la comunidad 2023	BC., BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		14,200,782				0	0	0	14,200,782	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
2210K2N0014	Reposición de Tanques de Agua Potable en Isla de Cedros 2023, parte II	BC.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión		12,712,337				0	0	0	12,712,337	0	0.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2210K2N0015	Adquisición de equipos y bienes especializados 2023: Módulos de bombeo para la salina.	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		20,993,099				0	0	0	20,993,099	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2210K2N0016	Adquisición para reemplazo de tableros media tensión e interruptor de transferencia automático para máquinas de generación Casa de Fuerza I.C. 2023	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		23,617,237				0	0	0	23,617,237	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2310K2N0001	Adquisición de Vehículos especializados 2023: Maquinaria para Minería	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		86,814,507				0	0	0	86,814,507	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

10 Economía  
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					B-001 Producción, transporte y comercialización de sal marina		0	0	0							
2310K2N0002	Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2023	BC., BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		31,483,605				0	0	0	31,483,605	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transporte y comercialización de sal marina		0	0	0							



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

10 Economía  
LAT Procuraduría Federal del Consumidor

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2210LAT0001	Programa de Adquisición de Camiones de Combustión a Diésel, con Plataforma y Grúa Hidráulica Articulada	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Ejecución	G-003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores	10,106,079	0	0	0	8,157,918	0	0	18,263,997	8,157,918	0.00	100.00
2210LAT0002	Programa de Adquisiciones de Equipamiento para la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	G-003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores	32,029,017	0	0	0	0	0	0	32,029,017	0	0.00	0.00



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

10 Economía  
LAU Servicio Geológico Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**11 Educación Pública**  
**A2M Universidad Autónoma Metropolitana**

Página: 1 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
161IA2M0001	Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		39,375,709			0	0	0	45,526,851	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0						
161IA2M0002	Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,311,201			0	0	0	40,650,391	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0						
181IA2M0003	Inversión para cubiertas ligeras en los edificios m, lp, 2p,3p, q, r y s	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		13,322,749			0	0	0	26,645,498	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0						
191IA2M0001	Programa de Adquisición de vehículos para renovación del parque vehicular utilitario 2020	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		821,902			0	0	0	821,902	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
191IA2M0002	Construcción del Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		114,075,637			0	0	0	380,252,124	0	25.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		108,679,175	108,679,175	0						
191IA2M0003	Construcción del Nuevo Edificio "S"	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		128,887,619			268,225,555	0	0	401,396,554	268,225,555	0.00	70.95
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0						
191IA2M0004	Construcción Módulo B de la Unidad Iztapalapa	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		180,215,007			173,291,723	0	0	355,737,367	173,291,723	0.00	66.22
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0						
201IA2M0002	Instalación y puesta en marcha de un ascensor para el edificio F de DCBS	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,027,898			0	0	0	3,027,898	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0						
201IA2M0003	Cerca perimetral UAM Lerma	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		7,442,737			0	0	0	21,153,043	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0						
201IA2M0004	Reestructuración, mejora de instalaciones y remodelación de espacios del edificio "c"	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		20,080,903			0	0	0	216,032,335	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0						
201IA2M0005	Construcción del edificio "a"	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		4,215,975			0	0	0	297,578,872	0	0.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**11 Educación Pública**  
**A2M Universidad Autónoma Metropolitana**

Página: 2 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2011A2M0006	Sustitución de elevadores en UAM-A	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		8,827,794			0		0	0	8,827,794	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
2011A2M0007	Construcción de escaleras de emergencia para los edificios: "T" módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y "F"	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Preinversión		16,129,688			0		0	0	16,129,688	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2011A2M0008	Habilitado y sustitución de la Barda perimetral en colindancias de la Unidad	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		7,220,634			0		0	0	7,220,634	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2011A2M0009	Reforzamiento del edificio "M" (lado norte)	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Contratación		18,387,921			0		0	0	18,387,921	0	100.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		17,518,062	17,518,062	0							
2011A2M0010	Reestructuración del edificio L	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		7,017,177			0		0	0	139,097,402	0	5.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		6,685,222	6,685,222	0							
2011A2M0012	Barda colindante UAMC	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		5,745,483			0		0	0	5,745,483	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111A2M0001	Programa Universitario para la Sustentabilidad	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		31,549,438			0		0	0	45,070,626	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111A2M0002	Construcción CICTE UAM AZCAPOTZALCO	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		23,618,657			0		0	0	118,093,286	0	11.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		22,501,353	22,501,353	0							
2111A2M0003	Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio R	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		10,799,336			0		0	0	10,799,336	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111A2M0004	Programa anual de equipamiento para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado de la UAM.	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		48,986,545			0		0	0	48,986,545	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**11 Educación Pública**  
**A2M Universidad Autónoma Metropolitana**

Página: 3 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
211A2M0005	Circuito vial Unidad Lerma	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11,191,377	0	0	0	0	0	31,975,362	0	0.00	0.00
211A2M0006	Estudios de preinversión para el proyecto mantenimiento de la instalación eléctrica de los edificios: C, H, Anexo H y W	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	5,181,622	0	0	0	0	0	5,181,622	0	0.00	0.00
221A2M0001	Programa anual de equipamiento para las actividades de investigación de la UAM.	CDMX., Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	48,986,545	0	0	0	0	0	48,986,545	0	0.00	0.00
221A2M0002	Instalación eléctrica para Plantas Piloto 9y10	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	6,199,450	0	0	0	0	0	6,199,450	0	0.00	0.00
221A2M0003	Estudio de Preinversión para el reforzamiento del edificio C	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	2,577,040	0	0	0	0	0	5,543,266	0	0.00	0.00
221A2M0004	Mantenimiento de la infraestructura en Aulas Ligeras de la UAM Lerma	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	16,793,258	0	0	0	0	0	16,793,258	0	0.00	0.00
221A2M0005	Actualización de computadoras de la sala de alumnos John Von Neumann	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	12,608,039	0	0	0	0	0	12,608,039	0	0.00	0.00
221A2M0006	Ascensor para el edificio D	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	3,570,918	0	0	0	0	0	3,570,918	0	0.00	0.00
221A2M0007	Estudio de Preinversión para el reforzamiento del edificio E	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	2,405,611	0	0	0	0	0	6,107,449	0	0.00	0.00
221A2M0008	Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio T	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	8,074,365	0	0	0	0	0	24,561,759	0	0.00	0.00
221A2M0009	Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio H y anexo H	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	2,498,304	0	0	0	0	0	7,262,497	0	0.00	0.00



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**11 Educación Pública**  
**A3Q Universidad Nacional Autónoma de México**

Página: 1 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1811A3Q0003	Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD).	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	33,353,990	0	0	0	95,319,363	0	0	138,120,249	95,319,363	0.00	80.00
2011A3Q0001	Licenciatura en Nutriología FES Zaragoza	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	44,633,995	0	0	0	0	0	0	44,633,995	0	0.00	0.00
2011A3Q0002	Edificio de laboratorios de investigación en el instituto de química	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	94,095,310	0	0	0	8,273,283	0	0	102,368,593	8,273,283	0.00	15.00
2011A3Q0003	Rehabilitación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	17,417,438	0	0	0	46,809,366	0	0	74,723,354	46,809,366	0.00	56.00
2011A3Q0010	Escuela de Nacional Ciencias de la Tierra	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	97,792,987	0	0	0	31,024,812	0	0	135,115,730	31,024,812	0.00	35.00
2111A3Q0002	Centro de Atención y Servicios Psicológicos	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	86,542,898	0	0	0	0	0	0	86,542,898	0	0.00	0.00
2111A3Q0003	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Azcapotzalco	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	22,779,261	0	0	0	0	0	0	55,317,562	0	0.00	0.00
2111A3Q0004	Equipamiento del Centro de Supercomputo de la UNAM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	260,161,013	0	0	0	0	0	0	260,161,013	0	0.00	0.00
2111A3Q0005	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Vallejo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	25,384,009	0	0	0	0	0	0	60,594,307	0	0.00	0.00
2111A3Q0006	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Naucalpan	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	23,677,737	0	0	0	0	0	0	57,246,471	0	0.00	0.00
2111A3Q0007	Mantenimiento a la Red de agua potable de la FES Aragón	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		13,323,288	0	0	0	0	0	0	13,323,288	0	0.00	0.00



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

11 Educación Pública  
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 2 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2111A3Q0008	Ampliación del Centro Universitario de Teatro	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		53,860,707				0	0	0	53,860,707	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111A3Q0010	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Oriente	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		29,300,330				0	0	0	70,127,978	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111A3Q0011	Edificio de laboratorios curriculares en el CCH Plantel Sur	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		24,132,899				0	0	0	57,955,922	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111A3Q0015	Unidad de Servicios Geofísicos del Instituto de Geofísica en C.U.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		35,609,953				0	0	0	35,609,953	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111A3Q0018	Conmutadores telefónicos de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		168,464,534				0	0	0	370,251,655	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2111A3Q0020	Rehabilitación de la pista roja del Estadio Olímpico Universitario	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		4,409,438				0	0	0	104,741,681	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2111A3Q0021	Ampliación del edificio principal del Instituto de Fisiología Celular	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		19,616,390				0	0	0	19,616,390	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111A3Q0022	Mantenimiento de la red de agua potable de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		18,582,230				0	0	0	435,152,930	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2111A3Q0023	Mantenimiento del sistema de alumbrado público de Ciudad Universitaria	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		5,463,055				0	0	0	145,762,189	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2111A3Q0024	Mantenimiento del sistema de vialidades de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		6,270,278				0	0	0	76,048,891	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**11 Educación Pública**  
**A3Q Universidad Nacional Autónoma de México**

Página: 3 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
211IA3Q0025	Mantenimiento de la Red de Drenaje de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		7,228,237				0	0	0	43,031,958	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
211IA3Q0026	Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad de la Facultad de Medicina	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		16,605,400				0	0	0	16,605,400	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
211IA3Q0028	Mantenimiento al camino y Estacionamientos del Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		7,510,055				0	0	0	7,510,055	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
211IA3Q0030	Remodelación de la biblioteca Dra. Craciela Ortega	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		19,056,346				0	0	0	19,056,346	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
211IA3Q0031	Plantas de tratamiento de aguas residuales en la FES Cuautitlán	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		55,606,371				0	0	0	55,606,371	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
211IA3Q0032	Rehabilitación del edificio B del CCH Vallejo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		9,797,309				0	0	0	9,797,309	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
221IA3Q0001	Equipamiento anual de entidades y recintos culturales de la UNAM	CDMX., Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		93,113,798				6,009,217	0	0	93,113,798	6,009,217	100.00	13.00
					E-011 Desarrollo Cultural		46,562,689	46,562,689	6,009,217							
221IA3Q0002	Mantenimiento de la red de riego de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		556,317				0	0	0	193,755,811	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
221IA3Q0003	Mantenimiento anual de entidades docentes y de investigación de la UNAM ubicadas en la Zona Metropolitana	CDMX., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		496,214,729				54,369,630	0	0	496,214,729	54,369,630	100.00	27.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		201,774,080	201,774,080	54,369,630							
221IA3Q0004	Equipamiento anual a entidades de investigación de la UNAM	BC., Chis., CDMX., Mich., Mor., Gro., Q. Roo, Sin., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		277,894,921				67,748,321	0	0	277,894,921	67,748,321	100.00	33.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		204,874,882	204,874,882	67,748,321							
221IA3Q0005	Equipamiento anual a entidades docentes de la UNAM	CDMX., Cto., Mex., Mor., Gro., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		405,347,195				99,859,840	0	0	405,347,195	99,859,840	100.00	26.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**11 Educación Pública**  
**A3Q Universidad Nacional Autónoma de México**

Página: 4 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		356,958,207	356,958,207	87,647,357								
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		29,213,635	29,213,635	12,212,483								
221IA3Q0006	Mantenimiento anual a entidades foráneas docentes y de investigación de la UNAM	BC, Chis, Gto., Mich., Mor., Qro., Q. Roo, Sin., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		123,294,510				15,462,217	0	0	123,294,510	15,462,217	100.00	29.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		53,535,965	53,535,965	15,462,217								
221IA3Q0007	Mantenimiento anual de entidades y recintos culturales de la UNAM	CDMX, Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		171,392,215				11,554,226	0	0	171,392,215	11,554,226	100.00	17.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		66,328,433	66,328,433	11,554,226								
221IA3Q0008	Equipamiento de infraestructura de red de datos local a entidades de la UNAM, ubicadas en la Zona metropolitana	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		419,988,681				0	0	0	419,988,681	0	0.00	0.00	
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0								
221IA3Q0009	Construcción de la sede para la Licenciatura en Química e Ingeniería de Materiales	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		78,965,732				0	0	0	78,965,732	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0								
221IA3Q0010	Adecuación de la Unidad Académica Bioterio (UAB) de la Facultad de Medicina	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		31,485,826				0	0	0	31,485,826	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0								
221IA3Q0011	Adecuación del sótano del edificio B de la Facultad de Medicina en el Centro de Entrenamiento Robótico Da Vinci	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		10,619,429				0	0	0	10,619,429	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0								
221IA3Q0012	Equipamiento del servicio Red-UNAM en Ciudad Universitaria	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		120,148,971				0	0	0	120,148,971	0	0.00	0.00	
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0								
221IA3Q0013	Construcción de la Unidad de Investigación, Innovación y Vinculación Arquitectónica (UNIIVINAR)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		11,303,978				0	0	0	134,367,625	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0								
221IA3Q0014	Equipamiento de Laboratorio Cinematográfico de Restauración Digital de la Filmoteca UNAM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		19,033,252				0	0	0	19,033,252	0	0.00	0.00	
					E-011 Desarrollo Cultural		0	0	0								
221IA3Q0015	Ampliación de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		22,092,012				0	0	0	22,092,012	0	0.00	0.00	

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

**11 Educación Pública**  
**A3Q Universidad Nacional Autónoma de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**11 Educación Pública**  
**L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial**

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
211L3P0001	Estudio de Pre inversión Tonalá	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		378,829				0	0	378,829	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0						
221L3P0001	Programa para el Fortalecimiento de Mobiliario de Aulas, Talleres y Laboratorio del CETI	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,888,759				0	0	1,888,759	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0						
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0						
221L3P0002	Programa de Adquisición de Mobiliario para Laboratorios y Salas de Maestros CETI 2022.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		371,874				0	0	371,874	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0						
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0						
221L3P0003	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social del CETI	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Ejecución		7,600,867				1,571,234	0	19,184,180	1,571,234	0.00	100.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0						
221L3P0004	Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Social CETI 2022.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		11,546,203				2,388,027	0	23,239,360	2,388,027	0.00	11.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	7,484,526	2,388,027						
221L3P0006	Programa de equipamiento de bienes informáticos para talleres y laboratorio del CETI	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		6,619,140				0	0	6,619,140	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0						
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0						
221L3P0007	Programa de Adquisición de Bienes Especializados para Laboratorios CETI 2022.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		15,004,564				0	0	15,004,564	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0						
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

**11 Educación Pública**  
**L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial**

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
221L3P0008	Programas de equipamiento bienes especializados para las aulas talleres y laboratorio.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		19,845,552				0	0	0	19,845,552	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0							
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
221L3P0009	Programa de fortalecimiento de bienes informáticos para el CETI	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,799,544				0	0	0	1,799,544	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0							
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
221L3P0010	Mantenimiento de instalaciones y espacios físicos del CETI.	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		2,212,373				0	0	0	7,404,221	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
221L3P0011	Programa de fortalecimiento de mobiliario para laboratorio del CETI	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		33,784				0	0	0	33,784	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0							
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
221L3P0012	Programa de mantenimiento y rehabilitación de espacios del CETI.	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		10,811,446				0	0	0	29,495,305	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 2

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2111L430001	Construcción del Módulo B en la Unidad Guadalajara del Cinvestav	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	3,089,842	0	0	0	0	0	78,266,766	0	0.00	0.00
2111L430004	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav.	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,915,300	0	0	0	0	0	7,915,300	0	0.00	0.00
2111L430005	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav	Cto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,747,707	0	0	0	0	0	3,747,707	0	0.00	0.00
2111L430006	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,321,167	0	0	0	1,631,703	0	3,952,870	1,631,703	0.00	42.00
2111L430007	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro del Cinvestav	Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,549,370	0	0	0	0	0	7,549,370	0	0.00	0.00
2111L430008	Ampliación, mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Taller de la Unidad Zacatenco del Cinvestav.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	7,303,241	4,169,539	7,303,241	0	0	0	11,974,489	0	55.00	0.00
2111L430009	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,797,680	0	0	0	0	0	2,797,680	0	0.00	0.00
2111L430011	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav	NL.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,693,998	0	0	0	0	0	1,693,998	0	0.00	0.00
2111L430014	Programa de adquisición para reposición de la infraestructura, Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato.	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	6,737,283	0	0	0	0	0	6,737,283	0	0.00	0.00
2111L430015	Programa de adquisición de TIC para renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Guadalajara.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	19,528,801	0	0	0	0	0	19,528,801	0	0.00	0.00
2111L430016	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión / Operación		574,023	0	0	0	2,053,824	0	2,627,847	2,053,824	0.00	78.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

11 Educación Pública  
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
221IL4J0001	Programa de adquisición de equipo para la operación del Laboratorio de Soberanía Alimentaria y Agrícola en la Unidad Irapuato del Cinvestav.	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		15,177,060				0	0	0	15,177,060	0	100.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		14,459,094	14,459,094	0							
221IL4J0002	Construcción de Escalera de Emergencia en el Edificio del Departamento de Investigaciones Educativas en la Sede Sur del Cinvestav	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		3,148,965				0	0	0	3,148,965	0	100.00	10.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		3,000,000	3,000,000	0							
221IL4J0003	Renovación de equipo de maquinado en el Taller de la Unidad Saltillo del Cinvestav.	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,645,303				0	0	0	2,645,303	0	100.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		2,520,164	2,520,164	0							
221IL4J0004	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Zacatenco y Sede Sur del Cinvestav	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		12,348,303				595,490	0	0	12,348,303	595,490	100.00	8.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		11,764,154	11,764,154	595,490							
221IL4J0005	Programa anual de adquisición de bienes muebles y equipo especializado para laboratorios de investigación del Cinvestav.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		82,083,887				0	0	0	82,083,887	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	69,089,953	0							
221IL4J0006	Programa anual de adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Cinvestav.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		3,720,798				0	0	0	3,720,798	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	3,720,798	0							
221IL4J0007	Programa de adquisición de equipo especializado de laboratorio para la investigación de enfermedades existentes y emergentes.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		195,717,144				0	0	0	195,717,144	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

11 Educación Pública  
L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2011L5X0001	Fortalecimiento de equipamiento de planteles Conalep en regiones de impacto del corredor interoceánico y tren Maya, 2021	Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	76,993,009	0	0	0	0	0	76,993,009	0	0.00	0.00
2011L5X0002	Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de planteles CONALEP para el desarrollo de la Nueva Carrera Industria Automotriz 2021.	Ags., Cto., Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	30,342,121	0	0	0	0	0	30,342,121	0	0.00	0.00
2111L5X0003	Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 16 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP 2022	CDMX., Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	14,151,669	0	0	0	0	0	14,151,669	0	0.00	0.00
2211L5X0001	Ampliación de las oficinas de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca 2023	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	3,148,965	0	0	0	0	0	3,148,965	0	0.00	0.00
2211L5X0002	Fortalecimiento del mobiliario de espacios educativos comunes y/o básicos de Planteles CONALEP de la República Mexicana 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	67,083,533	0	0	0	0	0	67,083,533	0	0.00	0.00
2211L5X0003	Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 9 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP 2023	BC., Coah., Chis., Chih., Cto., Mex., Mor., NL., Q. Roo, Son., Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	118,890,462	0	0	0	0	0	118,890,462	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2211MGC0001	Estudios de preinversión para el rescate de la infraestructura, Edifs. del 1 al 8 y Labs UPALM del IPN, con deterioro por el comportamiento del suelo.	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	10,809,263	0	0	0	0	0	10,809,263	0	0.00	0.00
2211MGC0002	Construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN Campus Palenque	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	475,311,588	0	429,659,177	0	0	0	915,234,221	0	0.00	0.00
2311MGC0001	Construcción de Biblioteca y Aula en planta alta del edificio principal del CITEDI-TIJUANA	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	6,061,757	0	0	0	0	0	6,061,757	0	0.00	0.00

## Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

### Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**12 Salud**  
**M7B Instituto de Salud para el Bienestar**

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1612U000032	NAYARIT.- Construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	0	0	0	0	0	342,575,854	118,189,386	474,697,552	118,189,386	0.00	56.00
1712U000016	San Luis Potosí.- Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Operación	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	0	0	0	0	0	183,216,254	991,327,997	1,905,790,930	991,327,997	0.00	98.50
1912U000008	Programa de Adquisición de ambulancias para el fortalecimiento del Sistema de Atención de Urgencias Médicas en el Estado de Coahuila.	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	143,728,101	0	143,728,101	0	0.00	0.00
2012610001	Sustitución de unidades médicas móviles para el programa fortalecimiento a la atención médica, Quintana Roo	Q.Roo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	24,560,975	0	24,560,975	0	0.00	0.00
2012610002	Construcción y equipamiento por Sustitución del Hospital General de 90 camas con ampliación a 120 camas en la ciudad de Chetumal, de Othón P. Blanco	Q.Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	354,277,945	14,030,107	1,363,282,794	14,030,107	0.00	10.00
2012610009	Sustitución de equipo para el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima.	Col.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	13,330,384	0	13,330,384	0	0.00	0.00
2112M7B0003	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para la atención de pacientes con secuelas por COVID	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación	E-023 Atención a la Salud	25,952,687	0	0	0	147,512,651	0	0	173,965,338	147,512,651	0.00	85.00
2112M7B0004	Construcción y equipamiento de una farmacia para el otorgamiento de medicamentos que contribuyan a la atención ambulatoria.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	23,080,965	0	41,430,900	0	0.00	0.00
2212M7B0001	Construcción y equipamiento del Centro de Mezclas Metropolitanas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	39,712,830	0	10,500,000	0	3,453,466	175,118,612	0	270,368,877	3,453,466	0.00	24.00
2212M7B0002	Sustitución de equipamiento médico y mobiliario del Hospital General de Escárcega	Camp.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	15,113,839	0	15,113,839	0	0.00	77.00
2212M7B0003	Sustitución de equipamiento médico del Hospital Comunitario de Candelaria	Camp.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	10,778,839	0	10,778,839	0	0.00	56.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
M7B Instituto de Salud para el Bienestar

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0						
2212M7B0005	Sustitución de equipo médico en unidades de primer nivel de atención del estado de Nayarit, transmitidas por el estado de Nayarit al IMSS	Nay.	Programa de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		0			0		106,020,116	0	204,407,324	0	0.00 77.70
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0						
2212M7B0006	Sustitución de equipo médico en unidades de segundo nivel de atención en salud del estado de Nayarit "Centro Estatal de Cancerología".	Nay.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		0			0		42,344,695	0	42,344,695	0	0.00 0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0						
2212M7B0007	Adquisición de equipo médico, de laboratorio y administrativo para el Hospital Materno Texcoco (HMT), en el Estado de México	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Operación		0			0		75,761,474	0	75,761,474	0	0.00 96.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0						
2212M7B0009	Sustitución de equipo médico en unidades de primer nivel de atención del estado de Tlaxcala	Tlax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		0			0		42,083,370	0	69,686,135	0	0.00 100.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0						
2212M7B0010	Sustitución de Equipo Médico en Unidades del Segundo Nivel de Atención en Salud del Estado de Nayarit	Nay.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		0			0		293,822,586	0	498,694,375	0	0.00 100.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0						
2212M7B0011	Sustitución de Equipo Médico en Unidades del Segundo Nivel de Atención en Salud del Estado de Tlaxcala	Tlax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		0			0		156,213,734	0	241,363,121	0	0.00 44.54
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0						
2212M7B0012	Fortalecimiento del Instituto Estatal de Cancerología en el estado de Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0			0		247,104,345	0	494,208,690	0	0.00 0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0						
2212M7B0013	Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención del Estado de Colima	Col.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		0			0		210,678,001	0	210,678,001	0	0.00 41.01
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0						
2212M7B0015	Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención en 9 estados	BCS, Camp, Gro, Mich, Oax, SLP, Sin, Ver, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		0			0		5,705,402,849	0	5,705,402,849	0	0.00 57.08
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0						
2312M7B0001	Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención del estado de Morelos	Mor.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Ejecución		0			0		274,447,882	0	274,447,882	0	0.00 47.50

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
M7B Instituto de Salud para el Bienestar

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0						
2312M7B0002	Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención del estado de Sonora	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		0			0	0	444,172,666	0	444,172,666	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2312M7B0003	Construcción del Albergue de Servicios de Asistencia Social "Gral. Emiliano Zapata"	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0			0	0	72,764,596	0	87,317,515	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2312M7B0004	Adquisición de equipo médico Acelerador Lineal para el Instituto Sinaloense de Cancerología, en la localidad de Culiacán Rosales	Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0	0	105,561,740	0	105,561,740	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2312M7B0005	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ. IXTLAN DE JUÁREZ, OAXACA	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0	0	42,533,810	0	42,533,810	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud

Página: 1 de 1

M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2312M7F0001	Programa de mantenimiento de protección civil 2023	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Preinversión		28,117,046				0	0	0	28,117,046	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2312M7F0002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO MEDICO 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	38,280,000	0	38,280,000	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0							
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
NAW Hospital Juárez de México

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2112NAW0001	Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Cardiología del Hospital Juárez de México	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	0	0	0	0	0	6,292,292	0	6,292,292	0	0.00	0.00
2212NAW0001	Programa de Sustitución de Equipo Médico para priorizar la atención de pacientes Covid y Post-Covid en el Servicio de Neurofisiología del HJM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	0	0	0	0	0	7,262,411	0	7,262,411	0	0.00	0.00
2212NAW0002	Programa de Sustitución de Equipo Médico para priorizar la atención de pacientes Covid y Post-Covid en el Servicio de Fisiología Pulmonar del HJM.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	0	0	0	0	0	2,541,922	0	2,541,922	0	0.00	0.00
2212NAW0003	Programa de Sustitución del Angiógrafo Monoplanar para el Servicio de Hemodinamia del Hospital Juárez de México	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	0	0	0	0	0	31,298,729	0	31,298,729	0	0.00	0.00
2212NAW0004	Programa de Sustitución del Microscopio Neuroquirúrgico para el Servicio de Neurocirugía del Hospital Juárez de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	0	0	0	0	0	10,658,915	0	10,658,915	0	0.00	0.00
2312NAW0001	Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Urgencias Pediatría del Hospital Juárez de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	0	0	0	0	0	4,752,123	0	4,752,123	0	0.00	0.00
2312NAW0002	Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Juárez de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	0	0	0	0	0	3,910,094	0	3,910,094	0	0.00	0.00
2312NAW0003	Equipamiento de Instrumental Médico y de Laboratorio para el Área de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Juárez de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	0	0	0	0	0	4,249,268	0	4,249,268	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2212NBB0001	Reconstrucción de la Torre de Hospitalización del Hospital General Dr. Manuel Dr. Manuel Gea González dañado por el sismo del 19/09/2017	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		30,000,000					784,570,537	0	814,570,537	0	100.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	20,000,000	0							
2312NBB0001	Adquisición de equipo de áreas de hospitalización	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					74,874,011	0	74,874,011	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NBB0002	Programa de adquisición de equipo médico para procedimientos quirúrgicos	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					149,922,430	0	149,922,430	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2212NBD0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Neurociencias	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0					25,012,779	0	221,068,584	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2212NBD0003	Sustitución de equipo médico para Diagnóstico y Tratamiento	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					111,719,177	0	111,719,177	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NBD0004	Construcción y Equipamiento de la Nueva Unidad de Urgencias del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0					37,059,696	0	241,674,673	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2212NBD0005	Sustitución de plantas de emergencia en subestaciones A,D,E,I,C,G-J y oftalmología 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		12,663,038					0	0	12,663,038	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NBD0001	Programa Anual de Adquisiciones del HGMEI, para Sustitución de Equipos de Aire Acondicionado, 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		11,037,085					0	0	11,037,085	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NBD0002	Construcción y Equipamiento de la Torre Médica Quirúrgica B	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		35,702,533					0	0	285,350,540	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2312NBD0003	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Trasplante de Células Hematopoyéticas del HGMEI 2023-2024	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0					24,573,794	0	166,844,085	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2312NBD0004	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Especialidades Médicas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0					48,074,642	0	287,036,326	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2112NBG0001	Adquisición y Equipamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		36,471,785				0	0	36,471,785	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0						
2112NBG0002	Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		0			54,008,015	120,806,651	0	174,814,665	54,008,015	0.00	31.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0						
2112NBG0003	Programa para la Sustitución de 2 Equipos Elevadores del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2022-2023.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		3,156,911			1,526,432	0	0	6,313,822	1,526,432	1.00	50.00
					E-023 Atención a la Salud		3,000,000	1,667,145	0						
2212NBG0001	Programa de Adquisición para la Sustitución de 2 Calderas de 250 C.C.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		1,459,248			10,076,423	0	0	10,202,816	10,076,423	0.00	86.00
					E-023 Atención a la Salud		0	1,332,855	1,332,855						
2212NBG0002	Construcción y Equipamiento del Bioterio 2023-2024	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		31,489,649			0	0	0	70,758,344	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2112NBQ0002	Adquisición de equipo para enfermería y áreas oncológicas del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		376,081				0	0	0	376,081	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2112NBQ0003	Adquisición de simuladores para la Clínica de Accesos Vasculares y Clínica de Heridas del HRAEB	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		145,296				0	0	0	145,296	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2212NBU0001	Programa de adquisición de equipo médico, para el tratamiento y diagnóstico de paciente con problemas cardiacos, cáncer de colon y recto del HRAEI	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		19,054,309				0	0	0	19,054,309	0	100.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		18,152,926	18,152,926	0							
2212NBU0002	Adquisición de equipo e instrumental auxiliares para la investigación en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		13,273,951				0	0	0	13,273,951	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
NBV Instituto Nacional de Cancerología

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NBV0008	Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2017.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		4,868,275				3,296,542,442	0	15,232,014	3,817,179,864	3,311,774,456	0.00	100.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	4,637,976	4,637,976							
2212NBV0001	Sustitución de Acelerador de Doble Energía adquirido en 1999 para la Subdirección de Radioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	86,136,782	0	86,136,782	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2112NCA0004	Mobiliario y equipo 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		9,439,220				0	0	9,439,220	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0						
2212NCA0001	Unidad de Atención Especializada 2022-2023	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		401,799,906				21,240,758	0	482,693,519	21,240,758	0.00	24.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		30,000,000	79,000,000	0						
2212NCA0002	Sustitución de Equipo Industrial para el área de Lavandería del INC 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		20,946,369				0	0	20,946,369	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		3,991,096	20,946,369	0						
2212NCA0003	Sustitución de equipo industrial para el área de cocina del INC 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		3,628,872				0	0	3,628,872	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	2,903,098	0						
2212NCA0004	Sustitución del sistema de ventilación para el área de consulta externa del INC 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,554,373				0	0	1,554,373	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	1,243,499	0						
2212NCA0005	Sustitución de Equipo Médico para Hospitalización del INC 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		155,929,537				0	0	155,929,537	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		131,600,230	131,600,230	0						
2212NCA0006	Adquisición de equipo para la escuela de enfermería del INC 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		22,129,388				0	0	22,129,388	0	0.00	0.00
					E-010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud		0	0	0						
2212NCA0007	Sustitución de Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		66,866,926				0	0	66,866,926	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0						
2212NCA0008	Sustitución de equipo para Investigación Clínica en el INC 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		21,625,172				0	0	21,625,172	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	17,168,156	0						
2212NCA0009	Sustitución de equipos de mantenimiento para el INC 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,728,112				0	0	2,728,112	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0						

## Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

### Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**12 Salud**  
**NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas**

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,809,192				417,954,515	0	12,154,366	432,104,858	430,108,881	0.00	97.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2212NCD0001	Programa de Adquisición de un equipo SPECT-CT para pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		41,986				0	44,295,440	0	44,337,426	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NCD0002	Programa de Adquisición de un equipo PET CT para la atención de pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		915,659				0	90,650,234	0	91,565,893	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NCD0003	Programa de adquisición de Equipo Médico e Instrumental para pacientes COVID y patologías asociadas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		37,042,982				20,692,454	0	0	57,336,439	20,692,454	0.00	36.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0							
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
					P-016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS		0	1,655,900	0							
2212NCD0004	Programa de Mantenimiento a áreas sustantivas y de atención para pacientes con COVID-19	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		162,557,248				2,887,754	0	0	165,445,002	2,887,754	0.00	7.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2212NCD0005	Programa de Adquisición de un equipo de Resonancia Magnética de 3T para pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		104,965				0	81,474,219	0	81,579,184	0	100.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NCD0006	Programa de Estudio de Preinversión del Proyecto Ejecutivo y la Gerencia de Proyectos para la Torre de Atención Hospitalaria del INER	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación		54,258,711				0	0	0	54,258,711	0	100.00	0.00
					K-028 Estudios de Preinversión		0	54,258,711	0							
2212NCD0007	Proyecto de ampliación y remodelación del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas como Laboratorio Nacional de Referencia	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0				0	106,421,170	0	295,778,684	0	50.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2312NCD0001	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Equipos de cocina y otros equipos, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		12,941,039				0	0	0	12,941,039	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	12,941,039	0							
2312NCD0002	Programa de Equipamiento para diagnóstico y tratamiento de pacientes con trastornos pospandémicos COVID, Influenza y otros microorganismos emergentes	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		468,949				0	234,005,554	0	234,474,503	0	0.00	0.00

**12 Salud**  
**NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	0	0	0	0						
					E-023 Atención a la Salud	0	0	0	0						
					P-016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	0	0	0	0						



12 Salud  
NCE Instituto Nacional de Geriátría

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912W000002	Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriátría- 2012-2023	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	0	0	0	0	146,623,575	10,169,231	0	244,347,829	146,623,575	0.00	61.87

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1812NCG0001	SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	334,451,604	22,816,048	1,142,527,817	64,346,030	746,454,343	1,255,282,389	0	2,378,452,695	746,454,343	1.00	76.51
2212NCG0001	Remodelación y Equipamiento de la Dirección de Nutrición del INCMNSZ	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud K-027 Mantenimiento de infraestructura	5,927,885	0	11,001,264	0	0	30,020,550	0	35,948,435	0	0.00	0.00
2212NCG0002	Programa de Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	31,839,990	0	0	0	0	52,864,461	0	84,704,451	0	0.00	0.00
2312NCG0001	Programa de Adquisición de equipo para servicios generales del área de hospitalización del INCMNSZ, 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-023 Atención a la Salud	53,611,198	0	0	0	0	0	0	53,611,198	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2212NCH0001	Sustitución de equipos de respaldo de energía UPS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		9,868,385				0	0	9,868,385	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0						
2212NCH0002	Sustitución de Infraestructura de transferencia de datos switches	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		14,399,096				0	0	14,399,096	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0						
2212NCH0003	Sustitución de elevadores del edificio principal	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		6,897,484				0	0	6,897,484	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2212NCK0001	Sustitución del Angiógrafo Biplanar del INNNMVS.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					41,718,195	0	41,718,195	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NCK0002	Sustitución y Adquisición de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INNNMVS.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					87,471,149	0	87,471,149	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NCK0001	Adquisición de equipos para el fortalecimiento de laboratorios de Investigación	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		31,700,794				0	0	0	31,700,794	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	31,700,794	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2212NCZ0001	Sustitución del PET-CT del INP	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		44,421,362				0	0	0	44,421,362	0	100.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		42,319,965	42,319,965	0							
2212NCZ0002	Adquisición de equipo, instrumental y mobiliario para apoyar la cirugía en el INP	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	32,895,492	0	32,895,492	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2312NDF0002	Programa de sustitución de equipos en quirófanos.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					265,522,930	0	265,522,930	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NDF0003	Adquisición de equipo médico para la Dirección Médica	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					228,773,960	0	228,773,960	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud  
NDY Instituto Nacional de Salud Pública

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512NDY0002	Ampliación y adecuación de los laboratorios y aulas del INSP	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	0	0	0	0	120,965,300	277,144,816	0	396,642,605	120,965,300	0.00	95.80
2212NDY0003	Programa anual de adquisición de equipo de cómputo para la sede Cuernavaca, sede Tapachula y sede Tlalpan del INSP, 2023	Chis, CDMX, Mor.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	5,456,964	0	0	0	0	0	0	5,456,964	0	100.00	0.00
2312NDY0001	Programa de adquisición de equipo de laboratorio para el INSP sedes Cuernavaca, 2023	Mor.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	6,555,896	0	0	0	0	0	0	6,555,896	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2212NHK0002	Rehabilitación Integral de Campamentos Recreativos para la atención a adultos mayores, niños y personas con discapacidad.	Ags, Cro., Nay, Q. Roo, Sin., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		29,164,973				0	0	0	29,164,973	0	0.00	0.00
					E-040 Servicios de asistencia social integral		0	0	0							
2212NHK0003	Adecuación y Confinamiento de espacios para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		41,702,066				1,518,048	0	0	41,702,066	1,518,048	0.00	3.53
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	41,310,545	0							



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

**13 Marina**  
**J2P Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
200932P0005	Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		89,171,921				22,839,767	0	0	445,859,605	22,839,767	24.77	25.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		66,537,606	41,537,606	0							
231332P0001	CONSTRUCCIÓN DE ISLA SANITARIA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUA RESIDUAL Y PLUVIAL DE LA TUM	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		35,075,708				0	0	0	35,075,708	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 **Marina**  
J2R **Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
170932R0001	Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	12,484,926	0	10,284,926	0	83,657,082	0	0	96,142,009	83,657,082	0.00	95.48
211332R0002	Centro Regulador de Transporte de API Ensenada	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	22,185,391	0	5,000,000	0	2,568,703	0	0	24,754,094	2,568,703	0.00	10.00
211332R0004	Áreas de control de accesos (equipamiento e instalaciones) en los Puertos de Ensenada y el Sauzal.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	12,693,786	0	0	0	1,939,056	0	0	14,632,842	1,939,056	0.00	9.69
221332R0001	Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, B.C.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	100,000,000	0	100,000,000	1,561,300	1,561,300	0	0	163,541,249	1,561,300	0.00	0.95
231332R0001	Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de Ensenada, B.C.	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	95,934,057	0	6,500,000	243,161	243,161	0	0	104,656,539	243,161	0.00	0.00
231332R0002	Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de El Sauzal B.C.	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	541,264	0	500,000	0	0	0	0	1,073,169	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 Marina  
J2T Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
160932T0001	Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		162,070,889			81,300,726		0	0	355,318,056	81,300,726	0.00	27.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
210932T0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN AV. DEL DELFIÍN, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		60,009,915			186,939,452		0	0	214,432,377	186,939,452	28.00	100.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	34,616,460	32,516,989							
211332T0001	Reubicación del CIAD-Culiacán en Ciudad Educadora de Saber de Sinaloa	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		321,614,399			0		0	0	321,614,399	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
211332T0002	Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C., Mazatlán, Sinaloa.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		220,665,537			0		0	0	220,665,537	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
211332T0003	Terminal Turísticas de Cruceiros y Terminal de Transbordadores, Mazatlán, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		190,802,604			234,046,830		0	0	906,320,034	234,046,830	0.00	18.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
221332T0001	Proyecto de Infraestructura para Mitigación y Control de Agitación de Oleaje en el Puerto Interior del Recinto Portuario	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		102,748,770			0		0	0	260,125,294	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
221332T0002	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2022-2024	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación/ Ejecución		12,595,860			12,364,073		0	0	37,787,580	12,364,073	33.00	33.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		12,000,000	12,000,000	0							
221332T0003	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		25,296,480			0		0	0	25,296,480	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	12,349,918	0							
231332T0001	Adquisición de Defensas Marinas para protección de muelles, Mazatlán, Sin.	Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		20,845,975			0		0	0	20,845,975	0	0.00	0.00
					E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

**13 Marina**  
**J2U Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
200932U0002	Programa de mantenimiento del rompeolas del viaducto de comunicación de Progreso, Yucatán.	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		61,286,941				95,598,511	0	0	156,429,028	95,598,511	37.00	72.66
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		58,387,701	74,834,423	17,853,157							

**13 Marina**  
**J2V Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
221332V0001	Marina Dársena Las Piedras	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		16,238,840				28,849,484	0	0	40,386,685	28,849,484	27.35	97.62
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	6,796,385	4,701,639							
221332V0002	Terminal Marítima para embarcaciones turísticas	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		42,076,551				17,398,207	0	0	42,076,551	17,398,207	0.00	47.96
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	36,272,888	17,398,207							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 Marina

Página: 1 de 1

J2W Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
210932W0001	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2021-2024	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		21,771,799				29,287,101	0	0	97,973,094	29,287,101	2.00	39.24
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		20,741,862	20,741,862	2,798,421							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 Marina

Página: 1 de 1

J2X Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
200932X0003	Programa de Dragado de Mantenimiento en Áreas de Navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz (2021-2024)	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		110,752,472				61,768,936	0	0	443,009,888	61,768,936	15.18	44.01
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		67,266,000	83,266,000	20,722,307							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 Marina  
J2Y Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
170932Y0001	Subestaciones Eléctricas y Líneas de Trasmisión	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		195,514,682				434,906,792	0	0	895,402,752	434,906,792	0.00	66.86
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
180932Y0001	Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa I	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		300,611,790				81,987,588	0	0	851,598,677	81,987,588	33.62	10.99
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		286,391,050	0	0							
190932Y0003	Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		257,225,635				130,407,921	0	0	317,094,286	130,407,921	0.00	30.19
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	257,225,635	75,852,243							
190932Y0004	DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		608,082,980				425,334,894	0	0	845,691,461	425,334,894	69.70	55.32
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		187,283,309	436,051,053	187,726,412							
221332Y0001	Vías férreas de enlace e intercambio, en el puerto de Altamira, Tamps	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		63,504,612				0	0	0	114,311,126	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
221332Y0002	¿Dragado Prolongación del Canal Norte, en el puerto industrial Altamira, Tamaulipas¿	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		295,916,893				0	0	0	887,750,680	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
221332Y0003	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0				0	709,019,811	0	1,501,626,966	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 Marina  
JZZ Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21133220001	Habilitación de Patios de áreas de almacenaje de granel mineral.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0					385,804,575	0	535,839,687	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
22133220002	Construcción de muelle para usos múltiples en Banda Este Tramo No. 1.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		226,198,915					0	0	452,397,830	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
22133220003	Tablestacado de contención para muelles bandas este y sur, en Recinto Portuario de Guaymas.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		125,949,852					0	0	216,008,895	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
22133220004	Rehabilitación y modernización del circuito integral ferroviario y brazo norte.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		63,986,792					0	0	283,304,595	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 **Marina**  
J3A **Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933A0002	Modernización de vialidades de acceso al Puerto	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		522,448,339				118,226,400	0	0	642,000,404	118,226,400	0.00	8.82
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
190933A0003	Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		265,790,700				445,198,430	0	0	628,026,813	445,198,430	70.68	29.32
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		253,217,206	253,217,206	253,217,205							
210933A0002	Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		4,863,534				62,815,622	0	0	83,039,002	62,815,622	29.97	70.03
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		4,633,460	4,633,460	3,991,654							
211333A0001	Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		82,475,828				357,542,005	0	0	488,871,627	357,542,005	46.00	53.62
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		78,574,227	78,574,227	76,617,259							
211333A0002	Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		950,751,518				170,044,106	0	0	3,856,721,593	170,044,106	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
221333A0001	Sustitución de sistema de iluminación del puerto por sistema fotovoltaico	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		8,196,559				0	0	0	18,518,152	0	100.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		7,808,813	7,808,813	0							
221333A0002	Desarrollo y adecuación de infraestructura en edificaciones que integran el ASLA	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		29,978,753				10,330,619	0	0	35,563,028	10,330,619	95.00	19.14
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		28,560,578	28,560,578	4,746,344							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 Marina  
J3B Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
200933B0002	Mantenimiento de las escolleras en el canal de acceso de puerto Laguna de Cuyutlan en Manzanillo, Colima.	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión / Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	109,325,366	0	89,787,604	45,940,954	284,520,324	0	0	540,462,913	284,520,324	0.00	89.00
200933B0003	Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyutlan API Manzanillo 2021-2024	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	159,003,950	130,000,000	130,000,000	66,722,510	66,722,510	0	0	636,015,800	66,722,510	32.20	30.30
211333B0002	Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	395,114,234	0	132,787,320	17,787,320	55,398,888	0	0	460,287,783	55,398,888	33.00	47.92
221333B0002	Adquisición de edificio contiguo a las oficinas de ASIPONA Manzanillo.	Col.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria	51,291,669	0	44,216,956	0	0	0	0	51,291,669	0	94.00	45.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 Marina  
J3D Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933D0003	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		65,932,029				223,585,231	0	0	380,453,531	223,585,231	20.17	63.60
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		24,593,000	24,593,000	24,593,000							
210933D0001	Adquisiciones	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		5,146,333				2,772,585	0	0	10,712,701	2,772,585	0.00	58.00
					E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria		0	0	0							
211333D0002	Construcción, redimensionamiento y prolongación de escolleras y protección marginal.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		168,675,551				0	0	0	289,206,792	0	80.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		58,220,000	58,220,000	0							
221333D0001	RESTAURACIÓN INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL FARO HISTÓRICO DEL PUERTO DE TAMPICO	Tamps.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		7,884,675				0	0	0	9,010,237	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de Preinversión.		0	0	0							
221333D0002	Reforzamiento de accesos APITAM	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		15,003,436				0	0	0	20,004,581	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 **Marina**  
J3E **Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
080933E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,188,535,920				15,694,357,978	0	0	48,091,254,339	15,694,357,978	7.65	93.54
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		1,132,311,044	739,957,286	158,705,604							
110933E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		312,761,850				1,162,328,501	0	0	1,500,000,000	1,162,328,501	0.00	97.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	312,761,850	28,590,257							
180933E0003	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		395,027,278				996,935,389	0	0	1,236,241,977	996,935,389	0.00	99.27
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	395,027,278	155,710,689							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 Marina

Página: 1 de 1

J3F Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
140933F0006	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		349,759,263				223,644,273	0	0	1,485,917,045	223,644,273	0.00	39.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		11,800,000	299,240,000	92,362,070							

**13 Marina**  
**J3G Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933G0004	Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa).	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	3,996,853,983	0	3,201,101,312	1,180,967,465	2,133,612,426	0	0	11,311,128,945	2,133,612,426	0.00	27.57
204733G0001	Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	310,921,810	0	728,805,815	50,486,385	201,256,912	0	0	1,690,498,262	201,256,912	0.00	12.91

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

13 Marina  
J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933L0001	Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z	Oax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,431,182,008				5,612,586,303	0	0	8,262,139,108	5,612,586,303	0.00	89.84
					K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros		0	2,296,620,728	936,910,587							



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  
QDV Instituto Nacional del Suelo Sustentable

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2115QDV0001	Estudios de preinversión para el proyecto de desarrollo del Sub Centro Urbano de San Luis Río Colorado, Sonora	Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Operación		0					18,765,688	0	18,765,688	0	0.00	8.00
					K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano		0	0	0							
2215QDV0001	Estudios de pre inversión para el proyecto de desarrollo urbano integral de San Juan del Río, Querétaro.	Qro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0					17,810,352	0	17,810,352	0	0.00	0.00
					K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano		0	0	0							
2215QDV0002	Estudios de pre inversión para el desarrollo urbano y usos mixtos en el sur de Mérida, Yucatán.	Yuc.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0					16,781,632	0	16,781,632	0	0.00	0.00
					K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano		0	0	0							
2215QDV0003	Estudios de pre inversión para la mitigación de riesgos y desarrollo urbano en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur.	BCS.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0					17,810,352	0	17,810,352	0	0.00	0.00
					K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano		0	0	0							
2215QDV0004	Estudios de pre inversión para el proyecto de desarrollo urbano y regularización de vivienda en Santa María Huatulco, Oaxaca.	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0					17,810,352	0	17,810,352	0	0.00	0.00
					K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano		0	0	0							
2215QDV0005	Estudios de pre inversión para el proyecto integral de desarrollo urbano en Progreso, Yucatán.	Yuc.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0					16,781,632	0	16,781,632	0	0.00	0.00
					K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano		0	0	0							
2215QDV0006	Rehabilitación, Recimentación y Renivelado del edificio de Oficinas Centrales del Instituto Nacional del Suelo Sustentable	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Contratación		22,770,212					0	0	22,770,212	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
RHQ Comisión Nacional Forestal

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2216RHQ0002	Adquisición de vehículos 4x4 para el Combate de Incendios Forestales.	Chis., CDMX, Dgo, Jal, Mex, Mich, Q, Roo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-014 Protección Forestal	15,364,829	0	0	0	0	0	21,949,756	0	0.00	0.00
2216RHQ0003	Obras y acciones de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales al sector forestal y de viveros, en el estado de Morelos	Mor.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	7,232,334	0	6,890,201	0	0	0	10,390,113	0	0.00	0.00
2216RHQ0004	Obras restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en el estado de Oaxaca	Oax.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	16,334,223	0	10,139,757	0	4,561,391	0	23,468,420	4,561,391	0.00	6.00
2216RHQ0005	Obras de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en estado de Baja California	BC.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	9,464,261	0	9,016,545	0	0	0	9,953,778	0	0.00	0.00
2216RHQ0006	Obras de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en el estado de Jalisco	Jal.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	20,650,993	0	19,674,077	0	0	0	21,474,743	0	0.00	0.00
2216RHQ0007	Mantenimiento a Inmuebles de la CONAFOR	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	17,844,135	0	16,458,924	3,180,801	3,180,801	0	17,844,135	3,180,801	100.00	19.32
2216RHQ0008	Obras de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en el estado de Veracruz	Ver.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	114,387,787	0	51,692,510	0	0	0	146,242,505	0	0.00	0.00
2216RHQ0009	Obras de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en el estado de Guerrero	Gro.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	13,370,868	0	18,215,996	0	0	0	19,120,511	0	0.00	0.00

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2216RJJ0001	Adquisición de equipos de medición analítica, muestreo y calibración.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde	33,217,907	0	0	0	0	0	94,908,306	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

18 Energía

TOK Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1918TOK0001	Reparación de daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL.	Mor.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		36,573,482			0	0	0	98,770,293	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		20,130,000	27,149,996	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

18 Energía  
T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2018T000001	Programa de Adquisiciones de Laboratorios	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		64,629,810				72,667,761	0	0	158,154,972	72,667,761	57.43	42.57
					E-006 Investigación en materia petrolera		61,572,432	61,572,432	232,258							
2118T000001	OBRAS DE REESTRUCTURACION EN INMUEBLES EN IMP SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,641,632				0	0	0	6,315,424	0	60.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		2,516,667	2,516,667	0							
2118T000002	Estudios de Preinversión para la Construcción de una Planta de Catalizadores en el Instituto Mexicano del Petróleo	Hgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		3,359,750				0	0	0	7,558,370	0	100.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		3,200,814	3,200,814	0							
2218T000001	Programa de Adquisiciones de Administración	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		6,705,457				641,119	0	0	7,346,576	641,119	0.00	14.90
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							
2218T000002	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE CATALIZADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		529,361,619				0	0	0	620,020,000	0	8.00	0.00
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		40,000,000	40,000,000	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

18 Energía

Página: 1 de 1

TOQ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2118TOQ0002	Adquisición de equipos de cómputo para la ejecución del Proyecto "ENERXICO"	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					4,995,799	119,560	5,115,359	119,560	0.00	0.00
					E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica		0	0	0							
2218TOQ0002	"Desarrollo tecnológico de un laboratorio portátil para la medición en línea de las emisiones de partículas suspendidas totales en fuentes fijas"	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,409,605					0	0	1,409,605	0	0.00	0.00
					E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica		0	0	0							
2218TOQ0003	Adquisición de equipo de cómputo para el proyecto denominado "Desarrollo de una plataforma para el análisis y diseño de reactores nucleares"	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,257,350					0	0	1,257,350	0	0.00	0.00
					E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica		0	0	0							
2218TOQ0005	Adquisición de incubadora de CO2 para uso rutinario de cultivo celular en el laboratorio de Biología Molecular	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		115,337					0	0	115,337	0	0.00	0.00
					E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica		0	115,337	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**18 Energía**  
**TOM Centro Nacional de Control de Energía**

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1818TOM0001	Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		70,000,000				0	0	0	124,865,756	0	100.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		121,852,908	121,852,908	0								
1918TOM0001	Adquisición e instalación de un elevador en el edificio que alberga las oficinas de la sede de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,175,272				0	0	0	1,175,272	0	100.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		1,119,675	1,119,675	0								
2018TOM0001	Adquisición de refrigeradores y sillones para lactarios en los centros de trabajo del CENACE.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		216,070				37,816	0	0	216,070	37,816	100.00	18.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		205,849	205,849	37,816								
2018TOM0004	Modernización de equipos de infraestructura de comunicaciones del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		180,201,476				164,732,164	0	0	331,563,028	164,732,164	17.00	83.04	
					K-029 Programas de adquisiciones		91,751,769	91,751,769	13,370,612								
2018TOM0005	Adquisición e instalación de los sistemas de bombeo de aguas en la Gerencia de Control Regional Noroeste.	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		5,290,182				0	0	0	5,290,182	0	100.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		5,039,925	5,039,925	0								
2018TOM0006	Software de flujos de potencia y dinámica para Sistemas de Energía	BC, CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		2,694,080				9,877,751	0	0	12,571,832	9,877,751	0.00	85.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0								
2018TOM0007	Adecuación de espacios en Sala de Control de la Gerencia de Control Regional Noroeste	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		1,704,640				0	0	0	1,704,640	0	100.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,624,000	1,624,000	0								
2118TOM0002	Sistemas de Seguridad Informática para los Sistemas de Tecnologías de Operación (TO) y Tecnologías de Información (TI) del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		212,011,100				15,744,825	0	0	340,404,717	15,744,825	41.00	41.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		201,981,704	183,196,339	0								
2118TOM0003	Adquisición de elevador y su instalación de la sede de la Gerencia de Control Regional Oriental	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		2,239,339				0	0	0	2,239,339	0	100.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		2,133,405	2,133,405	0								
2118TOM0004	Programa de adquisición de mobiliario para el inmueble "Don Manuelito" de la Gerencia del Centro Nacional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		6,484,358				0	0	0	21,614,529	0	30.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		19,855,529	10,986,193	0								
2118TOM0006	Adquisición de lectores de código QR para las Gerencias de Control	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		134,648				0	0	0	134,648	0	0.00	0.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

18 Energía  
TOM Centro Nacional de Control de Energía

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2118TOM0007	Adquisición de equipo de bombas contra incendio para la Gerencia de Control Regional Oriental	Pue.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión		1,414,911				0	0	0	1,414,911	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2118TOM0008	Construcción de Bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		271,336				0	0	0	3,437,620	0	7.89	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		258,500	258,500	0							
2118TOM0009	Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		31,855,229				28,882,440	0	0	57,729,144	28,882,440	2.00	1.00
					K-029 Programas de adquisiciones		13,069,864	31,855,229	3,008,525							
2118TOM0010	Adquisición de mobiliario para las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		12,942,365				0	0	0	12,942,365	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		12,330,114	12,330,114	0							
2118TOM0011	Mantenimiento correctivo a la fachada de placas de panel de aluminio compuesto del edificio de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		2,128,370				0	0	0	2,128,370	0	100.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,027,685	2,027,685	0							
2118TOM0012	Proyecto de Adecuación de Acceso y Sistema de Drenaje de la Gerencia de Control Regional Oriental.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		6,486,681				0	0	0	9,266,687	0	80.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		6,179,822	6,179,822	0							
2218TOM0001	Suministro e instalación de Sistema de Administración de Modelos de Red de Largo, Mediano y Corto Plazo para la Planeación de la Operación del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		11,984,942				0	0	0	11,984,942	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		11,417,982	11,417,982	0							
2218TOM0002	Proyecto de reeducación del inmueble "Don Manuelito" de la Gerencia del Centro Nacional.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		19,238,011				0	0	0	45,514,319	0	42.27	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		18,327,938	18,327,938	0							
2218TOM0003	Programa de adquisiciones de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión y control de accesos para las Instalaciones del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		56,652,873				0	0	0	56,652,873	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		53,972,852	53,972,852	0							
2218TOM0004	Construcción de barda perimetral y adecuación en acceso principal de la GCRBC	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		2,335,433				0	0	0	2,335,433	0	100.00	0.00



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

18 Energía  
TOM Centro Nacional de Control de Energía

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		2,224,953	2,224,953	0							
2218TOM0005	Suministro e instalación de plataforma de machine learning y Big Data Analytics para el CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		40,803,783			0	0	0	40,803,783	0	100.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		38,873,519	38,873,519	0							
2218TOM0006	Proyecto de readecuación para la Gerencia de Control Regional Occidental	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		7,687,504			0	0	0	16,003,645	0	50.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,323,839	7,323,839	0							
2218TOM0007	Adquisición de nueva Plataforma Tecnológica para la operación del Despacho Eléctrico y el Mercado Eléctrico Mayorista	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		196,960,515			0	0	0	984,802,440	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
2218TOM0008	Construcción de edificio para oficinas centrales CENACE	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		69,750,638			0	0	0	383,628,509	0	0.00	0.00	
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
2218TOM0009	Sistema Fotovoltaico en la Gerencia de Control Regional Baja California	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		3,505,095			0	0	0	3,505,095	0	0.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2218TOM0010	Adquisición de Sistema Fotovoltaico para la Gerencia de Control Regional Oriental del CENACE	Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		5,052,822			0	0	0	5,052,822	0	0.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2318TOM0002	Programa de Adquisición de Mobiliario para la Gerencia de Control Regional Baja California y Subgerencia de Control La Paz	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		8,869,336			0	0	0	8,869,336	0	0.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	8,869,336	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

18 Energía  
TON Centro Nacional de Control del Gas Natural

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1618TON0002	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS	Coah., Gto., Mich., NL, Son., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,643,872,246	694,414,121	1,718,414,121	304,419,820	1,498,117,412	0	0	4,664,990,588	1,498,117,412	0.00	0.00
1618TON0003	Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS	Coah., Chih., Dgo., NL, Son., Tamps.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,629,970	0	0	0	237,345,766	0	0	270,782,102	237,345,766	0.00	0.00
1718TON0001	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS.	Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL, Oax., Pue., Gro., Q Roo., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	157,465,818	106,003,642	106,003,642	40,286,707	681,988,787	0	0	2,858,060,157	681,988,787	0.00	0.00
1718TON0002	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas.	Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL, Oax., Pue., Gro., Q Roo., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	339,446,026	760,213,305	760,213,305	118,206,717	869,306,557	0	0	6,620,379,170	869,306,557	0.00	0.00
1718TON0003	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	420,729,106	376,421,919	376,421,919	60,938,268	953,475,739	0	0	1,466,297,807	953,475,739	20.00	84.60
1718TON0004	Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	678,849,381	313,950,000	313,950,000	25,422,354	396,144,466	0	0	2,419,931,737	396,144,466	0.00	0.00
2118TON0002	Estación de Compresión en Pátzcuaro	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	48,505,400	0	0	0	0	0	0	1,593,203,890	0	0.00	0.00
2318TON0002	Est_Preinv_Rehab_y/o Const_de 36 Tramos SNG Etapa I.	Coah., Gto., Mex., NL, Tab., Tamps., Tlax., Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	52,482,748	0	0	0	0	0	0	52,482,748	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

**18 Energía**  
**TON Centro Nacional de Control del Gas Natural**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**21 Turismo**  
**W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo**

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Operación	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	72,412,206	0	0	0	215,257,127	0	1,945,447	475,932,371	217,202,574	0.00	99.99
2021W3N0001	Proyecto Tren Maya	Camp. Chis, Q. Roo, Tab., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		143,073,333,362	138,859,157,894	25,021,117,727	252,015,070,060		3,844,803,537		255,859,873,597	20.02	60.37
2021W3N0003	Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2021-2023	Gro., Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	561,716,779	346,334,347	331,334,347	49,759,903	604,826,110	0	0	1,678,021,661	604,826,110	20.62	37.23
2021W3N0004	Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2021 - 2023	Q. Roo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	193,341,930	184,195,697	184,195,697	43,989,429	446,324,557	0	0	876,993,077	446,324,557	20.99	52.15
2021W3N0005	Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2021-2023	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	232,245,646	181,761,971	181,761,971	22,810,240	272,624,871	0	0	749,443,324	272,624,871	24.28	37.90
2021W3N0006	Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte 2021-2023	Nay., Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	78,210,922	43,210,922	58,210,922	20,363,173	148,525,444	0	0	258,870,545	148,525,444	19.13	67.93
2121W3N0001	Modernización, rehabilitación, conservación, operación y mantenimiento de la carretera Cancún Tulum	Q. Roo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	3,673,854,045	0	0	0	614,376,378	0	0	13,906,459,164	614,376,378	0.00	4.44
2221W3N0001	Estudios de preinversión para la elaboración de un análisis de reconocimiento socio-urbano en la zona de los Bajos de Coyula Fase I, CIP Huatulco	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	6,401,014	0	0	0	0	0	0	11,047,239	0	0.00	0.00
2221W3N0002	Estudios de preinversión para la construcción del módulo adicional para el tratamiento de aguas residuales N° 3, en la PTAR Punta Ixtapa	Gro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	7,683,474	0	0	0	0	0	0	7,683,474	0	0.00	0.00
2221W3N0003	Estudios de preinversión para la construcción de nuevos pozos en Huatulco	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	10,181,653	0	0	0	0	0	0	10,181,653	0	0.00	0.00
2221W3N0004	Estudios de preinversión para la rehabilitación de muelles y servicios en la Marina Cozumel	Q. Roo.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	2,444,862	0	0	0	0	0	0	2,444,862	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

21 Turismo  
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2221W3N0005	Estudios de preinversión para la Ampliación y sustitución de ciclista de carpeta asfáltica por concreto hidráulico	Gro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		1,836,896				0	0	0	1,836,896	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2221W3N0006	Estudios de Preinversión para el Cierre del Relleno Sanitario y Apertura del Nuevo Relleno Sanitario del CIP Huatulco Oax.	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		12,595,860				0	0	0	12,595,860	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2221W3N0007	Estudios de preinversión para la modernización y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Poktapok"	Q.Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		11,021,377				0	0	0	11,021,377	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2221W3N0008	Estudios de preinversión para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, del Sector El Zapote, Huatulco, Oaxaca	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		5,601,675				0	0	0	5,601,675	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2221W3N0009	Estudios de preinversión para Estudios de Movilidad Urbana del Boulevard Kukulcán en el CIP Cancún , Quintana Roo	Q.Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		3,563,579				0	0	0	3,563,579	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2221W3N0010	Estudio de preinversión para la modernización y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Rey"	Q.Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		8,733,129				0	0	0	8,733,129	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

21 Turismo  
W3S FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2121W3S0001	Adquisiciones de vehículos de transporte y carga para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2021	BCS, Gro., Nay, Oax, Q, Roo, Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		3,510,160				18,983,191	0	0	99,987,996	18,983,191	0.00	28.00
					E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's		0	3,510,160	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

21 Turismo  
W3X FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2021W3N0001	Proyecto Tren Maya	Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión / Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	3,927,836,572	1,459,451,697			6,141,801,816	6,141,801,816	0.00	17.40

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
233890G0001	Extensión de laboratorios de investigación del CIATEC, Puerto Interior.	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	117,234,541	0	0	0	0	0	285,710,193	0	0.00	0.00



38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20389000001	Jardin Etnobiológico de Baja California Sur	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	0	0	0	0	0	402,860	385,500	2,251,956	385,500	0.00	100.00
22389000001	Proyecto de adquisición de equipo para el desarrollo de compuestos usados como nanofertilizantes y agentes antimicrobianos	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación	5,986,412	0	0	0	0	0	0	5,986,412	0	0.00	0.00
23389000001	Transporte para el personal y estudiantes del CIBNOR	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	N-RPP No requiere programa presupuestario	10,540,000	0	0	0	0	0	0	10,540,000	0	0.00	0.00
23389000002	Climatización de las unidades del CIBNOR	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	3,761,587	0	0	0	0	0	0	3,761,587	0	0.00	0.00
23389000003	Fortalecimiento de la Unidad Nayarit del CIBNOR	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	1,724,554	0	0	0	0	0	0	12,156,096	0	0.00	0.00
23389000004	Climatización de la Unidad Hermosillo del CIBNOR	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	73,500	0	0	0	0	0	0	73,500	0	0.00	0.00

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
213890Q0001	TRANSPORTE PARA TRABAJO DE CAMPO	Q. Roo, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		4,671,357				0	0	0	4,671,357	0	0.00	0.00
					E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación		0	0	0							
233890Q0001	EQUIPOS CIENTIFICOS	Q. Roo, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		38,715,390				0	0	0	38,715,390	0	0.00	0.00
					E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
203890X0001	CREACIÓN DE CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL CONACYT.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		22,172,632			0	0	0	22,172,632	0	0.00	0.00
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
91Q Instituto de Ecología, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
213891Q0002	Construcción de 2 puentes para unir el Campus II y Campus III	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	4,827,148	0	0	0	0	0	4,827,148	0	0.00	0.00
223891Q0001	Programa de protección civil	Mich, Ver.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión	E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación	1,555,640	0	0	0	0	0	1,555,640	0	0.00	0.00
223891Q0002	Programa de equipamiento de laboratorios	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación	167,798	0	0	0	1,465,087	0	1,632,885	1,465,087	0.00	89.72
233891Q0001	Programa de equipamiento de mobiliario para el área sustantiva 2023	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0.00	0.00
233891Q0002	Programa de equipamiento de laboratorios 2023	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0.00	0.00

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**91S Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
203891S0001	Programa de adquisiciones de equipamiento de áreas sustantivas para 2020	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación	3,218,099	0	0	0	0	0	3,218,099	0	0.00	0.00

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
23389ZW0001	Construcción LNMA-CICESE	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	20,500,000	0	0	0	0	0	20,500,000	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

AYH Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2247AYH0004	Polo de Desarrollo: Santa María Mixtequilla	Oax.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión		101,880,875				134,307,358	4,459,111	0	149,163,711	134,307,358	0.00	0.00
					P-005 Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec		0	91,483,633	91,483,633							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2047AYL0001	AMPLIACIÓN COBERTURA SPR	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		910,155,762				612,322,734	0	0	3,720,450,412	612,322,734	0.00	67.11
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		395,000,000	395,000,000	26,332,012							



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

48 Cultura

Página: 1 de 1

L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,319,234,442				43,147,877	0	0	10,620,596,411	43,147,877	0.00	1.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	86,000,000	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

48 Cultura

Página: 1 de 1

MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2148MDC0001	La Albarrada (Capp)	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	28,396,848	0	0	0	0	0	28,396,848	0	0.00	0.00

48 Cultura

Página: 1 de 1

VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,319,234,442				0	0	0	10,620,596,411	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 1 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual				
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
0850GYR0030	Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	140,781,664		134,121,847	129,538,873	0		335,150,958	0	0	605,229,281	335,150,958	7.32	92.09
1350GYR0009	Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	CDMX, Gro, Hgo, Jal, Q, Roo, SLP, Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	53,652,058		51,113,994	0	0		554,514,790	0	0	729,398,929	554,514,790	0.04	99.96
1450GYR0060	Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución/ Operación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	76,498		0	0	0		26,698,125	0	0	26,774,623	26,698,125	0.00	99.80
1450GYR0088	Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	754,345		0	0	0		27,841,063	0	0	28,595,407	27,841,063	0.00	99.19
1450GYR0089	Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HCSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	78,731		0	78,731	0		33,509,790	0	0	33,411,103	33,509,790	0.00	99.15
1550GYR0036	Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	50,848,429		0	0	0		1,284,194	0	0	137,260,847	1,284,194	0.00	0.00
1550GYR0052	Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	38,219,282		0	28,935,104	0		86,683,588	0	0	124,902,869	86,683,588	0.00	70.51
1550GYR0053	Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	3,226,531		0	145,267	0		28,000,359	0	0	31,226,889	28,000,359	0.00	93.60
1550GYR0059	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación/ Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	97,000,000		96,709,225	96,983,778	0		52,692,822	0	0	220,817,424	52,692,822	36.00	44.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 2 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1650CYR0004	Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	43,791,668	0	9,270,984	0	11,437,476	0	0	55,231,948	11,437,476	0.00	82.40
1650CYR0011	Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Cuadalupe, Zacatecas.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	50,199,769	47,825,019	39,992,274	12,327,070	13,043,835	0	0	75,629,741	13,043,835	49.98	31.20
1650CYR0031	Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	21,765,514	0	0	0	641,358	0	0	22,406,872	641,358	0.00	0.00
1650CYR0053	Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	460,149	0	0	0	24,460,698	0	0	24,920,847	24,460,698	0.00	87.20
1650CYR0076	Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	45,463,003	0	17,597,068	2,692	4,111,489	0	0	49,571,800	4,111,489	80.00	51.20
1650CYR0077	Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7), para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	111,467,793	0	0	0	64,805,483	0	0	176,273,277	64,805,483	0.00	67.20
1650CYR0078	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	85,596,465	19,870,570	0	0	2,445,025	0	0	88,041,490	2,445,025	50.00	0.00
1650CYR0080	Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	23,802,160	0	23,395,987	4,022	114,279,518	0	0	138,077,657	114,279,518	41.60	90.40
1650CYR0086	Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación/ Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	129,631,940	0	70,880,302	0	2,306,216	0	0	131,954,852	2,306,216	99.94	6.40

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**50 Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**GYR Instituto Mexicano del Seguro Social**

Página: 3 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1650CYR0103	Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	48,552,633	0	0	0	1,447,366	0	0	49,999,999	1,447,366	0.00	0.00
1650CYR0113	Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución/ Operación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	27,471	0	0	0	55,918,984	0	0	55,946,455	55,918,984	0.00	98.40
1750CYR0023	Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	57,853,453	55,116,638	54,485,790	23,159,868	28,253,670	0	0	173,912,338	28,253,670	49.98	16.80
1750CYR0031	Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	330,250,579	314,627,746	213,614,435	64,313,140	97,785,566	0	0	501,366,986	97,785,566	50.05	7.20
1750CYR0032	Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	342,265,157	219,894,585	158,327,341	65,122,275	189,705,210	0	0	550,824,623	189,705,210	20.02	44.00
1850CYR0004	Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	10,550,556	0	10,550,556	0	53,084,892	0	0	63,635,448	53,084,892	0.00	95.28
1850CYR0020	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,041,644	0	294,652	294,652	34,171,642	0	0	36,126,890	34,171,642	0.00	87.92
1850CYR0024	Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución/ Operación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	163,842	0	163,842	0	53,860,108	0	0	54,023,950	53,860,108	0.00	94.12
1850CYR0029	Programa de Sustitución de elevadores para establecimientos médicos y no médicos 2021.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	69,734,036	0	0	0	100,142,142	0	0	169,876,178	100,142,142	0.00	57.74
1850CYR0032	Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León.	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		127,326,650				25,977,480	0	0	131,810,939	25,977,480	0.00	24.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 4 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	102,230,005	21,493,191						
1850GYR0038	Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		105,386			391,913,822	0	0	392,019,207	391,913,822	1.74	98.26
					K-029 Programas de adquisiciones		0	105,386	0						
1850GYR0039	Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR).	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		34,547			98,243,149	0	0	98,277,696	98,243,149	0.00	98.20
					K-029 Programas de adquisiciones		0	34,547	0						
1950GYR0011	Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		214,119,833			19,219,812	0	0	233,339,645	19,219,812	0.00	6.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
1950GYR0012	Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2022 Etapa III.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		16,929,672			146,753,459	0	0	163,683,131	146,753,459	0.00	90.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
2050GYR0003	Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		26,550,062			0	0	0	26,550,062	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	26,550,062	0						
2050GYR0005	Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		25,607,669			1,311,325	0	0	26,908,736	1,311,325	0.00	16.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	25,588,157	10,258						
2050GYR0006	Programa de adquisición de equipo médico COVID-19	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		7,618,220			1,734,795,788	0	0	1,736,214,435	1,734,795,788	1.00	99.80
					K-029 Programas de adquisiciones		0	7,618,220	6,199,572						
2050GYR0008	Estudios de Preinversión 2022-2023	Ags. BCS, Jal, Pue., Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación		48,257,945			2,976,536	0	0	51,234,481	2,976,536	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	37,402,945	0						
2050GYR0009	Estudios de Preinversión 2023.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		11,138,825			0	0	0	11,138,825	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0						
2050GYR0011	Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		129,920			15,621,241	0	0	15,751,161	15,621,241	0.00	84.77
					K-029 Programas de adquisiciones		0	129,920	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 5 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2050GYR0014	Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	408,094,545	388,789,226	0	0	10,125,105	0	0	430,944,084	10,125,105	100.00	0.00
2050GYR0015	Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	117,646,166	180,132,503	3,740	3,740	910,554	0	0	307,629,957	910,554	19.98	0.00
2050GYR0021	Sustitución de Equipo Médico en los tres niveles de atención 2021	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación	K-029 Programas de adquisiciones	2,050,039	0	1,437,622	74,820	286,422,417	0	0	288,397,635	286,422,417	5.87	94.16
2050GYR0023	Sustitución de equipamiento médico en salas quirúrgicas para unidades médicas a nivel nacional	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Operación	K-029 Programas de adquisiciones	458,943	0	458,943	458,943	125,352,191	0	0	125,352,191	125,352,191	1.00	100.00
2050GYR0024	Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	43,577,613	0	2,061,482	0	679,262	0	0	95,141,206	679,262	0.00	0.00
2050GYR0025	Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	41,927,032	0	11,060,623	0	0	0	0	41,927,032	0	0.00	0.00
2050GYR0026	Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	464,810,653	442,822,322	442,822,322	0	0	0	0	464,810,653	0	100.00	0.00
2050GYR0027	Programa de Sustitución del Acelerador Lineal para el Segundo Nivel de Atención en Baja California, 2022	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	95,772,340	0	0	0	0	0	0	95,772,340	0	0.00	0.00
2050GYR0028	Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	224,976,405	0	2,737,188	0	0	0	0	224,976,405	0	0.00	0.00
2050GYR0030	Ampliación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	123,550,157	24,351,922	4,563,249	0	0	0	0	123,550,157	0	19.98	0.00



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 6 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2050GYR0033	Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2022 y 2023.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	121,694,230	0	112,462,000	0	703,586,374	0	0	825,280,604	703,586,374	5.00	95.00
2050GYR0034	Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/ Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	99,046,942	94,361,428	0	0	848,699	0	0	196,839,219	848,699	30.00	0.00
2050GYR0036	Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2023	BC, CDMX, Gto, Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	477,925,612	455,316,865	455,316,865	0	0	0	0	477,925,612	0	100.00	0.00
2050GYR0037	Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/ Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	26,173,440	196,561,173	0	0	697,613	0	0	228,333,506	697,613	66.64	0.00
2050GYR0038	Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención, 2022 y 2023.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	462,801,642	0	6,461,048	287,317	7,947,622	0	0	470,461,947	7,947,622	52.73	47.34
2050GYR0039	Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/ Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	274,305,696	261,329,392	3,716	3,715	904,516	0	0	353,236,399	904,516	20.00	0.00
2050GYR0042	Ampliación y Remodelación de la UCIN (4 cunas) del HCZ 24 en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	26,295,427	0	0	0	0	0	0	26,295,427	0	0.00	0.00
2050GYR0046	Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	60,189,554	0	0	0	1,787,719	0	0	61,977,272	1,787,719	0.00	0.00
2050GYR0047	Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	6,541,692	0	0	0	44,477,600	0	0	51,019,292	44,477,600	0.00	88.00
2050GYR0048	Remodelación y Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Chihuahua	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	7,394,768	7,044,951	495,331	0	0	0	0	7,394,768	0	100.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**50 Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**GYR Instituto Mexicano del Seguro Social**

Página: 7 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2050GYR0049	Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	969,417,321	0	660,551,148	178,359,926	0	0	1,288,335,336	497,277,941	76.20	37.74
2050GYR0050	Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	861,457,723	820,705,607	820,705,607	0	0	0	861,457,723	0	100.00	0.00
2050GYR0053	Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	47,535,157	0	3,829	3,829	0	0	115,432,403	932,335	1.00	0.00
2150GYR0002	Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación	K-029 Programas de adquisiciones	39,239,521	0	35,700,444	0	577,276,062	0	616,515,583	577,276,062	0.00	60.08
2150GYR0004	Kit de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	98,347,207	93,694,794	93,694,794	0	0	0	98,347,207	0	100.00	0.00
2150GYR0005	Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	400,368	0	0	0	5,685,263	0	6,085,631	5,685,263	0.00	82.67
2150GYR0007	Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acalá, Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,596,258	0	0	0	0	0	44,507,086	0	0.00	0.00
2150GYR0010	Ampliación y Remodelación de la UCIA del HGR 12 Mérida, Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	43,902,163	0	0	0	0	0	43,902,163	0	0.00	0.00
2150GYR0012	Construcción de Escaleras de Emergencia HGZ N° 1 Zacatecas	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	1,339,263	0	0	0	66,755	0	1,406,018	66,755	0.00	0.00
2150GYR0013	Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		80,305,616				4,214,517	0	207,046,569	4,214,517	5.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 8 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	2,249,268	662,985							
2150GYR0016	Construcción de escaleras de emergencia en HGZ 2, Fresnillo, Zac.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		672,451				34,215	0	0	706,666	34,215	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0020	Techado de la Alberca y construcción de vestidores y regaderas para el CSS Lázaro Cárdenas, Michoacán	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		32,278,907				0	0	0	32,278,907	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0021	Construcción de cancha de fútbol rápido en CSS Aguascalientes.	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		77,290				2,979,894	0	0	3,057,184	2,979,894	0.00	99.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0022	Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud	BCS, Chis., Gto., Gro., Jal., Nay., NL, Oax., Pue., Qro., SLP, Sin., Son., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión/Contratación		24,514,907				0	0	0	24,514,907	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	24,514,907	0							
2150GYR0023	Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		12,103,617				2,319,632	0	0	14,423,249	2,319,632	0.00	30.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	12,103,617	0							
2150GYR0026	Escalera de emergencia en UMF 14 Aeropuerto	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,862,666				0	0	0	3,862,666	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0033	Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/Contratación		102,280,517				729,166	0	0	161,802,081	729,166	30.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		49,297,861	2,995	2,995							
2150GYR0037	Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		35,357,059				0	0	0	107,880,147	0	30.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		53,634,977	0	0							
2150GYR0038	Equipamiento Tecnológico de los CIEFD y Escuelas de Enfermería del IMSS	BC, CDMX, Gto., Jal., NL, Pue., Qro., SLP, Son., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/Operación		845,336				10,715,859	0	0	11,561,195	10,715,859	0.00	50.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**50 Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**GYR Instituto Mexicano del Seguro Social**

Página: 9 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		0	845,336	0							
2150GYR0039	Techado de Alberca Olímpica en el CSS Acapulco, Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,482,485				7,807,203	0	0	9,287,535	7,807,203	1.00	99.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	2,153	2,153							
2150GYR0040	Construcción de área para residencias médicas de la UMAE, HE No. 2 en Ciudad Obregón Sonora, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		33,768,370				0	0	0	33,768,370	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	33,768,370	0							
2150GYR0041	Programa nacional de adquisición de equipo especializado para la valuación de enfermedades de trabajo más prevalentes.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		74,583,605				0	0	0	74,583,605	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		71,055,353	71,055,353	0							
2150GYR0042	Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		18,011,540				21,687,553	0	0	39,669,025	21,687,553	44.00	76.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	12,423,450	30,068							
2150GYR0043	Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		8,197,073				28,735,871	0	0	36,931,964	28,735,871	22.40	80.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	6,171,995	980							
2150GYR0044	Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		9,791,519				29,506,018	0	0	39,286,320	29,506,018	15.00	80.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	8,520,107	11,217							
2150GYR0045	Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		33,635,816				3,632,898	0	0	37,268,714	3,632,898	49.98	23.20
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	30,013,275	0							
2150GYR0046	Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		10,047,810				28,890,862	0	0	36,801,594	28,890,862	25.60	78.40
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	8,791,961	2,137,078							
2150GYR0047	Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		9,660,970				31,312,082	0	0	36,931,965	31,312,082	27.20	79.20
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	7,257,453	4,041,087							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 10 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
2150GYR0048	Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	32,277,669		9,462,489	32,171,826	130,734		0	0	32,287,011	140,076	100.00	0.00
2150GYR0051	Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	12,451,089		0	9,954,564	0		0	0	36,738,899	24,287,810	28.80	79.20
2150GYR0052	Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	10,244,477		0	9,250,545	2,313,152		0	0	36,931,556	29,000,231	42.40	76.80
2150GYR0053	Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	7,614,186		0	5,717,793	47,393		0	0	36,931,965	29,365,172	26.40	79.20
2150GYR0054	Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	9,361,065		0	4,977,918	2,131		0	0	36,931,965	27,573,031	24.00	79.20
2150GYR0055	Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	11,824,151		0	9,798,810	634,067		0	0	36,481,093	25,291,009	35.20	79.20
2150GYR0056	Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	23,082,268		0	21,037,632	9,778,082		0	0	36,931,965	23,627,779	56.80	59.20
2150GYR0057	Ampliación y Remodelación de la G-001 en Santiago de Qro.	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	7,475,083		0	976	976		0	0	7,768,552	294,445	98.00	0.00
2150GYR0059	Remodelación y Ampliación de Guardería Ordinaria en Aguascalientes, Ags.	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,509,767		0	0	0		0	0	10,227,254	7,717,487	0.00	99.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**50 Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**GYR Instituto Mexicano del Seguro Social**

Página: 11 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2150GYR0060	Cancha de fútbol en la UD Salvarcar, en Cd. Juárez, Chih.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		8,607,770			0	0	0	8,607,770	0	100.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	8,607,770	0							
2150GYR0062	Fortalecimiento del CENAIDS	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión / Contratación		30,157,948			0	0	0	30,157,948	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2150GYR0065	Construcción e Instalación de Planta de Tratamiento de Agua en el CV La Trinidad	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		8,444,732			0	0	0	8,444,732	0	100.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	8,444,732	0							
2150GYR0072	Ampliación y Remodelación de la guardería ordinaria 0001 en Chihuahua, Chihuahua.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,185,779			0	0	0	1,185,779	0	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	1,185,779	0							
2150GYR0073	Aula de usos múltiples CSS, Durango.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		8,764,092			55,916	0	0	8,820,008	55,916	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	8,094,776	0							
2150GYR0075	Remodelación unidad deportiva Xaloztoc, Tlaxcala.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		893,699			4,388,097	0	0	5,276,313	4,388,097	2.00	99.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	851,423	5,483							
2150GYR0076	Remodelación de Unidad Deportiva Tzompantepec, Tlaxcala	Tlax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		4,938,862			0	0	0	4,938,862	0	100.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	4,938,862	0							
2150GYR0077	Construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Dgo.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		2,998,541			52,702	0	0	3,051,243	52,702	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0079	Adecuación de canchas de básquetbol por cancha de usos múltiples con techado en el CSS en Tuxpan, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		6,649,263			0	0	0	6,649,263	0	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	6,649,263	0							
2150GYR0081	Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		9,222,652			4,068,050	0	0	13,273,993	4,068,050	90.00	60.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 12 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	6,066,286	16,709							
2150CYR0082	Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juarez, Chihuahua	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		9,855,306			29,064,220	0	0	38,919,526	29,064,220	40.80	74.40	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	7,135,250	0							
2150CYR0086	UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		80,189,200			727,183	0	0	124,055,666	727,183	30.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		76,395,770	2,987	2,987							
2150CYR0088	Techado de alberca y remodelación en el CS en Tecomán, Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		12,096,503			115,435	0	0	12,211,938	115,435	100.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	12,096,503	0							
2150CYR0089	Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		225,566,474			772,741	0	0	265,614,580	772,741	19.98	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		207,126,141	6,021,079	3,174							
2150CYR0090	Ampliación y remodelación de la Guardería Madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		4,066,348			0	0	0	4,066,348	0	100.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	4,066,348	0							
2150CYR0091	Remodelación de Unidades para Seguridad y Salud en el Trabajo en Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		2,543,913			0	0	0	2,543,913	0	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150CYR0092	Ampliación y Remodelación, HGS 38 San José del Cabo, Diversos Servicios, en Los Cabos, BCS.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		68,900,789			0	0	0	282,311,381	0	19.98	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		65,641,369	68,900,790	0							
2150CYR0094	Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Segunda Etapa 2023	BC., Coah., NL., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		819,698,354			0	0	0	819,698,354	0	100.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		780,921,707	679,791,866	0							
2150CYR0095	Remodelación en la Unidad Deportiva Amamax, Tlaxcala	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		595,801			4,349,993	0	0	4,945,794	4,349,993	0.00	99.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**50 Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**GYR Instituto Mexicano del Seguro Social**

Página: 13 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2150CYR0096	Ampliación y Remodelación de la UMF 55 Cananea con 4 consultorios el municipio de Cananea, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,933,188			0	0	0	30,752,405	0	19.98	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		1,841,737	1,400,507	0						
2150CYR0098	Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		103,365,264			0	0	0	157,183,322	0	19.98	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		98,475,467	0	0						
2150CYR0099	Ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR 2 Villa Coapa.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		59,083,177			0	0	0	220,720,521	0	30.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		53,634,977	0	0						
2150CYR0100	Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		41,692,449			0	0	0	44,209,494	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	4,076,765	0						
2250CYR0001	Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		60,450,126			801,866	0	0	77,552,754	801,866	19.98	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		57,590,473	3,251,293	3,293						
2250CYR0002	Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		48,472,103			1,532,307	0	0	49,999,999	1,532,307	30.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		47,595,313	251,902	4,411						
2250CYR0003	Ampliación y Remodelación de la guardería 0001 en Cuernavaca, Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,586,643			6,099,383	0	0	7,686,026	6,099,383	0.00	92.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0						
2250CYR0004	Construcción alberca semi olimpica techada con baños y vestidores en CSS Tepic, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		17,005,332			0	0	0	17,005,332	0	99.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		16,200,878	17,005,332	0						
2250CYR0006	Demolición del inmueble que ocupaba el HGZ No. 10 en Manzanillo, Colima.	Col.	Programa de mantenimiento de protección civil	Ejecución		14,211,449			23,429,574	0	0	37,626,440	23,429,574	1.00	99.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	14,583	14,583						
2250CYR0007	Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2023, Etapa IV.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		255,315,429			0	0	0	255,315,429	0	100.00	0.00



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**50 Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**GYR Instituto Mexicano del Seguro Social**

Página: 14 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		243,237,478	243,237,478	0							
2250GYR0008	Remodelación y Ampliación de las Unidades para Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,566,977				136,272	0	0	1,702,894	136,272	0.25	99.75
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	355	355							
2250GYR0009	Construcción del aula de carpintería en el Centro de Seguridad Social en Mexicali, Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		118,811				1,310,529	0	0	1,429,129	1,310,529	0.00	99.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	212	211							
2250GYR0010	Programa Nacional de Adquisición de Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en UMAES, primera etapa	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		30,272,358				0	0	0	30,272,358	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		28,840,294	28,840,294	0							
2250GYR0011	Construcción de cancha de fútbol 7 y gradas techadas en el CSS Chihuahua, Chihuahua.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,478,241				0	0	0	3,478,241	0	100.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		3,313,699	3,478,241	0							
2250GYR0012	Aula multifuncional y cancha techada en CSS Shanká, Tuxtla Gutiérrez.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		5,874,643				0	0	0	5,874,643	0	100.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		5,596,737	5,862,924	0							
2250GYR0013	Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2022.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		469,605,573				223,993,335	0	0	682,310,902	223,993,335	31.00	70.65
					K-029 Programas de adquisiciones		0	13,361,634	11,288,006							
2250GYR0014	Programa de remodelación de baños en los CSS en Veracruz Norte.	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		6,644,850				0	0	0	6,644,850	0	90.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		6,330,509	6,644,850	0							
2250GYR0015	HGR de 260 camas en Juárez, Chih.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		864,642,772				323,875,084	0	0	2,979,886,904	323,875,084	88.00	20.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		823,739,984	384,827,468	228,750,559							
2250GYR0016	Remodelación de Unidades para Seguridad en el Trabajo en Campeche.	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		502,567				0	0	0	502,567	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	502,567	0							
2250GYR0017	Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2023.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		408,552,361				0	0	0	408,552,361	0	100.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**50 Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**GYR Instituto Mexicano del Seguro Social**

Página: 15 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		339,752,066	408,552,361	0							
2250GYR0018	HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución		1,123,487,759				424,846,699	0	0	2,479,880,287	424,846,699	45.87	10.40
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		983,573,252	1,104,601,618	381,706,871							
2250GYR0019	Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022 y 2023.	NAC.	Programa de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		4,457,691,626				360,527,532	0	0	5,552,663,607	360,527,532	52.30	47.84
					K-029 Programas de adquisiciones		4,246,816,083	4,140,315,903	5,961,820							
2250GYR0020	Nueva Sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Infraestructura Social	Ejecución		110,928,734				77,931,489	0	0	179,997,180	77,931,489	46.40	74.40
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	89,818,833	8,863,043							
2250GYR0021	Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Durango	Dgo.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		4,296,874				0	0	0	4,296,874	0	100.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		4,093,606	4,093,606	0							
2250GYR0022	Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes	Ags.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		62,159,292				3,687,145	0	0	77,973,411	3,687,145	30.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		59,218,785	15,145	15,145							
2250GYR0023	Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla	Pue.	Proyecto de Infraestructura Social	Ejecución		2,263,592,966				648,638,508	0	0	3,171,146,345	648,638,508	45.87	1.60
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		1,212,597,673	1,161,879,445	0							
2250GYR0024	Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco.	Jal.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		25,588,097				0	0	0	25,588,097	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2250GYR0026	Ampliación y Remodelación de Urgencias en el Hospital General de Zona No. 6 Ocotlán.	Jal.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		45,662,734				0	0	0	45,662,734	0	36.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		43,502,613	1,699,807	0							
2250GYR0027	Sustitución de Torre Parlamentaria y Lobby del Hotel Tepozteco y Construcción de Cuartos de Máquinas en el C.V. Oaxtepec	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		76,108,539				0	0	0	120,424,375	0	100.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		72,508,149	14,004,955	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 16 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2250GYR0028	Programa Nacional de Sustitución de Equipos Médicos para Módulos PreventIMSS.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	7,248,602	0	0	0	0	0	0	7,248,602	0	0.00	0.00
2250GYR0029	Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores para Salas de Lactancia.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	20,341,939	0	0	0	0	0	0	20,341,939	0	0.00	0.00
2250GYR0032	Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	1,291,240,046	695,393,644	1,131,132,864	0	657,784,650	0	0	2,809,079,133	657,784,650	45.87	3.20
2250GYR0033	Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	12,632,413	0	0	0	0	0	0	12,632,413	0	0.00	0.00
2250GYR0034	Sustitución del Almacén Delegacional en la Ciudad de Durango, Durango	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	7,838,371	0	0	0	0	0	0	111,873,652	0	0.00	0.00
2250GYR0035	Construcción de Unidad de Gineco-Obstetricia y Pediatría en el HGZ No. 20, Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	96,390,723	91,830,864	0	0	0	0	0	955,357,849	0	30.00	0.00
2250GYR0037	Requerimiento de mobiliario administrativo para la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y sus Coordinaciones Normativas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	4,035,018	0	0	0	0	0	0	4,035,018	0	0.00	0.00
2250GYR0038	Construcción de una Guardería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	53,326,878	50,804,197	46,727,432	0	0	0	0	56,489,960	0	100.00	0.00
2250GYR0039	Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase III	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	264,572,822	0	264,572,822	145,512,648	935,910,090	0	0	1,054,970,264	935,910,090	0.00	85.79
2250GYR0040	HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	502,740,816	0	367,083,553	44,457,430	44,457,430	0	0	1,360,271,059	44,457,430	52.72	4.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 17 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2250GYR0041	Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Satillo (Sta. Bárbara), Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	5,004,911	4,768,149	0	0	0	0	157,121,212	0	16.68	0.00
2250GYR0042	Adquisición de equipos de AC para el ONCO-CREAN en el HGR 1, Tijuana, BC.	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	1,543,671	0	1,543,671	0	0	0	1,543,671	0	0.00	0.00
2250GYR0043	Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Cuernavaca, Guanajuato.	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	207,758,622	130,781,358	201,483,538	3,715	904,516	0	1,199,084,189	904,516	24.00	0.00
2250GYR0044	Renovación de Equipos electromecánicos de la Planta de Reproducciones Gráficas 2023 en el conjunto Villa Coapa, Ciudad de México	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	31,489,649	30,000,000	30,000,000	0	0	0	31,489,649	0	100.00	0.00
2250GYR0045	Construcción de la UCIA, en el HGCOMF No. 7, en Tijuana, Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	3,319,852	0	0	0	0	0	45,659,820	0	0.00	0.00
2250GYR0046	Ampliación y Remodelación de Quirófano en HGSMF 12 Aguaprieta, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	31,863,913	0	0	0	0	0	31,863,913	0	0.00	0.00
2250GYR0047	Remodelación de la UD Tocatlan, Tlax.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	5,871,395	0	5,871,395	0	0	0	5,871,395	0	0.00	0.00
2250GYR0051	Programa de Adquisición de oxímetros para tamizaje cardiológico neonatal	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	24,734,103	0	0	0	0	0	24,734,103	0	0.00	0.00
2250GYR0052	Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	22,735,977	0	18,805,669	1,818,652	34,650,371	0	55,567,696	34,650,371	0.00	84.00
2250GYR0053	Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19. (2a fase)	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	164,875,413	0	12,370,231	0	0	0	164,875,413	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 18 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2250GYR0054	Remodelación de diversas Unidades para los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Delegación Nuevo León	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	6,047,053	0	6,047,053	0	0	0	6,047,053	0	0.00	0.00
2250GYR0055	Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en México Poniente	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	8,718,808	0	0	0	0	0	8,718,808	0	0.00	0.00
2250GYR0056	Planta de emergencia siniestrada para el grupo RIAD.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	699,815	0	699,815	0	0	0	699,815	0	100.00	0.00
2250GYR0057	Nueva Substitución UMF No. 67 (14 + 7), Ciudad Obregón, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	9,317,352	0	0	0	0	0	206,665,730	0	0.00	0.00
2250GYR0059	Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 2 en Aguascalientes, Aguascalientes.	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	43,674,945	0	366,584	0	0	0	43,674,945	0	0.00	0.00
2250GYR0060	Construcción de 2 cisternas en el centro vacacional Atlixco Metepec	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	8,969,322	0	8,969,322	0	0	0	8,969,322	0	0.00	0.00
2250GYR0061	Programa Nacional de Adquisición de fonodetectores portátiles de latidos fetales para la atención prenatal, 2023, Etapa I	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	15,854,833	0	0	0	0	0	15,854,833	0	0.00	0.00
2250GYR0062	Ampliación y Remodelación de la UCIAP del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	67,354,751	0	0	0	0	0	67,354,751	0	0.00	0.00
2250GYR0063	Ampliación y Remodelación de la Escalera de Emergencia del HGR No. 1 en la localidad de Ciudad Obregón, Sonora	Son.	Programa de mantenimiento de protección civil	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	13,493,198	0	13,493,198	0	0	0	13,493,198	0	0.00	0.00
2250GYR0064	Sustitución de la UMF No. 19 Banderilla en el municipio de Banderilla, Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	707,583	0	0	0	0	0	43,161,411	0	0.00	0.00

# Informe de Avance de Programaciones y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**50 Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**GYR Instituto Mexicano del Seguro Social**

Página: 19 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2250GYR0065	Adquisición de refrigeradores y congeladores para vacuna Etapa II	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	44,336,071	0	0	0	0	0	44,336,071	0	0.00	0.00
2250GYR0066	Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California.	BC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación	K-028 Estudios de preinversión	14,685,200	0	14,685,000	0	0	0	14,685,200	0	0.00	0.00
2350GYR0001	Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Atención Neonatal en el Tercer Nivel	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	199,415,831	0	0	0	0	0	199,415,831	0	0.00	0.00
2350GYR0002	Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada Etapa II	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	18,282,674	0	18,282,674	0	0	0	18,282,674	0	100.00	0.00
2350GYR0003	Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León.	NL.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación	K-028 Estudios de preinversión	15,185,000	0	15,185,000	0	0	0	15,185,000	0	0.00	0.00
2350GYR0004	Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 120 camas, en sustitución del HGS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora.	Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación	K-028 Estudios de preinversión	12,785,000	0	12,385,000	0	0	0	12,785,000	0	0.00	0.00
2350GYR0005	Estudios de Preinversión para la Construcción de un HGZ de 144 camas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	Chis.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación	K-028 Estudios de preinversión	15,473,924	0	9,088,724	0	0	0	15,473,924	0	0.00	0.00
2350GYR0006	Estudios de Preinversión para la Construcción de un Nuevo HGZ de 120 camas, en Sustitución del HGZ No. 4 en Guaymas, Sonora.	Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación	K-028 Estudios de preinversión	12,985,000	0	12,985,000	0	0	0	12,985,000	0	0.00	0.00
2350GYR0007	Estudios de Preinversión para la Construcción del HGZ de 90 Camas en Yecapixtla, Morelos.	Mor.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación	K-028 Estudios de preinversión	12,485,000	0	12,485,000	0	0	0	12,485,000	0	0.00	0.00
2350GYR0008	Construcción del HGZ de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	960,614,035	0	894,684,813	12,225,291	0	0	3,597,699,961	12,225,291	35.00	0.00
2350GYR0009	Estudios de Preinversión para el proyecto integral relativo a la construcción del HGZ de 60 camas en Comitán, Chiapas.	Chis.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación		11,185,000	0	0	0	0	0	11,185,000	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 20 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-028 Estudios de preinversión		0	11,185,000	0							
2350GYR0010	Estudios de preinversión para el Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato	Gto.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación	K-028 Estudios de preinversión	12,985,000	0	12,985,000	0	0	0	12,985,000	0	0.00	0.00	
2350GYR0011	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 3 Jesus María, Aguascalientes.	Ags.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	35,601,686	0	33,914,930	0	0	0	35,601,686	0	100.00	0.00	
2350GYR0012	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 2 El Marqués, Querétaro.	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	35,964,984	0	35,787,638	0	0	0	35,964,984	0	100.00	0.00	
2350GYR0013	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila de Zaragoza	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	35,970,413	0	35,967,702	0	0	0	35,970,413	0	100.00	0.00	
2350GYR0014	Sustitución UMF 1 (2a etapa) Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en Zacatecas, Zacatecas.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	16,728,607	0	0	0	0	0	158,701,663	0	0.00	0.00	
2350GYR0015	Sustitución de 5 módulos de juegos infantiles en el Centro Vacacional Malintzi, Tlaxcala	Tlax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	2,177,180	0	0	0	0	0	2,177,180	0	0.00	0.00	
2350GYR0016	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 1 La Paz, Baja California Sur.	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	34,863,224	0	33,211,401	0	0	0	34,863,224	0	100.00	0.00	
2350GYR0017	Nuevo Hospital General de Zona de 90 Camas, en Navojoa, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	371,693,140	0	358,084,172	0	0	0	1,850,359,630	0	33.96	0.00	
2350GYR0018	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGRMF 1 Cuernavaca, Morelos.	Mor.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	31,973,490	0	30,458,757	0	0	0	31,973,490	0	100.00	0.00	
2350GYR0020	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 251 Metepec, Estado de México.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	35,012,985	0	33,353,156	0	0	0	35,012,985	0	100.00	0.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 21 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2350GYR0021	Reestructuración de la UMF No. 49 en Sain Alto, Zacatecas.	Zac.	Programa de mantenimiento de protección civil	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,369,947	0	0	0	0	0	2,369,947	0	0.00	0.00
2350GYR0022	Programa Nacional de Sustitución de camas-camillas para el servicio de urgencias en las Unidades Médicas de Segundo Nivel	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	348,365,171	0	0	0	0	0	348,365,171	0	0.00	0.00
2350GYR0023	Ampliación y Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,982,438	0	0	0	0	0	2,982,438	0	0.00	0.00
2350GYR0024	Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	10,025,264	0	0	0	0	0	10,025,264	0	0.00	0.00
2350GYR0025	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 1 Charo, Michoacán.	Mich.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	4,621,641	0	4,234,440	0	0	0	4,621,641	0	0.00	0.00
2350GYR0026	Reestructuración de la UMF 17 en La Colorada, Zac	Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,508,388	0	0	0	0	0	2,508,388	0	0.00	0.00
2350GYR0028	Programa nacional de adquisición de equipo médico de colposcopia en unidades de segundo nivel	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	27,535,322	0	0	0	0	0	27,535,322	0	0.00	0.00
2350GYR0029	Sustitución de Cámaras Frías en Almacenes Delegacionales en cuatro regiones, Norte, Sur, Centro y Occidente	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	379,735,792	0	379,735,792	0	0	0	379,735,792	0	100.00	0.00



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 1 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
155IGYN0004	Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	344,062,385	0	0	0	200,091,985	0	0	638,008,040	200,091,985	0.00	32.81
175IGYN0001	Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junipero Serra Tijuana, B.C.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	153,088,859	0	0	0	62,628,113	0	0	215,716,975	62,628,113	0.00	40.13
175IGYN0002	Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	82,341,444	0	0	0	31,273,562	0	0	195,956,449	31,273,562	0.00	19.78
175IGYN0004	Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	165,745,080	0	0	0	33,160,921	0	0	446,201,594	33,160,921	0.00	12.37
175IGYN0009	Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	8,397,240	0	0	0	50,355,092	0	0	292,534,976	50,355,092	0.00	16.98
185IGYN0003	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	183,437,847	0	0	0	144,889,274	0	0	341,077,874	144,889,274	0.00	46.70
185IGYN0005	Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalara a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	123,859,287	0	0	0	77,812,378	0	0	220,533,841	77,812,378	0.00	51.62
185IGYN0007	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	21,671,601	0	0	0	14,542,035	0	0	43,066,718	14,542,035	0.00	31.21
185IGYN0016	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes.	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	13,094,739	0	0	0	12,104,385	0	0	25,199,124	12,104,385	0.00	42.60
185IGYN0018	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	29,189,987	0	0	0	1,133,183	0	0	45,429,232	1,133,183	0.00	64.03
195IGYN0001	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	81,306,030	0	0	0	150,073,023	0	0	308,364,024	150,073,023	0.00	64.59

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 2 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
195IGYN0006	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche.	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	16,390,000	0	0	0	6,782,935	0	0	27,938,512	6,782,935	0.00	32.40
195IGYN0009	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	9,070,181	0	0	0	9,796,887	0	0	18,867,069	9,796,887	0.00	47.74
195IGYN0010	Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	1,077,577	0	0	0	28,243,020	0	0	41,851,819	28,243,020	0.00	100.00
205IGYN0002	Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	71,568,628	0	0	0	7,642,209	0	0	90,771,111	7,642,209	0.00	7.98
205IGYN0003	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	104,965,497	0	0	0	1,857,291	0	0	260,374,572	1,857,291	0.00	0.86
205IGYN0006	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	104,965,497	0	0	0	23,211,125	0	0	256,713,099	23,211,125	0.00	14.49
205IGYN0007	Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí.	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	24,265,337	0	0	0	2,141,933	0	0	46,767,062	2,141,933	0.00	3.23
205IGYN0008	Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua.	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de Infraestructura	2,100,000	0	0	0	9,601,441	0	0	11,701,441	9,601,441	0.00	99.71
205IGYN0010	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	73,475,848	0	0	0	9,046,554	0	0	188,255,746	9,046,554	0.00	3.90
205IGYN0011	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	94,468,948	0	0	0	32,033,438	0	0	491,733,215	32,033,438	0.00	6.84
205IGYN0017	Ampliación y Remodelación C.H. Tuxpan, Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	6,422,289	0	0	0	4,014,591	0	0	10,436,880	4,014,591	0.00	38.23

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**  
**GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**

Página: 3 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2051GYN0020	Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	12,777,342	0	0	0	4,121,681	0	0	16,899,023	4,121,681	0.00	16.16
2151GYN0001	Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo.	Q. Roo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	18,572,455	0	0	0	904,110	0	0	19,433,794	904,110	0.00	3.36
2151GYN0002	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	61,928,043	0	0	0	2,521,333	0	0	176,895,054	2,521,333	0.00	1.32
2151GYN0008	Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programa de Adquisiciones	628,462,826	0	0	0	1,354,642,426	0	0	2,708,545,240	1,354,642,426	0.00	82.63
2151GYN0010	Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila	Coah.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	2,721,475	0	0	0	425,563	0	0	7,405,806	425,563	0.00	5.75
2151GYN0011	Estudio de Preinversión y Sustitución de la Clínica Hospital Campeche por Hospital General	Camp.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	2,721,475	0	0	0	0	0	0	6,610,985	0	0.00	0.00
2151GYN0012	Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango	Dgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	2,721,475	0	0	0	0	0	0	8,050,128	0	0.00	0.00
2151GYN0014	Estudio de Preinversión para la construcción de un nuevo Hospital General en la Zona Oriente de la Ciudad de México y el Estado de México.	Mex.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	2,722	0	0	0	0	0	0	8,050,130	0	0.00	0.00
2151GYN0015	Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital de Alta Especialidad "Valentin Gómez Farias", Zapopan, Jal.	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	2,721,475	0	0	0	431,390	0	0	9,194,524	431,390	0.00	0.02
2151GYN0016	Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero.	Gro.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	2,721,475	0	0	0	589,939	0	0	7,405,806	589,939	0.00	7.97
2151GYN0017	Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Fernando Ocaranza, Hermosillo, Son.	Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	2,721,475	0	0	0	0	0	0	8,050,128	0	0.00	0.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**  
**GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**

Página: 4 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
215IGYN0018	Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención, ISSSTE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programa de Adquisiciones	1,023,868,055	0	0	0	1,516,809,148	0	0	4,438,764,542	1,516,809,148	0.00	0.20
215IGYN0019	Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas	Tamps.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	2,721,475	0	0	0	419,734	0	0	8,050,129	419,734	0.00	5.21
215IGYN0020	Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General "San Luis Potosí" en San Luis Potosí.	SLP.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	2,721,475	0	0	0	0	0	0	8,050,128	0	0.00	0.00
225IGYN0001	Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	56,000,386	0	0	0	107,004,882	0	0	280,001,929	107,004,882	0.00	33.66
225IGYN0004	Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Guadalajara N°. 2, en el estado de Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	177,038,026	0	0	0	0	0	0	228,712,927	0	0.00	0.00
225IGYN0006	Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San Buenaventura existente por una UMF	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	9,824,576	0	0	0	0	0	0	12,224,302	0	0.00	0.24
225IGYN0007	Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 12 Unidades del ISSSTE	Cto., Mich., Oax., Pue., Son., Tamps.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	22,503,965	0	0	0	0	0	0	39,523,358	0	0.00	0.00
225IGYN0008	Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención, ISSSTE 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programa de Adquisiciones	2,347,297,443	250,000,000	250,000,000	246,885,390	246,885,390	0	0	2,347,297,443	246,885,390	10.65	10.52
225IGYN0009	Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programa de Adquisiciones	2,320,758,788	500,000,000	500,000,000	120,499,959	120,499,959	0	0	2,320,758,788	120,499,959	21.55	5.19
225IGYN0010	Equipamiento Médico en Unidades del Primer nivel de atención, ISSSTE 2023	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programa de Adquisiciones	859,064,461	250,000,000	250,000,000	79,179,341	79,179,341	0	0	859,064,461	79,179,341	29.10	3.32
225IGYN0011	Ampliación y Remodelación "Gral. José Ma. Morelos y Pavón", Cd. Méx.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	10,393,939	0	0	0	0	0	0	54,568,178	0	0.00	0.22

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**  
**GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**

Página: 5 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
225IGYN0012	Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,332,774,395			938,616,417		0	0	2,556,821,249	938,616,417	0.00	0.34
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
225IGYN0013	Sustitución de la UMF "Cabo San Lucas", Baja California Sur, por una Clínica Hospital	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		307,262,746			167,597,858		0	0	558,659,539	167,597,858	0.00	0.05
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
225IGYN0014	Ampliación y Remodelación de la CMFE Morelia, Michoacán	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		14,669,345			0		0	0	120,288,626	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
225IGYN0015	Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,857,452,776			1,013,155,992		0	0	3,377,186,866	1,013,155,992	0.00	0.02
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
225IGYN0016	Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez por un Hospital Regional en Torreón, Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,871,531,273			1,020,692,970		0	0	3,402,784,133	1,020,692,970	0.00	0.01
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
225IGYN0017	Ampliación y Remodelación U.M.F. Peto, Yuc.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		7,426,630			0		0	0	7,426,630	0	0.00	0.94
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
225IGYN0018	Ampliación y Remodelación de la UMF "Cadereyta de Montes", Querétaro.	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		11,674,820			0		0	0	11,674,820	0	0.00	0.54
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
225IGYN0019	Ampliación y Remodelación de la CH "Hidalgo del Parral", Chihuahua.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		16,365,217			0		0	0	67,097,388	0	0.00	0.09
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
225IGYN0020	Sustitución de la CMF Satélite Naucalpan, Estado de México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		22,362,992			0		0	0	159,735,654	0	0.00	0.12
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
225IGYN0021	Sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero por un Hospital Regional	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		2,487,156,746			0		0	0	3,703,483,377	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
225IGYN0022	Ampliación y Remodelación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre CDMX Sur.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		418,090,555			0		0	0	696,817,592	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**  
**GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**

Página: 6 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
225IGYN0023	Dignificación de tres Unidades Médicas de Primer Nivel en Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		13,354,944				0	0	0	13,354,944	0	0.00	0.79
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0001	Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San José de Gracia existente por una UMF	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		13,568,712				0	0	0	13,568,712	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0002	Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Zacoalco existente por una UMF	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		12,926,831				0	0	0	12,926,831	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0003	Ampliación y Remodelación de la C. H. Huejutla de Reyes, Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		9,652,328				0	0	0	48,261,639	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0004	Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Colotlan existente por una UMF	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		15,543,637				0	0	0	15,543,637	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0005	Ampliación y Remodelación H.G. "Dr. Darío Fernández Fierro". CDMX	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		13,598,608				0	0	0	61,811,856	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0006	Ampliación y Remodelación H.G. Aguascalientes, Ags.	H.G. Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		32,381,956				0	0	0	68,361,907	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0007	Construcción de la UMF "Xoxocotla", Morelos.	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		12,803,759				0	0	0	12,803,759	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0008	Ampliación y Remodelación, Clínica de Medicina Familiar Azcapotzalco, CDMX Poniente.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		22,135,086				0	0	0	48,119,753	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0009	Ampliación y Remodelación H.G. Pachuca, Hgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		28,081,452				0	0	0	117,006,048	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0010	Ampliación y Remodelación de la C.H "Huajuapán de León", Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		3,148,965				0	0	0	19,744,010	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**  
**GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**

Página: 7 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
23SICYN0011	Ampliación y remodelación del HAE, Emiliano Zapata, Morelos.	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	15,744,825	0	0	0	0	0	92,460,509	0	0.00	0.00
23SICYN0012	Ampliación y Remodelación de la CMF "Saltillo", Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	7,531,281	0	0	0	0	0	49,136,227	0	0.00	0.00
23SICYN0013	Construcción de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) en Mexicali, Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	118,367,522	0	0	0	0	0	197,279,203	0	0.00	0.00
23SICYN0014	Ampliación y Remodelación de la CMF "Cárdenas", Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	3,040,815	0	0	0	0	0	20,272,100	0	0.00	0.00
23SICYN0015	Ampliación y Remodelación H.G. Tlaxcala, Tlax.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	83,972,398	0	0	0	0	0	241,420,640	0	0.00	0.00
23SICYN0016	Ampliación y Remodelación de la CMFEQ Mérida, Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	10,562,031	0	0	0	0	0	86,608,654	0	0.00	0.00
23SICYN0017	Ampliación y Remodelación de la CH Ciudad Mante, Tamaulipas	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	7,339,519	0	0	0	0	0	48,930,126	0	0.00	0.00
23SICYN0018	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Manzanillo, Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	6,336,885	0	0	0	0	0	48,745,267	0	0.00	0.00
23SICYN0019	Remodelación del HAE "Gral. Ignacio Zaragoza", CDMX Oriente	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	343,278,310	0	0	0	0	0	572,130,516	0	0.00	0.00
23SICYN0020	Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Rosarito existente por una UMF	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	13,568,712	0	0	0	0	0	13,568,712	0	0.00	0.00
23SICYN0022	Ampliación y Remodelación de la Clínica de Especialidades (Ceq) Dr. Alberto Pisanty Evadía, CDMX Poniente	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	30,008,327	0	0	0	0	0	30,008,327	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 8 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23SICYN0023	Ampliación y Remodelación U.M.F. Paracho de Verduzco, Mich.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		9,296,647				0	0	0	9,296,647	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SICYN0024	Ampliación y Remodelación de la UMF "Amealco", Querétaro.	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		6,688,553				0	0	0	6,688,553	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SICYN0026	Sustitución Unidad de Medicina Familiar (UMF) Actopan, Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		13,965,805				0	0	0	13,965,805	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SICYN0027	Ampliación y Remodelación de la C.H. "Constitución" en Nuevo León	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		77,453,289				0	0	0	129,088,815	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 1 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000048700	Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		11,609,369,727				5,729,189,983	0	0	17,347,625,799	5,729,189,983	0.00	33.51
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	6,069,380	24,907							
00000048712	Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,785,570,250				1,440,492,902	0	0	3,226,263,740	1,440,492,902	0.00	44.99
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	191,099	0							
00000049570	Proyecto de reposición de equipos de perforación y reparación de pozos siniestrados	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		722,029,060				113,565,473	0	0	835,594,532	113,565,473	0.00	11.56
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	0	0							
00000051294	A-0358-M-Campo Tintal	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		649,201,922				1,880,972,200	0	0	5,869,187,570	1,880,972,200	10.53	34.64
					K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos		617,869,488	308,199,790	106,699,842							
00000051303	A-0282-M-Campo Puerto Ceiba	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		975,232,982				5,671,687,140	0	0	12,889,927,936	5,671,687,140	7.20	46.11
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		928,575,390	625,152,522	206,189,569							
00000051311	A-0067-M-Campo Castarrical	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		805,706,591				1,642,553,609	0	0	5,290,475,285	1,642,553,609	15.23	32.62
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		15,656	536,797,437	127,082,249							
00000051316	A-0264-M-Campo Pareto	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		38,780,177				283,322,895	0	0	2,333,109,514	283,322,895	1.47	12.10
					K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos		34,260,992	161,434,784	14,730,206							
00000051318	A-0356-M-Campo Tupilco	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,914,323,684				4,682,688,077	0	0	10,305,836,712	4,682,688,077	9.99	46.03
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		560,997,167	1,491,794,300	381,038,498							
00000051321	A-0342 - Campo Tokal	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		605,789,205				2,771,455,110	0	0	3,758,550,646	2,771,455,110	10.49	67.28
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		393,302,355	834,428,763	361,841,550							
00000052496	Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		42,538,391				274,473,998	0	0	1,220,828,964	274,473,998	2.84	21.42



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 3 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000054093	A-0197 - Campo Luna-Palapa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		77,574,077				322,151,679	0	0	901,938,869	322,151,679	8.18	34.76
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		73,803,488	92,979,217	27,955,587							
0000054094	A-0233-M - Campo Navegante	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		622,121				3,296,851	0	0	12,540,884	3,296,851	0.00	11.38
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	4,461,074	2,218,387							
0000054095	A-0305-M - Campo Sen	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		307,083,629				1,076,618,549	0	0	4,986,701,810	1,076,618,549	5.84	22.52
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		292,069,077	152,123,398	46,081,970							
0000054096	A-0310-M - Campo Sini	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,941,514,813				4,419,402,989	0	0	8,872,474,543	4,419,402,989	8.03	51.77
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		416,838,312	920,448,855	237,717,847							
0000054097	A-0332-M - Campo Terra	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		437,184,660				2,651,554,871	0	0	9,692,510,969	2,651,554,871	4.29	30.32
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		416,029,711	241,573,902	54,986,094							
0000054098	A-0340-M - Campo Tizón	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		675,399,267				1,759,362,879	0	0	3,046,029,121	1,759,362,879	2.13	60.14
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		643,354,556	308,255,417	104,457,508							
0000054170	CE Cárdenas-Mora	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		714,390,893				5,697,621,108	0	0	12,738,659,597	5,697,621,108	3.43	43.70
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		436,608,822	2,999,678,713	697,434,830							
0000054171	CE Ogarrio	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		119,870,067				4,037,796,391	0	0	4,982,417,155	4,037,796,391	2.31	66.85
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		114,199,494	1,857,661,799	910,245,530							
0000054400	CE Santuario-El Golpe	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,659,156,001				4,147,636,745	0	0	24,589,506,069	4,147,636,745	14.16	17.83
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,482,658,038	2,922,566,434	627,893,939							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 4 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000054585	CEE Misión	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,396,738,364	1,330,664,264	1,458,521,722	12,491,047	2,089,194,381	0	0	6,255,612,183	2,089,194,381	21.25	41.04
0000054655	Holok Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	384,150,885	362,917,212	1,076,731,639	59,396,414	2,693,414,569	0	0	10,094,796,682	2,693,414,569	3.61	29.20
0000054780	Chalabíl Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,699,226,490	7,115,107,983	4,807,907,078	1,097,754,507	18,174,825,815	0	0	25,703,252,658	18,174,825,815	27.75	74.15
0000055126	Área Contractual 2 Perdido	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	68,881,710	65,173,192	913,114,718	31,231,081	512,418,266	0	0	1,486,244,824	512,418,266	4.40	34.86
0000055127	Área Contractual 5 Perdido	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	155,593,954	148,233,427	1,464,109,437	23,488,516	534,896,521	0	0	4,143,176,876	534,896,521	3.58	15.26
0000055129	Área Contractual 22 Cuenca Salina	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	84,645,574	11,175,251	281,721,437	18,533,703	645,377,680	0	0	1,286,372,620	645,377,680	0.87	51.03
0000056954	Área Perdido Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	247,229,108	234,975,930	113,721,729	45,310,708	15,564,654,541	0	0	19,419,792,041	15,564,654,541	1.22	81.45
0000057004	Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	27,438,357	26,075,898	54,746,895	24,134,752	138,556,308	0	0	777,857,692	138,556,308	3.36	15.40
0000057007	Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	28,933,396	27,264,132	61,165,930	32,771,921	130,170,897	0	0	785,167,546	130,170,897	3.48	14.03

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000057009	Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	71,339,729	67,510,000	266,274,297	34,174,234	402,772,769	0	0	1,549,806,682	402,772,769	4.34	26.54
0000057010	Área Contractual 29 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,293,711,856	1,179,963,917	2,463,034,237	515,729,813	765,126,376	0	0	3,389,715,959	765,126,376	34.80	17.43
0000057011	Área Contractual 32 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	44,565,345	42,421,624	140,083,673	84,179,970	386,901,787	0	0	931,222,524	386,901,787	4.54	34.94
0000057012	Área Contractual 33 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	125,374,384	119,443,424	311,499,355	45,299,317	468,763,211	0	0	819,644,739	468,763,211	14.57	55.16
0000057013	Área Contractual 35 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	36,958,236	34,829,117	48,987,396	12,282,540	408,950,750	0	0	1,111,653,900	408,950,750	3.13	37.03
0000057741	Campo Xikin	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,363,409,584	2,146,232,448	471,539,968	40,995,625	11,775,226,462	0	0	26,029,892,928	11,775,226,462	8.24	48.64
0000057870	CEE Ébano	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	688,215,990	655,659,247	1,647,886,653	-28,229,766	539,536,172	0	0	10,501,843,532	539,536,172	6.23	7.99
0000058187	Campo Esah	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,248,743,777	3,095,037,318	3,836,232,451	1,719,388,614	4,867,426,819	0	0	10,518,818,788	4,867,426,819	14.24	40.64
0000058232	Campo Chocol	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,104,830	0	0	0	5,304,256	0	0	887,276,347	5,304,256	0.00	0.57

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 6 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000058267	CEE Miquetla	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,131,995,808				-42,880,375	0	0	13,503,497,579	-42,880,375	7.58	2.84
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,024,542,147	1,037,462,809	16,103,669							
0000058288	Campo Cheek	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		152,703,314				4,188,371,697	0	0	6,267,389,786	4,188,371,697	2.11	67.46
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		130,962,112	397,943,479	42,860,490							
0000061550	Campo Cahua	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		72,980,288				5,201,727,375	0	0	5,834,078,995	5,201,727,375	1.16	90.11
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		67,882,375	59,450,470	17,218,692							
0000061607	Campo Ixachi	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		29,440,084,694				23,021,206,392	0	0	151,273,341,159	23,021,206,392	18.53	18.57
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		28,045,740,071	13,762,914,460	4,768,172,154							
0000061699	Campo Uchbal	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,151,884,734				4,649,953,319	0	0	6,615,362,817	4,649,953,319	16.54	71.68
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,094,528,893	623,305,176	216,852,101							
0000061766	Campo Mulach	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		9,039,207,238				12,284,181,507	0	0	34,790,904,873	12,284,181,507	24.74	36.52
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		8,611,106,165	6,705,851,507	2,665,041,958							
0000061767	Campo Manik NW	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		102,763,881				4,816,347,086	0	0	5,252,982,724	4,816,347,086	0.76	91.06
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		39,396,704	25,413,776	7,124,772							
0000061835	Campo Cibix	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		2,584,503,230				1,648,785,244	0	0	9,692,913,287	1,648,785,244	36.69	25.77
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,065,081,131	1,317,220,586	179,471,020							
0000061837	Campo Octli	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		307,851,559				6,522,863,226	0	0	7,134,803,427	6,522,863,226	2.40	90.25
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		171,387,081	748,375,373	204,083,564							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 7 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061839	Campo Hok	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	102,629,280	97,127,843	305,032,729	23,825,641	4,114,560,166	0	0	5,471,135,723	4,114,560,166	1.77	75.98
0000061840	Campo Teekit Profundo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,051,757,885	998,817,251	972,392,559	294,338,901	6,070,737,376	0	0	12,057,270,831	6,070,737,376	8.30	50.20
0000062123	Campo Tlacame	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	317,722,882	561,704,386	2,548,847,842	655,817,352	8,135,789,690	0	0	14,757,821,279	8,135,789,690	6.60	54.77
0000062130	Campo Tetl	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,713,482,960	1,436,731,670	146,745,242	31,646,594	6,271,100,739	0	0	11,713,869,214	6,271,100,739	17.48	57.31
0000062135	Campo Koban	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	365,208,210	347,403,979	1,174,858,379	181,682,769	8,460,726,612	0	0	9,499,102,516	8,460,726,612	3.66	83.47
0000062140	Campo Suuk	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,322,330,648	3,934,062,372	384,596,077	94,033,783	5,374,684,380	0	0	13,173,080,537	5,374,684,380	29.87	46.76
0000062335	Proyecto Coyula	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,395,670,049	4,498,743,613	3,980,488,752	1,153,468,625	5,878,844,053	0	0	12,312,311,419	5,878,844,053	43.08	50.39
0000062568	A-0057-M - Campo Cactus	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	719,622,748	685,177,927	1,030,451,029	302,189,624	2,451,103,774	0	0	4,163,702,353	2,451,103,774	16.46	58.35
0000062569	A-0144-M - Campo Giraldas	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	467,709,335	445,580,743	384,193,195	169,587,213	657,859,259	0	0	2,801,594,684	657,859,259	15.89	22.09

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 8 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000062570	A-0317-M - Campo Sunuapa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	739,049,254	704,017,057	583,304,304	123,911,838	765,373,286	0	0	3,778,735,454	765,373,286	18.64	24.58
00000062571	A-0329-M - Campo Teotleco	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	964,079,633	918,322,550	692,712,424	302,296,079	5,002,030,933	0	0	7,150,823,641	5,002,030,933	12.83	68.94
00000062625	A-0003-M - Campo Agave	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	45,755,219	17,156,048	166,517,918	49,198,707	429,245,469	0	0	624,603,961	429,245,469	4.18	57.99
00000062626	A-0029-M - Campo Artesa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	54,052,691	51,443,910	170,428,019	65,812,924	344,426,886	0	0	448,757,233	344,426,886	11.47	66.98
00000062627	A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	68,652,599	51,791,163	108,320,739	33,789,308	292,582,025	0	0	559,112,663	292,582,025	9.28	48.73
00000062628	A-0099-M - Campo Comoapa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	108,316,235	103,114,099	103,299,491	21,674,190	167,946,011	0	0	750,351,753	167,946,011	13.75	27.10
00000062629	A-0141-M - Campo Gaucho	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	20,007,581	18,671,099	77,522,766	9,469,666	104,205,374	0	0	445,233,509	104,205,374	4.20	22.04
00000062630	A-0169-M - Campo Juspi	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	147,216,426	0	460,812,929	103,002,451	222,976,265	0	0	679,151,446	222,976,265	0.00	24.10
00000062631	A-0230-M - Campo Muspac	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	58,740,758	55,820,876	57,648,527	16,291,053	93,599,032	0	0	504,575,362	93,599,032	11.05	21.15



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 9 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000062632	A-0236-M - Campo Nispero	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	288,981,126	274,898,406	126,939,429	60,345,951	240,162,214	0	0	770,300,061	240,162,214	35.68	32.69
00000062633	A-0291-M - Campo Rio Nuevo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	11,336,014	10,648,466	2,578,795	23,699	2,339,292	0	0	76,572,408	2,339,292	13.89	2.90
00000062881	Campeche Oriente Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,857,253,055	2,649,039,266	3,323,886,277	1,101,452,372	3,018,343,585	0	0	12,317,127,694	3,018,343,585	21.51	20.32
00000065141	A-0312-M - Campo Sitio Grande	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	53,982,886	51,362,445	72,375,124	20,936,319	115,102,731	0	0	408,880,159	115,102,731	12.57	31.85
00000065396	Campo Quesqui	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	9,112,150,149	8,674,608,146	16,586,226,188	11,385,351,720	30,741,747,539	0	0	35,942,622,007	30,741,747,539	24.13	58.87
00000065444	A-0046-M - Campo Bellota	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	846,487,330	805,425,226	740,917,250	267,539,897	1,022,703,270	0	0	8,889,214,908	1,022,703,270	9.06	11.15
00000065445	A-0050-M - Campo Bricol	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	310,520,877	294,861,272	608,010,942	134,797,103	876,843,366	0	0	5,054,519,368	876,843,366	5.82	16.37
00000065446	A-0087-M - Campo Chinchorro	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	197,709,743	185,730,122	85,768,832	34,057,021	356,059,827	0	0	1,438,658,093	356,059,827	12.90	25.06
00000065449	A-0119-M - Campo Edén-Jolote	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	631,926,415	573,848,733	170,013,344	67,980,198	588,122,987	0	0	4,281,344,789	588,122,987	13.59	16.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 10 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0000065450	A-0201-M - Campo Madrefil	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,676,501,317		1,586,059,349	1,677,134,547	426,878,747		0	0	7,733,944,832	3,348,050,683	23.26	43.53
0000065452	A-0088-M - Campo Chipilín	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,989,895		767,508	4,209,250	88,092		0	0	124,119,491	34,911,627	0.62	28.07
0000065453	A-0115-M - Campo Cupache	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	17,868,087		13,119,153	2,746,015	952,565		0	0	392,959,155	64,334,558	3.32	15.74
0000065454	A-0250-M - Campo Paché	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	113,759,772		99,028,114	81,340,378	26,217,522		0	0	1,145,145,238	229,139,021	8.64	21.21
0000065455	A-0252-M - Campo Palangre	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,142,726		1,146,175	6,813,883	27,180		0	0	604,414,844	23,747,323	0.22	3.67
0000065456	A-0372-M - Campo Yagual	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	180,169,949		136,329,789	56,682,847	20,993,008		0	0	841,524,365	299,548,954	16.20	38.22
0000065476	Campo Itta	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,157,571,356		1,101,686,485	2,992,866,019	1,048,298,115		0	0	14,105,023,198	5,613,957,640	7.81	34.79
0000065477	Campo Tlmatini	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,497,229,049		3,331,750,806	2,010,350,332	718,008,054		0	0	11,422,948,931	6,131,206,421	29.17	55.30
0000065725	Alosa Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	661,283		0	0	0		0	0	762,739,937	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 11 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000065774	Han Fase II	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	80,995,524	77,055,030	12,339,330	5,720,702	47,763,617	0	0	428,665,926	47,763,617	17.98	21.27
0000065824	Comalcalco Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos	12,915,804,320	12,303,793,071	16,092,206,664	4,960,395,658	24,978,511,975	0	0	43,290,670,748	24,978,511,975	28.42	54.68
0000065910	Campo Teca	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,028,766,689	4,790,875,871	5,826,071,044	1,124,418,733	8,096,695,248	0	0	20,448,284,846	8,096,695,248	23.43	42.41
0000065958	Cuichapa Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,434,661,754	7,082,957,674	4,652,098,340	1,153,055,939	4,589,874,079	0	0	19,987,513,966	4,589,874,079	35.41	29.46
0000069823	Campo Pokche	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos	4,454,293,099	3,986,445,019	9,045,820,822	4,339,440,696	15,175,759,927	0	0	18,885,040,737	15,175,759,927	21.13	62.56
0000069897	Campo Kayab	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,309,841,502	3,153,266,153	53,020,046	3,020,046	25,210,090	0	0	110,996,801,787	25,210,090	2.84	0.08
0000069898	Campo Pit	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,639,177,593	2,079,641,205	3,020,046	3,020,046	25,210,090	0	0	77,126,456,061	25,210,090	2.71	0.08
0000070077	A-0369-2M - Campo Xanab	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos	3,903,960,500	3,484,823,220	4,420,183,959	1,197,085,573	3,260,028,312	0	0	14,142,618,432	3,260,028,312	24.65	27.20
0000070137	Campo Paki	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,435,999,090	1,361,000,000	0	0	0	0	0	2,975,170,553	0	45.75	0.00
0000070138	A-0373-2M - Campo Yaxché	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		12,055,317,193				8,967,766,494	0	0	85,470,411,120	8,967,766,494	13.45	12.15

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 12 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		11,485,028,404	8,913,723,247	2,364,910,317								
00000070139	Campo Racemosa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,915,311,947				290,919,669	0	0	3,954,238,377	290,919,669	46.14	17.81	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,823,805,087	1,648,595,160	247,944,562								
00000070145	Campo Tupilco Profundo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		6,929,210,229				5,414,288,472	0	0	21,680,798,075	5,414,288,472	38.82	22.73	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,676,244,210	10,711,110,987	3,323,987,144								
00000070957	A-0196-M - Campo Lum	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		2,493,468,036				11,151,235	0	0	12,315,390,148	11,151,235	19.29	7.44	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		2,375,512,047	51,764,052	6,995,247								
00000072747	A-0032-M - Campo Ayatsil	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		20,531,296,365				7,459,237,683	0	0	57,190,164,864	7,459,237,683	0.12	9.62	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		19,288,189,195	9,026,008,729	3,163,201,957								
00000073552	A-0034-M - Campo Ayocote	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		55,250,621				62,390,428	0	0	414,674,439	62,390,428	12.71	12.91	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		52,624,443	150,415,596	41,313,529								
00000073553	A-0027-M - Campo Arroyo Prieto	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		319,125,516				260,773,373	0	0	802,708,299	260,773,373	37.00	23.13	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		296,933,135	297,791,505	151,776,548								
00000073555	A-0075-M - Campo Cerro Nanchital	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,239,314				0	0	0	99,933,916	0	0.16	1.31	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		164,132	0	0								
00000073556	AE-0339-2M - Campo Timut	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		12,326,500				31,511,265	0	0	138,372,075	31,511,265	8.47	23.99	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		11,718,585	128,016,994	9,174,597								
00000073557	AE-0235-2M - Campo Nelash	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		148,087,256				18,697,436	0	0	492,845,091	18,697,436	17.89	11.89	

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		88,212,019	53,645,982	4,605,277							
00000073562	A-0035-M - Campo Bacab	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		230,338,943				123,416,171	0	0	6,485,968,718	123,416,171	1.39	4.01
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		91,156,103	56,669,521	37,109,494							
00000073593	A-0327-M - Campo Tekel	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		4,534,409,205				337,502,057	0	0	35,510,120,403	337,502,057	12.17	5.68
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		4,319,178,723	1,811,878,892	297,763,523							
00000073594	A-0361-M - Campo Utsil	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		6,420,169,208				0	0	0	29,900,797,135	0	13.47	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		4,029,070,919	10,655,481	0							
00000073700	A-0092-M - Campo Cinco Presidentes	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,515,540,241				936,687,015	0	0	8,561,428,688	936,687,015	16.86	14.76
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,442,568,477	1,944,377,818	498,236,773							
00000073701	A-0145-M - Campo Guaricho	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		299,441,623				385,824,368	0	0	1,520,425,752	385,824,368	18.76	13.85
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		285,155,692	679,438,831	292,359,601							
00000073702	A-0195-2M - Campo Los Soldados	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		467,788,223				142,854,456	0	0	2,242,569,213	142,854,456	19.87	10.44
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		445,605,931	349,607,863	77,221,162							
00000073921	A-0284-2M - Campo Rabasa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,868,600,850				1,503,399,376	0	0	12,691,905,543	1,503,399,376	14.01	10.58
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,780,094,805	3,319,797,437	1,069,482,631							
00000073982	A-0183-3M - Campo Ku	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		9,303,147,664				5,593,020,244	0	0	68,753,356,991	5,593,020,244	12.88	10.74
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		8,861,556,246	15,735,846,418	3,900,630,976							
00000073984	A-0375-2M - Campo Zaap	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		14,845,574,863				5,417,779,380	0	0	62,473,854,803	5,417,779,380	22.62	14.47

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		14,143,290,156	11,908,239,985	3,435,210,902							
00000074047	A-0292-M - Campo Rodador	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		377,027,239				139,078,783	0	0	3,539,610,952	139,078,783	10.15	8.29
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		359,156,753	340,997,964	105,754,116							
00000074762	Campo Tlalquivak	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,650,748,369				94,598,216	0	0	6,490,899,033	94,598,216	0.00	7.01
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	628,438,851	94,598,216							
00000074782	Techiaktli	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		1,050,764,505				0	0	0	1,412,223,020	0	0.00	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	39,952,799	0							
00000074852	AE-0036-2M - Campo Bacal	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		41,695,556				7,191,000	0	0	153,415,388	7,191,000	0.00	0.90
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	51,622,850	7,191,000							
00000074853	A-0051-M - Campo Brillante	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		39,120,110				3,018,094	0	0	93,780,913	3,018,094	0.00	1.05
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	54,300,865	3,018,094							
00000074854	AE-0187-2M - Campo Lacamango	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		55,789,554				10,196,711	0	0	261,145,686	10,196,711	0.00	0.77
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	97,848,043	10,196,711							
00000076388	A-0300-M - Campo San Ramón	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		715,140,291				9,722,361	0	0	2,379,804,008	9,722,361	0.28	0.06
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	218,339,727	9,722,361							
00000076389	A-0047-M - Campo Blasillo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		750,831,883				1,068,364	0	0	2,191,313,166	1,068,364	0.31	0.06
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	104,372,789	1,068,364							
00000077617	A-0203-3M - Campo Maloob	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		39,814,588,565				4,660	0	0	197,956,828,442	4,660	0.20	0.03

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	7,524,911,549	4,660								
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		8,221,813,722				317,378,538,215	0	26,864,401,671	488,813,554,769	344,242,939,886	1.61	71.70	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		7,832,872,634	5,438,782,614	1,358,350,143								
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,342,866,289				99,397,063,820	0	19,352,107,152	148,387,421,177	118,749,170,972	2.12	84.18	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,164,319,650	2,986,430,354	1,102,371,102								
020 96 020	Cantarell	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		18,314,250,167				1,014,148,531,716	0	235,443,862,189	1,686,583,424,685	1,249,592,393,905	1.02	82.76	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		17,414,892,379	16,289,046,927	4,334,336,052								
021 96 021	Burgos	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,363,800,696				445,882,110,227	0	109,803,681,182	631,503,661,719	555,685,791,409	0.52	92.52	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,204,626,531	5,296,895,382	1,415,057,952								
0218T4L0039	Proyecto Tamaulipas Constituciones	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		4,050,701,748				61,920,422,372	0	2,941,959,910	70,276,132,390	64,862,382,282	4.73	91.22	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,333,731,530	1,946,969,045	524,620,827								
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		30,009,914,044				816,581,927,372	0	114,948,249,347	1,032,797,759,347	931,530,176,719	2.76	91.86	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		28,584,765,166	18,363,860,965	8,653,768,860								
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		4,777,319,888				229,378,924,701	0	44,451,707,064	310,092,413,003	273,830,631,765	1.47	90.62	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		4,551,253,135	6,711,614,960	2,119,189,162								
0718TZZ0001	Integral Lakach	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		683,009,164				32,341,835,925	0	619,174,452	38,831,826,741	32,961,010,377	0.10	86.66	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	942,534,434	132,424,847								
093 98 093	Integral Poza Rica	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		7,407,036,182				82,190,497,886	0	7,822,651,892	103,328,542,028	90,013,149,778	6.79	89.06	

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		7,003,990,840	4,194,822,958	1,090,509,170							
094 01 092	Integral Arenque	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,602,503,239			36,223,690,649	0	14,058,487,229	62,103,551,379	50,282,177,878	2.42	85.77	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,500,386,845	86,633,409	26,914,697							
095 01 093	Integral Ayin-Alux	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		4,072,664,245			8,845,620,166	0	345,458,274	24,974,054,444	9,191,078,440	14.34	30.45	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,579,247,216	0	0							
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Operación		1			93,916,036,494	0	14,740,720,725	121,499,567,499	108,656,757,219	0.23	100.00	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		11,316,435			58,259,934,705	0	6,475,300,715	80,811,901,075	64,735,235,420	0.12	98.70	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		7,300,000	242,209,085	28,045,214							
101 01 099	Integral Chuc	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		13,050,185,212			281,776,102,326	0	21,680,252,787	387,923,945,328	303,456,355,113	5.27	97.05	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		21,238,727,085	13,050,185,214	4,945,727,083							
1118T4L0006	Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,074,230,015			9,494,732,803	0	0	11,369,776,139	9,494,732,803	8.81	83.50	
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		1,000,344,167	837,758,589	323,723,895							
1218T4L0001	Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		10,696,662			1,006,242,006	0	0	4,282,031,645	1,006,242,006	0.12	23.41	
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		6,075,756	3,606,948	2,586,036							
1218T4L0017	Proyecto Tsimin Xux	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		7,740,931,705			129,550,749,144	0	0	180,331,117,726	129,550,749,144	4.05	75.42	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		7,279,650,500	4,851,729,166	1,478,199,198							
1218T4L0018	Proyecto Ogarrío - Sánchez Magallanes	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,902,825,828			67,181,974,523	0	0	82,242,600,139	67,181,974,523	4.52	83.19	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,718,198,764	513,867,109	141,899,770							



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 17 de 17

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0021	Proyecto Crudo Ligero Marino	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		18,406,597,435				127,237,235,362	0	0	181,963,347,867	127,237,235,362	9.64	76.27
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		17,535,855,008	6,744,850,133	2,203,103,750							
1218T4L0022	Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		401,464,010				8,272,835,992	0	0	10,166,517,789	8,272,835,992	3.74	80.86
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		379,929,588	386,136,369	134,430,448							
1218T4L0024	Proyecto Lankahuasa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		105,692,662				751,227,671	0	0	4,310,182,749	751,227,671	0.00	17.68
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
1218T4L0025	Proyecto Integral Veracruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		11,588,216,417				57,520,999,789	0	0	113,023,828,006	57,520,999,789	9.61	56.37
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		10,854,164,766	10,019,765,666	2,418,533,447							
1218T4L0026	Proyecto Ixtal-Manik	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		4,656,199,042				42,031,359,734	0	0	61,051,711,594	42,031,359,734	7.26	78.75
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		4,435,932,908	2,148,706,675	542,072,046							
1218T4L0027	Proyecto Costero Terrestre	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		7,953,469,210				5,654,687,612	0	0	15,260,653,705	5,654,687,612	49.66	54.23
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		7,577,222,426	69,030,925	33,172,642							
1318T4L0011	Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		473,017,824				3,850,252,855	0	0	4,231,868,192	3,850,252,855	10.30	90.16
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		436,258,396	417,379,077	144,018,495							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
79K Pemex Logística

Página: 1 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051692	Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		50,268,743				827,279,459	0	0	910,050,676	827,279,459	0.00	93.86
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	46,983,111	20,563,654							
00000053131	Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,335,468,144				3,617,945,012	0	0	7,289,485,776	3,617,945,012	1.25	56.24
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,000,000	214,754,115	135,944,817							
00000053543	Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		1,941,182,517				3,141,073,755	0	0	5,897,950,608	3,141,073,755	12.58	67.62
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,040,599,821	1,016,853,258	758,602,740							
00000053549	Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		281,318,863				60,226,917	0	0	1,668,524,622	60,226,917	0.19	5.69
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		6,307,734	53,760,214	45,923,852							
00000053885	Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozioco	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		1,732,087,341				1,717,515,867	0	0	12,608,521,112	1,717,515,867	5.34	19.82
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		530,642,261	1,276,346,572	702,409,764							
00000054665	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		559,471,068				1,592,956,763	0	0	8,343,007,260	1,592,956,763	0.00	95.64
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	1,284,447,451	323,585,559							
00000057570	Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		369,476,791				101,675,455	0	0	457,845,200	101,675,455	0.00	24.29
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	14,952,082	13,307,046							
00000058146	Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		1,616,553,421				297,410,572	0	0	1,865,375,185	297,410,572	27.23	82.77
					K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria		412,102,425	62,787,073	48,588,808							
00000058195	Rehabilitaciones para el Sostenimiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		278,774,631				88,783,488	0	0	352,864,463	88,783,488	24.40	79.60
					K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria		64,008,496	17,551,970	14,693,655							
00000058212	Rehabilitación General de las Instalaciones que Integran el Centro de Reparaciones Navales en Cd. Madero Tamaulipas	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		492,729,744				0	0	0	492,729,744	0	0.00	0.00
					K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria		10,000,000	0	0							
00000058471	Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Ccia. Log. Regional Norte, TAD SLP, Cd. Valles, Cd. Victoria, Ags, Cd. Mante y Zac.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		274,722,990				9,992,357	0	0	284,715,347	9,992,357	0.00	2.96

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9K Pemex Logística

Página: 2 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	1,645,036	0							
000005911	Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas Licuado del Petróleo.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		597,009,534				207,449,419	0	0	804,458,953	207,449,419	0.00	38.07
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000061751	Mantto Capitalizable a 7 Terminales de Almac. de la Gcia Logística Reg. Ntes TAD Sta Catarina, Chih, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gómez Palacio, Dgo.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		961,302,174				136,061,913	0	0	1,097,364,087	136,061,913	19.44	24.19
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		22,500,000	1,645,036	0							
0000062620	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		14,041,048				0	0	0	99,398,830	0	14.50	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		10,670,841	0	0							
0000064392	Mantenimiento Capitalizable a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal de Almacenamiento y Despacho Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,672,047,385				936,245,937	0	0	2,991,153,418	936,245,937	21.96	50.22
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		976,658,384	904,440,543	273,632,341							
0000065417	Mantenimiento capitalizable de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		399,095,008				64,553,349	0	0	1,566,857,701	64,553,349	27.84	4.12
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		90,000,000	297,804,653	0							
0000065457	Mantenimiento Capitalizable a la TASP Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros de Salina Cruz pertenecientes a la Gcia. de Almcnto. y Serv. Portuarios	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		251,123,618				28,236,470	0	0	1,998,725,266	28,236,470	0.00	1.76
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	198,738,652	0							
0000065488	Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD de la GLR Centro: TAD 18 de Marzo, Ahil, Barranca del Muerto, San Juan Ixhuatepec y Toluca	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		610,697,854				439,714,672	0	0	1,017,033,198	439,714,672	26.64	47.21
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		89,805,163	79,330,187	79,330,187							
0000065648	Mantenimiento Capitalizable a Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, TAD Madero, TASP Madero, TDGL Madero	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		314,935,455				43,829,506	0	0	957,258,482	43,829,506	0.00	4.64
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	13,632,497	13,632,497							
0000065660	Mantenimiento a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Morelia, Pachuca, Querétaro, León, Irapuato y Tula	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		227,515,734				17,072,636	0	0	930,909,586	17,072,636	0.00	1.94
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	6,875,653	6,875,653							
0000065683	Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Celaya, Uruapan y Zamora	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		202,838,720				87,883,988	0	0	825,136,296	87,883,988	0.00	18.09
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**52**      **Petróleos Mexicanos**  
**T9K**     **Pemex Logística**

Página:      3            de            8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000065753	Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	538,116,513	261,254,931	271,940,572	2,645,192	62,196,516	0	0	1,205,392,381	62,196,516	25.20	8.43
0000065883	Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	270,407,560	0	33,057,755	1,109,162	51,736,687	0	0	1,249,148,157	51,736,687	0.00	10.36
0000065884	Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	280,476,614	0	0	0	30,611,144	0	0	950,252,059	30,611,144	0.00	1.49
0000065887	Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo; TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	265,590,593	0	5,590,593	5,590,593	184,856,308	0	0	822,063,265	184,856,308	0.00	34.55
0000065889	Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	275,392,400	132,085,288	7,868,538	6,145,020	367,157,155	0	0	1,168,784,211	367,157,155	20.04	32.09
0000065902	Mantenimiento a 2 TAD de la GLR Golfo: Mérida y TAD Progreso	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	111,047,546	0	7,965,729	7,965,729	12,750,330	0	0	369,465,150	12,750,330	0.00	2.26
0000065920	Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo TAD Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y Salina Cruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	212,281,548	0	0	0	0	0	0	718,359,689	0	0.00	0.00
0000066420	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 4 "Norte"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	206,994,565	132,835,730	254,053,096	146,707,651	230,131,834	0	0	1,274,797,141	230,131,834	54.00	35.35
0000066899	Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Santuario: Petróleo y Gas	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	8,708,555	511,482	7,233,552	6,426,399	6,575,908	0	0	71,010,785	6,575,908	26.77	13.83
0000069060	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	306,111,984	234,751,384	78,436,618	78,036,619	98,794,859	0	0	1,328,894,909	98,794,859	85.00	32.50
0000069084	Mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte: PD Naranjos, CAB Tajin y CAB Poza Rica	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	435,457,224	117,322,430	218,637,998	92,267,379	120,374,122	0	0	1,204,022,916	120,374,122	61.26	65.79

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9K **Pemex Logística**

Página: 4 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069091	Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Misión: Gas y Condensados	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	432,106,293	278,646,024	225,661,344	115,096,185	153,938,408	0	0	1,064,030,069	153,938,408	27.96	19.23
00000069099	Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Altamira: Gas y Condensados	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	130,742,878	60,684,183	272,171,509	219,657,828	313,869,676	0	0	382,544,526	313,869,676	11.34	99.99
00000069176	Sustitución de vehículos contra incendio	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	91,274,971	0	0	0	0	0	0	144,514,397	0	0.00	0.00
00000069984	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	950,782,162	830,173,897	1,035,450,231	845,497,533	970,880,367	0	0	3,975,349,326	970,880,367	53.00	68.10
00000070014	Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, 2 Cuaymas y 3 Topolobampo	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	127,465,160	120,851,748	35,313,297	23,689,143	25,202,285	0	0	689,209,233	25,202,285	59.00	20.00
00000070026	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 8 Transporte por ducto de Petroquímicos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	68,916,893	0	0	0	0	0	0	370,046,048	0	0.00	0.00
00000070097	Mantenimiento al sistema de transporte de gas licuado de petróleo Hobbs-Méndez	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	73,936,094	0	12,865,694	0	0	0	0	225,733,619	0	0.00	0.00
00000073546	Mantenimiento al Sistema de Transporte Condensados Terrestre Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	44,429,699	28,103,724	36,967,505	0	0	0	0	183,081,297	0	25.89	0.00
00000073572	Mantenimiento al Sistema de Transporte Aceite Terrestre Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,467,168,657	561,554,960	184,380,673	0	0	0	0	3,585,938,209	0	25.92	0.00
00000073603	Mantenimiento al Sistema de Transporte Gas Marino Mesozoico 2023-2027	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,132,334,659	497,628,323	172,460,106	0	0	0	0	3,654,630,614	0	17.33	0.28
00000074286	Ampliación de la capacidad de descarga de COPE en TAD Pajaritos	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		132,777,819				69,487,415	0	0	132,777,819	69,487,415	0.00	52.33

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9K **Pemex Logística**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	69,487,416	69,487,415							
00000074524	Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Oleoductos 2023-2027	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,829,412,473			0		0	0	10,706,846,567	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	214,912,701	0							
00000074739	Sostenimiento de Unidades de Puesto de Mandos Móviles	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		11,640,245			0		0	0	46,560,980	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000074859	Mantenimiento al Centro de Reparaciones Navales CERENAV	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		14,165,192			0		0	0	1,100,002,091	0	0.00	0.00
					K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria		0	236,925,000	0							
00000075789	Sistemas de medición en terminales	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación		16,230,693			0		0	0	23,292,346	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		18,500,663			686,262,155		0	25,665,441	720,950,415	711,927,596	0.00	86.28
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	0	0							
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		95,578,524			1,441,674,845		0	501,702,075	1,767,171,259	1,943,376,920	0.00	99.33
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		20,837,060			2,813,083,306		0	0	2,833,920,339	2,813,083,306	0.00	99.05
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		20,993,099			333,653,871		0	0	539,699,833	333,653,871	0.00	48.57
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		188,253,348			3,093,398,087		0	0	3,284,633,474	3,093,398,087	0.00	88.71
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,013,849,139			1,901,401,085		0	0	2,915,250,212	1,901,401,085	40.83	59.17

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9K **Pemex Logística**

Página: 6 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		623,684,647	764,186,188	0							
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		6,572,434			4,035,244,903	0	0	4,041,817,264	4,035,244,903	0.00	93.09	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0818T4M0040	Eval. y Rehab. de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nvo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		15,710,278			866,097,964	0	0	881,808,237	866,097,964	0.00	96.84	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0818T4M0041	Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N, Nuevo Teapa Tula Salamanca	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		92,188,875			2,422,865,571	0	0	2,519,382,062	2,422,865,571	0.00	98.91	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	79,644,760	79,644,760							
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		21,192,155			2,097,524,198	0	0	2,118,716,338	2,097,524,198	0.00	96.28	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		119,440,585			1,843,842,021	0	0	1,963,282,588	1,843,842,021	0.00	97.32	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0818T4M0045	Eval y Rehab. de Integridad Mecánica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieselodtos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		49,120,636			2,201,065,462	0	0	2,250,186,084	2,201,065,462	0.00	83.55	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0918T4M0013	Renovación de remolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		1,116,686,845			4,582,334,199	0	0	5,699,021,042	4,582,334,199	0.00	87.61	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		31,489,649			345,502,120	0	0	449,187,463	345,502,120	0.00	73.38	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		31,489,649			872,079,218	0	0	937,327,992	872,079,218	0.00	98.67	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	74,417,174	74,417,174							
0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación		20,993,099			802,867,120	0	0	979,445,097	802,867,120	0.00	88.73	
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	20,329,825	20,329,825							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**52**    **Petróleos Mexicanos**  
**79K**    **Pemex Logística**

Página:    7    de    8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	12,272,885	0	1,143,516	1,143,516	0	0	642,366,067	615,355,668	0.00	48.50
1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombío Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diámetro Salamanca Guadalajara	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,049,655	0	0	0	0	0	987,187,191	986,137,535	0.00	83.25
1018T4M0028	Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro.	Hgo.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución/ Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	5,347,143	0	0	0	0	0	581,832,327	576,485,195	0.00	58.53
1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,962,233	0	0	0	0	0	835,178,289	832,216,075	0.00	99.99
1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	75,439,615	0	0	0	0	0	552,538,328	477,098,713	0.00	90.91
1118T4N0006	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	6,718,960	0	0	0	0	0	1,309,287,653	1,302,568,695	0.00	99.99
1218T4M0009	Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18,729,482	0	0	0	0	0	3,846,450,382	3,827,720,917	0.00	96.65
1218T4M0023	Rehabilitación de tanques de la CTD	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	15,786,662	0	0	0	0	0	476,704,177	460,917,513	0.00	96.56
1218T4M0030	Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	200,000,000	1,000	71,127,852	69,858,716	0	0	4,007,287,359	3,877,146,078	2.91	99.29
1318T4M0032	Rehabilitaciones Mayores para el Sosteenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	46,818,183	0	0	0	0	0	1,065,692,086	1,018,873,901	0.00	48.66



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9K **Pemex Logística**

Página: 8 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0044	Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	294,018,525	179,660,000	230,727,845	121,458,702	1,244,603,592	0	0	1,636,048,703	1,244,603,592	17.97	54.69
1318T4M0060	Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	439,741,247	130,000,000	89,079,672	80,666,610	1,779,914,106	0	0	2,627,686,097	1,779,914,106	30.00	34.79
1318T4N0022	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	232,191,387	0	2,932,155	0	1,173,828,096	0	0	1,406,019,483	1,173,828,096	0.00	67.48
1318T4M0041	Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	103,060,955	68,955,124	42,881,555	41,861,523	668,688,859	0	0	832,949,245	668,688,859	0.00	10.53
1418T4M0050	Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Cuaymas	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	14,990,718	0	0	0	479,054	0	0	15,469,771	479,054	0.00	0.01
1418T4M0057	Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Salina Cruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	22,933,861	0	50,450,629	50,450,629	420,864,393	0	0	449,471,237	420,864,393	0.00	88.44
1418T4M0058	Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	29,684,803	0	35,470,799	0	215,624,849	0	0	308,259,078	215,624,849	0.00	37.19

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 1 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000048690	Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,905,045				22,679,344	0	0	25,584,389	22,679,344	0.00	5.16
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000048692	Reparación de la planta Criogénica I del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		21,772,893				57,049,017	0	0	78,821,910	57,049,017	0.00	72.38
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	3,093,814	0							
00000048699	Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,721,786				18,012,751	0	0	21,734,538	18,012,751	0.00	82.55
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
00000048703	Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		10,585,671				73,709,833	0	0	84,295,505	73,709,833	0.00	87.44
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000048708	Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		57,907,527				348,826,043	0	0	411,734,214	348,826,043	0.00	80.86
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000048710	Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		33,767,322				323,878,507	0	0	357,645,828	323,878,507	0.00	90.53
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000048714	Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		314,527,559				177,281,714	0	0	491,809,273	177,281,714	49.19	59.55
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	144,640,131	0							
00000048715	Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPC Nuevo Pemex	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		46,986,926				233,829,409	0	0	280,816,335	233,829,409	0.00	83.27
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
00000048717	Modernización de equipos de la planta Criogénica I del CPG Ciudad Pemex	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		33,023,134				174,693,483	0	0	207,716,617	174,693,483	0.00	84.10
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	5,474,102	0							
00000048721	Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta	Tab.	Otros proyectos de inversión	Ejecución		57,796,416				160,095,606	0	0	217,892,023	160,095,606	0.00	73.47
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	0	0							
00000050814	Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		147,868,576				221,771,082	0	0	608,764,605	221,771,082	0.00	29.59



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 3 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000053572	Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,924,478	0	0	0	23,281,295	0	0	26,205,772	23,281,295	0.00	88.84
0000053608	Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	493,589,747	0	151,261	0	86,748,753	0	0	584,648,334	86,748,753	0.00	9.02
0000053612	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	147,694,791	91,060,938	147,740,720	56,747,053	135,143,553	0	0	293,219,202	135,143,553	23.09	43.10
0000053737	Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1	0	0	0	7,356,299	0	0	7,356,300	7,356,299	0.00	99.00
0000053738	Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	16,383,835	0	0	0	51,346,681	0	0	67,730,516	51,346,681	0.00	75.81
0000054606	Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,562,696,842	2,470,000,000	2,562,696,842	549,996,765	7,335,869,433	0	0	9,352,981,773	7,335,869,433	12.70	93.17
0000054713	Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,244,679,051	2,337,939,062	2,244,633,122	243,273,200	7,451,188,887	0	0	9,527,652,059	7,451,188,887	23.45	74.16
0000057574	Adquisición de catalizadores de Cadereyta	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	79,626,158	56,000,000	79,626,158	11,813,079	754,660,051	0	0	869,032,038	754,660,051	5.91	86.56
0000057595	Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	76,201,294	68,772,745	90,801,438	13,036,266	312,873,158	0	0	607,094,066	312,873,158	5.28	46.73
0000057603	Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	181,086,476	119,651,079	174,739,369	2,844,355	47,197,622	0	0	489,906,536	47,197,622	24.48	16.63
0000057604	Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,999,618,678	781,816,619	1,279,107,870	259,807,254	1,066,178,750	0	0	5,348,499,522	1,066,178,750	14.61	22.86

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 4 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000057605	Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,712,798,118				8,207,484,911	0	0	13,627,557,140	8,207,484,911	15.35	81.55
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,595,000,000	2,546,547,531	402,303,788							
00000057606	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		78,908,372				242,601,449	0	0	685,125,959	242,601,449	25.60	34.47
					K-029 Programas de adquisiciones		73,000,000	75,343,982	2,343,981							
00000057624	Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,241,173,121				8,674,805,454	0	0	12,512,764,624	8,674,805,454	45.29	57.96
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,440,916,054	2,267,249,970	404,213,950							
00000057625	Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,318,517,400				217,132,609	0	0	3,393,903,834	217,132,609	12.40	6.41
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		420,705,717	874,714,153	113,193,978							
00000057626	Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		4,301,792,453				6,824,007,508	0	0	11,051,893,339	6,824,007,508	43.00	57.84
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,390,000,000	2,441,517,101	327,874,950							
00000057627	Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022	Gto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,231,240,907				5,896,848,719	0	0	10,609,519,309	5,896,848,719	25.43	57.86
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,253,065,271	2,232,046,064	543,023,871							
00000057628	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		240,459,103				122,801,489	0	0	412,958,197	122,801,489	56.21	15.16
					K-029 Programas de adquisiciones		229,083,946	229,083,946	0							
00000057644	Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		707,080,419				49,491,249	0	0	1,113,720,517	49,491,249	9.20	1.79
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		102,480,000	58,001,558	20,948,871							
00000057673	Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,970,665,927				2,056,129,608	0	0	5,171,648,775	2,056,129,608	8.67	43.10
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		448,844,567	894,839,256	370,970,307							
00000057869	Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREP)	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		363,216,556				67,919,093	0	0	366,329,258	67,919,093	0.00	32.93
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	133,353,801	64,806,391							
00000057892	Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,396,902,171				739,464,422	0	0	6,678,658,166	739,464,422	7.93	11.86
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		529,347,190	860,506,265	342,842,741							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 5 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000057906	Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	111,117,146	0	144,575,145	42,909,255	48,612,755	0	0	1,069,223,255	48,612,755	0.00	2.18
0000057930	Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	594,638,941	2,674,405	610,709,006	23,706,349	144,956,253	0	0	3,340,839,312	144,956,253	0.12	9.39
0000057932	Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	751,407,311	129,000,000	322,775,722	19,558,281	85,829,482	0	0	1,122,028,165	85,829,482	11.49	8.82
0000058107	Mantenimiento y normalización de los sistemas eléctricos de la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	182,623,515	0	0	0	0	0	0	3,652,470,270	0	0.00	0.00
0000061589	Mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,251,251,192	0	0	0	0	0	0	2,273,991,103	0	0.00	0.00
0000062404	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	354,500,000	354,500,000	355,004,138	1,375,289	416,370,279	0	0	1,062,701,733	416,370,279	22.89	41.14
0000062405	Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	30,000,000	2,000,000	48,108,487	46,579,335	101,536,025	0	0	91,956,690	101,536,025	34.20	93.78
0000062406	Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor, Salamanca 2	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	52,434,729	52,434,729	52,434,729	0	47,748,222	0	0	111,399,705	47,748,222	45.48	45.37
0000062441	Adquisiciones de vehículos de contraincendio por sustitución de vida útil terminada para la refinería de Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	21,051,807	0	0	0	0	0	0	94,010,583	0	0.00	0.00
0000062774	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	130,276,618	180,000,000	130,303,158	303,158	299,080,920	0	0	1,057,695,248	299,080,920	1.50	48.62
0000065378	Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,569,359,469	1,095,280,889	1,543,494,625	102,330,198	273,887,243	0	0	5,636,297,284	273,887,243	19.44	5.92

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 6 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000065379	Mantenimiento para el Sostentamiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	597,682,255	18,780,535	545,574,791	47,876,046	168,626,643	0	0	7,419,624,976	168,626,643	0.24	3.79
00000065754	Mantenimiento para el Sostentamiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	266,878,100	0	282,962,067	42,894,884	241,574,810	0	0	4,406,090,863	241,574,810	0.00	7.58
00000065755	Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Matapionche 2021	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	839,063,239	461,068,740	600,063,099	3,212,085	22,862,697	0	0	2,009,801,425	22,862,697	22.95	1.15
00000065756	Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas La Venta 2021	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	279,308,002	263,639,774	436,705,583	160,997,614	243,699,799	0	0	1,045,142,262	243,699,799	25.22	30.99
00000068713	Sostentamiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	213,205,633	487,700,291	181,502,665	20,213,032	20,628,590	0	0	888,288,742	20,628,590	54.96	3.04
00000069064	Implementación y/o mejora de los Sistemas de Medición de las seis Refinerías de Pemex Transformación Industrial	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos K-028 Estudios de preinversión	2,308,069,604	0	2,600,000,000	502,466,486	543,863,316	0	0	5,029,869,497	543,863,316	0.00	5.00
00000069698	Sustitución de tambores de coquización en la Refinería Cadereyta	NL.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	321,000,000	308,000,000	321,000,000	0	0	0	0	1,845,996,269	0	0.18	0.00
00000069710	Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables 2021-2024 Refinería Madero	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	192,618,532	245,000,000	192,618,533	9,618,533	19,880,956	0	0	838,619,753	19,880,956	20.00	2.77
00000069713	Recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo	Chih.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	15,850,731	0	15,850,731	0	0	0	0	16,350,732	0	0.00	97.00
00000069718	Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	193,328,535	50,000,000	0	0	0	0	0	530,843,949	0	9.42	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 7 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069819	Sostenimiento de la capacidad operativa de las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo del Complejo Petroquímico Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	48,350,000	0	46,730,000	0	0	0	217,517,463	0	0.00	0.00	
00000069839	Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Arenque 2022	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	199,098,556	43,983,000	278,968,554	0	0	0	639,268,981	4,030,112	6.88	0.63	
00000069879	Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Burgos 2022-2026	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,566,832,614	290,172,294	124,050,923	1,268,469	0	0	4,079,026,736	1,268,469	7.10	0.20	
00000069990	Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Amoniaco VI del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,147,440,608	2,615,763,174	2,169,590,845	61,058,410	0	0	4,202,359,222	66,556,869	62.28	5.64	
00000070007	Mantenimientos a los Sistemas de Inyección de Aditivo instalados en 72 Terminales de Almacenamiento y Despacho	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	223,830,109	82,396,566	155,600,000	131,485,641	0	0	444,036,908	135,671,046	0.22	0.27	
00000070225	Sostenimiento de la capacidad de producción de la Terminal de Amoniaco II de la Terminal Refrigerada de Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	17,510,761	0	41,881,650	0	0	0	247,101,070	0	0.00	0.00	
00000070412	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	92,000,281	0	0	0	0	0	247,248,067	0	0.00	0.15	
00000070415	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	65,769,133	0	6,141,239	0	0	0	195,120,078	0	0.00	1.45	
00000071276	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la TAD de Amoniaco de Guaymas, Sonora	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	15,915,848	0	0	0	0	0	31,980,630	0	0.00	0.00	
00000071316	Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2022	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	17,000,000	20,000,000	12,000,000	0	33,375,337	0	0	145,842,838	33,375,337	1.00	22.88
00000073570	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	59,401	0	0	0	0	0	36,107,705	0	0.00	0.00	



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 8 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000074133	Sustitución de tambores de coquización en la refinería Minatitlán	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		202,000,000				0	0	0	2,002,670,671	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000074244	Incremento de la producción de metanol reutilizando los activos de la Planta Metanol 1	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		360,403,561				0	0	0	600,672,602	0	0.00	0.00
					K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
00000074382	Adquisición de equipos de radiocomunicación, equipo ligero y pesado para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		92,000,281				0	0	0	245,291,411	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	2,375,371	0							
00000074687	Mantenimiento de la planta de refrigeración y almacenamiento de amoníaco no. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos 2023	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		1,887,528				0	0	0	183,227,011	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000074696	Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		35,216,735,748				33,004,330	0	0	72,036,152,706	33,004,330	0.00	16.53
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	31,167,577	31,167,577							
00000074888	Incremento de capacidad de procesamiento a 200 Mmpcd en el Complejo Procesador de Gas Matapionche	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		631,704,436				0	0	0	873,764,128	0	0.00	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	192,552,570	0							
00000075476	Sostenimiento de la capacidad de producción de las plantas de amoníaco IV, V y servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,287,357,922				0	0	0	3,294,357,927	0	0.00	0.54
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		791,926,869				4,504,581,415	0	536,608,357	5,424,010,967	5,041,189,772	12.33	87.67
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0418T4M0011	Tren energético de la Refinería de Madero	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		338,045,439				861,396,358	0	0	893,866,098	861,396,358	0.00	44.19
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	277,248,699	277,000,000							
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,180,159,508				3,187,111,431	0	0	4,870,145,451	3,187,111,431	0.00	69.80
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 9 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418T4O0002	Eficientización del Almacenamiento y Distribución I	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		59,723,526				1,315,843,277	0	0	1,399,708,875	1,315,843,277	0.00	90.22
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	163,527	0							
0418T4Q0004	Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I	Ver.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución		25,927,329				1,189,071,955	0	166,556,178	1,304,591,178	1,355,628,133	2.00	96.31
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0418T4T0005	Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,049,657				4,380,525,133	0	2,978,565,080	7,952,461,358	7,359,090,213	0.00	96.79
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,683,517,642				61,911,912,517	0	0	65,540,164,574	61,911,912,517	0.31	99.65
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Ver.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución		191,925,664				548,489,146	0	0	727,390,398	548,489,146	0.00	83.76
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	13,024,419	13,024,418							
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		29,739,089,193				5,188,501,771	0	0	71,366,408,835	5,188,501,771	63.44	519
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0618T4M0001	Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	Gto.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		972,032,733				3,233,857,426	0	0	4,205,883,762	3,233,857,426	0.00	73.49
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		625,978,638				1,869,853,274	0	0	2,495,831,354	1,869,853,274	0.00	77.83
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		395,880,769				6,178,888,686	0	0	6,574,678,612	6,178,888,686	0.24	99.76
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	Ver.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución		30,000,000				449,430,531	0	0	479,430,528	449,430,531	6.24	89.43
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0023	Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	334,879,439	0	0	0	285,334,516	0	0	620,213,954	285,334,516	0.00	98.00
0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	Tamps.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución	K-030 Otros proyectos de infraestructura	356,660,242	0	0	0	558,289,188	0	0	914,949,415	558,289,188	20.42	79.58
0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	NAC.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	109,977,839	0	0	0	2,513,324,395	0	0	2,623,302,234	2,513,324,395	0.00	78.90
0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	186,419,594	0	0	0	3,014,402,215	0	0	3,200,821,811	3,014,402,215	0.00	98.11
0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	Tab.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución	K-030 Otros proyectos de infraestructura	116,440,132	0	11,891	0	2,566,545,610	0	0	2,682,985,743	2,566,545,610	0.00	98.76
1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	477,317,723	0	0	0	1,170,451,742	0	0	1,777,097,713	1,170,451,742	15.29	82.73
1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	936,468,119	0	0	0	7,885,099,396	0	0	15,823,692,484	7,885,099,396	0.00	43.82
1118T4O0013	Modernización del sistema de red contraincendio del Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	218,107,346	0	0	0	921,539,982	0	0	1,139,647,329	921,539,982	8.08	91.90
1218T4M0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	49,342,423	0	0	0	12,678,651,500	0	0	12,727,993,904	12,678,651,500	5.08	70.99
1218T4M0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	52,387,248	0	0	0	7,696,364,740	0	0	7,839,929,328	7,696,364,740	0.00	97.33

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 11 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0012	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,077,568,330	0	0	-151,699	10,736,858,806	0	0	13,815,950,354	10,736,858,806	1.00	98.19
1218T4M0013	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,914,780,183	489,103,434	1,626,471,237	1,101,280,222	13,586,774,379	0	0	14,237,797,575	13,586,774,379	12.20	87.80
1218T4O0026	Mantenimiento de la capacidad de producción de áreas de servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,069,629	0	0	0	246,750,735	0	0	253,820,367	246,750,735	2.80	70.49
1218T4O0028	Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoniaco anhidro	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos	125,749,132	0	0	0	6,535,936	0	0	1,870,769,879	6,535,936	0.00	0.48
1318T4M0005	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	711,011,390	0	358,137,162	358,137,162	10,749,337,280	0	0	11,102,273,101	10,749,337,280	0.00	96.81
1318T4M0006	Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018	Gto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	209,015,900	0	20,515,069	20,515,069	7,084,720,880	0	0	7,267,710,880	7,084,720,880	0.00	65.79
1318T4M0013	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	27,759,414	0	0	0	29,838,545	0	0	57,597,960	29,838,545	0.00	25.00
1318T4M0052	Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	24,378,325,358	0	0	0	13,512,421,322	0	0	63,803,447,853	13,512,421,322	55.59	29.47
1318T4M0065	Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos	21,653,273,032	0	12,001,780,660	7,519,432,518	58,358,676,577	0	0	88,900,865,481	58,358,676,577	0.37	53.15
1318T4N0006	Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,377,894	0	0	0	485,503,115	0	0	488,881,008	485,503,115	0.00	99.31

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 12 de 13

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4N0033	Reparación de planta Endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	11,798,052	0	0	0	119,751,754	0	0	131,549,808	119,751,754	0.00	91.03
1318T4N0037	Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados	Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	8,574,596	0	0	0	42,421,889	0	0	50,996,482	42,421,889	0.00	83.19
1318T4N0038	Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,291,209	0	0	0	118,168,138	0	0	125,459,346	118,168,138	0.00	94.41
1318T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	915,824,444	212,677,882	371,468,763	904,490	307,074,753	0	0	1,226,397,876	307,074,753	17.40	54.21
1318T4O0010	Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	862,692,550	0	0	0	2,341,789,807	0	0	3,214,978,910	2,341,789,807	0.00	99.00
1418T4M0031	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	636,180	0	0	0	56,552,334	0	0	57,188,516	56,552,334	0.00	27.17
1418T4N0003	Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,707,360	0	0	0	237,507,113	0	0	245,214,471	237,507,113	0.00	96.85
1418T4N0004	Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	30,150,067	0	0	0	656,651,405	0	0	686,801,474	656,651,405	0.00	95.61
1418T4N0013	Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	26,153	0	0	0	39,594,413	0	0	39,620,567	39,594,413	0.00	99.00
1418T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,148,965	0	0	0	75,773,412	0	0	81,021,686	75,773,412	0.00	95.77
1418T4O0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,839,965				182,728,523	0	0	189,761,365	182,728,523	0.00	95.87

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1418T4O0007	Programa de reparación de planta de Efluentes y quemadores	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,197,448				23,651,940	0	0	24,849,388	23,651,940	0.00	91.18
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1418T4O0009	Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,730,422				86,948,014	0	0	92,678,439	86,948,014	0.00	93.81
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1418T4O0010	Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,049,655				2,348,750	0	0	4,223,060	2,348,750	0.00	45.38
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1418T4O0016	Reparación general de la planta Reformadora CCR	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		355,350				150,983,000	0	0	180,090,112	150,983,000	0.00	99.79
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1418T4O0024	Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		5,500,231				17,726,463	0	0	23,226,695	17,726,463	0.00	76.32
					K-029 Programas de adquisiciones		0	4,486,680	0							
1418T4O0031	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Oxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		71,060,179				298,011,994	0	0	369,072,938	298,011,994	0.00	79.10
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	667	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 Petróleos Mexicanos  
T9N Pemex Corporativo

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000049738	Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	131,876,537	37,328,325	41,595,109	372,568	222,517,356	0	0	593,524,295	222,517,356	37.37	34.10
00000049739	Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	512,843,661	50,000,001	457,085,158	5,525,523	83,051,882	0	0	628,738,767	83,051,882	50.00	11.47
00000062482	Integración de servicios telefónicos IP al Core de voz	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	110,736,004	144,100,283	48,056,417	0	0	0	0	885,401,071	0	0.00	0.00
00000062483	Adquisición, instalación y puesta en operación de torres estructurales	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	139,448,367	0	9,922,068	9,922,068	50,189,816	0	0	572,468,443	50,189,816	0.00	8.75
00000062484	Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN de Pemex	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	108,697,260	38,061,041	74,641,848	40,586,436	109,223,209	0	0	1,161,745,421	109,223,209	2.00	9.38
00000062486	Adquisición de licencias y programas de informática para soportar las operaciones de Pemex	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	820,656,613	503,201,432	513,186,427	236,683,684	1,243,263,380	0	0	3,023,945,810	1,243,263,380	23.00	40.96
00000062487	Actualización de Plataforma de Procesamiento X86	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	170,642,333	0	150,520,314	150,520,314	150,520,314	0	0	283,386,981	150,520,314	0.00	53.10
00000062488	Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	186,314,450	634,810,767	169,532,208	169,532,208	313,347,902	0	0	1,547,327,895	313,347,902	16.00	20.29
00000062491	Programa de adquisición de equipo o procesadores de cómputo para las soluciones ERP (Enterprise Resource Planning)	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	272,916,448	0	27,509,879	0	0	0	0	272,916,448	0	0.00	0.00
00000065184	Adquisición de enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	97,629,100	13,298,126	44,951,018	0	0	0	0	939,457,068	0	8.00	0.00
00000065747	Proyecto de Inversión Integral de Radiocomunicación	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	302,757,557	49,200,025	189,463,371	0	58,647,597	0	0	1,009,250,058	58,647,597	12.00	5.81

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

52 **Petróleos Mexicanos**  
T9N **Pemex Corporativo**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069009	Habilitación del Centro de Evaluaciones de Control y Confianza de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	133,067	0	0	0	1,769,307	0	0	1,902,374	1,769,307	0.00	70.00
00000073606	Adquisición de contenedores de basura para los CENDI Ciudad Madero, Minatitlán y Poza Rica	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	318,304	0	207,694	0	0	0	0	318,304	0	0.00	0.00
00000074395	Modernización del servicio de videoconferencia	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	176,216,400	0	0	0	0	0	0	309,717,566	0	0.00	0.00
00000074651	Adquisición de armamento para el personal de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	92,832,152	0	88,440,365	0	0	0	0	92,832,152	0	0.00	0.00
00000074786	Acondicionamiento del Centro de Datos Azcapotzalco	CDMX.	Otros proyectos de Inversión	Operación	K-030 Otros proyectos de infraestructura	170,373,612	0	162,313,919	162,313,919	0	0	0	170,373,612	162,313,919	0.00	100.00
00000074884	Adquisición y reemplazo de Infraestructura de Soporte	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	167,815,945	0	0	0	0	0	0	295,552,648	0	0.00	0.00



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 1 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000050444	Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016	CDMX, Hgo, Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		141,717,633				112,314,184	0	0	348,248,150	112,314,184	3.71	22.99
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		113,900,458	113,900,458	19,378,158							
0000050589	Equipo de cómputo y Periféricos	Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		267,658,093				848,458,015	0	0	1,522,304,876	848,458,015	4.61	54.04
					K-029 Programas de adquisiciones		115,794,647	115,794,647	3,358,654							
0000050977	Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado	CDMX, Gto, Jal, Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		41,986,199				227,279,173	0	0	270,979,862	227,279,173	0.76	94.28
					K-029 Programas de adquisiciones		40,000,000	40,000,000	0							
0000051147	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Ver, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		324,069,089				73,793,055	0	0	397,862,145	73,793,055	4.96	33.05
					K-029 Programas de adquisiciones		217,203,962	217,203,962	0							
0000051148	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018-2019	BC, BCS, Chis, CDMX, Dgo, Jal, NL, Sin, Son, Ver, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		98,847,305				23,933,341	0	0	122,780,647	23,933,341	0.48	39.29
					K-029 Programas de adquisiciones		30,057,000	30,057,000	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 2 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051151	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	350,096,858	231,162,806	231,162,806	2,319,452	282,922,681	0	0	630,700,086	282,922,681	5.31	86.35
00000051152	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2020	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	79,190,187	62,500,000	62,500,000	0	78,218,866	0	0	157,409,053	78,218,866	1.75	48.05
00000051153	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020	Ags., Camp., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Oax., SLP., Son., Tab., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	21,577,064	300,000	1,291,109	1,291,109	24,256,951	0	0	46,542,907	24,256,951	0.64	47.65
00000051155	ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	213,523,657	0	0	0	11,994,140	0	0	225,517,796	11,994,140	0.00	5.31
00000051156	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	273,367,540	0	0	0	8,832,500	0	0	282,200,040	8,832,500	0.00	3.03

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051158	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		46,399,713				71,738,037	0	0	3,348,047,710	71,738,037	0.00	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	239,089,351	46,399,713							
00000051228	Captura de nuevos mercados para la SSC del LAPEM	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		757,874				0	0	0	77,356,029	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000051237	Modernización de equipo de laboratorio de metrología.	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		733,563				0	0	0	47,849,098	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000051324	Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,981,727				0	0	0	105,295,739	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000051389	Construcción del Nuevo Túnel Vendedor y modificación de un túnel vendedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo)	Gro., Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		266,284,518				146,099,668	0	0	1,294,741,932	146,099,668	0.00	5.47
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		21,880,000	21,880,000	11,393,187							
00000052120	Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC	CDMX, Jal., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		254,740,924				194,442,346	0	0	1,910,056,358	194,442,346	0.79	11.50
					K-029 Programas de adquisiciones		15,081,000	15,081,000	0							
00000052667	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		355,334,839				33,138,573	0	0	388,473,412	33,138,573	3.49	25.62
					K-029 Programas de adquisiciones		172,993,312	172,993,312	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 4 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000052670	RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		930,756,298				5,444,942,573	0	0	5,928,855,851	5,444,942,573	1.88	84.39
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		111,354,590	446,843,019	446,843,019							
00000053702	Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste	BC., BCS., Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		117,934,516				112,908,170	0	0	230,842,685	112,908,170	0.92	61.44
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		18,273,093	18,273,093	0							
00000053706	Compensación Capacitiva Occidente	Ags., CDMX., Jal., Mich., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		121,990,706				110,524,707	0	0	232,515,413	110,524,707	5.53	61.22
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		12,855,174	12,855,174	0							
00000053707	GUADALAJARA INDUSTRIAL	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		757,318,591				124,688,325	0	0	882,006,916	124,688,325	27.30	26.78
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		240,753,398	240,753,398	0							
00000054180	SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA Y HUATULCO	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		470,129,966				5,502,368	0	0	999,717,163	5,502,368	4.80	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		447,890,000	447,890,000	0							
00000054182	CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		265,105,059				55,425,384	0	0	874,483,224	55,425,384	8.88	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		252,564,000	252,564,000	0							
00000054183	COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		76,373,946				6,420,818	0	0	199,401,186	6,420,818	0.49	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		72,761,000	72,761,000	0							
00000054185	QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		147,470,400				5,699,262	0	0	153,169,662	5,699,262	0.39	21.03

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 5 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		72,581,000	72,581,000	0							
00000054187	KILOMETRO 110 - TULANCINGO	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		41,355,547			0	0	0	86,941,190	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054188	TABASCO POTENCIA MVAR (TRASALADO)	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		80,922,891			0	0	0	80,922,891	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054190	MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CANON	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		35,893,493			0	0	0	76,096,172	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054193	AMOZOC Y ACATZINGO MVAR	CDMX, Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		38,326,424			0	0	0	38,326,424	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054194	ALVARADO II Y SAN ANDRÉS II MVAR	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		14,243,450			0	0	0	37,919,686	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054195	COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN ESPERANZA	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		21,643,421			0	0	0	21,643,421	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054196	ESFUERZO MVAR	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		20,215,284			0	0	0	20,215,284	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054197	IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR	CDMX, Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		5,517,225			0	0	0	19,756,035	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054200	ZONA LA LAGUNA	Coah., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		15,785,761			2,248,106	0	0	971,318,129	2,248,106	0.55	20.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 6 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		15,039,000	15,039,000	0							
00000057184	EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		403,288,764			0	0	0	1,704,686,862	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000057189	INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC	Chis, CDMX, Oax, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,183,526,627			0	0	0	1,902,826,415	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000057410	Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		179,251,529			0	0	0	574,089,350	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000057423	Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa I.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		88,590,880			88,875,340	0	0	283,411,198	88,875,340	1.78	0.01	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		84,400,000	88,750,930	88,750,930							
00000057746	Adquisición Generador Eléctrico para Máquina Diesel de Emergencia CNLV	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Prel inversión		39,479,374			0	0	0	40,489,243	0	0.89	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		37,611,763	37,611,763	0							
00000057958	Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución	BC, Chis, CDMX, Dgo, Gto, Hgo, Jal, Mich, Mor, NL, Oax, Pue, SLP, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		4,637,380,319			12,673,032,400	0	0	20,298,554,068	12,673,032,400	1.33	64.25	
					K-029 Programas de adquisiciones		2,706,254,232	2,706,254,232	516,207,922							
00000058016	Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS I	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		6,626,049			0	0	0	5,282,860,620	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000058020	Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS II	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		18,632,925,703			0	0	0	18,850,643,685	0	0.01	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,332,220,709	1,332,220,709	0							
00000058028	Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS III	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		633,114,225			0	0	0	4,768,427,575	0	0.00	0.00	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058031	Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS IV	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		272,147,476				0	0	0	1,519,989,586	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058032	Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS VI	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		76,866,438				0	0	0	6,329,773,723	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058034	Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS II	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		54,429,496				0	0	0	13,078,570,103	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058035	Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS IV	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		8,980,867				0	0	0	2,602,527,396	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058042	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS I	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		543,750,659				0	0	0	5,240,611,702	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058043	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS II	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		326,576,972				0	0	0	4,898,685,021	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058044	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS III	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		649,298,924				0	0	0	4,348,490,505	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058050	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS VI	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		27,214,748				0	0	0	2,810,315,819	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058052	Mantenimiento unidades Geotermoeléctricas EPS VI	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		31,049,671				0	0	0	3,149,977,334	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000058064	Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		32,500,000				0	0	0	353,225,000	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061098	Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,521,999,713	1,450,000,000	1,450,000,000	230,454,393	17,436,890,478	0	0	24,033,095,316	17,436,890,478	4.03	41.06
0000061105	Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres	CDMX., Q., Roo., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	76,603,867	72,980,045	72,980,045	0	83,142,324	0	0	385,202,429	83,142,324	8.06	12.95
0000061107	Conexión de la Isla de Holbox	CDMX., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	52,614,232	50,125,261	50,125,261	0	115,299,128	0	0	562,746,549	115,299,128	4.91	70.64
0000061113	Modernización de Subestaciones de Distribución	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	427,674,540	151,355,444	151,355,444	77,756,728	1,030,189,980	0	0	1,232,619,794	1,030,189,980	4.29	79.50
0000061128	Escalamiento de la Medición a AMI	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	2,177,000,000	0	0	0	0	0	0	8,413,000,000	0	0.00	0.00



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000006129	Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	426,626,799	406,444,793	406,444,793	0	875,524,974	0	0	1,959,130,787	875,524,974	4.97	68.00
0000006130	Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	2,309,976,724	2,200,700,973	2,200,700,973	97,833,351	1,224,091,936	0	0	9,622,853,927	1,224,091,936	3.72	32.87
0000006131	Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles para Distribución	BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, Son., Tamps., Tlax., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura K-029 Programas de adquisiciones	322,446,408	0	0	0	930,672,943	0	0	2,051,507,147	930,672,943	0.00	38.82
0000006132	Regularización de colonias populares	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	157,000,000	0	0	0	113,415,790	0	0	332,536,857	113,415,790	0.00	93.66

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000061151	Lebaron Banco 1	Chih., CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		20,527,377			0	0	0	56,056,778	0	4.12	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,527,377	20,527,377	0							
00000061152	Pacífico Bco. 2	BC., CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		26,857,415			0	0	0	51,303,879	0	4.44	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		25,586,898	25,586,898	0							
00000061155	Campo Setenta y tres bco. 1	Chih., CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		20,598,770			0	0	0	55,657,150	0	3.58	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,598,770	20,598,770	0							
00000061158	Victoria Potencia Bco. 1	BC., CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		25,065,014			0	0	0	54,100,765	0	1.57	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		23,879,286	23,879,286	0							
00000061160	San Cristóbal Bco. 1	CDMX., Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		27,076,800			0	0	0	64,901,122	0	1.57	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		27,076,800	27,076,800	0							
00000061161	Umán Bco. 2	CDMX., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		20,922,821			0	0	0	42,682,169	0	15.73	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		19,933,046	19,933,046	0							
00000061162	Tempoal Dos Bco. 2	CDMX., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		27,740,856			0	0	0	54,570,037	0	4.41	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		26,428,546	26,428,546	0							
00000061166	Alom Bco. 2	CDMX., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		33,798,514			0	0	0	49,049,610	0	1.33	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		32,199,641	32,199,641	0							
00000061172	Valle de Aguascalientes Bco. 1	Ags., CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		24,009,104			0	0	0	61,724,691	0	4.89	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		24,009,103	24,009,103	0							



Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061185	Hunxectaman Bco.1	CDMX, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		32,002,334				0	0	65,048,488	0	1.42	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		30,488,432	30,488,432	0							
0000061187	Oxtankah Bco.1	CDMX, Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		29,404,830				0	0	58,915,183	0	2.08	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		29,404,830	29,404,830	0							
0000061188	1821 Divisiones de Distribución	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		904,842				0	0	634,616,919	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061189	Traconis Bco.1	CDMX, Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		26,003,423				0	0	63,758,958	0	2.97	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		26,003,420	26,003,420	0							
0000061190	Berriozábal Bco.1	Chis, CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		18,582,289				0	0	52,464,290	0	2.81	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		18,582,286	18,582,286	0							
0000061191	2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		2,729,238				0	0	861,569,070	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000061192	Luis Gil Perez Bco.1	CDMX, Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		24,144,678				0	0	61,890,691	0	1.97	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		24,144,678	24,144,678	0							
0000061195	Pedregal Bco.1	CDMX, Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		34,857,316				0	0	61,101,667	0	3.58	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		34,857,316	34,857,316	0							
0000061196	Campos Bco.1	Col., CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		25,786,862				0	0	77,050,481	0	10.39	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		25,786,861	25,786,861	0							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061197	Laguna de Miralta Bco.1	CDMX, Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		42,687,579			0	0	0	74,621,884	0	319	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		42,687,579	42,687,579	0							
0000061198	Bajo (antes La Primavera) Bco.1	CDMX, Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		51,794,054			0	0	0	90,628,259	0	143	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		51,794,054	51,794,054	0							
0000061200	El llano Bco.1	CDMX, Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		21,255,780			0	0	0	54,332,460	0	0.71	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,250,254	20,250,254	0							
0000061202	Compuertas Bco.1	CDMX, Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		29,623,386			0	0	0	59,828,479	0	210	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		29,623,386	29,623,386	0							
0000061203	Cuatro Siglos Banco 1	Chil, CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		16,873,266			0	0	0	53,357,527	0	0.51	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		16,873,266	16,873,266	0							
0000061209	Xcalacoco Bco. 2	CDMX, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		19,991,541			0	0	0	34,947,692	0	18.12	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		19,045,820	19,045,820	0							
0000061212	Zac Nicté Bco. 2	CDMX, Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		8,890,611			0	0	0	43,398,271	0	2.66	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		8,890,611	8,890,611	0							
0000061218	Buena Vista Bco.1	BCS, CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		25,888,095			0	0	0	51,434,324	0	1.58	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		25,888,095	25,888,095	0							
0000061220	Encantada Bco.1	BC, CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		43,405,711			0	0	0	75,877,245	0	1.30	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		43,405,711	43,405,711	0							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**53** **Comisión Federal de Electricidad**  
**TVV** **CFE Consolidado**

Página: 14 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000062355	Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalía	Central	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	119,020,088				5,977,461	0	0	131,261,766	5,977,461	2.18	4.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		85,900,254	85,900,254	0							
00000062356	Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UMEs EPS III	Turbogas y UMEs EPS III	BC, BCS, CDMX, Mex., Sin., Son., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	393,310,455				131,371,860	0	0	524,924,608	131,371,860	4.31	17.27
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		200,000,000	200,000,000	278,000							
00000062378	Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I	Centrales Hidroeléctricas Grupo I	Oax., Pue., SLP., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	50,000,000				296,294,691	0	0	352,208,555	296,294,691	0.00	89.43
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	50,000,000	4,577,464							
00000062381	Estudios de Preinversión para el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos	Estudios de Preinversión para el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos	BC, CDMX, Jal., Mich., Pue., Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	343,454,929				85,678,548	0	0	578,607,684	85,678,548	3.54	29.24
					K-028 Estudios de preinversión		81,967,084	81,967,084	48,017							
00000062382	Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana CPG	Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana CPG	BC, Chis., CDMX, Hgo., Pue., Q. Roo, Yuc.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	14,399,481				9,627,083	0	0	43,730,599	9,627,083	4.07	52.58
					K-028 Estudios de preinversión		9,233,173	9,233,173	1,776,212							
00000062442	Mantenimiento 2019 Central Valle de México	Central Valle de México	BC, CDMX, Gto., Mex., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	214,856,659				860,889,616	0	0	1,210,326,517	860,889,616	2.53	68.77
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		100,000,000	100,000,000	93,496							
00000062502	Suministro e Instalación del Sistema Supervisor de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2	Suministro e Instalación del Sistema Supervisor de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	1,049,655				0	0	0	52,476,719	0	0.91	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,000,000	1,000,000	0							
00000062503	Reemplazo de Unidades Motoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	CDMX, Sin., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	61,959,638				3,363,582	0	0	342,320,320	3,363,582	1.25	32.78
					K-029 Programas de adquisiciones		59,028,576	59,028,576	0							
00000065212	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2020	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2020	Ags., BC, BCS, Camp., Coah., Col., Chis., Chi., CDMX, Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL, Oax., Pue., Qto., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	24,986,279				764,194,628	0	0	779,054,773	764,194,628	0.00	89.20
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	10,126,133	10,126,133							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**53 Comisión Federal de Electricidad**  
**TVV CFE Consolidado**

Página: 15 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000065227	Irapuato II Banco 3 (traslado)	Ags., CDMX., Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	160,651,861	21,534,377	21,534,377	0	58,563,137	0	0	219,214,997	58,563,137	0.82	79.19
0000065272	Proyecto de infraestructura económica	Ags., Camp., Col., CDMX., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Q. Roo., SLP., Son., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	643,124,652	330,756,980	330,756,980	0	2,629,730	0	0	1,508,371,772	2,629,730	0.93	0.17
0000065273	Chihuahua Norte Bco5	ChiH., CDMX., Dgo., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	346,707,175	166,425,294	166,425,294	856	18,762,585	0	0	365,468,904	18,762,585	0.54	22.26
0000065274	Compensación capacitiva en la zona Querétaro	CDMX., Jal., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	88,107,256	18,504,278	18,504,278	0	11,532,713	0	0	99,639,969	11,532,713	0.57	11.58
0000065277	Loreto y Villa Hidalgo MVar	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	20,238,896	0	0	0	0	0	0	57,825,419	0	0.00	0.00
0000065281	Panamericana Potencia Banco 3	BC., BCS., Camp., Chih., Hgo., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	151,931,662	137,017,255	137,017,255	0	46,567,266	0	0	198,498,928	46,567,266	1.02	23.93
0000065283	Traslado de Reactores en el Noreste	Coah., NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	57,825,493	55,090,000	55,090,000	0	5,154,147	0	0	115,172,434	5,154,147	0.83	20.00
0000065284	Compensación capacitiva en la zona Guadalajara	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	30,378,121	0	0	0	0	0	0	75,945,303	0	0.00	0.00
0000065286	Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey	NL., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	349,694,654	333,151,980	333,151,980	0	28,348,352	0	0	840,068,531	28,348,352	0.66	20.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 16 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000065287	San Luis Potosí Banco 3 (traslado)	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	67,181,401	3,932,808	3,932,808	0	22,995,579	0	0	90,176,980	22,995,579	0.36	39.96
0000065288	Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Transmisión	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	162,211,014	162,443,126	162,443,126	35,788,882	974,287,176	0	0	1,100,709,309	974,287,176	0.89	94.67
0000065289	Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Subtransmisión	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	295,178,356	0	53,015,685	53,015,685	686,194,687	0	0	928,357,359	686,194,687	0.00	70.49
0000065387	Adquisición y actualización de equipo de cómputo, impresoras, equipo de comunicación (Switch de datos, videoconferencia y WiFi)	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	94,661,563	0	0	0	11,098,540	0	0	200,421,665	11,098,540	0.00	0.00
0000065388	Adquisición plataforma 071	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	74,694,975	58,700,000	58,700,000	26,970,636	355,628,972	0	0	437,060,000	355,628,972	3.29	16.57



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 17 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000065389	Adquisiciones y Modernización de Equipo para Atención al Cliente	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		1,059,563,717				0	0	0	1,059,563,717	0	2.01	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		953,700,000	953,700,000	0							
00000065390	Programa de Adquisiciones para la Remodelación y Cambio de Imagen de los Centros de Atención a Clientes	Ags, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		27,303,789				469,504,599	0	0	496,000,000	469,504,599	0.93	40.07
					K-029 Programas de adquisiciones		5,234,156	5,234,156	412,686							
00000065410	Programa de adquisición de equipo de laboratorio CIEsp	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		496,551				1,638,799	0	0	12,794,335	1,638,799	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000065512	Mantenimiento a Unidades Móviles de Generación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		275,061,556				0	0	0	848,597,523	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000065527	Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		55,493,592				0	0	0	257,995,809	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000065529	RM Portezuelos I y II (1898)	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		20,064,686				0	0	0	122,730,119	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000065531	RM Malpaso	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,344,822,659				0	0	0	4,689,645,318	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000065532	RM Angostura	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,802,704,885				0	0	0	4,510,027,981	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 18 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0000065533	RM Peñitas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		921,491,356				0	0	1,551,240,616	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000065552	EQUIPAMIENTO HIDROELECTRICO PRESA REGULADORA AMATA 2021-2022	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		193,665,878				0	0	484,164,695	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
0000065731	Actualización tecnológica del SII	CDMX, Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		265,000,000				0	0	478,000,000	0	0.44	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		265,000,000	265,000,000	0						
0000065888	Adquisición de Vehículos Nuevos tipos Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc 4x4	Coah., Chis., ChiP., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., NL., SLP., Son., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		12,246,062				0	0	12,246,062	0	3.15	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		11,600,000	11,600,000	0						
0000065912	Adquisición de equipo para habilitar Fibra Óptica para internet	Chis., CDMX., Gro., Oax., Tab., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		9,833,054				4,689,025,574	0	4,402,257,580	4,689,025,574	0.00	64.53
					K-029 Programas de adquisiciones		0	1,398,343,623	1,398,343,623						
0000066039	Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		163,288,485				49,211,742	0	1,632,884,851	49,211,742	1.40	11.42
					K-029 Programas de adquisiciones		22,774,222	22,774,222	9,339,808						
0000066581	Ampliación subestación Cabo Falso Banco 2	BCS., CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		29,890,249				0	0	40,240,249	0	9.37	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		29,890,246	29,890,246	0						
0000066582	Ampliación de la subestación González Ortega Banco 3	BC., CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		52,302,376				0	0	66,732,376	0	6.11	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		52,302,376	52,302,376	0						
0000066583	Ampliación de la subestación Querétaro Poniente Banco 2	CDMX., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		40,708,159				0	0	41,328,159	0	3.53	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		40,708,159	40,708,159	0						
0000066584	Ampliación de la subestación San Carlos Banco 2	CDMX., Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		42,050,067				0	0	45,100,067	0	1.80	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 19 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		42,050,066	42,050,066	0								
00000066585	Ampliación de la subestación Cortázar Banco 2	CDMX., Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		31,369,991			0		0	0	31,369,991	0	18.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		31,369,991	31,369,991	0								
00000066586	Ampliación de la subestación Tambaca Banco 1	CDMX., SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		7,888,167			0		0	0	20,918,167	0	9.71	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,888,166	7,888,166	0								
00000066587	Ampliación de la subestación Valle Alto Banco 1	CDMX., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		37,897,080			0		0	0	37,897,080	0	5.91	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		36,104,320	36,104,320	0								
00000066588	Ampliación de la subestación Soledad de Graciano Sánchez Banco 2	CDMX., SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		57,838,681			0		0	0	57,838,681	0	18.14	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		57,838,680	57,838,680	0								
00000066589	Ampliación de la subestación Choacahui Banco 1	CDMX., Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		51,768,583			0		0	0	61,498,583	0	4.84	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		51,768,580	51,768,580	0								
00000066590	Ampliación de la subestación Maniobras Munisol Banco 1	CDMX., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		16,595,541			0		0	0	24,395,541	0	3.78	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		16,595,539	16,595,539	0								
00000066591	Ampliación y sustitución de la subestación Guadiana Bancos 1 y 2	CDMX., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		56,249,007			0		0	0	57,009,007	0	2.11	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		56,249,005	56,249,005	0								
00000066592	Ampliación de la subestación Canatlán Dos Banco 1	CDMX., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		24,091,672			0		0	0	25,461,672	0	5.65	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		24,091,672	24,091,672	0								
00000066593	Nuevo Ideal Banco 1	CDMX., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		25,720,487			0		0	0	26,360,487	0	6.16	0.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 20 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		25,720,486	25,720,486	0							
00000066594	Ampliación de la subestación Nanchital Dos Banco 2	CDMX, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		28,115,593			0	0	0	28,115,593	0	15.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		28,115,593	28,115,593	0							
00000066595	Ampliación de la subestación Paso del Toro Banco 2	CDMX, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		20,540,279			221,013	0	0	21,620,279	221,013	0.25	1.02	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,540,279	20,540,279	0							
00000066596	Ampliación de la subestación Tihuatlán Dos Banco 1	CDMX, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		30,023,178			0	0	0	31,403,178	0	0.34	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		30,023,178	30,023,178	0							
00000066597	Ampliación de la subestación Tepeyac Banco 2	CDMX, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		38,645,926			0	0	0	43,865,926	0	0.85	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		38,645,926	38,645,926	0							
00000066598	Ampliación de la subestación Perote Dos Banco 1	CDMX, Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		27,587,872			0	0	0	28,490,575	0	13.84	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		26,282,800	26,282,800	0							
00000066600	Ampliación de la subestación Simojovel Banco 2	Chis, CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,865,775			8,388,108	0	0	17,775,775	8,388,108	6.32	45.93	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,865,773	1,865,773	0							
00000068726	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		553,796,168			571,373,075	0	0	1,460,005,011	571,373,075	7.93	64.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		553,796,168	553,796,168	97,664,335							
00000068727	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		276,108,640			753,402,918	0	0	1,226,333,738	753,402,918	0.00	58.57	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	277,720,874	50,464,092							
00000068728	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		363,108,640			460,233,393	0	0	1,145,121,160	460,233,393	0.00	30.75	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	202,356,781	120,795,308							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 21 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068729	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		438,349,831				176,030,310	0	0	1,199,550,654	176,030,310	1.78	0.08
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		383,892,451	383,892,451	99,385,170							
00000068730	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		893,411,240				695,923,681	0	0	1,578,182,545	695,923,681	0.66	50.73
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		826,817,541	826,817,541	0							
00000068737	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I	Son., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		263,929,408				227,661,645	0	0	1,162,083,536	227,661,645	4.81	59.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		135,691,952	135,691,952	44,721,633							
00000068738	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		72,968,182				92,993,409	0	0	323,735,753	92,993,409	5.35	75.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		40,000,000	40,000,000	830,185							
00000068739	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaino)	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		60,000,005				84,693,417	0	0	387,949,811	84,693,417	5.48	56.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		60,000,005	60,000,005	3,826,213							
00000068740	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaino)	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		33,318,814				1,080,627	0	0	34,399,441	1,080,627	0.00	32.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000068753	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		16,000,002				26,069,441	0	0	296,548,523	26,069,441	4.39	72.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		16,000,002	16,000,002	3,868,135							
00000068754	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		66,500,000				20,308,962	0	0	112,071,662	20,308,962	2.34	53.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		66,500,000	66,500,000	2,271,388							
00000068755	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		187,237,464				1,309,356	0	0	446,213,001	1,309,356	0.33	3.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		55,000,000	55,000,000	0							
00000068756	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		21,771,799				0	0	0	55,518,085	0	0.61	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		7,000,000	7,000,000	0							
00000068758	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		11,999,995				370,304,033	0	0	748,732,139	370,304,033	2.20	55.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		11,999,995	11,999,995	2,555,808							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 22 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068759	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		105,941,907			362,578,158		0	0	1,169,502,616	362,578,158	1.40	73.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		27,999,999	27,999,999	5,649,709							
0000068760	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		120,266,077			332,212,401		0	0	842,490,208	332,212,401	0.32	61.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		28,000,002	28,000,002	2,318							
0000068761	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		230,924,097			33,284,417		0	0	593,094,261	33,284,417	1.10	35.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		220,000,003	220,000,003	0							
0000068762	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		200,000,001			173,981,648		0	0	959,549,547	173,981,648	4.51	59.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		200,000,001	200,000,001	10,570,581							
0000068768	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		219,999,989			267,742,978		0	0	1,530,235,713	267,742,978	3.97	70.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		219,999,989	219,999,989	40,369,298							
0000068769	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		305,656,729			275,244,230		0	0	1,162,930,169	275,244,230	3.37	57.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		62,532,826	62,532,826	19,874,091							
0000068770	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		199,234,699			348,283,576		0	0	920,703,967	348,283,576	4.02	61.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		126,979,055	126,979,055	117,870,103							
0000068771	Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		200,999,996			170,053,491		0	0	1,330,256,866	170,053,491	12.12	50.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		200,999,996	200,999,996	3,995,913							
0000068772	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		53,322,478			75,437,698		0	0	158,670,689	75,437,698	11.02	55.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		50,800,005	50,800,005	13,699							
0000068773	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		74,365,574			31,622,913		0	0	258,090,516	31,622,913	0.65	49.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		12,000,000	12,000,000	2,973,653							
0000068774	Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Virgenes	BC., BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		22,675,328			44,117,195		0	0	100,857,855	44,117,195	1.95	49.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		18,000,000	18,000,000	791,946							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 23 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068775	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		129,332,716				102,294,597	0	0	420,708,238	102,294,597	4.71	85.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		56,200,002	56,200,002	20,231,229							
00000068776	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		93,955,164				52,348,630	0	0	324,161,039	52,348,630	3.28	60.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		20,000,000	20,000,000	7,236,673							
00000068777	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		146,090,911				84,199,990	0	0	399,095,120	84,199,990	2.02	60.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		60,000,000	60,000,000	13,857,441							
00000068778	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		54,582,059				106,569,299	0	0	170,908,616	106,569,299	0.34	70.92
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		4,000,000	4,000,000	0							
00000068779	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		297,185,045				2,980,078	0	0	489,865,458	2,980,078	0.82	1.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		57,900,000	57,900,000	0							
00000068780	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		40,977,067				3,372,740	0	0	95,795,912	3,372,740	0.26	32.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		6,000,000	6,000,000	0							
00000068781	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		189,335,186				687,748	0	0	268,881,707	687,748	0.16	1.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		30,000,000	30,000,000	0							
00000068782	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Los Cabos	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		26,287,669				4,604,216	0	0	100,423,815	4,604,216	2.03	33.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,500,000	3,500,000	0							
00000068783	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Constitución	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		11,756,771				1,301,978	0	0	25,473,003	1,301,978	1.52	44.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,000,000	3,000,000	28,896							
00000068784	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Mexicali	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		29,500,786				6,305,712	0	0	78,922,767	6,305,712	2.50	46.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,500,000	3,500,000	3,900							
00000068785	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Ciprés	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,879,989				1,650,351	0	0	11,756,771	1,650,351	0.76	50.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,500,000	1,500,000	72,187							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 24 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068786	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Culiacán	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		8,414,828				2,409,257	0	0	51,729,985	2,409,257	0.97	36.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		500,000	500,000	0							
00000068787	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Caborca	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,637,571				1,251,337	0	0	14,351,664	1,251,337	3.48	54.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		500,000	500,000	48,367							
00000068788	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elias Calles (El Novillo)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		20,993,099				164,955,370	0	0	187,338,486	164,955,370	1.68	76.44
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		20,000,000	20,000,000	0							
00000068789	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio (Huites)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		35,923,467				21,162,120	0	0	113,213,349	21,162,120	0.97	10.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		4,500,000	4,500,000	0							
00000068790	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		37,167,002				17,897,405	0	0	88,720,076	17,897,405	0.81	8.58
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		30,000,000	30,000,000	0							
00000068791	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		100,150,271				104,204,900	0	0	276,501,837	104,204,900	0.62	55.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		10,000,000	10,000,000	0							
00000068792	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		31,489,649				34,048,459	0	0	99,061,682	34,048,459	4.28	32.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		30,000,000	30,000,000	0							
00000068793	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 1	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		140,000,000				190,151,991	0	0	1,088,082,379	190,151,991	3.83	15.41
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		140,000,000	140,000,000	28,371,983							
00000068794	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 2	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		730,000,000				109,695,844	0	0	906,673,240	109,695,844	1.78	11.87
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		451,330,641	451,330,641	69,388							
00000068795	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		280,697,279				302,041,417	0	0	1,065,333,714	302,041,417	0.00	28.11
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	280,697,279	13,144,678							
00000068796	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 2	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		106,000,000				96,793,835	0	0	1,001,967,771	96,793,835	0.00	10.02
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068797	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 3	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		423,808,383				432,629,895	0	0	1,310,360,724	432,629,895	0.00	31.98
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000068798	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		913,829,685				260,787,078	0	0	1,147,673,077	260,787,078	17.90	22.15
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		870,600,061	870,600,061	45,656,289							
0000068799	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 1	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		386,273,033				301,728,537	0	0	909,494,350	301,728,537	14.43	33.72
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		368,000,002	368,000,002	1,265,710							
0000068800	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 2	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		44,300,000				55,727,165	0	0	903,696,078	55,727,165	4.92	5.01
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		44,300,000	44,300,000	10,479,886							
0000068801	Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1	CCC	Chih. Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		385,360,827				91,960,999	0	0	767,796,976	91,960,999	4.76	11.77
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		136,357,124	136,357,124	2,928,759							
0000068802	Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2	CCC	Chih. Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		140,000,000				218,184,193	0	0	758,021,439	218,184,193	5.28	13.17
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		40,000,000	117,961,095	117,961,095							
0000068803	Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3	CCC	Chih. Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		75,000,000				44,356,535	0	0	719,387,383	44,356,535	1.43	6.29
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		75,000,000	75,000,000	0							
0000068804	Mantenimiento 2021-2025 CCC Pde. Emilio Portes Gil	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		19,180,000				36,238,446	0	0	367,401,977	36,238,446	5.28	9.77
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		19,180,000	19,180,000	566,545							
0000068805	Mantenimiento 2021-2025 CT Villa De Reyes	SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		267,200,171				780,713,144	0	0	1,088,234,184	780,713,144	4.62	70.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		254,560,001	254,560,001	16,063,718							
0000068806	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Guadalupe Victoria	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		99,736,595				104,645,798	0	0	367,121,223	104,645,798	2.87	22.33
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		60,000,850	60,000,850	22,549,890							
0000068807	Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad	CH	Coah. Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		22,533,811				18,820,524	0	0	75,188,904	18,820,524	0.00	13.18
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	22,533,811	9,265,842							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068808	Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón	Coah., Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		10,733,184				25,973,629	0	0	47,104,227	25,973,629	0.00	31.53
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	10,733,184	10,733,184							
0000068809	Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		368,000,002				112,763,315	0	0	766,953,216	112,763,315	0.00	8.99
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	386,273,033	45,341,357							
0000068810	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez Palacio	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		151,854,322				126,788,287	0	0	592,541,259	126,788,287	3.61	19.10
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		45,269,000	45,269,000	16,137,125							
0000068811	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa	Chih., Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		483,169,124				458,902,320	0	0	1,086,638,734	458,902,320	2.35	43.39
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		460,312,327	460,312,327	2,885,710							
0000068812	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca)	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		271,519,753				399,733,113	0	0	929,111,485	399,733,113	2.30	40.36
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		170,000,000	170,000,000	32,665,447							
0000068813	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		59,330,001				87,592,521	0	0	1,035,210,901	87,592,521	5.73	8.15
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		59,330,001	59,330,001	8,006,840							
0000068814	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pte. Emilio Portes Gil	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		37,317,769				77,732,239	0	0	531,277,102	77,732,239	6.12	15.07
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		32,280,001	32,280,001	191,765							
0000068815	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Huinalá	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		130,000,000				132,132,851	0	0	182,402,863	132,132,851	5.40	21.06
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		9,800,000	97,923,114	97,923,114							
0000068816	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Monclova	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		24,940,000				23,745,340	0	0	147,188,241	23,745,340	3.62	3.76
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		24,940,000	24,940,000	18,334,529							
0000068817	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Laguna y Chávez	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		31,489,649				81,856,835	0	0	105,654,684	81,856,835	5.64	80.36
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		30,000,000	30,000,000	5,854,364							
0000068818	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Monterrey	Coah., NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		18,400,452				14,645,730	0	0	67,852,008	14,645,730	8.88	20.99
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		17,530,000	17,530,000	97,837							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**53 Comisión Federal de Electricidad**  
**TVV CFE Consolidado**

Página: 27 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068819	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Parque Industrial	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		8,887,502				15,227,671	0	0	33,201,990	15,227,671	4.57	46.66
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		8,000,000	8,000,000	44,981							
00000068820	Mantenimiento 2021-2025 CT. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 1	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		258,068,441				52,069,927	0	0	919,107,345	52,069,927	1.39	21.36
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		115,840,886	115,840,886	5,965,083							
00000068821	Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 2	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		226,437,587				56,106,612	0	0	843,352,374	56,106,612	5.92	23.37
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		142,647,171	142,647,171	9,665,725							
00000068822	Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 3	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		340,307,749				86,051,273	0	0	1,033,942,692	86,051,273	1.30	1.24
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		13,512,220	13,512,220	1,887,831							
00000068823	Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 4	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		61,050,207				36,975,336	0	0	1,070,943,863	36,975,336	1.63	0.39
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		97,529,124	97,529,124	32,895,153							
00000068824	Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 5	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		310,551,189				194,388,192	0	0	1,075,777,203	194,388,192	0.24	37.47
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		137,311,108	137,311,108	2,678,360							
00000068825	Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 6	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		66,768,054				297,450,484	0	0	854,270,929	297,450,484	0.79	23.36
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		6,756,110	19,792,360	19,792,360							
00000068826	Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 7	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		280,028,868				683,043,671	0	0	947,269,165	683,043,671	4.22	40.44
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		154,482,529	154,482,529	45,433,195							
00000068827	Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 1	Col., Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		159,096,204				310,952,496	0	0	497,629,543	310,952,496	7.10	34.80
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		146,543,693	146,543,693	2,391,416							
00000068828	Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México II	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		116,569,262				524,402,877	0	0	724,238,865	524,402,877	9.77	16.01
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		116,569,262	116,569,262	24,209,321							
00000068829	Mantenimiento 2021-2025 Central Cogeneración Salamanca	Cto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		231,350,785				932,850,560	0	0	1,552,949,406	932,850,560	5.52	29.80
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		215,565,466	215,565,466	7,737,616							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 28 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068830	Mantenimiento 2021-2025 CCC Centro	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		280,629,174				303,202,810	0	0	770,318,003	303,202,810	3.84	30.80
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		313,934,174	313,934,174	29,028,006							
0000068831	Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		252,406,705				714,614,583	0	0	1,308,690,013	714,614,583	2.34	36.20
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		231,800,000	231,800,000	66,712,590							
0000068832	Mantenimiento 2021-2025 CCC. Sauz	Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		440,401,661				339,033,428	0	0	2,132,267,235	339,033,428	10.00	28.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		440,401,661	440,401,661	21,207,285							
0000068833	Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Alvarez Moreno Mod. 2	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		71,691,701				19,060,066	0	0	804,108,705	19,060,066	1.51	10.05
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		109,372,466	109,372,466	0							
0000068834	Mantenimiento 2021-2025 CCC San Lorenzo Potencia	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		695,579,406				81,394,721	0	0	2,040,865,438	81,394,721	4.92	9.70
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		579,143,496	579,143,496	1,961,459							
0000068835	Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoelectrica Los Azufres	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		175,743,724				231,873,216	0	0	676,602,170	231,873,216	6.39	32.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		175,657,924	175,657,924	28,150,553							
0000068836	Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco Pérez Ríos	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		340,418,724				1,369,717,970	0	0	1,687,218,891	1,369,717,970	10.45	41.50
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		324,314,877	324,314,877	39,180,331							
0000068837	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral. Manuel Alvarez Moreno Unidades	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		655,161,631				391,341,804	0	0	1,762,840,721	391,341,804	7.44	21.63
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		663,121,894	663,121,894	22,671,830							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 29 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068838	Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México I	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	28,368,189	0	0	0	296,359,524	0	0	389,020,936	296,359,524	0.00	84.50
00000068839	Mantenimiento 2021-2025 CTG Cautitlán	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	146,967,485	135,203,178	135,203,178	2,705,590	13,412,119	0	0	428,147,019	13,412,119	2.04	5.05
00000068840	Mantenimiento 2021-2025 CTG Coyotepec I y II	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	41,194,268	17,217,812	17,217,812	5,602,721	206,153,076	0	0	406,521,715	206,153,076	5.88	71.45
00000068841	Mantenimiento 2021-2025 CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	30,497,651	37,750,000	37,750,000	6,279,219	51,815,430	0	0	173,651,862	51,815,430	3.46	31.73
00000068842	Mantenimiento 2021-2025 CT Salamanca	Gto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	288,476,325	148,970,196	148,970,196	10,465,717	112,462,583	0	0	748,060,496	112,462,583	7.71	17.40
00000068843	Mantenimiento 2021-2025 CH Alfredo Elias Ayub (La Yesca) SPHBS	Jal., Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	10,214,200	5,000,000	5,000,000	0	16,661,032	0	0	53,830,772	16,661,032	4.29	31.20
00000068844	Mantenimiento 2021-2025 CTG Iztapalapa	CDMX., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	325,637,506	218,266,266	218,266,266	11,384	3,333,178	0	0	535,035,743	3,333,178	1.81	5.75
00000068845	Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	16,840,486	15,470,000	15,470,000	3,719,859	17,839,438	0	0	43,402,079	17,839,438	9.56	22.50
00000068846	Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	10,181,653	9,700,000	9,700,000	554,369	10,176,923	0	0	36,598,392	10,176,923	6.95	32.08

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 30 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068847	Mantenimiento 2021-2025 CH Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		13,494,100				4,991,225	0	0	27,432,466	4,991,225	4.94	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		4,500,000	4,500,000	0							
0000068848	Mantenimiento 2021-2025 CH Puente Grande SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		11,987,684				54,699,571	0	0	71,095,807	54,699,571	0.30	96.94
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,000,000	5,000,000	0							
0000068849	Mantenimiento 2021-2025 CH El Cóbano SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		10,328,098				14,960,730	0	0	27,214,749	14,960,730	3.28	21.08
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,000,000	5,000,000	0							
0000068850	Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán SPHBS	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		11,453,238				3,578,652	0	0	37,229,775	3,578,652	6.56	21.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		10,700,000	10,700,000	1,062,629							
0000068851	Mantenimiento 2021-2025 CH Cupatitzio SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,499,206				5,085,865	0	0	10,537,550	5,085,865	0.84	22.10
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		4,380,000	4,380,000	2,076,690							
0000068852	Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		7,158,890				7,269,238	0	0	16,513,909	7,269,238	3.22	21.15
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		4,000,000	7,158,890	7,158,890							
0000068853	Mantenimiento 2021-2025 CH Botello SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,951,853				9,496,309	0	0	14,750,393	9,496,309	0.43	21.14
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,000,000	3,000,000	0							
0000068854	Mantenimiento 2021-2025 CH Pátanal SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,093,654				2,211,155	0	0	7,674,558	2,211,155	1.27	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,900,000	3,900,000	0							
0000068855	Mantenimiento 2021-2025 CH Tiro SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		81,978				757,905	0	0	4,463,218	757,905	0.00	36.98
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000068856	Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M. Rojas (Intermedia) SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,597,735				4,097,224	0	0	11,985,373	4,097,224	3.14	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,000,000	3,000,000	0							
0000068857	Mantenimiento 2021-2025 CH San Pedro Porúas SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,108,059				305,221	0	0	2,286,040	305,221	0.00	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 31 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068858	Mantenimiento 2021-2025 Ecatepec	CTG Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		254,505,025				2,743,196	0	0	334,684,230	2,743,196	3.89	5.35
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		150,283,767	150,283,767	105,814							
00000068859	Mantenimiento 2021-2025 Zumpitomo	CH Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		71,546				478,980	0	0	718,471	478,980	0.00	73.33
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000068860	Mantenimiento 2021-2025 SPHBS	CH Itzcuaro Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		925,461				0	0	0	3,864,495	0	2.88	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		250,000	250,000	0							
00000068861	Mantenimiento 2021-2025 Bartolinas	CH SPHBS Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,177,180				2,755,344	0	0	5,921,930	2,755,344	8.00	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,000,000	2,000,000	0							
00000068862	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 1	CT Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		89,800,281				652,972,805	0	0	745,923,575	652,972,805	4.74	42.22
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		85,552,189	85,552,189	0							
00000068863	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 2	CT Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		180,990,481				354,389,001	0	0	718,284,276	354,389,001	5.54	15.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		172,267,548	172,267,548	4,890,000							
00000068864	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 5	CT Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		284,183,339				195,367,045	0	0	676,438,882	195,367,045	10.98	45.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		247,113,354	247,113,354	81,578,716							
00000068865	Mantenimiento 2021-2025 Lerma	CT Camp.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		41,577,205				521,566,086	0	0	544,262,296	521,566,086	3.03	22.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		73,343,637	73,343,637	2,530,650							
00000068866	Mantenimiento 2021-2025 Poza Rica	CCC Pue., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		246,245,696				437,939,676	0	0	973,199,377	437,939,676	12.80	45.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		192,731,369	192,731,369	68,618,881							
00000068867	Mantenimiento 2021-2025 Nonoalco I y II	CTG CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		25,465,043				78,025,227	0	0	132,199,953	78,025,227	1.86	25.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		10,150,000	10,150,000	7,451,124							
00000068869	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 3	CT Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		317,935,459				237,731,894	0	0	672,084,523	237,731,894	0.70	45.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		302,895,205	302,895,205	47,015,176							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 32 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068870	Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		54,672,716				181,835,818	0	0	328,587,629	181,835,818	2.72	59.95
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		12,242,163	12,242,163	57,472							
0000068871	Mantenimiento 2021-2025 CT Pde. Adolfo López Mateos Unidad 6	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		166,474,797				372,934,249	0	0	561,908,338	372,934,249	8.57	45.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		154,823,218	154,823,218	16,878,021							
0000068872	Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		121,044,683				7,070,859	0	0	320,116,424	7,070,859	3.37	6.15
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		39,320,037	39,320,037	91,743							
0000068873	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH ANGEL ALBINO CORZO	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		59,085,326				24,932,925	0	0	182,644,298	24,932,925	5.80	21.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		59,085,326	59,085,326	949,804							
0000068874	Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de las Flores	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		109,620,580				4,106,295	0	0	428,499,614	4,106,295	3.18	5.65
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		77,075,284	77,075,284	399,218							
0000068875	Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		100,715,642				6,067,547	0	0	314,199,303	6,067,547	6.97	5.45
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		150,715,642	150,715,642	11,083							
0000068876	Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		37,507,739				194,974,212	0	0	381,414,476	194,974,212	1.14	74.85
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,179,442	3,179,442	1,098,377							
0000068877	Mantenimiento 2021-2025 CTG Remedios	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		11,860,000				8,060,015	0	0	212,720,855	8,060,015	1.57	6.55
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		11,860,000	11,860,000	14,491							
0000068878	Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		358,308,018				4,890,676	0	0	413,380,605	4,890,676	2.08	8.55
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		132,738,874	132,738,874	383,565							
0000068879	Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa Cruz	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		104,965,497				5,279,782	0	0	232,349,826	5,279,782	5.10	10.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		16,481,800	16,481,800	11,817							
0000068880	Mantenimiento CT Mérida 2021-2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		178,283,841				376,034,401	0	0	482,550,134	376,034,401	4.21	27.01
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		102,382,936	102,382,936	74,838,877							



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 33 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068881	Mantenimiento 2021-2025 CTG Magdalena	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		228,168,823				3,858,300	0	0	269,901,930	3,858,300	5.49	5.45
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		149,766,704	149,766,704	9,025							
0000068882	Mantenimiento CT Valle de México	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		1,871,977				0	0	0	37,665,212	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000068883	Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Temascal	Oax., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		36,270,820				79,260,561	0	0	338,712,572	79,260,561	1.61	26.65
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		29,150,000	29,539,296	29,539,296							
0000068884	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH JOSÉ CECILIO DEL VALLE	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		31,650,751				18,945,682	0	0	117,253,546	18,945,682	5.97	23.07
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		28,109,000	28,109,000	2,096,742							
0000068885	Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Minas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		34,929,222				0	0	0	76,363,936	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000068886	Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2021-2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		301,340,063				262,953,448	0	0	544,164,323	262,953,448	4.31	18.18
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		143,213,234	143,213,234	88,415,582							
0000068887	Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		29,195,612				52,856,910	0	0	119,886,408	52,856,910	2.32	19.41
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		22,092,737	22,092,737	1,317,931							
0000068888	Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		138,690,013				358,573,719	0	0	544,294,953	358,573,719	3.64	17.10
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		86,095,869	86,095,869	11,119,257							
0000068889	Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		45,108,068				113,052,616	0	0	232,675,207	113,052,616	2.66	35.56
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		42,974,186	42,974,186	24,185,874							
0000068890	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MANUEL MORENO TORRES	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		108,165,436				77,155,196	0	0	240,463,398	77,155,196	5.36	31.84
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		146,398,959	146,398,959	19,471,036							
0000068891	Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Tuxpango	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		62,485,061				13,122,264	0	0	140,448,404	13,122,264	6.63	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		9,300,000	9,300,000	2,168,513							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 34 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068892	Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025	Q. Roo, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		75,936,939				84,137,005	0	0	219,198,465	84,137,005	6.10	12.83
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		72,344,666	72,344,666	15,194,973							
0000068893	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MALPASO	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		41,689,033				20,309,613	0	0	543,620,027	20,309,613	0.82	16.66
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		34,101,724	34,101,724	4,765,405							
0000068894	Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		52,658,777				5,734,441	0	0	65,141,220	5,734,441	4.76	20.51
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		50,167,701	50,167,701	613,950							
0000068895	Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		102,031,289				192,953,354	0	0	539,287,439	192,953,354	5.05	26.35
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		102,209,413	102,209,413	38,553,611							
0000068896	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH BOMBANA	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		28,613,866				32,262,989	0	0	74,657,512	32,262,989	4.98	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		26,787,050	26,787,050	6,203,559							
0000068897	Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		124,011,427				121,556,983	0	0	763,309,098	121,556,983	3.70	14.28
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		51,045,947	51,359,794	51,359,794							
0000068898	Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		67,332,608				545,710,519	0	0	544,077,236	545,710,519	4.45	54.62
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		91,471,386	91,471,386	55,844,722							
0000068899	Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		100,270,996				75,493,598	0	0	244,323,117	75,493,598	5.70	22.60
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		95,527,577	95,527,577	3,804,248							
0000068900	Refaccionamiento Mayor Mazatepec 2021-2025	CH	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		75,232,865				38,831,060	0	0	134,001,480	38,831,060	4.18	29.40
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,599,888	33,882,164	33,882,164							
0000068901	Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025	Camp, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		165,599,446				75,417,147	0	0	544,294,953	75,417,147	5.63	13.51
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		157,765,599	157,765,599	5,084,163							
0000068902	Refaccionamiento CH Belisario Domínguez (Angostura)	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		53,680,264				20,390,586	0	0	201,638,322	20,390,586	5.65	30.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		53,680,264	53,680,264	7,558,947							

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

## Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023 ( pesos de 2023 )

**53 Comisión Federal de Electricidad**  
**TVV CFE Consolidado**

Página: 35 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068903	Refaccionamiento 2021 - 2025 CH Tamazulapan	Chis., Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	11,274,312	10,740,969	10,740,969	0	8,227,912	0	0	25,255,286	8,227,912	5.93	22.22
0000068909	Refaccionamiento CH Schopolná 2021-2025	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	19,838,870	22,096,708	22,096,708	7,645,690	16,539,842	0	0	28,494,296	16,539,842	7.77	21.43
0000068910	Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Texolo	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	10,364,647	3,100,000	7,278,166	7,278,166	9,758,406	0	0	37,423,399	9,758,406	4.92	20.00
0000068911	Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Micos	SLP., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,106,823	2,600,000	2,600,000	0	4,030,939	0	0	25,799,580	4,030,939	5.10	46.00
0000068912	Refaccionamiento Mayor CH Electroquímica 2021-2025	SLP., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,187,900	1,850,000	1,850,000	0	3,197,093	0	0	14,478,245	3,197,093	5.11	51.00
0000068913	Refaccionamiento Mayor CH Encanto 2021-2025	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	9,235,819	0	0	0	0	0	0	28,625,782	0	0.00	0.00
0000068915	Refaccionamiento Mayor CH Camilo Arriaga (El Salto) 2021-2025	SLP., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	12,477,418	4,101,000	4,101,000	0	2,636,963	0	0	39,269,793	2,636,963	3.09	32.50
0000069134	Repotenciación de Generadores de las Unidades 1,2,3 y 4 de C.H. La Villita	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad	435,435,963	0	0	0	0	0	0	870,871,926	0	0.00	0.00
0000069135	Mejora de la Eficiencia de las Turbinas de las Unidades 5 y 6 de la CH. Infernillo	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	110,987,184	0	0	0	0	0	0	258,001,251	0	0.00	0.00
0000069136	Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1, 2 y 3 de la CH. Ing. Carlos Ramírez Ulloa (Caracol) 2021-2023	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,524,025,869	0	0	0	0	0	0	2,286,038,804	0	0.00	0.00
0000069137	Rehabilitación y Modernización de las 2 Unidades Ceneradoras de la C.H. Zimapán	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		816,442,429	0	0	0	0	0	0	1,632,884,858	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 36 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0								
0000069139	Refaccionamiento Mayor CH Chilpan 2021-2025	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		6,491,034				44,260,334	0	0	114,595,749	44,260,334	3.32	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,800,000	3,800,000	0								
0000069140	Refaccionamiento Mayor CH Ixtaczoquitlán 2021-2025	SLP, Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,169,702				4,578,425	0	0	6,531,540	4,578,425	2.66	25.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		500,000	500,000	0								
0000069142	Mantenimiento de la CE Yumil iik 2021-2025	Q. Roo, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,396,005				5,744,759	0	0	6,869,002	5,744,759	3.75	25.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		451,084	451,084	0								
0000069143	Mantenimiento Central Edíca La Venta 2021-2025	Oax., Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		12,283,164				429,516	0	0	321,754,518	429,516	2.00	20.01	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		6,431,374	6,431,374	0								
0000069157	Subestación Centro Banco 1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		22,820,000				0	0	0	65,490,000	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0								
0000069158	Subestación Morelos Banco 1	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		21,240,000				0	0	0	54,640,000	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0								
0000069159	Subestación Santa Fe Banco 1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		26,270,000				0	0	0	70,400,000	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0								
0000069160	Subestación Libramiento Banco 1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		31,790,000				0	0	0	83,060,000	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0								
0000069161	Subestación Jauja Banco 1	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		20,590,000				0	0	0	53,980,000	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0								
0000069162	Subestación Acatic Banco 1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		19,920,000				0	0	0	51,870,000	0	0.00	0.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 37 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069163	Subestación Tapalpa Banco 1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		19,800,000				0	0	0	50,590,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069164	Subestación Zapata Oriente Banco 1	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		21,860,000				0	0	0	59,160,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069165	Subestación Tolimán Banco 1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		19,640,000				0	0	0	53,500,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069166	Subestación Terramara Banco 1	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		21,410,000				0	0	0	53,520,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069167	Subestación San Bartolo Banco 1	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		14,200,000				0	0	0	39,350,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069168	Subestación Tamazula Banco 1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		23,490,000				0	0	0	59,270,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069169	Modernización de Interruptores de MT de Subestaciones de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		200,000,000				0	0	0	988,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069170	Modernización de Transformadores de MT/BT de las RCD	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		197,000,000				0	0	0	990,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069171	Confiability de las Redes Generales de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		194,320,000				0	0	0	971,540,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 38 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069172	Calidad de la Energía de las Redes Generales de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		174,360,000				0	0	0	871,800,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069173	Esquemas de protección en Subestaciones de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		111,140,000				0	0	0	555,700,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069174	Equipos de Comunicación de Voz y Datos para la Operación de las redes Generales de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		185,000,000				0	0	0	924,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069175	Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		146,300,000				0	0	0	1,432,100,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069177	Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		110,000,000				0	0	0	523,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000069187	Regularización de Colonias Populares de las RGD	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		151,000,000				0	0	0	757,000,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069469	CC Mérida (Obras de Refuerzo)	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		204,137,822				0	0	0	204,137,822	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069471	CC Valladolid (Obras de Refuerzo)	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		10,935,980				0	0	0	219,829,844	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069472	CCC Tuxpan Fase I (Obras de Refuerzo)	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		162,000,000				0	0	0	279,330,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069473	CCC Baja California Sur (Obras de Refuerzo)	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		147,269,886				0	0	0	147,269,886	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 39 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000069474	C.C.C. San Luis Río Colorado (Obras de Refuerzo)	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		810,990,774			6,868,052	6,868,052	0	0	810,990,774	6,868,052	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	6,868,052	6,868,052							
0000069475	Buena Vista Bco.1	BCS., Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		26,199,094			490,030	490,030	0	0	26,199,094	490,030	5.43	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		5,067,000	5,067,000	490,030							
0000069476	Encantada Bco.1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		25,377,509			0	0	0	0	25,377,509	0	5.40	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		5,177,000	5,177,000	0							
0000069477	Victoria Potencia Bco.1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		162,610,294			32,547	32,547	0	0	162,610,294	32,547	11.96	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		112,377,000	112,377,000	32,547							
0000069478	San Cristóbal Bco.1	Gto., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		39,641,002			0	0	0	0	39,641,002	0	5.16	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,415,000	7,415,000	0							
0000069479	Valle de Aguascalientes Bco.1	Ags., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		91,994,556			0	0	0	0	91,994,556	0	5.92	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,508,000	20,508,000	0							
0000069480	Pedregal Bco.1	CDMX., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		121,692,377			0	0	0	0	121,692,377	0	5.55	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		23,789,000	23,789,000	0							
0000069481	Campos Bco.1	Col., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		14,020,104			9,016,259	9,016,259	0	0	18,867,440	9,016,259	5.69	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		4,332,000	4,332,000	4,168,923							
0000069482	Laguna de Miralta Bco.1	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		91,994,556			0	0	0	0	91,994,556	0	4.14	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		13,947,000	13,947,000	0							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000069483	Bajo (Antes La Primavera) Bco.1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		180,354,311			0	0	0	180,354,311	0	5.55	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		40,677,000	40,677,000	0							
0000069484	El Llano Bco.1	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		26,080,437				654,663	0	26,080,437	654,663	4.32	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,126,000	1,126,000	654,663							
0000069486	Compuertas Bco.1	Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		46,125,732				0	0	46,125,732	0	4.88	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		10,092,000	10,092,000	0							
0000069487	Cuatro Siglos Bco.1	Coah., Chih., Dgo., NL, Sin., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		23,167,525				13,389,151	0	36,478,648	13,389,151	3.04	20.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,812,179	7,812,179	78,028							
0000069488	Lebarón Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		120,118,277				0	0	120,118,277	0	5.74	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		26,986,672	26,986,672	0							
0000069489	Campo Setenta y Tres Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		124,314,791				0	0	124,314,791	0	3.33	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		27,756,056	27,756,056	0							
0000069490	El Capulín Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		89,450,521				0	0	89,450,521	0	4.03	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		19,948,483	19,948,483	0							
0000069491	Buenavista Bco.1	BCS., Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		91,999,998				0	0	91,999,998	0	5.87	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,955,802	20,955,802	0							
0000069492	Sauzal Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		42,716,267				2,588,384	0	42,716,267	2,588,384	5.08	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,722,378	7,722,378	2,588,384							



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 41 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0000069493	Viñedos Bco.1	Coah., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		34,380,011			1,553,253	0	0	35,933,264	1,553,253	4.18	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,478,875	7,478,875	0						
0000069494	Hunxectaman Bco.1	Q. Roo, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		9,704,032			26,451,305	0	0	36,155,337	26,451,305	5.16	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		8,013,000	8,013,000	0						
0000069495	Oxtankah Bco.1	Q. Roo, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		33,947,252			87,121,363	0	0	121,068,615	87,121,363	3.13	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		28,216,000	28,216,000	0						
0000069496	Traconis Bco.1	Chis., Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		138,200,844			0	0	0	138,200,844	0	3.21	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		31,954,000	31,954,000	0						
0000069497	Berriozábal Bco.1	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		39,573,509			0	0	0	39,573,509	0	3.36	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		9,353,000	9,353,000	0						
0000069498	Luis Gil Pérez Bco.1	Chis., Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		38,299,435			47,234	0	0	38,346,669	47,234	4.60	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		9,226,000	9,226,000	0						
0000069512	Tijuana I Banco 4	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		91,512,070			1,565,770	0	0	202,036,844	1,565,770	3.51	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		87,182,673	87,182,673	0						
0000069514	Culiacán Poniente Entronque Choacahu- La Higuera	Sin, Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		88,012,597			1,618,631	0	0	89,631,228	1,618,631	6.10	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		58,347,573	58,347,573	0						
0000069516	Suministro de energía en la Zona Huatulco y Costa Chica	Chis., Gro., Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		370,366,559			2,189,963	0	0	624,579,546	2,189,963	6.49	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		352,845,859	352,845,859	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 42 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069517	Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac	CDMX, Qro., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	153,679,985	146,410,000	146,410,000	0	59,131,043	0	0	243,344,477	59,131,043	6.17	20.00
00000069519	Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajío	Ags., CDMX, Jal., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,057,565,529	530,876,422	530,876,422	0	12,041,547	0	0	1,069,607,076	12,041,547	4.36	20.00
00000069520	Elevación de Buses de 115 kV en la SE Nizuc	Q.Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	24,506,421	17,417,040	17,417,040	0	32,838,318	0	0	57,344,739	32,838,318	3.73	10.00
00000069521	San Jerónimo Potencia Banco 2	NL., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	71,663,094	68,272,897	68,272,897	0	1,712,489	0	0	305,814,296	1,712,489	5.23	20.00
00000069522	Terranova Banco 2	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	51,825,665	49,373,754	49,373,754	20,729,073	23,864,443	0	0	162,544,978	23,864,443	4.83	20.00
00000069523	Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero	Coah., NL., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	120,812,139	115,096,835	115,096,835	0	18,812,050	0	0	347,002,185	18,812,050	5.71	20.00
00000069524	Ampliación de la red eléctrica de 115 kV del corredor Tecnológico-Lajas	NL., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	90,172,710	85,907,000	85,907,000	0	31,486,988	0	0	430,482,879	31,486,988	4.69	20.00
00000069526	Enlace Tepic II - Cerro Blanco	Jal., Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	15,574,554	9,339,710	9,339,710	5,536,173	9,877,371	0	0	19,915,752	9,877,371	6.90	20.00
00000069540	Francisco Villa Banco 3	Chih., Dgo., Q.Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	153,888,512	36,542,750	36,542,750	0	0	0	0	153,888,512	0	5.57	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 43 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069541	Valle de Mezquital Banco I (traslado)	Qro., Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	190,150,530		37,204,251	37,204,251	0	0	0	190,150,530	0	5.75	0.00
00000069542	Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey	BC., Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	90,065,575		42,902,467	42,902,467	0	0	0	90,065,575	0	5.36	0.00
00000069544	Rubi entronque Cárdenas 2 Guerrero	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	225,907,444		0	0	0	0	0	225,907,444	0	0.00	0.00
00000069545	Frontera entronque Industrial - Universidad	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	176,616,092		0	0	0	0	0	176,616,092	0	0.00	0.00
00000069546	Línea de Transmisión Deportiva-Toluca	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	21,712,796		0	0	0	0	0	72,375,987	0	0.00	0.00
00000069547	El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	33,948,765		16,732,366	16,732,366	0	0	0	33,948,765	0	5.92	0.00
00000069548	Pericos MVAR	Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	17,490,374		10,144,907	10,144,907	3,352,067	0	0	17,490,374	3,352,067	5.00	0.00
00000069549	Juan José Rios MVAR	Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	15,670,586		10,424,307	10,424,307	0	0	0	17,794,090	2,123,504	5.59	20.00

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000069551	Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	747,840,047				361,318,728	0	0	1,060,271,225	361,318,728	21.45	28.53
0000069553	Mantenimiento de Subestaciones de la Red de Subtransmisión y ZOT 2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	978,505,329	831,062,401	831,062,401	31,399,170	119,711,949	0	0	1,066,818,108	119,711,949	10.29	25.86
0000069554	Mantenimiento Equipos de Comunicaciones TIC	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	196,642,246	147,635,803	147,635,803	0	53,733,433	0	0	250,375,679	53,733,433	14.28	20.00
0000069555	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	583,230,248	175,545,362	175,545,362	24,562,466	53,228,604	0	0	611,896,386	53,228,604	7.99	10.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069557	Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión 2021	Ags., BC, BCS, Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX, Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL, Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	958,032,568	326,476,402	326,476,402	27,841,090	139,239,246	0	0	1,069,430,724	139,239,246	16.73	10.00
00000069558	Equipamientos de Centros de Reparación 2021-2023	Ags., BC, BCS, Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX, Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL, Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	671,768,832	141,236,451	141,236,451	0	0	0	0	671,768,832	0	5.65	0.00
00000069559	Adquisición y Modernización de Medidores de Energía de CFE Transmisión 2021 - 2023	BC, BCS, Camp., Chis., Chih., CDMX, Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL, Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	167,958,537	154,290,000	154,290,000	0	0	0	0	167,958,537	0	19.68	0.00
00000069560	Sustitución de Medidores de Energía en Servicios de Alta Tensión de CFE Transmisión 2021 - 2023	BC, Chih., CDMX, Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL, Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	290,403,131	0	0	0	0	0	0	290,403,131	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 46 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000069588	Mantenimiento Red Nacional de Comunicaciones para servicios del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales 2021-2023 CFE Transmisión.	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chiht., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	818,488,519	252,046,854	252,046,854	3,464,394	164,706,790	0	0	979,730,915	164,706,790	8.22	22.09
0000069589	Modernización del Blindaje de Líneas de Transmisión con Fibra Óptica de la EPS CFE Transmisión 2021-2024.	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chiht., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	607,699,668	265,292,220	265,292,220	373,186	58,201,510	0	0	859,977,578	58,201,510	5.58	30.80
0000069590	Implementación de Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de protección de Sistema de CFE Transmisión 2021 - 2023	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chiht., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	44,651,442	183,568,600	183,568,600	0	0	0	0	506,194,307	0	10.43	0.00
0000069591	Adquisición de Equipamiento y Servicios para las Zonas de Operación de CFE Transmisión 2021 - 2023	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chiht., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	101,038,030	279,707,943	279,707,943	0	1,067,289	0	0	362,087,267	1,067,289	11.74	0.00

Informe de Avance de Nuevos Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 47 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069592	Construcción de Edificios Nuevos y Adecuaciones para Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión de CFE Transmisión 2021 - 2023	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nayar., NL., Pue., Qro., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		648,416,894				24,762,306	0	0	1,071,172,468	24,762,306	15.00	0.00
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		984,000,000	984,000,000	2,006,732							
00000069929	Programa de Remodelación de Agencias Comerciales Suburbanas	Ags., Coah., Col., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		80,900,000				132,379,913	0	0	246,210,000	132,379,913	19.52	59.61
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
					K-029 Programas de adquisiciones		0	52,297,280	38,741,838							
00000069930	Programa de Remodelación de Centros de Atención Regional	BC., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., NL., Son., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		81,850,000				114,801,955	0	0	237,300,000	114,801,955	13.17	85.78
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
					K-029 Programas de adquisiciones		0	34,055,013	19,353,908							
00000070027	Remodelación de edificios y construcción de anexo para el Archivo Histórico de la CFE	CDMX., Mex.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		4,933,378				30,307,798	0	0	29,562,088	30,307,798	0.00	89.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	4,933,378	4,933,378							
00000070089	Adquisición Consolidada de Equipo de Comunicaciones para el Corporativo	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		65,760,884				762,889	0	0	73,777,269	762,889	11.34	0.99
					K-029 Programas de adquisiciones		52,730,000	52,730,000	0							
00000070090	Renovación de Centro de Datos (CDMX y Monterrey)	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		568,611,766				196,668	0	0	834,580,670	196,668	15.17	0.01
					K-029 Programas de adquisiciones		541,713,020	541,713,020	196,668							
00000070091	Adquisición de Equipo Next Generation Firewall para Conectividad Remota Segura	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		23,008,437				0	0	0	23,008,437	0	4.26	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		11,300,000	11,300,000	0							
00000071236	Modernización y Mantenimiento de Laboratorios	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		10,886,948				1,582,394	0	0	100,976,809	1,582,394	4.92	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 48 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		10,371,930	10,371,930	1,582,394							
00000071237	Modernización y Mantenimiento de Laboratorios	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		92,689,392			85,485,011	0	0	189,490,000	85,485,011	11.28	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		92,579,392	92,579,392	0							
00000071238	Transferencia CA 5790	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		1,210,000			0	0	0	1,210,000	0	16.18	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		1,210,000	1,210,000	0							
00000071239	Dona Alta Corriente	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		104,000			0	0	0	104,000	0	17.09	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		104,000	104,000	0							
00000071440	Calibrador Multifunción Alta Exactitud	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		1,860,000			0	0	0	1,860,000	0	12.28	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		1,860,000	1,860,000	0							
00000071444	Pozo Metroológico de Temperatura	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		524,827			0	0	0	524,827	0	0.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000071445	Pozo Metroológico de Temperatura - 45°C A -140°C	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		409,365			0	0	0	409,365	0	0.00	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000072141	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA INGENIERÍA AMBIENTAL	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		30,845,648			0	0	0	67,257,165	0	16.91	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		26,232,389	26,232,389	0							
00000072186	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA AREAS DE MANTENIMIENTO	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		18,402,837			0	0	0	39,748,550	0	9.91	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		15,650,517	15,650,517	0							
00000072609	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE LABORATORIOS QUIMICOS	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		30,002,821			7,094,207	0	0	69,145,950	7,094,207	19.04	32.57	
					K-029 Programas de adquisiciones		25,515,616	25,515,616	231,849							
00000072610	EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		31,443,863			3,341,342	0	0	31,443,863	3,341,342	8.19	0.38	
					K-029 Programas de adquisiciones		21,384,156	21,384,156	3,341,342							
00000072611	EQUIPOS PARA INSTALARSE EN SISTEMAS DE APOYO Y SOPORTE A LA CLV	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		36,463,624			13,031,025	0	0	76,678,471	13,031,025	20.00	5.56	



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 49 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		38,345,424	38,345,424	8,328,571							
0000072681	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		85,427,798			5,559,551	0	0	236,503,244	5,559,551	19.36	1.71	
					K-029 Programas de adquisiciones		72,651,262	72,651,262	2,593,323							
0000073581	Ejecución de estudios de preinversión en el CG Cerritos Colorados.	BC, BCS, Jal, Mich, Pue.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		9,341,929			2,809,267	0	0	1,085,542,677	2,809,267	0.80	0.00	
					K-028 Estudios de preinversión		8,900,000	8,900,000	2,809,267							
0000073582	Adquisición de parcela ubicada al interior del CG Cerro Prieto.	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		1,049,655			1,049,655	0	0	1,049,655	1,049,655	0.00	100.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		1,000,000	1,000,000	0							
0000073583	Adquisición de 211 ha del CG Los Humeros.	Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		21,559,913			0	0	0	21,559,913	0	17.05	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		20,540,000	20,540,000	0							
0000073584	Adquisición de 15 ha del CG Los Azufres.	Mich.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		2,981,020			0	0	0	2,981,020	0	13.21	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		2,840,000	2,840,000	0							
0000073585	Estudios de preinversión en 7 áreas geotérmicas.	BC, Jal, Mich, Pue.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación		170,463,968			0	0	0	613,418,368	0	7.67	0.00	
					K-028 Estudios de preinversión		162,400,000	162,400,000	0							
0000073586	Estudios de preinversión en la República Mexicana.	Chis, CDMX, Gto, Jal, Pue.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación		26,241,374			0	0	0	162,129,707	0	0.00	0.00	
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
0000073587	Adquisición de equipo operativo diverso.	BC, BCS, CDMX, Mich, Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		97,591,241			17,547,299	0	0	150,468,041	17,547,299	14.44	24.27	
					K-029 Programas de adquisiciones		92,974,590	92,974,590	2,513,725							
0000073588	Construcción de edificio para la Residencia del CG Las Tres Virgenes.	BCS.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Contratación		47,465,398			0	0	0	47,654,336	0	4.20	0.00	
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		2,000,000	2,000,000	0							
0000073635	Subestación nueva Valle Dorado Banco 1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		33,000,000			0	0	0	123,128,865	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 50 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000073657	El Pedregal Banco 1	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		5,616,600				0	0	0	247,256,873	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073658	Villa Mercedes Banco 1	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		10,450,000				0	0	0	154,248,447	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073660	Tamalín Banco 1	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		11,101,200				0	0	0	90,383,585	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073661	Miramar II Banco 1	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		16,267,900				0	0	0	331,785,932	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073667	Sinalá Banco 1	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		30,338,000				0	0	0	165,767,120	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073668	Playa Banco 1	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		22,503,723				0	0	0	243,082,093	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073669	Valle Potencia Banco 1	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		11,157,300				0	0	0	182,846,966	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073716	Almacenes de Desechos y Residuos	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		205,186,131				0	0	0	315,137,453	0	6.89	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		52,935,280	52,935,280	0							
00000073717	EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, OPERACIÓN Y COMUNICACIONES	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		78,248,209				517,104	0	0	191,107,846	517,104	14.72	2.10
					K-029 Programas de adquisiciones		66,545,386	66,545,386	517,104							
00000073726	Refaccionamiento CH Carlos Ramírez Ulloa 2022 - 2026	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		35,797,643				39,114,371	0	0	146,611,923	39,114,371	0.00	35.80

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 51 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000073728	Oriente Banco 2	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		6,930,000				0	0	0	68,080,251	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073729	Panamericana Banco 2	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		21,508,796				0	0	0	53,771,991	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073730	Durazno Banco 2	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		43,533,468				0	0	0	108,833,671	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073731	Mexicali Oriente Banco 4	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		42,335,209				0	0	0	105,838,023	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073732	Satélite Banco 2	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		36,422,795				0	0	0	91,056,988	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073733	Irapuato Villas Banco 2	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		29,840,809				0	0	0	74,602,023	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073734	Museo Banco 2	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		36,255,830				0	0	0	90,639,576	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073735	Tecnológico Hermosillo Banco 2	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		42,405,643				0	0	0	106,014,108	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073736	Esfuerzo Banco 2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		30,681,782				0	0	0	76,704,455	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 52 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000073737	Tekax II Banco 2	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		28,012,885				0	0	70,032,213	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073738	Köhunlich Banco 2	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		36,142,489				0	0	90,356,223	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073739	Alamar Banco 1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		26,004,000				0	0	162,719,038	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073740	Toreo Banco 1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		21,583,100				0	0	210,147,998	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073741	Paredones Potencia Banco 1	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		55,550,000				0	0	251,111,945	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073742	Los Fresnos Banco 1	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		6,976,200				0	0	117,633,457	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073743	Los Olivos Banco 1	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		6,974,000				0	0	155,800,125	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073744	Carlota Banco 1	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		28,160,000				0	0	139,241,275	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073745	Zacualtipán Banco 1	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		49,107,300				0	0	257,473,321	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 53 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000073746	C.H. INFIERNILLO 2022 - 2026	Gro., Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		112,596,489				77,512,665	0	0	265,877,604	77,512,665	0.00	32.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	11,048,500	11,048,500							
00000073747	La Primavera Banco 1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		2,786,398				0	0	0	126,874,118	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073748	Villa Angel Flores Banco 1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		9,405,000				0	0	0	164,411,468	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073749	Keeh Banco 1	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		18,449,173				0	0	0	146,630,368	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073750	Bachajón Banco 1	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		12,943,571				0	0	0	187,086,577	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073751	San Martín Banco 1	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		22,003,850				0	0	0	190,497,435	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073752	Cárdenas Centro Banco 1	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		14,592,182				0	0	0	160,834,882	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073753	C.H. LA VILLITA 2022-2026	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		31,069,787				37,252,703	0	0	92,453,609	37,252,703	0.00	41.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	596,884	596,884							
00000073754	C.H. INC. FERNANDO BALDERRAMA 2022-2026	Hgo., Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		51,800,000				29,157,886	0	0	157,920,592	29,157,886	0.00	44.40
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	994,071	994,071							
00000073755	C.H. Ambrosio Figueroa "La Venta" 2022-2026	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		25,191,719				12,502,590	0	0	74,861,392	12,502,590	0.00	33.10
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	2,636,970	2,636,970							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 54 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000073756	C.H. Colotipa 2022-2026	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	15,692,342	0	0	0	6,458,720	0	0	38,837,234	6,458,720	0.00	31.20
00000073757	C.H. Portezuelos I 2022-2026	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	20,340,000	0	0	0	0	0	0	31,120,000	0	0.00	0.00
00000073758	C.H. Portezuelo II 2022-2026	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	9,770,000	0	0	0	0	0	0	23,270,000	0	0.00	0.00
00000073759	C H Santa Barbara	Mex, Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,595,476	0	0	0	1,673,260	0	0	25,415,297	1,673,260	0.00	78.50
00000073760	CH Tingambato 2022-2026	Mex, Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	5,479,199	0	0	0	8,861,318	0	0	33,644,591	8,861,318	0.00	46.50
00000073761	Puntos de intercambio para balance de energía	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	270,000,000	0	0	0	0	0	0	540,000,000	0	0.00	0.00
00000073762	Sistema de Monitoreo de Calidad de la Energía (SIMOCE)	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	171,335,908	0	0	0	0	0	0	852,679,540	0	0.00	0.00
00000073764	Mantenimiento de Sistemas de Medición Avanzada (AMI)	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	390,000,000	0	0	0	0	0	0	1,950,000,000	0	0.00	0.00
00000073765	Equipamiento de Personal de Campo de Medición y Servicios	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	200,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000,000	0	0.00	0.00
00000073766	Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	300,000,000	0	0	0	0	0	0	1,322,000,000	0	0.00	0.00
00000073767	Regularización de Colonias Populares	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		156,478,720	0	0	0	0	0	0	836,852,980	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 55 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073775	RM C.H. ENCANTO	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		124,315,195				30,598,172	0	0	182,639,966	30,598,172	12.36	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		118,434,341	118,434,341	1,504,444							
00000073776	RM CH MINAS	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		138,028,394				51,133,051	0	0	254,016,505	51,133,051	8.54	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		69,164,782	69,164,782	6,861,494							
00000073777	RM C.H. PORTEZUELO II	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		43,529,192				10,599,902	0	0	56,943,783	10,599,902	12.53	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		41,470,000	41,470,000	0							
00000073778	RM C.H. PORTEZUELO I	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		64,595,767				18,309,408	0	0	98,373,664	18,309,408	20.60	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		61,540,000	61,540,000	0							
00000073998	Red Nacional de Acceso y Agregación de Telecomunicaciones e Internet para Todos	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chiht., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		3,860,630,995				146,308,672	0	0	7,199,583,468	146,308,672	0.00	0.85
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	86,006,958	86,006,958							
00000073999	RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chiht., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		2,344,929,212				836,075,977	0	0	9,142,494,824	836,075,977	0.00	1.32

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 56 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	716,392,016	716,392,016						
00000074024	CC HUMEROS III	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		860,717,079			0	0	0	1,280,579,069	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000074086	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES CFE GENERACIÓN VI	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		3,147,390			0	0	0	10,229,832	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000074570	Adquisición e instalación de 5 elevadores Rodano-Atoya	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		4,911,021			0	0	0	6,138,697	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000074675	Restablecimiento Definitivo de Líneas de la EPS CFE Transmisión dañadas por Desastres Naturales 2022-2026	Jal, Nay, Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		68,227,573			203,213,203	0	0	539,369,734	203,213,203	0.00	10.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0						
00000074714	SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA (DRON) GIC/SNNR.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		115,462			0	0	0	115,462	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000074731	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BAROSCOPIO PARA TURBINAS DE GAS. SCCyTG/SNNR.	BCS, Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		4,156,634			0	0	0	4,156,634	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000074744	Adquisición de equipo de videograbación	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		3,341,052			0	0	0	3,341,052	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000074847	Adquisición de mobiliario de oficina	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		3,480,787			0	0	0	3,480,787	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000075952	REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. ANGEL ALBINO CORZO 2023-2025	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		57,500,000			0	0	0	115,000,000	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0						
00000075953	Refaccionamiento C.H. Belisario Domínguez 2023 - 2025	Chis, Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		188,609,050			0	0	0	262,489,170	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0						



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 57 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000075954	REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. BOMBANA	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	45,365,000	0	0	0	0	0	108,365,000	0	0.00	0.00
00000075955	REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. MANUEL MORENO TORRES	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	209,990,000	0	0	0	0	0	477,764,920	0	0.00	0.00
00000075956	REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. SCHPOINA	C.H.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	54,697,140	0	0	0	0	0	86,567,140	0	0.00	0.00
00000075957	REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. TAMAZULAPAN	Chis, Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	35,740,000	0	0	0	0	0	62,440,000	0	0.00	0.00
00000075958	Mantenimiento 2023-2025 CG Humeros	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	235,000,000	0	4,605,830	4,605,830	0	0	630,000,000	4,605,830	0.00	0.00
00000075960	Mantenimiento Paro Programado Unidad 1 2023-2025 CT Presidente Adolfo López Mateos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	500,000,000	0	0	0	0	0	750,000,000	0	0.00	0.00
00000075963	Mantenimiento Paro Programado Unidad 2 2023-2025 CT Presidente Adolfo López Mateos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	160,749,882	0	0	0	0	0	174,939,000	0	0.00	0.00
00000075965	Mantenimiento CH Chilpan 2023 - 2025	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	210,000,000	0	0	0	0	0	319,000,000	0	0.00	0.00
00000075966	Mantenimiento CE Yuumil 'lik 2023 - 2025	Q. Roo, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	4,253,045	0	0	0	0	0	15,997,045	0	0.00	0.00
00000075968	Mantenimiento CT Lerma 2023 - 2025	Camp.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	242,481,180	0	35,221,018	35,221,018	0	0	365,437,660	35,221,018	0.00	0.00
00000075972	Mantenimiento CT Mérida II 2023 - 2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	91,553,313	0	0	0	0	0	188,312,223	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000075976	Mantenimiento CTG Chankanaab 2023 - 2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	46,227,474	0	0	0	0	0	245,000,000	0	0.00	0.00
00000075984	Mantenimiento CTG Mérida II 2023 - 2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,308,022	0	0	0	0	0	12,950,111	0	0.00	0.00
00000076119	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-07	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	18,633,684	0	0	0	0	0	39,088,210	0	0.00	0.00
00000076120	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-08 SCCyTG	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	17,298,364	0	0	0	0	0	37,701,095	0	0.00	0.00
00000076137	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-01 SCCyTG.	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	36,002,810	0	0	0	0	0	70,564,931	0	0.00	0.00
00000076138	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-02 SCCyTG.	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	36,002,810	0	0	0	0	0	70,564,931	0	0.00	0.00
00000076139	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-03 SCCyTG.	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	68,002,810	0	0	0	0	0	73,183,845	0	0.00	0.00
00000076141	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-04 SCCyTG.	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	72,676,437	0	0	0	0	0	77,857,472	0	0.00	0.00
00000076143	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-06 SCCyTG.	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	6,205,136	0	0	0	0	0	68,524,109	0	0.00	0.00
00000076151	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-09 SCCyTG.	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	10,698,364	0	0	0	0	0	12,374,586	0	0.00	0.00
00000076153	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-10 SCCyTG.	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	11,955,136	0	0	0	0	0	13,631,358	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000076154	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-11. SCCyTG.	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	12,269,328	0	0	0	0	0	13,945,550	0	0.00	0.00
00000077555	Modernización y Rehabilitación de las Plataformas de Recarga y las Grúas de Edificio del Reactor de la Central Nucleoelectrica Laguna Verde	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad	149,290,000	0	0	0	0	0	260,000,000	0	0.00	0.00
00000077558	Adquisición de Generador Eléctrico para la Máquina Diésel de Emergencia División III y Motor de la Bomba del Sistema LPCS de CNLV.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	100,300,000	0	0	0	0	0	206,600,000	0	0.00	0.00
00000077612	"ACTUALIZACIÓN Y MANTTO INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES DE COMUNICACIONES-TIC. CFE GEN III"	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	12,110,201	0	0	0	0	0	12,110,201	0	0.00	0.00
00000077676	Adquisición de Grúa Hidráulica Autopropulsada para la Central Termoelectrica José López Portillo CFE GEN IV	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	14,800,000	0	0	0	0	0	14,800,000	0	0.00	0.00
00000077747	Adquisición Consolidada de Switches Routers y Red Inalámbrica	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	356,886,159	0	0	0	0	0	433,111,614	0	0.00	0.00
010 03 010	914 División Centro Sur	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación	K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	15,586,887	15,586,887	15,586,887	8,154,222	0	269,388,033	269,388,034	146,884,570	0.00	0.00
029 02 029	Pacifico	Gro.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación	K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	7,026,289	7,026,289	7,026,289	3,540,906	0	13,060,935,785	13,516,148,901	6,668,284,115	0.00	0.00
030 02 030	El Cajón	Nay.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación	K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	514,105,280	514,105,280	514,105,280	41,832,189	0	17,169,777,013	20,314,463,004	4,604,356,931	0.00	0.00
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		173,328			205,762,748	0	976,591,163	976,591,158	205,762,748	0.00	100.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		173,328	173,328	128,933							
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		15,450,000			857,106,926		1,912,399,208	0	2,602,068,131	857,106,926	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		15,450,000	15,450,000	4,896,662							
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Pue.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		218,566,000			1,841,330,131		2,969,489,897	0	3,059,839,190	1,841,330,131	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		218,566,000	218,566,000	108,857,329							
0418TOQ0063	1005 Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		25,222,146			570,278,293		1,250,233,570	0	1,262,735,894	570,278,293	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		25,222,146	25,222,146	13,141,065							
0418TOQ0083	Infiernillo	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		300,842			146,120,080		348,119,956	0	348,119,956	146,120,080	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		300,842	300,842	106,245							
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	Hgo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		5,447,526			1,437,508,027		3,134,585,177	0	3,134,585,180	1,437,508,027	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,447,526	5,447,526	2,027,942							
0418TOQ0087	1006 Central----Sur	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		3,100,939			182,088,326		319,409,201	0	324,007,409	182,088,326	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,100,939	3,100,939	1,526,864							
0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Jal.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		1,582,739			450,031,700		804,234,382	0	887,149,382	450,031,700	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,582,739	1,582,739	0							
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		1,640,687			393,228,136		1,249,685,342	0	1,251,745,343	393,228,136	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 61 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,640,687	1,640,687	605,661							
0418TOQ0140	La Yesca	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		551,751,080				7,219,257,827	25,750,000,000	0	31,994,935,809	7,219,257,827	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		551,751,080	551,751,080	269,344,070							
0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Nay.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		28,385,152				790,282,286	1,645,328,201	0	1,683,992,836	790,282,286	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,385,152	28,385,152	9,527,565							
046 02 046	706 Sistemas Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		11,514,844				645,634,922	3,837,444,344	0	3,994,160,552	645,634,922	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,514,844	11,514,844	755,899							
0518TOQ0028	1125 Distribución	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		13,077,807				881,339,564	1,993,081,168	0	2,023,300,625	881,339,564	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		13,077,807	13,077,807	3,687,549							
0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		3,041,302				422,380,587	807,806,031	0	821,917,030	422,380,587	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,041,302	3,041,302	655,180							
0518TOQ0030	1128 Centro Sur	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		8,882,535				268,330,156	413,604,410	0	424,618,099	268,330,156	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,882,535	8,882,535	4,208,792							
0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		7,845,819				452,254,526	796,339,906	0	809,398,843	452,254,526	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,845,819	7,845,819	1,986,108							
0518TOQ0033	1127 Sureste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		2,621,721				115,886,392	327,859,176	0	331,188,283	115,886,392	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 62 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,621,721	2,621,721	934,242							
0518TOQ0034	1121 Baja California	BC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		4,161,200			59,470,592	112,764,359	0	112,764,358	59,470,592	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,161,200	4,161,200	2,185,721							
0518TOQ0035	1120 Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		13,296,620			478,899,192	1,015,203,926	0	1,029,649,902	478,899,192	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		13,296,620	13,296,620	3,235,073							
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		8,419,735			138,752,876	319,260,881	0	322,453,491	138,752,876	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,419,735	8,419,735	4,155,967							
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		5,637,355			1,037,848,369	2,399,983,142	0	2,408,841,141	1,037,848,369	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,637,355	5,637,355	1,998,342							
0518TOQ0043	CN Laguna Verde	Ver.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		562,651,529			7,365,073,466	13,277,884,624	0	13,712,723,188	7,365,073,466	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		562,651,529	562,651,529	258,455,119							
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		636,317,911			4,874,862,213	11,762,622,825	0	13,288,661,222	4,874,862,213	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		636,317,911	636,317,911	129,061,562							
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		4,764,512			449,149,151	741,313,475	0	749,737,803	449,149,151	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,764,512	4,788,809	4,788,809							
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		2,277,886			286,044,300	477,932,072	0	548,546,399	286,044,300	0.00	0.00	

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 63 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,277,886	2,277,886	0						
0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		27,044,834			957,053,684	1,437,735,779	0	1,493,759,682	957,053,684	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		27,044,834	27,044,834	12,628,636						
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		43,640,297			890,663,019	1,821,738,567	0	1,857,170,568	890,663,019	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		43,640,297	43,640,297	14,930,108						
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		49,077,440			1,984,031,680	2,699,983,517	0	2,830,251,739	1,984,031,680	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		49,077,440	49,077,440	17,317,858						
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		56,064,012			2,781,433,108	5,033,365,437	0	5,902,229,577	2,781,433,108	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		29,841,448	29,841,448	10,204,412						
0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		4,903,088			149,041,781	330,526,856	0	330,732,854	149,041,781	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,903,088	4,903,088	1,787,339						
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Chih.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		20,934,688			275,385,368	759,520,311	0	760,632,711	275,385,368	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		20,934,688	20,934,688	10,374,380						
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		3,142,303			1,019,634,058	2,193,456,379	0	2,226,354,578	1,019,634,058	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,142,303	3,142,303	1,152,214						
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Oax.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		92,618			8,895,256	25,447,365	0	25,664,162	8,895,256	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		92,618	92,618	33,018							
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		5,765,734				468,114,639	987,507,432	0	1,003,049,392	468,114,639	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,765,734	5,765,734	2,575,156							
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		14,956,671				117,145,334	193,450,171	0	195,551,368	117,145,334	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		14,956,671	14,956,671	7,257,930							
0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		28,768,271				612,600,360	2,739,614,600	0	2,767,010,747	612,600,360	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		25,753,296	25,753,296	12,055,906							
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		9,280,321				1,212,616,392	2,847,156,550	0	3,059,542,549	1,212,616,392	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		9,280,321	9,280,321	2,963,211							
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		18,260,994				1,729,078,818	3,757,062,896	0	3,930,514,897	1,729,078,818	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		18,260,994	18,260,994	4,429,634							
0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		65,907,084				698,107,557	1,251,354,540	0	1,275,432,609	698,107,557	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		65,907,084	65,907,084	26,801,684							
0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		37,817,954				1,277,228,788	4,966,062,600	0	5,015,723,227	1,277,228,788	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		36,267,866	36,267,866	20,468,742							
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		38,239,121				659,106,943	1,279,469,193	0	1,294,821,414	659,106,943	0.00	0.00



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		38,239,121	38,239,121	15,277,320							
0618TOQ0038	CCC Poza Rica	Ver.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		269,257,656				2,313,147,198	3,101,533,404	0	3,174,327,626	2,313,147,198	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		269,257,656	269,257,656	131,702,122							
0618TOQ0039	CCC El Sauz Paquete 1	Qro.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		135,202,600				1,754,170,958	3,268,081,211	0	3,334,456,471	1,754,170,958	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		135,202,600	135,202,600	56,325,559							
0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		742,342				375,596,502	806,842,857	0	849,071,312	375,596,502	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		742,342	742,342	255,433							
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		50,037,400				399,760,135	520,974,000	0	554,398,056	399,760,135	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		50,037,400	50,037,400	24,779,774							
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Col.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		884,004,998				14,153,167,452	21,614,920,120	0	21,813,401,118	14,153,167,452	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		884,004,998	884,004,998	553,252,102							
0618TOQ0051	Los Humeros II	Pue.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		13,983,877				1,361,114,130	2,184,848,236	0	2,232,961,062	1,361,114,130	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		13,983,877	13,983,877	0							
0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	Chih.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		2,810,643				248,800,329	401,797,047	0	451,193,865	248,800,329	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,810,643	2,810,643	58,608							
0618TOQ0053	TG Baja California II	BC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		45,687,319				1,214,928,379	2,139,636,119	0	2,139,636,117	1,214,928,379	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 66 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		45,687,319	45,687,319	12,859,623							
0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		17,284,039				373,103,535	876,362,089	0	895,828,471	373,103,535	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		17,284,039	17,284,039	5,805,894							
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		76,649,592				884,132,949	2,015,914,084	0	2,063,664,304	884,132,949	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		76,649,592	76,649,592	27,636,052							
0718TOQ0023	Baja California Sur III	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		24,122,930				1,134,095,914	1,893,129,061	0	2,026,484,213	1,134,095,914	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		24,122,930	24,122,930	12,156,785							
0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	BC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		23,755,467				178,830,159	237,554,689	0	239,830,640	178,830,159	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		23,755,467	23,755,467	10,777,770							
0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		40,503,699				812,655,211	1,408,065,167	0	1,427,588,117	812,655,211	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,503,699	40,503,699	16,136,542							
0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión/ Operación		24,672,229				474,917,120	1,923,635,292	0	1,942,871,654	474,917,120	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		24,672,229	24,672,229	11,578,644							
0718TOQ0034	1302 Transformación del Noreste	Coah.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		32,020,475				176,339,040	737,596,369	0	789,425,977	176,339,040	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		32,020,475	32,020,475	3,700,620							
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja -Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		1,440,270				63,836,362	176,675,323	0	218,390,325	63,836,362	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 67 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,440,270	1,440,270	464,670						
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Tab.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		943,089			47,777,737	132,231,029	0	162,187,940	47,777,737	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		943,089	943,089	347,779						
0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		6,852,446			177,552,160	499,672,076	0	508,923,737	177,552,160	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		6,852,446	6,852,446	5,916,672						
0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		91,276,519			1,398,584,898	1,753,127,135	0	1,780,475,757	1,398,584,898	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		91,276,519	91,276,519	35,166,748						
072 02 072	806 Bajío	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		3,965,212			427,434,862	1,889,928,872	0	2,178,328,871	427,434,862	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,965,212	3,965,212	1,473,992						
0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Sin.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		5,582,106			516,302,563	923,115,849	0	1,026,115,852	516,302,563	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,582,106	5,582,106	2,040,974						
0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		8,141,738			226,001,594	390,272,892	0	473,908,893	226,001,594	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,141,738	8,141,738	3,392,937						
0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Tab.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		49,073,753			625,218,020	1,182,216,675	0	1,208,375,397	625,218,020	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		49,073,753	49,073,753	9,138,274						
0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		16,654,400			333,527,174	528,511,252	0	537,966,616	333,527,174	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		16,654,400	16,654,400	2,829,197							
0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		47,809,386				431,428,721	679,644,099	0	696,497,485	431,428,721	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		47,809,386	47,809,386	24,804,533							
0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/Operación		16,769,533				750,343,162	1,279,611,374	0	1,322,221,382	750,343,162	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		16,769,533	16,769,533	6,427,715							
0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/Operación		32,642,018				358,592,746	689,968,634	0	707,705,232	358,592,746	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		32,642,018	32,642,018	11,897,516							
0918TOQ0019	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/Operación		7,198,196				46,808,745	216,146,551	0	223,880,819	46,808,745	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,198,196	7,198,196	216,554							
0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	Cto.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		339,276,871				5,838,150,850	8,109,865,268	0	8,416,601,986	5,838,150,850	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		339,276,871	339,276,871	87,380,531							
1018TOQ0037	Los Azufres III (Fase I)	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/Operación		33,937,800				1,302,915,509	1,437,880,000	0	1,533,942,333	1,302,915,509	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		33,937,800	33,937,800	0							
1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/Operación		20,251,098				416,269,527	775,250,368	0	780,771,167	416,269,527	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		20,251,098	20,251,098	6,412,822							
1018TOQ0039	1620 Distribución Valle de México	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión/Operación		109,694,341				3,189,823,999	4,439,987,422	0	5,984,299,998	3,189,823,999	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		109,694,341	109,694,341	39,878,677							
1018TOQ0040	1603 Subestación Lago	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		67,823,008				310,624,321	3,662,185,600	0	3,758,005,405	310,624,321	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		64,084,282	64,084,282	27,414,287							
1018TOQ0043	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		11,629,751				435,274,490	491,297,702	0	494,249,681	435,274,490	0.00	99.66
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,629,751	11,629,751	0							
1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		4,622,681				75,501,288	425,065,344	0	528,086,684	75,501,288	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,059,322	2,059,322	1,310,991							
1018TOQ0048	1621 Distribución Norte-Sur	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		57,377,427				442,201,295	928,107,003	0	949,366,210	442,201,295	0.00	99.98
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		57,377,427	57,377,427	20,325,761							
1018TOQ0050	Centro	Mor.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		1,013,088,307				6,108,147,237	15,033,984,730	0	15,562,908,601	6,108,147,237	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,010,853,754	1,010,853,754	410,366,962							
1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		1,439,878				52,586,648	59,388,111	0	61,453,117	52,586,648	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,439,878	1,439,878	0							
1118TOQ0013	Baja California Sur V	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		205,796,843				1,720,856,979	2,202,168,346	0	2,301,058,709	1,720,856,979	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		205,796,843	205,796,843	103,740,302							
1118TOQ0014	Los Humeros III	Pue.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		93,220,418				633,527,795	2,676,247,146	0	2,850,790,931	633,527,795	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 70 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		93,220,418	93,220,418	0							
118TOQ0015	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	NL	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		139,081,992			679,681,128	1,937,399,986	0	1,991,072,977	679,681,128	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		139,081,992	139,081,992	61,441,600							
118TOQ0016	CT José López Portillo	Coah.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		216,300,000			1,037,647,413	4,408,400,000	0	4,508,165,800	1,037,647,413	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		216,300,000	216,300,000	114,966,775							
118TOQ0017	1701 Subestación Chimalpa Dos	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		81,668,535			568,941,786	1,263,275,348	0	1,298,543,146	568,941,786	0.00	99.58	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		81,668,535	81,668,535	26,167,506							
118TOQ0018	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		24,852,005			870,843,431	1,076,738,763	0	1,085,576,162	870,843,431	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		24,852,005	24,852,005	2,095,152							
118TOQ0020	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		33,453,226			1,265,081,745	1,445,207,667	0	1,449,513,066	1,265,081,745	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		33,453,226	33,453,226	0							
118TOQ0021	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	Chih.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		40,759,407			226,036,885	428,194,113	0	476,504,222	226,036,885	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,759,407	40,759,407	20,079,498							
118TOQ0023	Chicoasén II	Chis.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		231,994,501			841,240,762	8,529,110,988	0	10,367,027,788	841,240,762	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		230,868,308	230,868,308	12,521,966							
118TOQ0025	1720 Distribución Valle de México	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión/ Operación		15,466,501			85,510,730	1,236,000,000	0	1,248,360,003	85,510,730	0.00	100.00	

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 71 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		15,466,501	15,466,501	10,773,075							
118TOQ0026	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		34,825,289				238,505,367	2,093,495,600	0	2,114,430,553	238,505,367	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		34,835,371	34,835,371	15,897,499							
118TOQ0027	1722 Distribución Sur	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		40,926,700				264,156,751	518,538,071	0	528,096,468	264,156,751	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,926,700	40,926,700	21,600,642							
118TOQ0028	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		10,695,685				331,923,527	413,201,989	0	420,473,791	331,923,527	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		10,695,685	10,695,685	1,045,536							
1218TOQ0019	CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	Oax.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		35,008,711				181,796,399	545,268,919	0	545,268,926	181,796,399	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		35,008,711	35,008,711	20,546,592							
1218TOQ0020	CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	Hgo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		330,512,498				1,192,902,064	7,246,464,616	0	7,306,901,394	1,192,902,064	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		330,512,498	330,512,498	50,026,312							
1218TOQ0021	1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		107,156,853				729,620,186	1,633,402,902	0	1,671,457,400	729,620,186	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		107,156,853	107,156,853	38,767,582							
1218TOQ0022	1803 Subestaciones del Occidental	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		97,520,606				779,532,337	1,458,210,943	0	1,485,205,365	779,532,337	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		97,520,606	97,520,606	32,596,192							
1218TOQ0023	1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		100,714,306				805,323,918	1,068,161,315	0	1,104,643,913	805,323,918	0.00	100.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 72 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		100,714,306	100,714,306	49,279,234							
1218TOQ0024	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		3,878,815				149,480,163	166,185,020	0	166,783,366	149,480,163	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,878,815	3,878,815	0							
1218TOQ0025	1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		37,883,400				1,918,850,876	4,110,340,495	0	5,864,783,308	1,918,850,876	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		37,689,000	37,689,000	392,917							
1218TOQ0026	Empalme I	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		729,154,263				3,524,076,770	14,889,144,400	0	15,303,397,332	3,524,076,770	0.00	99.72
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		720,724,123	720,724,123	358,345,812							
1218TOQ0027	Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		90,958,229				533,223,635	2,963,707,477	0	3,058,783,791	533,223,635	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		90,958,229	90,958,229	13,588,211							
1218TOQ0031	1821 Divisiones de Distribución	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		38,818,764				171,709,133	2,410,694,400	0	2,434,801,342	171,709,133	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		38,177,053	38,177,053	10,339,333							
1218TOQ0032	Valle de México II	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		549,264,968				456,131,414	14,394,342,906	0	14,655,723,141	456,131,414	0.00	99.65
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		537,135,115	537,135,115	269,834,689							
1218TOQ0034	LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		664,865,000				0	33,585,178,461	0	5,318,920,000	0	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1218TOQ0035	Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		50,910,849				290,045,139	529,718,556	0	597,729,535	290,045,139	0.00	100.00



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 73 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		50,911,849	50,911,849	24,645,413							
1218TOQ0038	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		54,663,068				279,597,694	999,435,286	0	1,027,489,395	279,597,694	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		54,663,068	54,663,068	32,782,447							
1318TOQ0017	1905 Transmisión Sureste - Peninsular	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		75,592,606				529,206,046	1,247,561,194	0	1,262,139,074	529,206,046	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		75,592,606	75,592,606	20,518,512							
1318TOQ0018	1904 Transmisión y Transformación de Occidente	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		84,569,654				594,586,090	928,096,538	0	953,413,939	594,586,090	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		84,569,654	84,569,654	42,149,315							
1318TOQ0019	1903 Subestaciones Norte - Noreste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		27,967,714				228,494,187	309,934,004	0	326,317,951	228,494,187	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		27,967,714	27,967,714	14,103,912							
1318TOQ0020	1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	Sin.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		93,253,481				721,395,418	1,382,818,363	0	1,438,664,960	721,395,418	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		93,253,481	93,253,481	31,757,436							
1318TOQ0021	1901 Subestaciones de Baja California	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		23,015,288				152,191,322	368,001,923	0	387,571,923	152,191,322	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		23,015,288	23,015,288	6,963,045							
1318TOQ0023	1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		44,034,828				215,472,020	1,209,920,400	0	1,222,019,604	215,472,020	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		44,046,597	44,046,597	19,169,287							
1318TOQ0024	1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		422,214,737				2,772,389,978	9,118,969,040	0	9,234,981,650	2,772,389,978	0.00	100.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2023  
( pesos de 2023 )

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Página: 74 de 76

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		422,214,737	422,214,737	142,296,437							
1318TOQ0025	Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		71,189,707			461,147,437	1,972,551,414	0	2,035,334,048	461,147,437	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		71,189,707	71,189,707	3,731,835							
1318TOQ0026	Empalme II	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		326,905,520			1,032,940,644	14,903,440,800	0	15,035,644,053	1,032,940,644	0.00	0.10	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		319,117,770	319,117,770	4,594,041							
1418TOQ0034	Cerritos Colorados Fase I	Jal.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		46,159,738			0	1,341,341,149	0	1,438,165,474	0	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1418TOQ0035	Los Azufres III Fase II	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación / En finiquito		1,646,105			104,792,303	1,081,161,006	0	1,191,708,269	104,792,303	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,646,105	1,646,105	755,462							
1418TOQ0036	Red de transmisión asociada a la CC Los Azufres III Fase II	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		3,180,269			20,041,074	93,367,852	0	96,150,908	20,041,074	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,180,269	3,180,269	2,719,260							
1418TOQ0039	2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		77,991,827			444,687,214	1,315,121,654	0	1,412,153,283	444,687,214	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		77,991,827	77,991,827	30,145,519							
1418TOQ0040	SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación / En finiquito		36,333,889			139,621,025	3,431,754,000	0	3,466,071,535	139,621,025	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		36,366,530	36,366,530	16,452,634							
1418TOQ0047	Las Cruces	Nay.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		1,015,777,039			688,651,459	12,076,619,684	0	16,725,083,479	688,651,459	0.00	0.10	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
1418TOQ0054	SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		576,310,729				2,980,105,532	11,260,745,890	0	11,434,787,875	2,980,105,532	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		576,310,729	576,310,729	304,472,785							
1518TOQ0008	2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		4,022,644				11,445,932	119,770,954	0	128,455,697	11,445,932	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,022,644	4,022,644	27,791							
1518TOQ0011	SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		40,970,001				55,275,893	1,709,841,200	0	1,726,939,614	55,275,893	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,205,576	40,205,576	14,465,448							
1518TOQ0013	SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		53,338,962				276,615,607	1,553,122,827	0	1,580,154,554	276,615,607	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		53,338,962	53,338,962	45,378,137							
2053TVV0001	Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		62,056,120				33,819,208	1,880,383,986	0	1,990,048,191	33,819,208	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
2053TVV0002	Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		52,910,626				25,491,539	1,310,192,733	0	1,405,149,735	25,491,539	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
2053TVV0003	LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II	Q.Roo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		40,095,655				44,738,110	2,889,344,485	0	2,934,411,043	44,738,110	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
2053TVV0004	Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bcol)	Ver.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		32,161,359				34,240,197	3,002,356,744	0	3,052,409,654	34,240,197	0.00	0.00

53 Comisión Federal de Electricidad  
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2023	Presupuesto original 2023	Presupuesto modificado 2023	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2023	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
2153TVV0001	Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya	Q. Roo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		53,275,699				0	2,056,465,040	0	2,113,718,662	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
2153TVV0002	Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II	Q. Roo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		50,537,527				0	1,950,770,560	0	2,005,081,574	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
2153TVV0003	Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		14,202,237				0	6,993,607,424	0	7,059,654,955	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							
2153TVV0004	Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		31,070,383				0	15,299,978,831	0	15,444,471,601	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0							